Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Объект: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной спортивной школы №3 в городе Тараз"

Договор: №01 от 02.09.2020г.

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: 2. Каркас (л.11-13)					
1.	1.	1109-0402-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных	м фасонных (доборных) элементов	1584,0000000	2545,51	4032094
2.	2.	2113-0208-0209 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 32 мм	1000 шт.	1,8200000	10703,88	19481
3.	3.	2113-0208-0214 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 102 мм	1000 шт.	5,4600000	18186,12	99296
4.	4.	2113-0208-0219 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 50 мм	1000 шт.	3,6400000	19568,52	71229
5.	5.	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,5162800	838173,12	432732
6.	6.	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15	м3	1,0557500	8625,96	9107

1	2	3	4	5	6	7	8
			кг/м3 ГОСТ 10499-95				
7.	7. 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	107,3850000	4379,98	470344
8.	8. 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	79,1550000	4760,91	376849
9.	9. 1110-0402-0602 РСНБ РК 2015		Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	219,6400000	4990,34	1096078
10.	10. 1110-0402-0901 РСНБ РК 2015		Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,6200000	8417,06	55721
	Раздел: 3. Каркас и кровля						
11.	11. 1109-0401-0203 РСНБ РК 2015		Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	1262,0495290	11986,11	15127068
12.	12. 2113-0208-0201 РСНБ РК 2015		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	1000 шт.	3,2400000	8337,60	27014
13.	13. 2113-0208-0215 РСНБ РК 2015		Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 19 мм	1000 шт.	3,2400000	11923,20	38631
14.	14. 2110-0102-0204 РСНБ РК 2015		Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	206,0000000	693,36	142832

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	15. 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	110,5100000	4266,66	471508
16.	16. 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	103,0000000	2444,94	251829
17.	17. 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	38,0000000	2356,56	89549
	Раздел: 4. Проемы					
18.	18. 2109-0304-0105 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней	м2	286,5400000	36384,12	10425506
19.	19. 2109-0302-0912 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	3,3000000	45393,48	149798
20.	20. 2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	19,0000000	23176,80	440359
21.	21. 2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	18,9000000	25799,04	487602
22.	22. 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	14,7000000	23788,08	349685
23.	23. 2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-15, двупольные, с заполнением панелями или другими	м2	12,6000000	32138,64	404947

1	2	3	4	5	6	7	8
			непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014				
24.	24. 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015		Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,6000000	51342,12	338858
25.	25. 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015		Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,8900000	56264,76	106340
26.	26. 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015		Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,0000000	1740,96	5223
	Раздел: 5. Полы						
27.	27. 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,6000000	1050,32	31090
28.	28. 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015		Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами	м2 изолируемой поверхности	29,6000000	2247,68	66531
29.	29. 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015		Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	29,6000000	4207,32	124537
30.	30. 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,6000000	1050,32	31090
31.	31. 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,2900000	1050,32	110588
32.	32. 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	105,2900000	3367,05	354517
33.	33. 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	65,8100000	1349,12	88785
34.	34. 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015		Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-65,8100000	210,52	-13854
35.	35. 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015		Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	1015,1300000	2092,05	2123698

1	2	3	4	5	6	7	8
36.	36.	1111-0101-3303 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	972,0565114	7138,35	6938875
37.	37.	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	160,7800000	387,92	62370
38.	38.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	160,7800000	1050,32	168871
39.	39.	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	160,7800000	1242,94	199840
40.	40.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,5100000	1050,32	15240
41.	41.	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляцияоклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	14,5100000	4207,32	61048
42.	42.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,5100000	1050,32	15240
43.	43.	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8400000	1050,32	20838
		Раздел: 6. Водопровод и канализация					
44.	44.	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76х3,5 мм. Прокладка	м трубопровода	34,0000000	4367,60	148498
45.	45.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000000	2180,52	87221
46.	46.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	42,0000000	2290,93	96219
47.	47.	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	13,0000000	2593,67	33718

1	2	3	4	5	6	7	8
			оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	ода			
48.	48.	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м ода	8,0000000	2895,58	23165
49.	49.	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м ода	108,0000000	3957,61	427422
50.	50.	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м ода	10,0000000	5260,21	52602
51.	51.	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000000	38214,72	76429
52.	52.	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	10,0000000	2233,44	22334
53.	53.	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000000	621,00	4347
54.	54.	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	16,0000000	703,08	11249
55.	55.	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1056,24	1056
56.	56.	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	1377,00	1377
57.	57.	2304-1001-1104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6п	шт.	2,0000000	21101,04	42202
58.	58.	2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 3, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	4,0000000	66156,48	264626

1	2	3	4	5	6	7	8
59.	59.	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,0788000	17014,32	18355
60.	60.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	54,7200000	579,96	31735
61.	61.	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	621,00	621
62.	62.	2301-0201-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032000	6568,56	5276
63.	63.	ТСПеречень	Насосная установка COE-2 TWI 5-304 3 в комплекте с 2 мя насосами	к-т	1,0000000	806211,61	806212
64.	64.	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1,0000000	190937,52	190938
65.	65.	2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 80, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000000	38214,72	76429
66.	66.	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	2233,44	8934
67.	67.	2304-0905-0201 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	1153,44	1153
68.	68.	2304-0905-0202 РСНБ РК 2015	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 10Б8бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000000	1537,92	1538
69.	69.	2305-1206-1506 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение RP 3, DN 80, типа DAnfOss ГОСТ 27036-86	шт.	1,0000000	66156,48	66156
70.	70.	2304-0101-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906 бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1,0000000	35328,96	35329

1	2	3	4	5	6	7	8
71.	71.	2304-1013-0220 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 80 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	17853,48	17853
72.	72.	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	568,08	1136
73.	73.	ТСПеречень	Насосная установка СО-2 MHI 803N/ER-EB в комплекте с 2 мя насосами	к-т	1,0000000	1328792,14	1328792
74.	74.	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	43,0000000	2180,52	93762
75.	75.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м ода	15,0000000	2290,93	34364
76.	76.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопров ода	58,0000000	165,28	9586
77.	77.	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	621,00	1242
78.	78.	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7,0000000	703,08	4922
79.	79.	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,8700000	579,96	4564
80.	80.	2303-0102-3203 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8,0000000	7390,44	59124
81.	81.	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8,0000000	1033,56	8268
82.	82.	2303-0102-3319 РСНБ	Смеситель для умывальника	шт.	8,0000000	8362,44	66900

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96				
83.	83.	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6,0000000	19440,00	116640
84.	84.	2303-0102-0204 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	7,0000000	30276,72	211937
85.	85.	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3,0000000	522,72	1568
86.	86.	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	23,0000000	497,88	11451
87.	87.	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	12,0000000	138,24	1659
88.	88.	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	11,0000000	162,00	1782
89.	89.	2302-0401-3204 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9,0000000	474,12	4267
90.	90.	2302-0401-3403 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовоеPP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,0000000	360,72	5772
91.	91.	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8,0000000	77,76	622
92.	92.	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	8,0000000	268,92	2151
93.	93.	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	6,0000000	201,96	1212
94.	94.	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	6,0000000	522,72	3136

1	2	3	4	5	6	7	8
95.	95.	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	15,0000000	237,60	3564
96.	96.	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	15,0000000	73,44	1102
97.	97.	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	54,0000000	43,20	2333
98.	98.	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная	шт.	12,0000000	192,24	2307
		Раздел: 7. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
99.	99.	5108-0401-0146 РСНБ РК 2015	Шкаф автоматического ввода резерва на 2 ввода Iн=50,0А, U=380В, тип АВР-50А-2	шт.	1,0000000	181471,00	181471
100.	100.	2307-0201-0410 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	12240,72	12241
101.	101.	2307-0204-1528 РСНБ РК 2015	Выключатель нагрузки	шт.	1,0000000	2100,60	2101
102.	102.	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	1600,56	6402
103.	103.	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1600,56	1601
104.	104.	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1549,80	1550
105.	105.	2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	470,88	471
106.	106.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	2,0000000	116,64	233

1	2	3	4	5	6	7	8
107.	107.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1,0000000	1983,96	1984
108.	108.	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5946,48	5946
109.	109.	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1549,80	1550
110.	110.	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13,0000000	462,24	6009
111.	111.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	2,0000000	116,64	233
112.	112.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1,0000000	1983,96	1984
113.	113.	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	5094,36	5094
114.	114.	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 25A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1549,80	1550
115.	115.	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 16A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	462,24	1387
116.	116.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	1,0000000	116,64	117
117.	117.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1,0000000	1983,96	1984
118.	118.	2307-0201-0204 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	8551,44	8551
119.	119.	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3P 32A 4,5 кА характеристика C ГОСТ Р	шт.	1,0000000	1600,56	1601

1	2	3	4	5	6	7	8
			51327.1-2010				
120.	120.	2307-0204-0745 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	1508,76	7544
121.	121.	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,0000000	462,24	3236
122.	122.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	3,0000000	116,64	350
123.	123.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1,0000000	1983,96	1984
124.	124.	2307-0201-0209 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000000	13089,60	13090
125.	125.	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	1600,56	1601
126.	126.	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,0000000	462,24	462
127.	127.	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5,0000000	3426,84	17134
128.	128.	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4,0000000	4496,04	17984
129.	129.	2307-0204-1611 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,0000000	3425,76	10277
130.	130.	2404-0207-2901 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см	шт.	3,0000000	116,64	350
131.	131.	2307-0222-0104 РСНБ РК 2015	Шины изолированные N+PE	шт.	1,0000000	1983,96	1984
132.	132.	2307-0501-0702 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM	шт.	1,0000000	76417,56	76418
133.	133.	2307-0203-0603 РСНБ	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	2,0000000	11182,32	22365

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93				
134.	134.	2307-0208-0223 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный защищенного исполнения, напряжение катушки 380 В, тепловое реле РТЛ 1006-2, ПМЛ122002	шт.	1,0000000	11970,72	11971
135.	135.	5108-0401-0110 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,0000000	75518,00	75518
136.	136.	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания 3 кВт, 380 В	шт.	1,0000000	87699,24	87699
137.	137.	2307-0106-0503 РСНБ РК 2015	Прожектор светодиодный LED T033A GrEУ 200W, мощность 200 Вт	шт.	24,0000000	29172,96	700151
138.	138.	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	28,0000000	4082,40	114307
139.	139.	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	11,0000000	2284,20	25126
140.	140.	2307-0101-0707 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-033 ГОСТ 17677-82	шт.	21,0000000	1326,24	27851
141.	141.	2307-0101-0704 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-2х60-035 ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000000	1400,76	4202
142.	142.	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4,0000000	1233,36	4933
143.	143.	2307-0101-1803 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-60-006 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	3,0000000	988,20	2965
144.	144.	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1,0000000	3548,88	3549
145.	145.	2307-0104-0301 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,1000000	624,24	62
146.	146.	2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения, модели LUNA 2211-4	шт.	6,0000000	7450,92	44706

1	2	3	4	5	6	7	8
147.	147.	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	87,0000000	475,20	41342
148.	148.	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь E27	шт.	10,0000000	687,96	6880
149.	149.	2307-0105-0201 РСНБ РК 2015	Стартер для люминесцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	10 шт.	8,7000000	474,12	4125
150.	150.	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	27,0000000	327,24	8835
151.	151.	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8,0000000	349,92	2799
152.	152.	2307-0218-1801 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5,0000000	891,00	4455
153.	153.	2307-0218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель фирмы ОТЕО для непосредственного управления вентилятором 6 А, 250 В, Кат. №86116	шт.	7,0000000	1167,48	8172
154.	154.	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	8,0000000	452,52	3620
155.	155.	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки для открытой проводки влагозащищенные 16А, 250В, РА16-112Б-БИ	шт.	8,0000000	1464,48	11716
156.	156.	2307-0202-0702 РСНБ РК 2015	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	шт.	63,0000000	82,08	5171
157.	157.	2307-0202-0103 РСНБ	Коробкиответвительные настенные	шт.		449,28	124001

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм		276,0000000		
158.	158.	2307-0208-0231 РСНБ РК 2015	Пускатель нереверсивный, без теплового реле 380 В, 40 А, тип ПМА3100004	шт.	1,0000000	21327,84	21328
		Раздел: 10. Газопровод					
159.	159.	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5	м3 грунта	121,0000000	201,88	24427
160.	160.	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,0000000	3340,16	13361
161.	161.	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	125,0000000	38,91	4864
162.	162.	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	125,0000000	243,61	30451
163.	163.	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	10,0000000	281,65	2817
164.	164.	4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	17,5000000	49,68	869
165.	165.	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	10,0000000	23,38	234
166.	166.	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание и подсыпка под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,2000000	4891,42	49892
167.	167.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопров	0,0070000	552572,88	3868

1	2	3	4	5	6	7	8
			ода				
168.	168.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,0700000	893,16	6315
169.	169.	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000000	3227,16	3227
170.	170.	СТПРАЙС	Тройник полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	1,0000000	963,90	964
171.	171.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7,0000000	494,20	3459
172.	172.	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х 2,5	км	0,0071400	361068,84	2578
173.	173.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	м	7,0000000	787,26	5511
174.	174.	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	7,0000000	34,56	242
175.	175.	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	1,0000000	4351,72	4352
176.	176.	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знак опознавательный	шт.	1,0000000	6622,56	6623
177.	177.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровой диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,0000000	8632,71	8633
178.	178.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Кран шаровой SDR11 D63	шт	1,0000000	44260,71	44261
179.	179.	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	1,0000000	4164,48	4164
180.	180.	2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000000	18517,68	18518
181.	181.	СТПРАЙС	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	2,0000000	1327,82	2656
182.	182.	1124-0207-0201 РСНБ	Ковер для установки крана.	шт.	1,0000000	14021,61	14022

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Устройство				
183.	183.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Подушка под кран шаровый	м3	0,0250000	18182,97	455
184.	184.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер. Устройство	м3	0,0010000	18962,90	19
185.	185.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250000	19963,96	2495
186.	186.	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство	м3 основания	5,0000000	5581,04	27905
187.	187.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетона М100	м3	0,0050000	18182,97	91
188.	188.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0015000	825015,71	1238
189.	189.	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5060000	1097,28	1653
190.	190.	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0005000	1396573,16	698
191.	191.	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5020000	3952,80	1984
192.	192.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0010000	552572,88	553
193.	193.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,0100000	893,16	902
194.	194.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000000	2189,32	2189
195.	195.	СТПРАЙС	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	1,0000000	5466,69	5467
196.	196.	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и	шт.	1,0000000	711,72	712

1	2	3	4	5	6	7	8
			низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001				
197.	197.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкц	0,0251200	159248,43	4000
ий							
198.	198.	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0251200	636546,60	15990
199.	199.	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладкипаронитовые ГОСТ 481-80	кг	10,4800000	1534,68	16083
200.	200.	СТПРАЙС	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	1,0000000	1327,82	1328
201.	201.	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	3,0000000	1042,97	3129
202.	202.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Контрольная трубка в ковере	шт.	1,0000000	14620,96	14621
203.	203.	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2,0000000	250,21	500
204.	204.	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,0000000	1029,24	2058
205.	205.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопров ода	0,0070000	1221911,07	8553
206.	206.	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1,0000000	41844,33	41844
207.	207.	ТПеречень	Газорегуляторный пункт ГРПШ-1 с регулятором давления РДГД-20М	шт	1,0000000	117290,80	117291
208.	208.	2309-0101-0503 РСНБ	Счетчики газа G4,	шт.	1,0000000	13632,84	13633

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч, с присоединительным комплектом				
209.	209.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2,0000000	8632,71	17265
210.	210.	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,0000000	37038,60	74077
211.	211.	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4,0000000	1047,85	4191
212.	212.	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1819,80	7279
213.	213.	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи продувочная. Установка	свеча	1,0000000	14921,94	14922
214.	214.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0440000	552572,88	24313
215.	215.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	44,4400000	893,16	39692
216.	216.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0570000	1274382,45	72640
217.	217.	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	40,1600000	1266,84	50876
218.	218.	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	17,0680000	576,72	9843
219.	219.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровой диаметром 32 мм. Установка	комплект	2,0000000	8632,71	17265
220.	220.	2304-0902-5318 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды, газа и нефтепродуктов фланцевые стандартнопроходные типа ALSO из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,0000000	8496,36	16993

1	2	3	4	5	6	7	8
221.	221.	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	1,0000000	8632,71	8633
222.	222.	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1,0000000	37038,60	37039
223.	223.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Контрольная трубка в ковере	шт.	3,0000000	14620,96	43863
224.	224.	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6,0000000	1047,85	6287
225.	225.	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	4,0000000	1240,92	4964
226.	226.	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000000	1819,80	3640
227.	227.	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство бетона М100	м3	0,0100000	18182,97	182
228.	228.	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0030000	825015,71	2475
229.	229.	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0120000	1097,28	3305
230.	230.	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0010000	1396573,16	1397
231.	231.	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0040000	3952,80	3969
232.	232.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0020000	552572,88	1105
233.	233.	2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,0200000	893,16	1804

1	2	3	4	5	6	7	8
234.	234.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000000	2189,32	4379
235.	235.	СТПРАЙС	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	2,0000000	5466,69	10933
236.	236.	2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	711,72	1423
237.	237.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0502400	159248,43	8001
238.	238.	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0502400	636546,60	31980
239.	239.	2302-1101-1401 РСНБ РК 2015	Прокладкипаронитовые ГОСТ 481-80	кг	20,9600000	1534,68	32167
240.	240.	СТПРАЙС	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	2,0000000	1327,82	2656
241.	241.	1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой	м шва	6,0000000	1042,97	6258
242.	242.	1122-1401-0601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	12,0000000	3829,30	45952
243.	243.	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12,0000000	2360,07	28321
244.	244.	2301-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-110X10,0 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12,1200000	6490,80	78668
245.	245.	1122-0301-0101 РСНБ	Трубы водопроводные стальные,	км	0,0015000	825015,71	1238

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	трубопровода			
246.	246.	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5060000	488,16	735
247.	247.	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0005800	934802,42	542
248.	248.	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5823200	2256,12	1314
249.	249.	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0093000	552572,88	5139
250.	250.	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63X5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,3930000	1864,08	17509
251.	251.	СТПРАЙС	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	2,0000000	1327,82	2656
252.	252.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000000	2189,32	2189
253.	253.	СТПРАЙС	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	1,0000000	5466,69	5467
254.	254.	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж пластины	т конструкций	0,0092300	159248,43	1470
255.	255.	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0092300	636546,60	5875
256.	256.	2302-1101-0418 РСНБ РК 2015	Прокладкипаронитовые А-80-	1000 шт.	0,0010000	178167,60	178
257.	257.	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2,0000000	41256,45	82513
258.	258.	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Ковер с трубкой контрольной. Устройство	шт.	1,0000000	11780,09	11780

1	2	3	4	5	6	7	8
259.	259.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,0050000	19963,96	100
260.	260.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,0000000	2189,32	6568
261.	261.	СТПРАЙС	Отвод полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001	шт.	3,0000000	767,19	2302
262.	262.	2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000000	677,16	1354
263.	263.	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	44,0000000	494,20	21745
264.	264.	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х 2,5	км	0,0448800	361068,84	16205
265.	265.	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Укладка сигнальной ленты	м	44,0000000	787,26	34640
266.	266.	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	44,0000000	34,56	1521
267.	267.	1125-0129-0501 РСНБ РК 2015	Установка опознавательного знака	знак	2,0000000	4351,72	8703
268.	268.	2401-0201-0110 РСНБ РК 2015	Знак опознавательный	шт.	2,0000000	6622,56	13245
269.	269.	1339-0201-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	3,0000000	250,21	751
270.	270.	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2,0000000	1029,24	2058
271.	271.	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность	км трубопровода	0,1010000	1221911,07	123413

1	2	3	4	5	6	7	8
			и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа				
			Раздел: 11. Вертикальная планировка				
272.	272. 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	700,0000000	55,41	38788
273.	273. 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015		Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	278,0000000	102,60	28523
274.	274. 1101-0102-0410 РСНБ РК 2015		Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5156,0000000	517,03	2665810
275.	275. 4102-0102-1005 РСНБ РК 2015		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	тенге за1 тонну	8249,6000000	131,76	1086967
276.	276. 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015		Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5156,0000000	23,38	120538
277.	277. 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015		Срезка плодородного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	134,0000000	55,41	7425
278.	278. 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	134,0000000	102,60	13748
279.	279. 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015		Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт	м3 грунта	134,0000000	153,90	20623
			Раздел: 12. Отопление и вентиляция				
280.	280. ТСПеречень теплогенератор ADRIAN Air	13996321,43	Промышленный газовый MID-2190B в сборе	шт	1,0000000		13996321
281.	281. ТСПеречень теплогенератор ADRIAN Air		Промышленный газовый MID-2065B в сборе	шт	1,0000000	6279821,43	6279821
ИТОГО:							78110698
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего				22785426
			в том числе, оборудование поставки заказчика				0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				4106761	
		Сметная прибыль				4098168	
		Итого с временными	1,5 %	829879		78940577	
		Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	505396		79445973	
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %		1133211		80579184	
		Пересчет в текущих ценах 2020 года, К-1,04990099				84600165	
		Итого с НДС	12 %	10152020		94752185	
		Итого с понижК=0,98				92857143	
		В том числе НДС 12%				9948980	

Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Бекбердиев Г.К.

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г.Б.