Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Спец Строй"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в с.Жетекши, Павлодарской области
Адрес: Павлодарская область,с.Жетекши

Договор № 14 от 24 марта 2017г

Акт №1/4 от 02.05.2017г
приемки выполненных работ за май 2017г.

(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	1080,56	0	1167	0	690	1,54	1,6632
		м3 грунта		1080,56	0	1167	0	59,1	0	0
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	35,34	84,15	78,35	2974	2769	557	0,00888	0,31382
		м3 грунта		5,8	20,85	205	737	59,1	0,0193	0,68206
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	8,34	1296,76	0	10815	0	6392	1,848	15,41232
		м3 грунта		1296,76	0	10815	0	59,1	0	0
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,016	564,48	0	1138	0	673	0,885	1,78416
		м3 грунта		564,48	0	1138	0	59,1	0	0
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,144	13,01	13,01	236	236	44	0	0
		м3 грунта		0	4,13	0	75	59,1	0,0038	0,06895
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,144	113,21	48,23	2054	875	924	0,108	1,95955
		м3 уплотненного грунта		64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628

7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	24,6	23,33	23,33	574	574	107	0	0
				0	7,36	0	181	59,1	0,00681	0,16753
8	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	24,6	18,46	18,46	454	454	85	0	0
				0	5,81	0	143	59,1	0,00539	0,13259
	Раздел 2 Фундаменты									
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм *м2 покрытия*	26,9	412,45	103,01	11095	2771	3462	0,263	7,0747
				181,38	29,96	4879	806	60,9	0,033	0,8877
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5 *м3*	1,374	20408,3	639,01	28041	878	684	1,35	1,8549
				881,37	145,56	1211	200	48,5	0,1813	0,24911
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20 *м3*	10,72	23908,49	1226,21	256299	13145	15180	3,6	38,592
				2669,22	250,37	28614	2684	48,5	0,3064	3,28461
12	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,21623	137194,9		29666				
13	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 *т*	0,02302	178177,04		4102				
14	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20 *м3*	0,288	26045,14	1128,47	7501	325	668	6,34	1,82592
				4524,31	260,42	1303	75	48,5	0,3229	0,093
15	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,0011	197425,31		217				
16	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *т*	0,27635	199109,82	814,18	55024	225	5953	58	16,0283
				44085,4	332,91	12183	92	48,5	0,36	0,09949
17	29-000000-0000(пл)	надбавка на сталь *т*	0,25824	4756		1228				
18	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	60,1	716,39	11,7	43055	703	5206	0,212	12,7412
				168,92	1,61	10152	97	50,8	0,002	0,1202
	Раздел 3 Каркас здания									
19	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *т конструкций*	1,4	15898,57	7330	22258	10262	7732	9,35	13,09

			7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
20	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040; *т*	1,456	218770,8		318530			
21	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	1	56554	13639	56554	13639	27255	56,5	56,5
				41381	3372	41381	3372	60,9	3,608	3,608
22	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040; *т*	1,04	218770,8		227522			
23	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *т конструкций*	2,073	20839,36	7745,78	43200	16057	15170	14,1	29,2293
				10327,06	1689,34	21408	3502	60,9	1,598	3,31265
24	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=1,040; *т*	2,15592	226949,68		489285			
25	29-000000-0000(пл)	надбавка на сталь *т*	4,47	4756		21259			
26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	105,3	62,02	1,01	6531	106	1509	0,0295	3,10635
				26,3	0,15	2769	16	54,2	0,0002	0,02106
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000; *м2*	210,6	56,07	0,81	11809	170	1867	0,0213	4,48578
				16,19	0,16	3410	34	54,2	0,0002	0,04212
	Раздел 4 Стены									
28	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *м2*	144,49	2512,1	1160,74	362973	167716	131926	1,52	219,6248
				1196,51	302,75	172884	43744	60,9	0,3036	43,86716
29	21-060201-0209	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 175 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012 *м2*	144,49	7577,06		1094809			
	Раздел 5 Кровля									
32	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж *м2 покрытия*	104,48	746,92	398,15	78038	41599	25867	0,4	41,792
				304,04	102,5	31766	10709	60,9	0,09856	10,29755

33	21-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012 *м2*	104,48	7190,35		751248				
34	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12 прим.6) *м планки*	10	1116,5	8,4	11165	84	1167	0,27	2,7
				205,2	1,7	2052	17	56,4	0,0017	0,017
35	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80 *м*	10	809,48		8095				
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип Л									
51	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	48,87	412,52	103,07	20160	5037	6289	0,263	12,85281
				181,38	29,94	8864	1463	60,9	0,033	1,61271
52	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,250; *м3 изоляции*	12,2175	9809,45	1141,89	119847	13951	20844	3,44	42,0282
				2455,33	346,06	29998	4228	60,9	0,45	5,49788
53	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15 *м2 стяжки*	48,87	604,85	17,58	29559	859	7382	0,366	17,88642
				238,98	9,06	11679	443	60,9	0,0127	0,62065
54	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	97,74	92,81	3,08	9071	301	261	0,0044	0,43006
				2,87	1,5	281	147	60,9	0,0021	0,20525
	8.2 Тип В									
60	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	27	412,44	103,04	11136	2782	3475	0,263	7,101
				181,37	29,96	4897	809	60,9	0,033	0,891
61	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150; *м3 подстилающего слоя*	4,05	6324,94	1134,32	25616	4594	6556	3,24	13,122
				2215,06	443,21	8971	1795	60,9	0,55	2,2275
62	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050; *м3 подстилающего слоя*	1,35	21925,19	5,19	29599	7	2057	3,66	4,941
				2502,22	0	3378	0	60,9	0	0
63	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	27	604,89	17,59	16332	475	4079	0,366	9,882
				239	9,07	6453	245	60,9	0,0127	0,3429
64	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 ммК=6,000; *м2 стяжки*	162	92,8	3,07	15033	498	431	0,0044	0,7128
				2,87	1,5	465	243	60,9	0,0021	0,3402
		Всего прямые затраты				**4235269**				**579**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	433 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 500 607
Накладные расходы I уровня, тенге	304 492
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 539 761
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	197 480
Итого, тенге	4 737 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	378 979
Всего	**5 116 220**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	148 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	127 403
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**5 391 993**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 769 433**
Понижающий коэффициент	0,774326658
Всего по акту с коэффициентом	**4 467 425,77**
НДС (12 %)	536 091,09
Всего по акту с учетом НДС	**5 003 516,87**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заместитетель руководителя по производству _____ Омаров А.К.

Зав.сектора по производству _____ Культуманов К.К.

Технадзор
ТОО "EG-Compani-ПВ"

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "Азия Спец Строй"

Директор _____ Жолдасбеков Е.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Спец Строй"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в с.Жетекши, Павлодарской области
Адрес: Павлодарская область,с.Жетекши

Договор № 14 от 24 марта 2017г

Акт №2 от 12.06.2017г

приемки выполненных работ за июнь 2016г (период с 29.04.2017г по 12.06.2017г)

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
	Раздел 4 Стены									
30	11-090306-0101	Перегородки из ПХВ. Монтаж	60	2729,13	113	163748	6780	92695	2,98	178,8
		м2		2510,77	26,03	150646	1562	60,9	0,0248	1,488
31	21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей	60	13688,3		821298				
		м2								
	Раздел 6 Окна									
36	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	3,6	2500,28	111,94	9001	403	1863	1,1121	4,00356
		м2 проемов		814,44	51,11	2932	184	59,8	0,0669	0,24084
37	21-090201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	3,6	15564,53		56032				
		м2								

38 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	2,4	1897,5	2,92	4554	7	219	0,2119	0,50856
	п/м		151,25	1,67	363	4	59,8	0,0019	0,00456
39 11-090601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,04	38075	2050	1523	82	817	46,6	1,864
	т конструкций		33250	275	1330	11	60,9	0,31	0,0124
40 21-130814-1901	Сварная решетка ограждения. Решетка Р-1	0,04	304454,33		12178				
	т								
41 11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	2,2	56,36	0,91	124	2	20	0,0213	0,04686
	м2		16,36	0	36	0	54,2	0,0002	0,00044
Раздел 7 Двери									
42 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	10,08	2693,25	113,59	27148	1145	4040	0,8342	8,40874
	м2 проемов		618,55	51,69	6235	521	59,8	0,0678	0,68342
43 21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,04	22124,86		111509				
	м2								
44 21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	5,04	22124,86		111509				
	м2								
45 11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	1,68	1429,76	82,74	2402	139	1277	1,49	2,5032
	м2 проемов		1237,5	33,93	2079	57	59,8	0,0368	0,06182
46 21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,68	41008,15		68894				
	м2								
47 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	3	428,36		1285				
	шт.								

48	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками 3В9 ГОСТ 5089-2011	1	4345,44		4345				
		шт.								
49	11-100108-0101	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	6,36	13522,96	362,58	86006	2306	6489	2,06	13,1016
		м2 полотна								
				1602,99	103,3	10195	657	59,8	0,1116	0,70978
50	21-090403-0401	Ворота распашные ВР 2,4-2,65	1	234790,75		234791				
		шт.								
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип Л									
55	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	48,87	874,26	66,07	42725	3229	7804	0,361	17,64207
		м2 покрытия								
				240,07	22,14	11732	1082	60,9	0,0284	1,38791
56	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 50 ммК=4,000;	195,48	96,41	2,64	18846	516	985	0,0104	2,03299
		м2 покрытия								
				6,92	1,36	1352	265	60,9	0,0019	0,37141
57	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,1505	206923,59	863,79	31142	130	653	11,6	1,7458
		т								
				8598,01	352,16	1294	53	48,5	0,38	0,05719
	8.2 Тип В									
65	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	27	874,3	66,11	23606	1785	4311	0,361	9,747
		м2 покрытия								
				240,07	22,11	6482	597	60,9	0,0284	0,7668
66	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 до 100 ммК=14,000;	378	96,41	2,64	36444	999	1904	0,0104	3,9312
		м2 покрытия								
				6,92	1,36	2614	513	60,9	0,0019	0,7182
67	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,08316	206914,38	865,8	17207	72	361	11,6	0,96466
		т								
				8597,88	348,73	715	29	48,5	0,38	0,0316
68	11-061401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	27	247,96	0,52	6695	14	3053	0,289	7,803
		м2 поверхности								
				232,89	0,26	6288	7	48,5	0,0003	0,0081
69	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	23	106,96	0,7	2460	16	1178	0,104	2,392
		м плинтусов								

				83,83	0,3	1928	7	60,9	0,0004	0,0092
Раздел 10 Ограждение, козырек										
72	11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м. Установка ОГ-1, ОГ-2	77,1	2991,27	588,31	230627	45359	84596	2,01	154,971
		м оград								
				1564,09	202,79	120591	15635	62,1	0,1892	14,58732
73	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	3,48972	304454,33		1062460				
		т								
74	21-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	2,72	17418,07		47377				
		м3								
75	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В-1, В-2	2	22792,5	3036	45585	6072	19433	17,8	35,6
		шт.								
				14558	1088,5	29116	2177	62,1	1,0394	2,0788
76	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,20867	304454,33		63530				
		т								
77	21-050301-0109	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014 (навес)	0,01182	139927,04		1654				
		т								
78	11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах К-1	3	569,33	23,33	1708	70	949	0,71	2,13
		шт.								
				506,67	2,67	1520	8	62,1	0,0034	0,0102
79	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	0,07089	304454,33		21583				
		т								
80	21-050301-0107	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,00438	139623,47		612				
		т								
81	11-090402-0101	Монтаж козырька	0,15671	40616,43	14179,06	6365	2222	2282	25,3	3,96476
		т конструкций								
				21313,25	2597,15	3340	407	60,9	2,778	0,43534
82	21-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1035	387490,78		40105				
		т								
83	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,05321	226949,68		12076				
		т								

84	11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	6,2	419,35	128,23	2600	795	982	0,317	1,9654
		м2 покрытия		232,1	28,06	1439	174	60,9	0,02673	0,16573
85	21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	6,2	1852,38		11485				
		м2								
86	21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм	0,012	5393,33		65				
		1000шт.								
87	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	195	56,07	0,81	10934	157	1728	0,0213	4,1535
		м2		16,19	0,16	3157	32	54,2	0,0002	0,039

Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	20	494,55	11,5	9891	230	3030	0,30591	6,1182
		м трубопровода		246,5	4,35	4930	87	60,4	0,00515	0,103
2	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	10	562,6	11,6	5626	116	1515	0,30591	3,0591
		м трубопровода		246,5	4,4	2465	44	60,4	0,00515	0,0515
3	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	25	571,56	11,52	14289	288	3788	0,30591	7,64775
		м трубопровода		246,52	4,36	6163	109	60,4	0,00515	0,12875
4	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	40	815,45	11,53	32618	461	6061	0,30591	12,2364
		м трубопровода		246,5	4,35	9860	174	60,4	0,00515	0,206

5	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	95	52,4	1,89	4978	180	2883	0,0516	4,902
		м трубопровода		50,24	0	4773	0	60,4	0	0
6	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	12	522,38		6269				
		шт.								
7	11-180301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	7,65	14182,48	99,87	108496	764	2659	0,70246	5,37382
		кВт		527,19	48,24	4033	369	60,4	0,06242	0,47751
11	11-180301-0403	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 32 мм. Установка	2	802	10,5	1604	21	146	0,15347	0,30694
		м труб нитки регистра		116,5	4,5	233	9	60,4	0,00525	0,0105
	Раздел 2 Котельная									
16	11-180101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	2	67378,5	7077	134757	14154	62006	61,594	123,188
		котел		48485,5	2844	96971	5688	60,4	3,2445	6,489
17	51-040106-1005(об)	Котел водогрейный 7,5 кВт типа ЭВАН(прим)	2	81886		163772				
		шт.								
18	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	3	13321,67	287,67	39965	863	19026	13,39	40,17
		насос		10419,33	80,67	31258	242	60,4	0,0824	0,2472
19	51-020605-0115(об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 40-120 F, Q 14,0 м3/ч, H 5,3 м вод. ст., типа IMP Pumps	2	139315		278630				
		шт.								
20	51-020604-0208(об)	Насосы циркуляционные модели UPS 20-60, типа Grundfos	1	58311		58311				
		шт.								
	Локальная смета 2-1-4. Силовое электрооборудование									
1	13-080305-0901	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	1	2118	57	2118	57	719	2	2
		шт.		1661	19	1661	19	42,8	0,02	0,02

2	23-070201-0118	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-24 IP40, на 24 модуля, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4281,04		4281				
		шт.								
3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	9	1730	19,67	15570	177	3069	1	9
		шт.								
				796,78	0	7171	0	42,8	0	0
4	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1314,38		2629				
		шт.								
5	23-070204-0603	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 3А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	3	598,56		1796				
		шт.								
6	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	439,18		878				
		шт.								
7	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	3840,56		7681				
		шт.								
8	13-080303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	2869	78,67	8607	236	2070	2	6
		шт.								
				1593,67	18,67	4781	56	42,8	0,02	0,06
9	23-070204-0646	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1440,06		1440				
		шт.								
10	23-070204-0645	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1379,96		2760				
		шт.								
11	13-080303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	3	3882,33	73,33	11647	220	3021	3	9
		шт.								
				2334,33	18,67	7003	56	42,8	0,02	0,06
12	23-070208-0203	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 9 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК	3	6127,81		18383				
		шт.								
13	13-080304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	1	2613	892	2613	892	843	2	2
		шт.								
				1661	309	1661	309	42,8	0,36	0,36

14 51-080401-0269(об)	Ящик автоматического включения резерва ЯВ301-3464	1	27644		27644				
	шт.								
15 13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	30	149,13	2,07	4474	62	1667	0,1629	4,887
	м		129,8	0,07	3894	2	42,8	0,0001	0,003
16 23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	30	135,78		4073				
	м								
17 13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	30	17,03	0,57	511	17	103	0,01	0,3
	м		7,87	0,17	236	5	42,8	0,0002	0,006
18 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	155	237,48	106,39	36810	16491	9154	0,13	20,15
	м кабеля		102,34	35,66	15862	5527	42,8	0,0378	5,859
19 23-060145-0910	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х10 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,015	1050832,06		15762				
	км								
20 23-060145-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	646886,33		19407				
	км								
21 23-060145-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	463888,11		9278				
	км								
22 23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	171912,98		5157				
	км								
23 23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	111317,62		10019				
	км								

24	23-070202-0101								
	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	13	143,9		1871				
	шт.								
25	13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	305	2,5	610	5	243	0,34	0,68
	шт.			282,5	1	565	2	42,8	0,0008	0,0016
26	23-070220-0503									
	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	2	263,21		526				
	шт.								
27	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	14	2306,14	113,21	32286	1585	3460	0,7	9,8
	шт.			551	26,43	7714	370	42,8	0,028	0,392
28	13-080208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	55	242,87	36	13358	1980	2988	0,15	8,25
	м			118,07	8,85	6494	487	42,8	0,0094	0,517
29	13-080208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	60	433	16,52	25980	991	2937	0,14	8,4
	м			110,2	4,15	6612	249	42,8	0,0044	0,264
	Всего прямые затраты					**4601613**				**741**
										40

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	589 724
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	112 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 786
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 371 442
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	528 357
Накладные расходы I уровня, тенге	3 823 265
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 970 640
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	216 223
Итого, тенге	5 186 863
Сметная прибыль (8 %), тенге	414 950

Всего	**5 601 813**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	145 184
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	124 667
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**5 871 664**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**6 282 681**
Понижающий коэффициент	0,774326658
Всего по акту с коэффициентом	**4 864 847,38**
НДС (12 %)	583 781,69
Всего по акту с учетом НДС	**5 448 629,07**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заместитель руководителя по производству_____Омаров А.К.

Зав.сектора по производству_____Культуманов К.К.

Технадзор
ТОО "EG-Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.А.

Подрядчик
ТОО "Азия Спец Строй"

Директор _____Жолдасбеков Е.Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Спец Строй"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в с.Жетекши, Павлодарской области

Адрес: Павлодарская область,с.Жетекши

Договор № 14 от 24 марта 2017г

Акт №3/3 от 23.10.2017 г.

приемки выполненных работ за октябрь 2017г

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы								
		Раздел 8 Полы								
		8.1 Тип Л								
58	11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство / *м2 покрытия*	45,52	2697,07 / 776,35	47,78 / 21,57	122771 / 35339	2175 / 982	22120 / 60,9	1,06 / 0,0294	48,2512 / 1,338288
		Раздел 9 Отмостка								
70	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство / *м3 основания*	5,52	4078,26 / 581,16	1094,57 / 444,93	22512 / 3208	6042 / 2456	2877 / 50,8	0,85 / 0,54	4,692 / 2,9808
71	11-060101-0101	Устройство отмостки В15 (АС л.8, 9) / *м3*	3,7	20541,08 / 881,62	638,92 / 146,22	76002 / 3262	2364 / 541	1844 / 48,5	1,35 / 0,1813	4,995 / 0,67081
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция								
		Раздел 2 Котельная								
21	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка / *фильтр*	2	15385,5 / 608	107,5 / 26	30771 / 1216	215 / 52	766 / 60,4	0,7725 / 0,0309	1,545 / 0,0618
22	11-180401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка мембранного бака 12 л	1	13021	424	13021	424	1756	3,7389	3,7389

		бак		2772	135	2772	135	60,4	0,1648	0,1648
23	11-180401-0106	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка подпиточного бака	1	30046	527	30046	527	4108	8,9301	8,9301
		бак		6621	180	6621	180	60,4	0,2163	0,2163
24	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	11	1505,82	71,45	16564	786	7702	1,5141	16,6551
		шт.		1150,91	8,27	12660	91	60,4	0,0103	0,1133
25	23-040501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	588,06		1176				
		шт.								
28	23-041004-1107	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0 °C до +110 °C, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	3	4081,29		12244				
		шт.								
29	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	8	1523,78	89,33	12190	715	5641	1,5141	12,1128
		шт.		1150,89	16,56	9207	132	60,4	0,0206	0,1648
30	23-040502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	6	3105,17		18631				
		шт.								
31	23-041001-0802	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	2	6233,55		12467				
		шт.								
	Локальная смета 2-1-3. Электроосвещение									
1	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3194	61	3194	61	1074	3	3
		шт.		2491,5	19	2492	19	42,8	0,02	0,02
2	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3871,66		3872				
		шт.								
3	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	12	1730,1	19,71	20761	237	4092	1	12
		шт.		796,81	0	9562	0	42,8	0	0
4	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	10	439,18		4392				
		шт.								
5	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,38		1314				

		шт.								
9	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	6	1583	567,17	9498	3403	3019	0,99	5,94
		шт.		822,17	353,33	4933	2120	42,8	0,4776	2,8656
10	23-070102-0133	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 218	2	5011,42		10023				
		шт.								
11	23-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, степень защиты IP65 (LZ236)	3	10806,12		32418				
		шт.								
14	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	7	1222,38	397,5	8557	2783	2653	0,76	5,32
		шт.		631,25	254,13	4419	1779	42,8	0,346	2,422
16	23-070102-0126	Светильники МО160	3	6632,07		19896				
		шт.								
17	23-070101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	4	1850,31		7401				
		шт.								
22	23-070101-2202	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	1	3962,31		3962				
		шт.								
23	23-070104-0301	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	0,1	549,78		55				
		10шт.								
24	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	9	254,8	2,2	2293	20	930	0,29	2,61
		шт.		240,8	0,7	2167	6	42,8	0,0008	0,0072
25	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	9	201,05		1809				
		шт.								
26	13-080305-0101	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	4	282,75	2,25	1131	9	470	0,33	1,32
		шт.		274	0,5	1096	2	42,8	0,0006	0,0024
27	23-070218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	4	186,71		747				
		шт.								

28 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	5	304,6	2	1523	10	606	0,34	1,7
	шт.		282,4	0,8	1412	4	42,8	0,0008	0,004
29 23-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	5	401,59		2008				
	шт.								
30 13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	308	3	308	3	128	0,36	0,36
	шт.		299	1	299	1	42,8	0,0008	0,0008
31 23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	204,05		204				
	шт.								
32 23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	6	143,9		863				
	шт.								
33 13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	22,77	149,13	2,06	3396	47	1266	0,1629	3,709233
	м		129,8	0,07	2956	2	42,8	0,0001	0,002277
34 23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	22,77	135,78		3092				
	м								
35 13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	38	17,04	0,54	648	21	131	0,01	0,38
	м		7,87	0,19	299	7	42,8	0,0002	0,0076
36 13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	180	237,48	106,39	42746	19150	10631	0,13	23,4
	м кабеля		102,33	35,66	18419	6419	42,8	0,0378	6,804
37 23-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	76778,2		2303				
	км								
38 23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,18	111317,62		20037				
	км								

39	23-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,035	171912,98		6017			

Локальная смета 4-1-1. Строительство ВЛ-10 кВ

Раздел 2 Устройство ВЛ-10 кВ

2.1 Электрооборудование

13	13-080102-0201	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А. Монтаж оборудования *шт.*	1	48018,5	12350	48019	12350	12839	32	32
				25786,5	4211	25787	4211	42,8	5,76	5,76
14	51-080301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с ПРНЗ *шт.*	1	48210		48210				
15	13-080101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования *подстанция*	1	50662	25577	50662	25577	13012	27	27
				21757	8644	21757	8644	42,8	8,29	8,29
16	51-080102-0403(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric *шт.*	1	716479		716479				
17	51-080101-0103(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 *шт.*	1	433284		433284				

2.2 ОпораА10-1 с КР1

20	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка *опора*	2	11798	6835	23596	13670	7937	5,98	11,96
				4380	2052	8760	4104	61,7	2	4
21	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 *шт.*	2	35297,75		70596				
30	29-000000-0000(пл)	Хомут Х1 *шт*	1	1310		1310				

		шт							
31	29-000000-0000(пл)	Болт Б5	1	1302		1302			
		шт							
32	29-000000-0000(пл)	Кронштейн У1	1	5227		5227			
		шт							
33	29-000000-0000(пл)	Стяжка Г1	2	3688		7376			
		шт							
	2.4 Опора П10-2-5шт								
66	11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. УстановкаК=5,000;	3	5764,2	2939,8	17293	8819	5793	3,06	9,18
		опора		2241,2	888,2	6724	2665	61,7	0,87	2,61
67	21-040405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013К=5,000;	3	35297,75		105893			
		шт.							
69	29-000000-0000(пл)	Хомут Х1К=5,000;	3	1310		3930			
		шт							
	2.6 Заземление								
78	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	8	2306,25	113,25	18450	906	1977	0,7	5,6
		шт.		551	26,38	4408	211	42,8	0,028	0,224

Локальная смета 6-1-1. Надворная уборная на 2 очка

1	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	8,1	213,74	193,89	1731	1571	439	0,027	0,2187
		м3 грунта		19,75	71,86	160	582	59,1	0,0774	0,62694
2	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,700;	13,77	112,22		1545				
		т								
3	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	1,13	130,39	123,31	147	139	36	0,0109	0,012317
		м3 грунта		7,08	46,23	8	52	59,1	0,0498	0,056274
4	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	0,21	1295,24	0	272	0	161	1,848	0,38808
		м3 грунта		1295,24	0	272	0	59,1	0	0
5	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,13	564,58	0	638	0	377	0,885	1,00005
		м3 грунта								

			564,58	0	638	0	59,1	0	0
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *м2 покрытия*	4	1313,51	102,92	5254	412	514	0,263	1,052
				181,35	29,83	725	119	60,9	0,033	0,132
16	11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	15,67	2882,92	144,21	45175	2260	7139	1,21	18,9607
				863,66	33,12	13534	519	50,8	0,0411	0,644037
17	11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов *м2 стен (без вычета проемов)*	15,67	176,49	0	2766	0	1405	0,219	3,43173
				176,49	0	2766	0	50,8	0	0
18	11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоковК=2,000; *м2 проемов*	2,8	2833,02	67,92	7932	190	1497	1,15	3,22
				862,97	31,37	2416	88	59,8	0,039	0,1092
19	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 1,9х0,98К=2,000; *м2*	2,28	6642,46		15145				
20	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	4	428,36		1713				
21	21-090404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86 *шт.*	2	346,66		693				
22	21-090404-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80 *пара*	2	3183,48		6367				
25	11-100105-0101	Стропила. Установка *м3 древесины в конструкции*	0,05	63200	860	3160	43	470	22,1	1,105
				15380	340	769	17	59,8	0,37	0,0185
26	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *м3 древесины в конструкции*	0,05	5980	40	299	2	17	0,78	0,039
				560	0	28	0	59,8	0,017	0,00085
27	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство *м2*	3,6	444,97	7,58	1602	27	285	0,1959	0,70524
				130,25	3,79	469	14	59,1	0,0051	0,01836
28	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *м2 обработанной поверхности*	3,6	208,11	1,68	749	6	47	0,029	0,1044
				21,25	0,71	77	3	59,8	0,00079	0,002844
29	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *м2 кровли*	4	504,5	13,84	2018	55	969	0,5663	2,2652
				424,96	4,59	1700	18	56,4	0,0045	0,018
31	11-200901-0101	Установка вентиляционной трубы *узел*	1	1997	5	1997	5	1114	2,58	2,58

32	23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	3	1421,38		4264				
		м								
36	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К1	0,04	2514,29	314,29	101	13	23	1,23	0,0492
		м2 проемов		871,43	79,59	35	3	59,8	0,0964	0,003856

Всего прямые затраты	**2238058**	**282**
		52
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	215 212	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 035	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 180	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	670 085	
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 246 183	
- перевозка грузов, тенге	1 545	
Накладные расходы I уровня, тенге	127 863	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 365 920	
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	102 918	
Итого, тенге	2 468 838	
Сметная прибыль (8 %), тенге	197 507	
Всего	**2 666 345**	
Временные здания и сооружения (2,9 %)	36 596	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	31 424	
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**2 734 365**	
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**2 925 770**	
Понижающий коэффициент	0,774326658	
Всего по акту с коэффициентом	**2 265 502,05**	
НДС (12 %)	271 860,25	
Всего по акту с учетом НДС	**2 537 362,30**	

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Заведующий сектора производства_____Культуманов К.

Технадзор
ТОО "EG-Compani-ПВ"

Директор_____Нуртазин Ж.

Подрядчик
ТОО "Азия Спец Строй"

Директор_____Жолчибеков Е.