Генподрядчик: ТОО "Тараз құрылыс Дизайн"

Субподрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: №2 от 3.10.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство средней школы на 600 учащихся им. Саввы №9 по ул. Т.Кожакеева, №1 в а. СарымолдаеваМеркенскогорайонаЖамбылскойобласти

Наименование обьекта: Школа на 600 мест им. Савва №9 по адресу Меркенкий район Сарымолдаевский с/о ул. Т. Кожакеева №1

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
:Наименова-:ценников и:				осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Земляные работы									
1.	С143008-1 04 Смеси песчано-гравийные природные	м3	175,45	857,00	--	150361	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
2.	Е0101-130 -5 Уплотнение грунта катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3	9823,00	6,45	6,45	63313	63313	--	--
				--	2,20	--	21612	0,01	71
3.	Е0101-130 -11 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 50 см	м3	9823,00	7,83	7,83	76908	76908	--	--
				--	2,36	--	23145	0,01	76
4.	Е0101-164 -2 Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	156,00	218,93	--	34153	--	1,54	240
				218,93	--	34153	--	--	--
5.	Е0101-24- 5 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	156,00	4,85	4,85	757	757	--	--
				--	1,68	--	263	0,01	1
6.	Е0101-24- 13 Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	156,00	16,79	16,79	2620	2620	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	5,83	--	909	0,02	3
7.	Е0101-24-5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	9900,00	4,85	4,85	48025	48025	--	--
					--	1,68	--	16662	0,01	54
8.	Е0101-24-13	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	м3	9900,00	16,79	16,79	166253	166253	--	--
					--	5,83	--	57680	0,02	188
9.	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3570,00	2,80	2,80	10013	10013	--	--
					--	0,97	--	3474	0,00	11
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3570,00	21,55	4,52	76919	16122	0,11	386
					17,03	--	60797	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								629322

ИТОГО: 629322 384012 626

94950 123745 404

Накладные расходы :

На общестроительные работы 217598

Всего накладных расходов: 217598

Итого с накладными 846920

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 % 50815

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 897735

Итого с временными - 3,4 % 928258

Итого с зимними удорожаниями - 0,9 % 936612

Итого с затратами на дополнительные отпуска - 0,4 % 940325

Итого с затратами на выслугу лет - 1 % 949608

Пересчет в текущих ценах К=2,73677 2598864

Налоги, сборы, обязательные платежи 2 % 51977

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 2650841

Налог на добавленную стоимость 12 % 318101

Итого с НДС 2968942

Итого с пониж.коэф=0,87 2582978

В том числе НДС 12% 276748

Генподрядчик:
ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» Манашов Т. ____

Субподрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс" Есдаулетов Г. _____