Подрядчик: ТОО "КазСатПроект"
Субподрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Наименование объекта: «Реконструкция административного здания в селе Актогай Актогайского района Павлодарской области»
Договор № 1 от 01.06.2019 года

Акт № 1 от 25.06.2019 года
приемки выполненных работ за июнь 2019 года

Составлен в текущих по состоянию на 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1: Кровля										
1	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2,512	32893,92	1567,28	82630	3937	49767	175061	278306
					24824,59	588,54	62359	1478		20615	
2	1110-0102-0101	Элементы каркаса из брусьев. Устройство	м3 древесины в конструкции	0,553	93266,43	1170,71	51576	647	115182	34572	93040
					22666,5	487,8	12535	270		6892	
3	1208-0101-0402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	135,3	495,39	10,68	67026	1445	134008	46621	122739
					154,57	4,96	20913	671		9092	
4	1102-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	130	3607,18	23,47	468933	3051	1148998	231656	756637
					637,57	8,07	82884	1049		56047	
	Раздел 2: Перегородки, двери										
5	1105-0101-0906	Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, с проемами. Устройство. Площадь помещения до 5 м2	м2	5,4	5972,98	213,92	32254	1155	44797	24636	61441

					2450,62	76,52	13233	413		4551	
6	Н109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,8	2706,01	52,95	4871	95	4355	14039	20423
					2181,7	20,38	3927	37		1513	
	Раздел 3: Окна										
7	Т110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	2,1	3346,26	193,67	7027	407	4087	2438	10222
					1206,02	83,75	2533	176		757	
	Раздел 4: Полы										
8	Т111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,125	8300,84	1835,89	1038	229	757	813	1999
					3100,03	745,5	388	93		148	
9	Т111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,125	23882,33	9	2985	1	4569	741	4024
					3501,89	0	438	0		298	
	Раздел 5: Внутренняя отделка										
10	1103-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цемеентно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,4	822,73	76,69	20897	1948	48	19986	44154
					744,51	60,32	18911	1532		3271	
11	Т211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	254,2	1040,18	22,66	264414	5760	138816	411964	730488
					815,49	17,23	207298	4380		54110	
12	Т211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	102,1	1317,36	25	134502	2553	73001	230054	393721
					1048,4	19,41	107042	1982		29165	

13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	254,2	492,1	3,31	125092	841	157158	143766	290366
				260,07	1,47	66110	374		21509	
14 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	102,1	546,4	3,31	55787	338	74916	70424	136308
				292,72	1,47	29887	150		10097	
15 1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	78,6	497,21	1,46	39081	115	50825	102820	153253
				355,07	0,66	27909	52		11352	
	Итого по акту					**1358114**	**22523**	**2001284**	**1509591**	**3097121**
						656364	**12657**		**229416**	
	скидка 35%					1083992				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки					**2013129**				
	НДС (12 %)					241575				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**2254704**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСатПроект"
Руководитель Алимов Р. А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спец Строй"
Директор Жолдасбеков Е. Ж.