Подрядчик: ТОО "КазСатПроект"
Субподрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Наименование объекта: «Реконструкция нежилого здания (ветеринарного пункта) в селе Актогай Актогайского района»
Договор № 1 от 08.04.2019 года

Акт № 1 от 25.05.2019 года
приемки выполненных работ за апрель- май 2019 года

Составлен в текущих по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1: Кровля										
1	1110-0210-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,5	32801,23	1253,82	49202	1881	19506	68893	127542
					25045,35	470,83	37568	706		9448	
2	1110-0102-0101	Элементы каркасов из брусьев. Устройство	м3 древесины в конструкции	1,75	93201,88	936,57	163103	1639	245084	73790	255845
					22836,09	390,24	39963	683		18951	
3	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	150	495,39	10,68	74309	1602	98791	34369	117372
					154,57	4,96	23186	744		8694	
4	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	143	727,17	18,77	103985	2684	11085	177894	304430
					669,64	6,46	95759	924		22550	
	Раздел 2: Окна и двери										

5	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	2788,03	44,33	11710	186	10571	13280	26989
					1764,92	17,2	7413	72		1999	
6	1110-0501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменых стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	6,3	3695,04	157,19	23279	990	51714	14789	41113
					801,67	67,81	5051	427		3045	
7	1110-0501-0107	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых	м2	2,8	4065,39	156,28	11383	438	42563	21931	35979
					1380,08	67,81	3864	190		2665	
Раздел 3: Перегородки											
8	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	42,6	4847,79	103,42	206516	4406	490559	174314	411296
					1297,01	20,16	55253	859		30466	
9	1113-0210-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,6	1497,79	69,04	188122	8671	190221	193555	412212
					777	51,97	97591	6527		30534	
Раздел 4: Полы											
10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,1	753,35	93,94	9116	1137	9134	7237	17661
					280,88	38,18	3399	462		1308	
Раздел 7: Фасад											
11	1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхности под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	50	236,54	5,47	11827	274	27300	3647	16712
					36,08	0,11	1804	6		1238	

12 1212-0102-0805	Фасады простые.Ораска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с лестниц	м2	50	386,3	25,35	19315	1268	29942	14934	36989
				147,08	1,08	7354	54		2740	
	Итого по акту					**871866**	**25175**	**1226470**	**798633**	**1804139**
						378203	**11654**		**133640**	
	скидка 35%					631449				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки					**1172691**				
	НДС (12 %)					140723				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)					**1313413**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСатПроект"
Руководитель Алимов Р. А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спец Строй"
Директор Жолдасбеков Е. Ж.