Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Спец Строй"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в с.Павлодарское, Павлодарской области
Адрес: Павлодарская область, с.Павлодарское

Договор № 14 от 24 марта 2017г

Акт №1/5 от 02.05.2017г
приемки выполненных работ за май 2017г.

(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,08	1080,56	0	1167	0	690	1,54	1,6632
		м3 грунта		1080,56	0	1167	0	59,1	0	0
2	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	35,34	84,15	78,35	2974	2769	557	0,00888	0,31382
		м3 грунта		5,8	20,85	205	737	59,1	0,0193	0,68206
3	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	8,34	1296,76	0	10815	0	6392	1,848	15,41232
		м3 грунта		1296,76	0	10815	0	59,1	0	0
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,016	564,48	0	1138	0	673	0,885	1,78416
		м3 грунта		564,48	0	1138	0	59,1	0	0
5	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	18,144	13,01	13,01	236	236	44	0	0
		м3 грунта		0	4,13	0	75	59,1	0,0038	0,06895
6	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18,144	113,21	48,23	2054	875	924	0,108	1,95955
		м3 уплотненного грунта		64,98	21,16	1179	384	59,1	0,02625	0,47628

7	11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *м3 грунта*	24,6	23,33 0	23,33 7,36	574 0	574 181	107 59,1	0 0,00681	0 0,16753
8	11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *м3 грунта*	24,6	18,46 0	18,46 5,81	454 0	454 143	85 59,1	0 0,00539	0 0,13259
		Раздел 2 Фундаменты								
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм *м2 покрытия*	26,9	412,45 181,38	103,01 29,96	11095 4879	2771 806	3462 60,9	0,263 0,033	7,0747 0,8877
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5 *м3*	1,374	20408,3 881,37	639,01 145,56	28041 1211	878 200	684 48,5	1,35 0,1813	1,8549 0,24911
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20 *м3*	10,72	23908,49 2669,22	1226,21 250,37	256299 28614	13145 2684	15180 48,5	3,6 0,3064	38,592 3,28461
12	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 *т*	0,21623	137194,9		29666				
13	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 *т*	0,02302	178177,04		4102				
14	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20 *м3*	0,288	26045,14 4524,31	1128,47 260,42	7501 1303	325 75	668 48,5	6,34 0,3229	1,82592 0,093
15	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012 *т*	0,0011	197425,31		217				
16	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка *т*	0,27635	199109,82 44085,4	814,18 332,91	55024 12183	225 92	5953 48,5	58 0,36	16,0283 0,09949
17	29-000000-0000(пл)	надбавка на сталь *т*	0,25824	4756		1228				
18	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	60,1	716,39 168,92	11,7 1,61	43055 10152	703 97	5206 50,8	0,212 0,002	12,7412 0,1202
		Раздел 3 Каркас здания								
19	11-090301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж *т конструкций*	1,4	15898,57	7330	22258	10262	7732	9,35	13,09

				7191,43	1877,14	10068	2628	60,9	2,03	2,842
20	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;	1,456	218770,8		318530				
		т								
21	11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	1	56554	13639	56554	13639	27255	56,5	56,5
		т конструкций								
				41381	3372	41381	3372	60,9	3,608	3,608
22	21-060802-0106	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;	1,04	218770,8		227522				
		т								
23	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,073	20839,36	7745,78	43200	16057	15170	14,1	29,2293
		т конструкций								
				10327,06	1689,34	21408	3502	60,9	1,598	3,31265
24	21-060408-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилейК=1,040;	2,15592	226949,68		489285				
		т								
25	29-000000-0000(пл)	надбавка на сталь	4,47	4756		21259				
		т								
26	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	105,3	62,02	1,01	6531	106	1509	0,0295	3,10635
		м2								
				26,3	0,15	2769	16	54,2	0,0002	0,02106
27	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	210,6	56,07	0,81	11809	170	1867	0,0213	4,48578
		м2								
				16,19	0,16	3410	34	54,2	0,0002	0,04212
	Раздел 4 Стены									
28	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	144,49	2512,1	1160,74	362973	167716	131926	1,52	219,6248
		м2								
				1196,51	302,75	172884	43744	60,9	0,3036	43,86716
29	21-060201-0209	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 175 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	144,49	7577,06		1094809				
		м2								
	Раздел 5 Кровля									
32	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	104,48	746,92	398,15	78038	41599	25867	0,4	41,792
		м2 покрытия								
				304,04	102,5	31766	10709	60,9	0,09856	10,29755

33	21-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012	104,48	7190,35		751248				
		м2								
34	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12 прим.6)	10	1116,5	8,4	11165	84	1167	0,27	2,7
		м планки								
				205,2	1,7	2052	17	56,4	0,0017	0,017
35	21-100102-0211	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	10	809,48		8095				
		м								
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип Л									
51	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	48,87	412,52	103,07	20160	5037	6289	0,263	12,85281
		м2 покрытия								
				181,38	29,94	8864	1463	60,9	0,033	1,61271
52	11-110101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,250;	12,2175	9809,45	1141,89	119847	13951	20844	3,44	42,0282
		м3 изоляции								
				2455,33	346,06	29998	4228	60,9	0,45	5,49788
53	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство В15	48,87	604,85	17,58	29559	859	7382	0,366	17,88642
		м2 стяжки								
				238,98	9,06	11679	443	60,9	0,0127	0,62065
54	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 30 ммК=2,000;	97,74	92,81	3,08	9071	301	261	0,0044	0,43006
		м2 стяжки								
				2,87	1,5	281	147	60,9	0,0021	0,20525
	8.2 Тип В									
60	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	27	412,44	103,04	11136	2782	3475	0,263	7,101
		м2 покрытия								
				181,37	29,96	4897	809	60,9	0,033	0,891
61	11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	4,05	6324,94	1134,32	25616	4594	6556	3,24	13,122
		м3 подстилающего слоя								
				2215,06	443,21	8971	1795	60,9	0,55	2,2275
62	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,050;	1,35	21925,19	5,19	29599	7	2057	3,66	4,941
		м3 подстилающего слоя								
				2502,22	0	3378	0	60,9	0	0
63	11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	27	604,89	17,59	16332	475	4079	0,366	9,882
		м2 стяжки								
				239	9,07	6453	245	60,9	0,0127	0,3429
64	11-110101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103 до 50 ммК=6,000;	162	92,8	3,07	15033	498	431	0,0044	0,7128
		м2 стяжки								
				2,87	1,5	465	243	60,9	0,0021	0,3402
	Всего прямые затраты					**4235269**				**579**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	433 570
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	301 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	78 869
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 500 607
Накладные расходы I уровня, тенге	304 492
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 539 761
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	197 480
Итого, тенге	4 737 241
Сметная прибыль (8 %), тенге	378 979
Всего	**5 116 220**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	148 370
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	127 403
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	**5 391 993**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	**5 769 433**
Понижающий коэффициент	0,776047010
Всего по акту с коэффициентом	**4 477 351,23**
НДС (12 %)	537 282,15
Всего по акту с учетом НДС	**5 014 633,37**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

Технадзор
ТОО "EG-Compani-ПВ"

Подрядчик
ТОО "Азия Спец Строй"

Заместитетель руководителя по производству _____ Омаров А.К.

Зав.сектора по производству _____ Культуманов К.К.

Директор _____ Нуртазин Ж.А.

Директор _____ Жолдасбеков Е.Ж.