Генподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Сэт-Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Р и А-Сервис ЛТД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство 40 квартирного жилого дома №36 на левобережной части р. Сырдарья в г. Кызылорда (без генерального плана и наружных инженерных сетей)

Акт выполненных работ №

за август 2020 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами	м3 грунта	12		1428,76	141,82	17145	1702	--	11616	31062
		НР - 72% СП - 8%				1286,94	57,44	15443	689		2301	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	400		49,84	49,84	19936	19936	--	5240	27190
		НР - 72% СП - 8%				--	18,19	--	7277		2014	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	400		42,65	42,65	17059	17059	--	4483	23265
		НР - 72% СП - 8%				--	15,57	--	6227		1723	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	280		49,84	49,84	13955	13955	--	3668	19033
		НР - 72% СП - 8%				--	18,19	--	5094		1410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68096	52652	--	25007	100550
								15443	19287	--	7448	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					68096				
		Всего заработная плата	Тенге						34731			
		Накладные расходы	Тенге					25006				
		Сметная прибыль	Тенге					7448				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					100550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						34731			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					100550				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									26
		Сметная заработная плата	Тенге						34731			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ										
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ										
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	180		26938,66	1979,06	4848959	356230	3732625	759305	6056925
		НР - 91% СП - 8%				4222,80	412,76	760104	74297		448661	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС										
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,2		35594,98	4661,19	719019	94156	425716	198910	991363
		НР - 91% СП - 8%				9858,75	962,15	199147	19435		73434	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,27		15032,20	1394,04	4059	376	9	3489	8152
		НР - 91% СП - 8%				13606,80	593,84	3674	160		604	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ										
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	41,4		26938,66	1979,06	1115261	81933	858504	174640	1393093
		НР - 91% СП - 8%				4222,80	412,76	174824	17088		103192	

Scanned with CamScanner

		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ										
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,14	15032,20	1394,04	17137	1589	36	14732	34418
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	15512	677		2549	
		СЕТКИ										
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,5	15032,20	1394,04	7516	697	16	6461	15096
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	6803	297		1118	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	177	870,31	19,70	154044	3487	101626	45942	215985
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	48931	469		15999	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	26	2066,90	43,98	53739	1144	46805	5609	64096
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	5790	241		4748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6919733	539612	5165337	1209088	8779128
							1314785	117665	--	650305	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6919733				
	Материалы		Тенге				5165336				
	Всего заработная плата		Тенге					1327450			
		Накладные расходы	Тенге				1209088				
		Сметная прибыль	Тенге				650306				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				8779127				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1327450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8779127				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1112
		Сметная заработная плата	Тенге					1327450			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	200	11820,57	1569,15	2364114	313830	773896	1255232	39088894
		НР - 93%; СП - 8%			6381,94	366,62	1276388	73324		289548	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	вычета проемов)	57	289,96	--	16527	--	--	15371	34450
		НР - 93%; СП - 8%			289,96	--	16527	--		2552	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	металлических изделий	5,2	339508,32	2226,12	1765443	11576	1409850	323394	2255944
		НР - 93%; СП - 8%			66157,20	714,96	344017	3718		167107	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								6199288
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	40	594,90	239,80	23796	9592	7393	10530	37072
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	6811	2113		2746	
18	1107-0107-0103 РСНБ 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2	75582,10	6373,66	151164	12747	16637	146919	321930
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	121780	2727		23847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				174960	22339	24030	157449	359002
							128591	4841	--	26593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174960				
	Материалы		Тенге				24030				
	Всего заработная плата		Тенге					133432			
		Накладные расходы	Тенге				157449				
		Сметная прибыль	Тенге				26593				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				359002				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					133432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359002				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					133432			

Scanned with CamScanner

		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	73,5	46650,57	1820,73	3428817	133823	1999336	1207008	5006691
		НР - 91%, СП - 8%			17628,00	418,02	1295658	30725		370866	
		ГИЛЬЗЫ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,723	897038,12	1317,12	648559	952	473389	158908	872064
		НР - 91%, СП - 8%			240966,00	561,69	174218	406		64597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4077375	134776	2472725	1365916	5878755
							1469876	31131	--	435463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4077375				
	Материалы		Тенге				2472723				
	Всего заработная плата		Тенге					1501007			
		Накладные расходы	Тенге				1365916				
		Сметная прибыль	Тенге				435463				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1501007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5878755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1501007			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	100	2940,95	99,38	294095	9938	90927	180298	512344
		НР - 92%, СП - 8%			1932,30	27,46	193230	2746		37951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								512344
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА									
22	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	100	3491,23	175,28	349123	17528	163000	159191	548979
		НР - 90%, СП - 8%			1685,95	82,83	168595	8283		40665	
23	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**	м2 проемов	40	1068,74	26,68	42750	1067	15196	24063	72157
		НР - 90%, СП - 8%			662,18	6,22	26487	249		5345	
24	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	20	1461,74	5,47	29235	109	20083	7253	39406
		НР - 80%, СП - 8%			452,16	1,13	9043	23		2919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				421107	18704	198279	190507	660542
							204126	8555	--	48929	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				421107				
	Материалы		Тенге				198277				
	Всего заработная плата		Тенге					212681			
		Накладные расходы	Тенге				190506				
		Сметная прибыль	Тенге				48929				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				660542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					212681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				660542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					212681			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	80	2899,56	47,90	231965	3832	42726	129030	389874
		НР - 60%, СП - 8%			2317,59	19,91	185407	1593		28880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				231965	3832	42726	129030	389874
							185407	1593	--	28880	

Scanned with CamScanner

	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231965					
	Материалы		Тенге				42725					
	Всего заработная плата		Тенге					187000				
		Накладные расходы	Тенге				129030					
		Сметная прибыль	Тенге				28880					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				389874					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге					187000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				389874					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									162
		Сметная заработная плата	Тенге					187000				
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ										
26	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	м3 изоляции	18	5427,29	1615,77	97691	29084	--	73914		185334
					3811,52	556,92	68607	10025		13728		
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	600	745,28	28,93	447171	17359	224115	201291		700339
					342,83	14,07	205697	8443		51877		
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%, СП - 8%*	м2 стяжки	600	204,68	9,81	122810	5889	111836	7404		140631
					8,47	4,65	5085	2792		10417		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				667672	52332	335951	282609		1026304
							279389	21260	--	76022		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				667672					
	Материалы		Тенге				335952					
	Всего заработная плата		Тенге					300648				
		Накладные расходы	Тенге				282610					
		Сметная прибыль	Тенге				76023					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1026304					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1026304					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648				

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	23 905 787
ИТОГО со скидкой	Тенге	19 124 630
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	2 294 956
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	**3 189 457**

Генподрядчик: ТОО "Сат-Сервис"

Директор _____ Иманова Г.

Субподрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Зам. Директор _____ **Садибеков Б.**

Scanned with CamScanner