Подрядчик: ТОО "Репер- СК"
Субподрядчик: ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Наименование объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский»
Договор № 1 от 02.04.2018 года

Акт № 1 от 28.09.2019 года
приемки выполненных работ за апрель- сентябрь 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1: Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	687,64	23,36	22,08	16063	15183	4562	0,00888	6
		м3 грунта		1,28	5,56	880	3823	97	0,0193	13
2	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:	33	537,3	0	17731	0	20036	3,552	117
		м3 грунта		537,3	0	17731	0	113	0	0
3	3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	378,9	32,22	30,77	12208	11659	3587	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	538	3160	97	0,02853	11
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,750;	663,075	28,6	28,6	18964	18964	0	0	0
		т		0	0	0	0	100	0	0

5	Е1-166-1								
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	72	122,18	0	8797	0	9941	0,885	64
	м3 грунта		122,18	0	8797	0	113	0	0
6	Е1-27-4								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	648,6	2,8	2,8	1816	1816	610	0	0
	м3 грунта		0	0,97	0	629	97	0,00318	2
7	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	648,6	21,55	4,52	13977	2932	10714	0,108	70
	м3 уплотненного грунта		17,03	0	11046	0	97	0	0
	Раздел 2: Фундаменты								
8	Е8-3-1								
	Устройство песчаного основания под фундаменты	41,32	821,3	97,07	33936	4011	7241	0,78	32
	м3 основания		112,5	36	4649	1488	118	0,18	7
9	Е6-1-1								
	Устройство бетонной подготовки, В3,5	11,55	5012,77	66,01	57897	762	2676	1,35	16
	м3		195,75	24,93	2261	288	105	0,1218	1
10	Е7-42-1								
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	211	318,74	172,69	67254	36438	40319	0,476	100
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	16095	12704	140	0,2371	50
11	Е7-42-2								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	137	453,88	243,37	62182	33342	36818	0,668	92
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	14643	11656	140	0,3375	46
12	Е7-42-3								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	686,13	389,08	5489	3113	3257	0,937	7
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
13	Е7-42-3								
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	120	998,69	598,4	119843	71808	68828	1,18	142
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	23464	25699	140	0,911	109

14	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	15	100,31	66,43	1505	996	1002	0,148	2
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	358	358	140	0,1051	2
15	Е6-19-2	Устройство монолитных участков	15,5	6323,64	283,24	98016	4390	13496	4,15	64
		м3		722,25	106,99	11195	1658	105	0,5226	8
16	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1992	70437,87	304,24	14031	61	2048	58	12
		т		9675	114,75	1927	23	105	0,56	0
17	Е6-19-2	Устройство арматурного пояса	5,3	1320,7	283,24	7000	1501	4615	4,15	22
		м3		722,25	106,99	3828	567	105	0,5226	3
18	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)	113,12	711,54	11,21	80489	1268	4767	0,201	23
		м2 поверхности		31,5	4,21	3563	476	118	0,0205	2
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	389,75	245,44	3,82	95660	1489	17840	0,212	83
		м2 поверхности		37,35	1,44	14557	561	118	0,007	3
20	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1а, ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4),бетон В15	44,324	7662,09	112,36	339614	4980	49516	6,34	281
		м3		1021,5	42,44	45277	1881	105	0,2073	9
Раздел 3: Стены и перегородки										
21	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, р-р М75	94,87	2253,74	282,71	213812	26821	112842	5,53	525
		м3 кладки		902,25	105,75	85596	10033	118	0,52	49

22	Е26-12-2								
	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем								
		148,23	167,6	50,15	24843	7434	16411	0,534	79
	м2 поверхности изоляции								
			92,03	18,68	13642	2769	100	0,092	14
23	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (под модуль)								
		34,84	6454,74	335,84	224883	11701	33948	4,54	158
	м3 кладки								
			699,75	126	24379	4390	118	0,61	21
24	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т								
		62	100,31	66,43	6219	4119	4140	0,148	9
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1479	1479	140	0,1051	7
25	Е7-11-2								
	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		4	470,28	306,13	1881	1225	1460	0,947	4
	шт сборных конструкций								
			152,55	108,25	610	433	140	0,4623	2
26	Е7-3-1								
	Укладка балки Б1								
		2	1847,33	1043,54	3695	2087	2644	3,64	7
	шт сборных конструкций								
			630	314,33	1260	629	140	1,2767	3
27	Е9-18-1								
	Монтаж балки Б-2								
		0,5635	7186,22	3593,45	4049	2025	1702	14,3	8
	т								
			2385	971,06	1344	547	90	3,51	2
28	Е6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки, бетон В12,5								
		10,7	6980,38	353,46	74690	3782	8073	3,6	39
	м3								
			585	133,52	6260	1429	105	0,6521	7
29	Е11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем								
		44,85	51,49	2,62	2309	118	634	0,0681	3
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	471	44	123	0,0048	0
30	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75, на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м								
		162,4	849,88	34,73	138021	5640	47543	0,0681	11
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	36540	2113	123	0,0048	1

31	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м							
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	39,6	851,67	34,37	33726	1361	9433	1,21	48
				189	12,87	7484	510	118	0,0629	2
32	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100, на р-ре М75							
		м3 кладки	21,68	6413,56	337,41	139046	7315	20376	4,38	95
				670,5	126	14536	2732	118	0,62	13
	Раздел 4: Перекрытие									
33	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны							
		шт сборных конструкций	32	1298,96	373,54	41567	11953	26917	2,66	85
				465,75	135,07	14904	4322	140	0,6052	19
34	Е6-22-1	Устройство монолитных участков МУ 6000х150, бетон В15							
		м3	0,6	10062,05	241,1	6037	145	865	8,06	5
				1282,5	91,08	770	55	105	0,4448	0
	Раздел 5: Кровля									
35	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из пергамина в один слой							
		м2 изолируемой повеохности	235,2	212,36	1,19	49947	280	7683	0,155	36
				27	0,45	6350	106	119	0,0022	1
36	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой							
		м2 утепляемого покрытия	235,2	148,03	4,93	34817	1160	8705	0,186	44
				29,25	1,85	6880	435	119	0,009	2
37	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м							
		т конструкций	1,2717	5028,01	2020,02	6394	2569	4199	3,63	5
				2272,5	502,43	2890	639	119	0,38	0
38	Е9-18-1	Монтаж балки Б-1							
		т конструкций	2,268	186,22	35963,45	422	81565	6850	14,3	32
				2385	971,06	5409	2202	90	3,51	8

39	Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа							
			266,64	121,68	8,31	32445	2216	30255	0,5663	151
		м2 кровли		94,18	1,17	25112	312	119	0,0048	1
40	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали толщ.0,8 мм(ОЦ-1,ОЦ-2,ОЦ-3,ОЦ-4)							
			88,89	162,24	1,24	14422	110	16258	0,972	86
		м2 покрытия		153,23	0,47	13621	42	119	0,0023	0
Раздел 6: Проемы										
41	Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2	22,85	378,27	18,53	8643	423	4449	0,934	21
		м2 проемов		156,07	6,18	3566	141	120	0,0302	1
42	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	15,39	427,5	19,32	6579	297	3550	1,1121	17
		м2 проемов		185,83	6,39	2860	98	120	0,0312	0
43	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	26,64	126,81	5,58	3378	149	3074	0,586	16
		м2 проемов		94,05	2,12	2505	56	120	0,0103	0
44	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	5,25	328,76	20,41	1726	107	828	0,7435	4
		м2 проемов		124,24	7,13	652	37	120	0,0348	0
45	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	37,17	397,39	102,53	14771	3811	8355	0,899	33
		м2 проемов		151,65	35,67	5637	1326	120	0,1393	5
Раздел 7: Полы										
46	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, толщ.80мм	44,5	1517,71	0	67538	0	29064	3,24	144
		м3 подстилающего слоя		531	0	23630	0	123	0	0
47	Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	556,2	315,33	6,38	175387	3549	49202	0,447	249
		м2 пола		69,53	2,39	38673	1329	123	0,0117	7

48	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит	556,2	357,29	4,86	198725	2703	55277	0,497	276
		м2 покрытия		78,98	1,82	43929	1012	123	0,0089	5
49	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	556,2	123,63	4,9	68763	2725	41287	0,382	212
		м2 покрытия		58,5	1,85	32538	1029	123	0,009	5
50	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	584,01	123,31	0,16	72014	93	11673	0,0899	53
		м плинтусов		16,18	0,07	9449	41	123	0,0003	0
Раздел 8: Внутренняя отделка										
51	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	213,6	106,2	3,94	22684	842	23235	0,5535	118
		м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	21811	318	105	0,00729	2
52	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	180,2	111,88	2,33	20161	420	8426	0,26	47
		м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	7866	159	105	0,0043	1
53	Е15-152-1	Известковая окраска потолков	33,4	16,78	0,12	560	4	483	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	459	2	105	0,0002	0
54	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	513,54	204,11	1,96	104819	1007	58963	0,611	314
		м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	55925	231	105	0,0262	13
55	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	524,67	106,6	1,88	55930	986	21843	0,231	121
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	20425	378	105	0,0035	2
56	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	77	996,2	2,1	76707	162	26987	2	154
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	25641	61	105	0,0039	0
Раздел 9: Наружная отделка										

			420,75	0,97	59747	138	105	0,0047	1
58 E15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	321	117,21	1,65	37624	530	5983	0,0924	30
	м2 окрашиваемой поверхности								
			17,12	0,63	5496	202	105	0,003	1
59 E6-1-20	Устройство отмости толщ. 100мм,бетон В7,5, F150, W2	13,7	63693,69	311,32	872604	4265	0	2,82	39
	м3								
			441	117,61	6042	1611	105	0,5744	8
	Всего прямые затраты				**4 008 856**	**410 772**			**4 780**
					818 424	**109 456**			**476**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП =775 тенге				**4 008 856**				
	2017 год - 44% МРП=2269 тенге (Имрп=2,928)				5 164 689,85				
	2018 год - 56% МРП=2405 тенге (Имрп=3,103)				6 966 109,55				
	Итого по акту в текущих ценах				**12 130 799,40**				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки				**10 917 719,46**				
	НДС (12 %)				1 310 126,34				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**12 227 845,80**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер - СК"
Директор Куанышбеков С. С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "САМЕК СТРОЙ"
Директор Токсанбаев А. К.