Генподрядчик: ТОО "АлысСтройКом"

Субподрядчик: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"

Наименование стройки: Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2017 г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			33	16.02.2017 г.				
Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ, тенге						НДС тенге 12%	Всего с учетом НДС, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудования	строимость прочих затрат не вход.в сост. СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	**8 053 020**		7 190 196	7 190 196	0		862 824	8 053 020
В том числе за отчетный месяц		**8 053 020**	**7 190 196**	**7 190 196**	**0**		**862 824**	**8 053 020**

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлысСтройКом" _____ **Уксумбаев А.У**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Самұрық Құрылыс KZ" _____ **Уксумбаев А.У**

Форма 2-В

Генподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "АлысСтройКом"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Самұрық Құрылыс KZ"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство сельского клуба на 150 мест в селе Ш. Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№** 33 от 16.02.2017г.

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2017 года

на **Общестроительные работы . Смета 2-1-1**

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля									
51	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	400	993,8	8,2	397520	3280	131390	1,71	684
		м2 кровли		272,95	3,08	109180	1232	119	0,015	6
52	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	1	3282,79	81,61	3283	82	1194	6,08	6
		слуховое окно		963	31,5	963	32	120	0,15	–
53	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей листом	1,2	814,47	8,2	977	10	343	1,48	2
		м2 кровли		236,25	3,08	284	4	119	0,015	–
54	Е10-3-5	Устройство карнизов	25,5	705,25	7,54	17984	192	6656	1,43	36

	м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	5474	73	120	0,0139	–
55 Е12-7-8	Подшивка карниза профилированным оцинкованным листом	25,5	472,38	8,31	12046	212	2894	0,5663	14
	м2 кровли		94,18	1,17	2402	30	119	0,0048	–
56 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	6,41	573,75	28,11	3678	180	1033	0,78	5
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	793	68	120	0,052	–
57 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	400	20,49	0,91	8196	364	2410	0,029	12
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	1872	136	120	0,00168	1
58 Е10-54-3	Антисептирование пастами прогонов, балок, накатов перекрытий	400	101,55	0,35	40620	140	5405	0,0652	26
	м2 перекрытий		11,12	0,14	4448	56	120	0,0007	–
	Итого по разделу 5				**484304**		**151325**		
Раздел 6 Двери									
59 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	6,93	330,85	32,08	2293	222	2365	1,49	10
	м2 проемов		272,25	12,13	1887	84	120	0,0592	–
60 2-2-1	Двери металлические утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	3	25100		75300				
	шт								
61 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	20,16	400,18	102,53	8068	2067	4531	0,899	18
	м2 проемов		151,65	35,67	3057	719	120	0,1393	3
62 6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-11П; ДГ 21-10П внутренние	20,16	4010		80842				
	м2								
63 Е10-36-1	Установка и крепление наличников	51,6	95,32	0,32	4919	17	737	0,0782	4
	м коробок								

			11,79	0,11	608	6	120	0,0006	–
64 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	10	1380		13800				
	комплект								
65 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	13	844		10972				
	шт								
	Итого по разделу 6				**196194**		7633		
Раздел 7 Окна									
66 Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	34,02	346,04	18,87	11772	642	5831	0,8165	28
	м2 проемов								
			136,44	6,39	4642	217	120	0,0312	1
67 6-1-711	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	10,19	5618		57247				
	м2								
68 Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	34,02	233,67	5,58	7949	190	3926	0,586	20
	м2 проемов								
			94,05	2,12	3200	72	120	0,0103	–
69 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	18,9	3680		69552				
	м								
70 Е15-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	18,9	435,9	2,02	8239	38	1276	0,3925	7
	м								
			64,13	0,17	1212	3	105	0,0013	–
71 Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	8,82	498,08	19,17	4393	169	2510	1,3822	12
	м2 проемов								
			230,97	6,18	2037	55	120	0,0302	–

72 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	8,82	4472		39443				
	м2								
	Итого по разделу 7				**198595**		**13543**		

Раздел 8 Полы

8.1 Тип пола 1

73 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	275,4	61,9	2,62	17047	722	3895	0,0681	19
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	2894	273	123	0,0048	1
74 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	101,08	500,62	6,38	50603	645	8942	0,447	123
	м2 пола		69,53	2,39	7028	242	123	0,0117	3
75 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 40 мм	275,4	664,98	11,03	183135	3038	33644	0,601	166
	м2 покрытия		95,18	4,14	26213	1140	123	0,0202	6

8.2 Тип пола 2

78 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,2	61,9	2,62	384	16	87	0,0681	–
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	65	6	123	0,0048	–
79 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,434	6523,84	–	2831	–	303	3,66	2
	м3 подстилающего слоя		567	–	246	–	123	–	–
80 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	6,2	323,65	18,42	2007	114	708	0,416	3
	м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	533	43	123	0,0337	–
81 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	191,98	9,95	1190	62	427	0,356	2
	м2 стяжки		52,2	3,74	324	23	123	0,0182	–

82	Е11-11-2								
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=16,000;	99,2	29,66	0,67	2942	66	107	0,0044	–
	м2 стяжки		0,63	0,25	62	25	123	0,0012	–
83	Е6-36-4	Железнение поверхности	6,2	57,48	0,23	356	1	335	0,289	2
	м2 поверхности		51,3	0,09	318	1	105	0,0004	–
	Итого по разделу 8				**260495**		**48448**		
	Раздел 9 Внутренняя отделка								
84	Е15-61-3								
	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	502,2	289,82	4,07	145548	2044	72056	0,74	372
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	68138	487	105	0,0517	26
85	Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	39,84	618,85	6,33	24655	252	13183	1,79	71
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	12460	95	105	0,0117	–
86	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей на гипсовой основе	502,2	232,48	3,43	116751	1723	39569	0,4552	229
	м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	37027	658	105	0,0063	3
87	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	39,84	422,6	6,12	16836	244	6011	0,8056	32
	м2 оштукатуриваемой поверхности		141,39	2,32	5633	92	105	0,01132	–
89	Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	7,6	916,48	2,86	6965	22	2259	1,63	12
	м2		282,04	0,94	2144	7	105	0,0046	–

90	Е15-64-4								
	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей на гипсовой основе	281,7	226,84	3,94	63901	1110	30643	0,5535	156
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			102,11	1,49	28764	420	105	0,00729	2
	Итого по разделу 9				**374656**		**163721**		

Раздел 10 Крыльцо и пандус

10.1 По оси А (1 шт)

92	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14	61,9	2,62	867	37	198	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	147	14	123	0,0048	–
93	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	0,9	800,4	97,07	720	87	157	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	101	32	118	0,18	–
94	Е6-13-1	Устройство бетонных стен	3	7852,24	86,6	23557	260	1649	3,06	9
		м3								
				490,5	32,72	1472	98	105	0,1598	–
95	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	15,6	245,44	3,82	3829	60	714	0,212	3
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	583	22	118	0,007	–
96	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	3,6	7185,26	196,62	25867	708	1309	1,79	6
		м3								
				272,25	74,27	980	267	105	0,3628	1
97	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,05101	41200		2102				
		т								
98	Е11-27-3									
		Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	15	1592,09	11,72	23881	176	3248	1,06	16
		м2 покрытия								

			171,68	4,39	2575	66	123	0,0214	–
99	Е9-2-4	Монтаж стоек со связями	0,5177	6657,96	2532,82	3447	1311	1656	16,85	9
		т конструкций							
				3058,28	496,31	1583	257	90	1,7	1
100	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,5177	162700		84230				
		т								
101	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03228	70437,87	304,24	2274	10	332	58	2
		т								
				9675	114,75	312	4	105	0,56	–
102	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	33,52	3796,7	5,89	127265	197	3473	0,415	14
		м ограждений								
				71,78	2,23	2406	75	140	0,0109	–
103	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	24,3	21,8	0,05	530	1	127	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	141	–	90	0,0001	–
104	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,3	20,35	0,02	495	–	91	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	101	–	90	–	–
10.2 По оси В (1 шт)										
105	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	14	61,9	2,62	867	37	198	0,0681	1
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	147	14	123	0,0048	–
106	Е8-3-1	Устройство песчано-гравийного основания под фундаменты	1,2	800,4	97,07	960	116	210	0,78	1
		м3 основания								
				112,5	36	135	43	118	0,18	–
107	Е6-13-1	Устройство бетонных стен	3,8	7852,24	86,6	29839	329	2087	3,06	12
		м3								
				490,5	32,72	1864	124	105	0,1598	1

108	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	18,3	245,44	3,82	4492	70	838	0,212	4
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	684	26	118	0,007	–
109	Е6-1-16								
	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	4,2	7185,26	196,62	30178	826	1528	1,79	8
	м3								
			272,25	74,27	1143	312	105	0,3628	2
110	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0277	41200		1141				
	т								
111	Е11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	8,15	1592,09	11,72	12976	96	1765	1,06	9
	м2 покрытия								
			171,68	4,39	1399	36	123	0,0214	–
112	Е9-2-4								
	Монтаж стоек со связями	0,3324	6657,96	2532,82	2213	842	1064	16,85	6
	т конструкций								
			3058,28	496,31	1017	165	90	1,7	1
113	2-1-242								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,3324	162700		54081				
	т								
114	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,03228	70437,87	304,24	2274	10	332	58	2
	т								
			9675	114,75	312	4	105	0,56	–
115	Е7-60-4								
	Установка металлических ограждений без поручня	31,62	3796,7	5,89	120052	186	3277	0,415	13
	м ограждений								
			71,78	2,23	2270	71	140	0,0109	–
116	Е13-16-6								
	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,8	21,8	0,05	519	1	124	0,0295	1
	м2								
			5,81	0,02	138	–	90	0,0001	–

117	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,8	20,35	0,02	484	–	89	0,0213	1
		м2		4,16	–	99	–	90	–	–
		Итого по разделу 10				**559140**	**5360**	**24466**		
		Всего прямые затраты по акту				2073384		409136		
		Накладные расходы				409135,7				
		итого				2482520				
		ненормированные и непредвиденные затраты	6%			148951				
		итого				2631471				
		Временные здания и сооружения	1,80%			47366				
		итого				2678837				
		Удорожание работ в зимнее время	1,98%			53041				
		Доп отпуска	0,40%			10715				
		Выслуга лет	1%			26788				
		итого				2769382				
		Пересчет на цены 2016 года	2,737			7579799				
		С коэффициентом к договорной цене	0,93			7049212				
		Налоги, сборы и обязательные платежи	2%			140984				
		итого				7190196				
		НДС	12%			862824				
		Всего по акту				8053020				

ГЕНПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "АлысСтройКом" _____ **Уксумбаев А.У**

СУБПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Самұрық Құрылыс KZ" _____ **Уксумбаев А.У**