Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Уйгурского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шарын Уйгурского района Алматинской области

Наименование объекта Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Шарын Уйгурского района Алматинской области

АКТ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2018г.

на Наружные сети водоснабжения

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводная сеть В1								
1	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	20000	26,50	25,45	530076	509076	184511	0,01	145
		м3		1,05	8,46	21000	169218	97	0,03	632
2	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	10000	21,30	20,46	212997	204597	74116	0,01	58
		м3		0,84	6,80	8400	68009	97	0,03	254
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10000	21,55	4,52	215461	45161	165191	0,11	1080
		м3		17,03	--	170300	--	97	--	--
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	20000	7,57	7,57	151455	151455	47697	--	--
		м3		--	2,46	--	49172	97	0,01	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	20000	10,14	10,14	202795	202795	70112	--	--
		м3		--	3,61	--	72281	97	0,01	246
6	Е0101-172-3	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в мокрых грунтах	10000	145,48	10,34	1454810	103400	926035	0,50	5010
		м2		78,08	3,87	780800	38700	113	0,02	186
7	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 159 мм с гидравлическим испытанием	0,02	115636,32	31953,19	2313	639	2040	360,00	7
		км		66375,00	12071,25	1328	241	130	58,95	1
8	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,02	337950,19	68162,54	6759	1363	1826	255,70	5
		км		44482,50	25749,00	890	515	130	125,76	3
9	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 133 мм с гидравлическим испытанием	0,224	115636,32	31953,19	25903	7158	22844	360,00	81
		км		66375,00	12071,25	14868	2704	130	58,95	13
10	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 133 мм	0,224	337950,19	68162,54	75701	15268	20451	255,70	57
		км		44482,50	25749,00	9964	5768	130	125,76	28
11	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114мм с гидравлическим испытанием	0,8	70153,47	10674,97	56123	8540	54971	270,00	216
		км		48825,00	4032,00	39060	3226	130	19,69	16
12	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 114 мм	0,8	221454,23	30337,38	177163	24270	48890	204,80	164
		км		35550,00	11459,25	28440	9167	130	55,97	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3111555	1273722			6824
			Тенге			1075049	419001			1612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3111555				
	Материалы -		Тенге			762677				
	Всего заработная плата -		Тенге				1494050			
	Местные материалы -		Тенге			107				
		Накладные расходы -	Тенге			1618685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							809
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5014054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9245
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5014054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9245
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736853			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3111555	1273722			6824
			Тенге			1075049	419001			1612
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3111555				
	Материалы -		Тенге			762677				
	Всего заработная плата -		Тенге				1494050			
	Местные материалы -		Тенге			107				
		Накладные расходы -	Тенге			1618685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							809
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				242803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283814				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5014054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9245
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736853			
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			5014054				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9245
		Сметная заработная плата -	Тенге				1736853			
		Временные здания и сооружения	2,40%			120 337				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,070%			106 282				
		Затраты на выслугу лет	1,00%			51 344				
		Затраты на доп.отпуска	0,400%			20 538				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ				5 312 555				
		Пересчет в текущих ценах К=3,0838	0,000%			16 382 857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2,000%			327 657				
		ВСЕГО С Налогами,сборами,обязательными платежами				16 710 514				
		НДС	12%			2 005 261,7				
		ВСЕГО:				18 715 776				

ЗАКАЗЧИК;

ПОДРЯДЧИК;