Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Наименование стройки - Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги

Наименование объекта - Строительство инфраструктуры специальной экономической зоны "Павлодар". Строительство водовода технической воды между южным и северным техническими коридорами вдоль основной дороги

АКТ
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2020г.

на Сети водопровода

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		4010,4	136,85	128,65	548803,74	515929,98	--	128544,61	731536,22
						8,20	36,32	32873,76	145660,42		54187,87	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта навымет										
		2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков										
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		445,6	1640,18	--	730862,87	--	--	526221,27	1357650,87
						1640,18	--	730862,87	--		100566,73	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку										
		2. Зачистка дна и поверхности стенок										
		3. Откидка грунта от бровки										
3	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		66,84	152,30	68,86	10179,90	4602,36	--	5680,20	17128,91
						83,45	34,58	5577,54	2311,62		1268,81	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		22,28	1172,51	140,78	26123,46	3136,51	--	23774,19	53889,46
						1031,73	46,11	22986,94	1027,39		3991,81	
		НР - 99%; СП - 8%										
		Состав работ:										

		1. Планировка дна траншеи										
		2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением										
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		4053,1	16,60	16,60	67264,19	67264,19	--	20868,92	95183,76
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,15	--	28984,61		7050,65	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и										
6	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		4053,1	16,31	16,31	66120,13	66120,13	--	16145,95	88847,37
		НР - 72%; СП - 8%				--	5,53	--	22424,93		6581,29	
		Состав работ:										
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и										
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4053,1	152,30	68,86	617297,57	279081,77	--	344440,60	1038677,22
		НР - 72%; СП - 8%				83,45	34,58	338215,79	140173,93		76939,05	
		Состав работ:										
		1. Уплотнение грунта										
8	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,008	2484632,19	1105000,76	19877,06	8840,01	1130,13	12824,90	35318,11
		НР - 99%; СП - 8%				1238365,00	380940,49	9906,92	3047,52		2616,16	
		Состав работ:										
		1. Сварка труб в звенья										
		2. Укладка звеньев и отдельных труб в траншеи										
		3. Сварка звеньев и отдельных труб в траншее										
		4. Гидравлическое испытание трубопровода										
9	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м		8,32	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
10	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода		0,1114	628174,56	218120,95	69978,65	24298,67	3666,02	49536,09	129075,92
		НР - 99%; СП - 8%				377145,00	72015,28	42013,95	8022,50		9561,18	
		Состав работ:										
		1. Торцовка концов труб										
		2. Сварка труб в плети										
		3. Опускание и укладка плетей труб в траншею										
		4. Гидравлическое испытание										
		5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10										

11	С123-010501-1322 2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		112,514	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									3547307,84
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1182437,79				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						969273,63			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						351652,92			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4796,15		
		- Накладные расходы	Тенге								1128036,72	
		- Сметная прибыль	Тенге								262763,54	
		Временные здания и сооружения	1,30%			46 115						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	3,630%			130 441						
		ИТОГО в текущих ценах с 05.04.2019г				3 723 864						
		ИТОГО по акту в текущих ценах 19г (К=1,050)	0,000%			3 910 057						
		Итого с понижающим коэфф.0,9				3 519 051						
		НДС	12%			422 286,2						
		ВСЕГО:				3 941 337						

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: