Заказчик: Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№3/1-1	от "16" января 2023 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**38 178 289**	**34 087 758**						**4 090 531**	**38 178 289**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №3/1-1 от "16" января 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Наименование объекта: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, объемный вес грунта 1,2г/см3	м3	111,26	17,44	16,75	1941	1864	0,00	1
					0,69	5,57	77	620	0,02	2
2.	Е0101-12-3	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	778,84	26,50	25,45	20642	19824	0,01	6
					1,05	8,46	818	6590	0,03	25
3.	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3, объемный вес грунта 1,72г/см3	м3	339,23	17,44	16,75	5918	5684	0,00	2
					0,69	5,57	234	1889	0,02	7
4.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	6,92	262,72	--	1819	--	1,85	13
					262,72	--	1819	--	--	--
5.	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	309,41	7,57	7,57	2343	2343	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	2,46	--	761	0,01	3
6.	E0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	34,38	167,18	--	5747	--	1,21	42
					167,18	--	5747	--	--	--
7.	E0101-33-11	Устройство подсыпки под полы экскаваторами драглайн емк.0,5м3 грунт 3-ей группы	м3	160,61	55,54	54,28	8921	8719	0,01	1
					1,26	15,96	202	2563	0,05	9
8.	E0101-166 -3	Подсыпка под полы вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	17,85	167,18	--	2983	--	1,21	22
					167,18	--	2983	--	--	--
9.	E0101-134 -2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками	м3	470,02	25,65	5,38	12054	2527	0,13	61
					20,27	--	9527	--	--	--
10.	E0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	470,02	14,12	12,00	6636	5639	0,01	6
					1,62	2,75	761	1290	0,01	6
11.	E0101-17-7	Погрузка лишнего грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	457,41	26,20	25,02	11986	11445	0,01	4
					1,15	6,79	526	3104	0,02	11
12.	E0101-17-9	Погрузка лишнего грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	256,60	42,17	40,26	10822	10331	0,01	3
					1,86	10,92	477	2802	0,04	10
13.	E010333-A 10-1	Отвозка лишнего грунта на 10 км	т	1136,88	68,94	68,94	78377	78377	--	--
					--	13,79	--	15675	0,29	329
14.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	457,41	3,07	2,66	1405	1217	0,00	1
					0,39	0,93	178	425	0,00	1
15.	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	256,60	3,77	3,24	967	832	0,00	1
					0,48	1,12	123	287	0,00	1
16.	E0101-139 -1	Устройство песчано-гравийных подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	685,00	89,00	88,73	60967	60782	0,00	1
					0,25	24,61	171	16858	0,08	58
17.	C143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	685,00	630,00	--	431550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Земляные работы 665077

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Фундаменты								
18.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	5,07	4550,71	66,01	23079	335	1,35	7
					195,75	24,93	993	126	0,12	1
19.	С143001-5 6	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	м3	5,07	185,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	5,07	256,00	--	1298	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	5,07	298,00	--	1511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	20,70	7631,93	112,36	157981	2326	6,34	131
					1021,50	42,44	21145	879	0,21	4
23.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	20,70	298,00	--	6169	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,09	61200,00	--	66579	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,18	65900,00	--	12095	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,09	62000,00	--	5704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	1,95	44900,00	--	87614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,08	64700,00	--	5045	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,40	149300,00	--	59613	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок бетон В25	м3	4,80	10549,00	308,99	50635	1483	11,00	53
					1757,25	116,73	8435	560	0,57	3
31.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	4,80	298,00	--	1430	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,36	48300,00	--	17388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,16	64700,00	--	10544	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,07	52900,00	--	3580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	148,51	245,44	3,82	36450	567	0,21	31
					37,35	1,44	5547	214	0,01	1
36.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	21,00	5349,33	196,62	112336	4129	1,79	38
					272,25	74,27	5717	1560	0,36	8
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,26	52400,00	--	65842	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								725832
		Раздел: Стены подвала								
38.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм бетон В25	м3	42,25	8116,55	341,75	342924	14439	6,12	259
					996,75	129,11	42113	5455	0,63	27
39.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2	м3	42,25	298,00	--	12590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг/см2								
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	4,60	50900,00 --	-- --	234140 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены подвала								589655
		Раздел: Каркас								
41.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте	м3	46,34	10267,97 1710,54	990,15 374,04	475869 79275	45889 17335	10,82 1,83	501 85
42.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	18,61	44900,00 --	-- --	835589 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	1,69	45800,00 --	-- --	77402 --	-- --	-- --	-- --
44.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,66	48300,00 --	-- --	31636 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,14	49180,00 --	-- --	6885 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,99	64700,00 --	-- --	193453 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,73	68200,00 --	-- --	50127 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,17	70437,87 9675,00	304,24 114,75	11974 1645	52 20	58,00 0,56	10 0
49.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте	м3	84,44	12736,44 2480,40	407,30 153,86	1075401 209433	34390 12991	14,98 0,75	1264 63
50.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные:	т	7,79	64700,00	--	504013	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,13	48300,00	--	199720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	13,46	45800,00	--	616239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	7,19	44900,00	--	322831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	1,07	70437,87	304,24	75721	327	58,00	62
					9675,00	114,75	10401	123	0,56	1
		Итого по разделу: Каркас								4476861
		Раздел: Перекрытие								
55.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	226,70	10399,42	241,10	2357547	54657	8,38	1900
					1333,80	91,08	302372	20648	0,44	101
56.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	55620,00	--	434	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,26	66000,00	--	17114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,79	64700,00	--	51113	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	49502,00	--	886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	14,32	52400,00	--	750376	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	6,46	51000,00	--	329332	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм								
					--	--	--	--	--	--
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,02	50900,00	--	1018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,66	48300,00	--	32008	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,23	45800,00	--	10736	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	10137,87	304,24	130	4	58,00	1
					9675,00	114,75	124	1	0,56	0
66.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,01	62160,00	--	796	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие								3551490
		Раздел: Лестницы								
67.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	4,50	12299,18	379,21	55346	1706	13,00	59
					2117,25	143,26	9528	645	0,70	3
68.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,06	53600,00	--	2948	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,07	52400,00	--	3406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,36	48300,00	--	17388	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм	т	0,07	55620,00	--	4172	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 5781-82			--	--	--	--	--	--
72.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,20	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	2842 1863	825 220	56,50 3,81	12 1
73.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров сталь С245	т	0,16	116760,00 --	-- --	18682 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,04	114900,00 --	-- --	5170 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00 --	-- --	332 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,04	22,38 6,39	0,05 0,02	158 45	-- --	0,03 0,00	0 0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	7,04	41,55 9,15	0,04 --	292 64	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Лестницы								110737
		Раздел: Кровля								
78.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,57	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	6548 2693	2617 479	25,30 3,01	14 2
79.	С12021-117	Стойки металлические	т	0,57	113100,00 --	-- --	64467 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	6,07	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	30510 13783	12251 3047	14,10 1,79	86 11
81.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	6,07	1333,50 679,50	312,12 --	8088 4121	1893 --	2,96 --	18 --
82.	С12021-118	Балки металлические	т	6,07	110400,00 --	-- --	669576 --	-- --	-- --	-- --
83.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,13	13864,97	4022,39	1802	523	56,50	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м			9090,00	1071,86	1182	139	3,81	0
84.	С12021-11 6	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,13	122800,00	--	15964	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0109-41-1	Монтаж шитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	т	8,20	5653,10	2906,62	46355	23834	10,80	89
					1912,50	700,51	15682	5744	2,49	20
86.	С11011-41 47	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,45	50954,00	--	23159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-41 45	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	8,08	48415,00	--	390975	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	8,20	33051,58	14360,60	271023	117757	91,80	753
					16524,00	2990,06	135497	24518	10,22	84
89.	СЦ1,Ч2,Т.Ч.ТБ.3,П.3.2	Надбавка к стоимости стали марки С245	т	15,38	1860,00	--	28601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,24	22,38	0,05	5779	13	0,03	8
					6,39	0,02	1650	5	0,00	0
91.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	258,24	773,73	99,18	199804	25612	0,59	152
					116,55	37,15	30097	9593	0,18	47
92.	Е0116-9-4	Воронки и выпуски под канализацию из стальных труб диам. 100 мм	м	2,50	1320,75	20,80	3302	52	0,72	2
					130,50	7,79	326	19	0,04	0
93.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,71	5773,65	296,60	4128	212	5,95	4
					915,75	110,25	655	79	0,54	0
94.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	4,70	167,60	50,15	788	236	0,53	3
					92,03	18,68	433	88	0,09	0
95.	С11031-10	Плиты из минеральной ваты на	м3	0,47	12903,00	--	6064	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96			--	--	--	--	--	--
96.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	4,70	944,73 193,05	4,92 1,87	4440 907	23 9	1,15 0,01	5 0
97.	Е0109-22-12	Монтаж металлоконструкций из уголка	т	0,07	3928,59 1067,22	2861,37 620,10	295 80	215 47	5,88 1,98	0 0
98.	С12021-26-0	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,07	114900,00 --	-- --	8618 --	-- --	-- --	-- --
99.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,85	575,05 153,23	1,24 0,47	489 130	1 --	0,97 0,00	1 0
		Итого по разделу: Кровля								1790775
	ИТОГО:						11910424 929579	555948 157408		5632 923

Накладные расходы :

На общестроительные работы	912082
На металломонтажные работы	188186
На сантехнические работы	443
Всего накладных расходов:	1100711
Итого с накладными	13011135

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	780668
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13791803
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13846970
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13984888
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	33419371
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	668387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						34087758		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						4090531		
		Итого с НДС						38178289		

Принял: Сдал:

ТЕКС
СНІБИН
020640003455

Заказчик: Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№3/1-1	от "16" января 2023 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**201 867 100**	**146 150 724**						**17 538 087**	**163 688 811**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"

Субподрядчик

Договор №3/1-1 от "16" января 2023 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских зданий для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Наименование объекта: Строительство складских зданий для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты								
28.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок бетон В25	м3	20,00	10549,00	308,99	210980	6180	11,00	220
					1757,25	116,73	35145	2335	0,57	11
29.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	20,00	298,00	--	5960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,50	48300,00	--	72450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,68	64700,00	--	43931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,28	52900,00	--	14918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки бетон В7,5	м3	0,80	4550,71	66,01	3641	53	1,35	1
					195,75	24,93	157	20	0,12	0
34.	С143001-6 2	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,80	256,00	--	205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	0,80	298,00	--	238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование бетон В25	м3	9,50	6612,94	199,88	62823	1899	2,49	24
					380,25	72,38	3612	688	0,33	3
37.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,50	298,00	--	2831	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,00	61200,00	--	159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00	--	780	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,87	52400,00	--	45614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,03	93997,62	304,24	2425	8	198,00	5
					33075,00	114,75	853	3	0,56	0
42.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	609,36	245,44	3,82	149561	2328	0,21	129
					37,35	1,44	22760	877	0,01	4
43.	Е0106-1-1 6	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	67,50	5349,33	196,62	361080	13272	1,79	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					272,25	74,27	18377	5013	0,36	24
44.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	4,01	52400,00	--	210323	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Фундаменты								1187919
		Раздел: Стены подвала								
45.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм бетон В25	м3	211,50	8116,55	341,75	1716649	72280	6,12	1294
					996,75	129,11	210813	27307	0,63	133
46.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	211,50	298,00	--	63027	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	21,90	50900,00	--	1114710	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены подвала								2894386
		Раздел: Стены								
48.	Е0108-22-1	Кладка стен из пустотелых бетонных блоков	м3	177,40	1547,31	372,83	274486	66138	3,72	660
					594,00	139,50	105373	24747	0,68	121
49.	С143003-157	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	12600,00	92,00	--	1159200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,13	89308,57	2434,57	11333	309	170,00	22
					31950,00	920,25	4054	117	4,49	1
51.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,00	172357,31	536,06	448	1	289,00	1
					47475,00	202,50	123	1	0,99	0
52.	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	150,00	25,35	0,05	3803	8	0,05	7
					7,70	0,02	1155	3	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Стены								1449270
		Раздел: Каркас								
53.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте	м3	181,35	10267,97	990,15	1862095	179564	10,82	1961
					1710,54	374,04	310206	67832	1,83	331
54.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	73,36	44900,00	--	3293864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	6,60	45800,00	--	302280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	2,57	48300,00	--	124131	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,55	49180,00	--	27049	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	11,70	64700,00	--	756990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,88	68200,00	--	196416	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,65	70437,87	304,24	45785	198	58,00	38
					9675,00	114,75	6289	75	0,56	0
61.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте	м3	186,88	10316,52	329,91	1927951	61654	12,13	2267
					2009,12	124,63	375465	23290	0,61	114
62.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	18,33	64700,00	--	1186216	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,50	48300,00	--	217437	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	31,60	45800,00	--	1447408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	16,66	44900,00	--	748074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,32	70437,87	304,24	22871	99	58,00	19
					9675,00	114,75	3141	37	0,56	0
67.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	2,25	64092,87	304,24	144440	686	20,00	45
					3330,00	114,75	7504	259	0,56	1
		Итого по разделу: Каркас								12303007
		Раздел: Перекрытие								
68.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	687,70	10399,42	241,10	7151678	165804	8,38	5765
					1333,80	91,08	917254	62636	0,44	306
69.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,05	55620,00	--	2959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	3,79	64700,00	--	245310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,23	58800,00	--	13559	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,13	53000,00	--	59789	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	21,40	52400,00	--	1121585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	41,00	51000,00	--	2091122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 14 мм								
75.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	16,12	50900,00 --	-- --	820299 --	-- --	-- --	-- --
76.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,99	48300,00 --	-- --	47706 --	-- --	-- --	-- --
77.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01	33697,62 33075,00	304,24 114,75	256 251	2 1	198,00 0,56	2 0
78.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	10137,87 9675,00	304,24 114,75	77 74	2 1	58,00 0,56	0 0
79.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,02	62160,00 --	-- --	945 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм из сталефибробетона бетон В40	м3	7,50	4851,89 1282,50	241,10 91,08	36389 9619	1808 683	8,06 0,44	60 3
81.	С143001-28	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В40 /М-500/	м3	7,50	6180,00 --	-- --	46350 --	-- --	-- --	-- --
82.	Е0106-11-10	Нарезка стальной фибры	1т	0,75	5239,08 1890,00	327,33 123,75	3929 1418	245 93	11,60 0,60	9 0
83.	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	750,00	59,00 --	-- --	44250 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								11686205
		Раздел: Лестницы								
84.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	31,50	12299,18 2117,25	379,21 143,26	387424 66693	11945 4513	13,00 0,70	410 22
85.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	0,36	53600,00	--	19296	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
86.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,40	52400,00 --	-- --	20960 --	-- --	-- --	-- --
87.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	3,10	48300,00 --	-- --	149730 --	-- --	-- --	-- --
88.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,45	55620,00 --	-- --	25029 --	-- --	-- --	-- --
89.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	1,57	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	21768 14271	6315 1683	56,50 3,81	89 6
90.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров сталь С245	т	1,26	116760,00 --	-- --	147118 --	-- --	-- --	-- --
91.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,31	114900,00 --	-- --	35619 --	-- --	-- --	-- --
92.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	53,76	22,38 6,39	0,05 0,02	1203 344	3 1	0,03 0,00	2 0
93.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	53,76	41,55 9,15	0,04 --	2234 492	2 --	0,05 --	3 --
94.	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения лестниц	м	46,66	89,04 71,78	5,89 2,23	4155 3349	275 104	0,41 0,01	19 1
95.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ограждения из нержавеющей стали	м	46,66	3510,31 --	-- --	163791 --	-- --	-- --	-- --
96.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,39	172357,31 47475,00	536,06 202,50	67719 18653	211 80	289,00 0,99	114 0
97.	Е0109-29-1	Монтаж металлоконструкций стремянок	т	0,13	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	1715 631	685 194	28,90 5,46	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98.	С12021-26-7	Металлоконструкции стремянок	т	0,13	133700,00	--	16726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,69	21,80	0,05	102	--	0,03	0
					5,81	0,02	27	--	0,00	0
100.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	4,69	40,72	0,04	191	--	0,04	0
					8,32	--	39	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								1064780
		Раздел: Кровля								
101.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,21	11487,34	4590,56	2412	964	25,30	5
					4725,00	840,11	992	176	3,01	1
102.	С12021-11-7	Стойки металлические	т	0,21	113100,00	--	23751	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	17,24	5030,50	2020,02	86726	34825	14,10	243
					2272,50	502,43	39178	8662	1,79	31
104.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	17,24	1333,50	312,12	22990	5381	2,96	51
					679,50	--	11715	--	--	--
105.	С12021-11-8	Ригели металлические	т	17,24	110400,00	--	1903296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0109-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	т	27,46	5653,10	2906,62	155234	79816	10,80	297
					1912,50	700,51	52517	19236	2,49	68
107.	С11011-41-47	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	1,66	50954,00	--	84400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-41-45	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	26,90	48415,00	--	1302577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	Е0109-62-	Изготовление листовых конструкций	т	27,46	33051,58	14360,60	907596	394342	91,80	2521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах			16524,00	2990,06	453749	82107	10,22	281
110.	СЦ1,Ч2,Т.Ч.ТБ.3,П.3.2	Надбавка к стоимости стали марки С245	т	46,24	1860,00 --	-- --	86002 --	-- --	-- --	-- --
111.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	669,58	22,38 6,39	0,05 0,02	14984 4279	33 13	0,03 0,00	22 0
112.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	669,58	773,73 116,55	99,18 37,15	518072 78039	66409 24875	0,59 0,18	394 121
113.	Е0116-9-4	Воронки и выпуски под канализацию из стальных труб диам. 100 мм	м	10,00	1320,75 130,50	20,80 7,79	13208 1305	208 78	0,72 0,04	7 0
114.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	2,86	5773,65 915,75	296,60 110,25	16513 2619	848 315	5,95 0,54	17 2
115.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	18,80	167,60 92,03	50,15 18,68	3151 1730	943 351	0,53 0,09	10 2
116.	С11031-10 3	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96	м3	1,88	12903,00 --	-- --	24258 --	-- --	-- --	-- --
117.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	18,80	944,73 193,05	4,92 1,87	17761 3629	92 35	1,15 0,01	22 0
118.	Е0109-22-12	Монтаж металлоконструкций из уголка	т	0,30	3928,59 1067,22	2861,37 620,10	1179 320	858 186	5,88 1,98	2 1
119.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,30	114900,00 --	-- --	34470 --	-- --	-- --	-- --
120.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3,40	575,05 153,23	1,24 0,47	1955 521	4 2	0,97 0,00	3 0

Итого по разделу: Кровля 5220533

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
121.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	м3	16,00	6884,84 585,00	353,46 133,52	110157 9360	5655 2136	3,60 0,65	58 10
122.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	55620,00 --	-- --	1730 --	-- --	-- --	-- --
123.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,53	52400,00 --	-- --	27929 --	-- --	-- --	-- --
124.	Е0108-22-1	Кладка перегородок из пустотелых бетонных блоков	м3	357,52	1547,31 594,00	372,83 139,50	553194 212367	133294 49874	3,72 0,68	1330 243
125.	С143003-137	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	шт	44690,00	86,00 --	-- --	3843340 --	-- --	-- --	-- --
126.	Е0108-22-11	Заделка раствором пустот в блоках, раствор В7,5	м3	27,00	4552,36 195,75	106,27 40,50	122914 5285	2869 1094	1,22 0,19	33 5
127.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	12,29	8679,65 8257,50	422,15 157,50	106672 101484	5188 1936	56,40 0,77	693 9
128.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	3,85	55620,00 --	-- --	214354 --	-- --	-- --	-- --
129.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,44	52400,00 --	-- --	442046 --	-- --	-- --	-- --
130.	Е0107-26-1	Установка каркасов сеток и стержней арматуры	т	0,36	8261,82 7897,50	364,32 137,25	2996 2864	132 50	52,70 0,67	19 0
131.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	55620,00 --	-- --	590 --	-- --	-- --	-- --
132.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,35	52400,00 --	-- --	18445 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 12 мм								
133.	Е0106-18-9	Устройство перемычек из цементно-песчаного раствора М50	м3	0,36	12344,37	367,51	4444	132	13,10	5
					2202,75	138,83	793	50	0,68	0
		Итого по разделу: Перегородки								5448811
		Раздел: Двери								
134.	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	174,93	634,99	31,85	111079	5572	1,15	201
					190,80	12,04	33377	2106	0,06	10
135.	С12063-14	Блоки дверные индивидуальные облицованные шпоном	м2	174,93	6600,00	--	1154538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	С11011-79-1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	88,00	1380,00	--	121440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	С11011-81-5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	88,00	844,00	--	74272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0110-29-2	Заделка пеной	м2	174,93	63,31	0,05	11074	9	0,25	44
					39,83	0,02	6967	3	0,00	0
139.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	м2	2,94	367,11	19,34	1079	57	0,83	2
					139,39	6,57	410	19	0,03	0
140.	С12061-19-1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,94	13000,00	--	38220	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	м2	47,04	330,85	32,08	15563	1509	1,49	70
					272,25	12,13	12807	571	0,06	3
142.	С12064-4	Блоки дверные с однопольными металлическими полотнами	м2	29,40	11200,00	--	329280	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	С12064-5	Блоки дверные служебные с	м2	17,64	14500,00	--	255780	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		двупольными утепленными полотнами ДС 21-13ГУП			--	--	--	--	--	--
144.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	20,00	844,00 --	-- --	16880 --	-- --	-- --	-- --
145.	Е0110-29-2	Заделка пеной	м2	47,04	63,31 39,83	0,05 0,02	2978 1874	2 1	0,25 0,00	12 0
		Итого по разделу: Двери								2132183
		Раздел: Окна								
146.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	244,90	472,81 217,73	19,00 6,18	115793 53323	4654 1515	1,30 0,03	319 7
147.	С12061-183	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	244,90	6022,00 --	-- --	1474800 --	-- --	-- --	-- --
148.	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	м2	-244,90	2800,00 --	-- --	-685726 --	-- --	-- --	-- --
149.	С11011-1382	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	м2	244,90	4963,00 --	-- --	1215449 --	-- --	-- --	-- --
150.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	244,90	230,31 94,05	5,58 2,12	56402 23033	1367 519	0,59 0,01	144 3
151.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	м	156,48	2860,00 --	-- --	447533 --	-- --	-- --	-- --
152.	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	м	880,20	435,90 64,13	2,02 0,48	383679 56447	1779 419	0,39 0,00	345 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153.	Е0109-53-2	Монтаж решеток	т	0,99	9850,48	1162,95	9784	1155	46,60	46
					7357,50	108,00	7308	107	0,53	1
154.	С12021-87	Жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	т	0,99	180100,00	--	178893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,12	22,38	0,05	1054	2	0,03	2
					6,39	0,02	301	1	0,00	0
156.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	47,12	41,55	0,04	1958	2	0,05	2
					9,15	--	431	--	--	--
		Итого по разделу: Окна								3199619
		Раздел: Полы								
157.	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции из керамзитобетона	м3	84,07	10364,36	261,86	871332	22015	3,44	289
					499,50	99,00	41993	8323	0,48	40
158.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	1201,00	178,38	9,95	214235	11950	0,36	428
					52,20	3,74	62692	4492	0,02	22
159.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1201,00	22,55	0,67	27085	805	0,00	5
					0,63	0,25	757	300	0,00	1
160.	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	1201,00	925,06	4,90	1110997	5885	0,38	459
					58,50	1,85	70258	2222	0,01	11
161.	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	922,00	123,31	0,16	113693	148	0,09	83
					16,18	0,07	14918	65	0,00	0
162.	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции из керамзитобетона	м3	50,90	10364,36	261,86	527572	13329	3,44	175
					499,50	99,00	25426	5039	0,48	24
163.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	925,50	178,38	9,95	165091	9209	0,36	329
					52,20	3,74	48311	3461	0,02	17
164.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	925,50	45,10	1,34	41743	1240	0,01	8
					1,26	0,50	1166	463	0,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	925,50	1468,50	30,36	1359096	28098	0,80	741
					132,85	7,46	122953	6902	0,04	35
166.	Е0111-39-5	Устройство плинтусов керамогранитных	м	740,00	954,71	1,30	706482	959	0,23	170
					38,61	0,67	28571	496	0,00	2
167.	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции из керамзитобетона	м3	7,47	10364,36	261,86	77422	1956	3,44	26
					499,50	99,00	3731	740	0,48	4
168.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	124,50	178,38	9,95	22208	1239	0,36	44
					52,20	3,74	6499	466	0,02	2
169.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	124,50	45,10	1,34	5615	167	0,01	1
					1,26	0,50	157	62	0,00	0
170.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной битумным праймером в один слой толщиной 2 мм	м2	124,50	81,61	9,38	10161	1168	0,24	30
					48,83	3,51	6079	437	0,02	2
171.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	144,48	223,97	18,42	32360	2661	0,42	60
					85,95	6,91	12418	998	0,03	5
172.	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	м2	144,48	115,71	9,05	16718	1308	0,25	36
					50,85	3,40	7347	491	0,02	2
173.	С11011-73-2	Бикрост	м2	323,64	111,00	--	35924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
174.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	124,50	1041,83	15,20	129708	1892	1,07	133
					173,30	7,37	21576	918	0,04	5
175.	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м	180,00	136,49	0,32	24568	58	0,24	42
					41,63	0,11	7493	20	0,00	0
176.	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции из керамзитобетона	м3	30,10	10364,36	261,86	311967	7882	3,44	104
					499,50	99,00	15035	2980	0,48	14
177.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм, раствор М100	м2	430,00	178,38	9,95	76704	4278	0,36	153
					52,20	3,74	22446	1608	0,02	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178.	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	430,00	22,55	0,67	9697	288	0,00	2
					0,63	0,25	271	107	0,00	1
179.	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой	м2	840,00	340,45	18,42	285977	15473	0,42	349
					85,95	6,91	72198	5804	0,03	28
180.	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	м2	840,00	14,90	4,37	12516	3671	0,07	62
					10,53	1,64	8845	1378	0,01	7
181.	С11031-10-1	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-96	м3	126,00	11576,00	--	1458576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
182.	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	840,00	191,10	13,43	160527	11281	0,37	307
					52,65	5,04	44226	4234	0,02	21
183.	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	м2	840,00	148,50	4,02	124739	3377	0,03	22
					3,78	1,50	3175	1260	0,01	6
184.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	1,61	5239,08	327,33	8450	528	11,60	19
					1890,00	123,75	3048	200	0,60	1
185.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	1,61	41200,00	--	66447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0115-168-5	Износостойкая окраска	м2	840,00	277,99	2,10	233509	1764	0,73	614
					131,63	0,79	110569	664	0,00	3
187.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3	38,64	5621,24	--	217205	--	3,66	141
					567,00	--	21909	--	--	--
188.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	483,00	178,38	9,95	86158	4806	0,36	172
					52,20	3,74	25213	1806	0,02	9
189.	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-483,00	50,14	1,34	-24219	-647	0,01	-4
					1,26	0,50	-609	-241	0,00	-1
190.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из	м2	483,00	1041,83	15,20	503204	7342	1,07	517
					173,30	7,37	83704	3560	0,04	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		одноцветных с красителем плиток								
191.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных,бетон В15	м3	6,40	5621,24 567,00	-- --	35976 3629	-- --	3,66 --	23 --
192.	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных покрытий	м2	80,00	127,03 115,20	9,83 3,69	10162 9216	786 295	0,69 0,02	55 1
		Итого по разделу: Полы								9069605
		Раздел: Витражи								
193.	Е0109-45-3	Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	98,76	1058,69 1019,70	28,84 10,15	104559 100708	2849 1002	5,48 0,04	541 4
194.	С12061-186	Витражи из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	98,76	5206,00 --	-- --	514158 --	-- --	-- --	-- --
195.	Е0110-29-2	Заделка пеной	м2	98,76	63,31 39,83	0,05 0,02	6252 3934	5 2	0,25 0,00	25 0
196.	Е0109-45-3	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	318,10	1058,69 1019,70	28,84 10,15	336770 324367	9175 3229	5,48 0,04	1743 13
197.	С12031-1032	Витраж алюминиевый с однокамерным стеклопакетом	м2	318,10	10509,00 --	-- --	3342913 --	-- --	-- --	-- --
198.	Е0110-29-2	Заделка пеной	м2	318,10	63,31 39,83	0,05 0,02	20138 12670	16 6	0,25 0,00	80 0
199.	Е0109-45-3	Монтаж витражей в алюминиевой обвязке	м2	50,40	1058,69 1019,70	28,84 10,15	53358 51393	1454 512	5,48 0,04	276 2
200.	С12031-1032	Витраж алюминиевый с однокамерным стеклопакетом	м2	50,40	10509,00 --	-- --	529654 --	-- --	-- --	-- --
201.	Е0110-29-2	Заделка пеной	м2	50,40	63,31 39,83	0,05 0,02	3191 2007	3 1	0,25 0,00	13 0
		Итого по разделу: Витражи								4910992

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутренняя отделка								
202.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм потолков	м2	2637,60	130,26	1,18	343566	3118	0,17	438
					30,63	0,45	80798	1179	0,00	6
203.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	2637,60	325,41	2,33	858301	6146	0,49	1292
					81,23	0,88	214252	2321	0,00	11
204.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен	м2	6392,20	107,57	1,03	687635	6578	0,14	873
					22,12	0,39	141389	2512	0,00	12
205.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3 мм стен-левкас	м2	4836,50	107,57	1,03	520282	4977	0,14	660
					22,12	0,39	106979	1901	0,00	9
206.	Е0115-176-1	Окраска эмалевыми составами деревянных стен с подготовкой поверхности	м2	455,00	165,52	0,16	75312	73	0,58	265
					96,75	0,07	44021	32	0,00	0
207.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	4575,50	306,50	2,10	1402391	9609	0,39	1784
					65,03	0,79	297545	3615	0,00	18
208.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	276,00	1028,30	4,62	283811	1275	1,52	420
					254,97	3,14	70372	867	0,02	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4171297
		Раздел: Подвесной потолок								
209.	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков Армстронг	м2	610,00	326,29	2,21	199037	1348	1,76	1074
					319,50	0,83	194895	506	0,00	3
210.	С11011-55-18	Подвесной потолок Армстронг в комплекте	м2	610,00	1051,00	--	641110	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Подвесной потолок								840147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наружная отделка								
211.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе	м2	1276,00	1711,91	3,99	2184393	5091	2,70	3445
					467,15	1,22	596083	1557	0,00	6
212.	СПРАЙС-ЛИСТ	Плиты из искусственного кварцевого мрамора толщ.18мм	м2	1276,00	4084,72	--	5212102	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
213.	Е0113-39-5	Прокладка ветрозащитной пленки	м2	1120,00	118,57	1,57	132798	1758	0,62	694
					117,00	--	131040	--	--	--
214.	С11011-7594	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая	м2	1220,80	72,00	--	87898	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
215.	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	1120,00	167,60	50,15	187708	56168	0,53	598
					92,03	18,68	103074	20922	0,09	103
216.	С11031-590	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем, марки П 75	м3	112,00	5891,00	--	659792	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
217.	Е0113-39-5	Прокладка пленки ПВХ	м2	1120,00	118,57	1,57	132798	1758	0,62	694
					117,00	--	131040	--	--	--
218.	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	1,22	30400,00	--	37112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
219.	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	м3	21,95	6045,18	185,63	132692	4075	18,17	399
					3264,75	69,75	71661	1531	0,34	7
220.	С11031-175	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка SOliMATE BE-AN 300-50	м3	21,95	26800,00	--	588260	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
221.	Е0113-39-5	Прокладка мембраны	м2	306,00	118,57	1,57	36282	480	0,62	190
					117,00	--	35802	--	--	--
222.	Е0113-39-5	Оклейки стеклотканью	м2	306,00	633,78	1,57	193937	480	0,62	190
					117,00	--	35802	--	--	--
223.	Е0108-4-5	Боковая рулонная гидроизоляция	м2	360,00	107,08	8,23	38549	2963	0,47	168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стен			81,68	3,08	29405	1109	0,02	5
224.	С11011-12 54	Рулонный наплавляемый гидроизоляционный материал "Бикрост"	м2	414,00	146,00 --	-- --	60444 --	-- --	-- --	-- --
225.	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий керамогранитом на металлическом каркасе	м2	280,00	3142,91 467,15	3,99 1,22	880014 130802	1117 342	2,70 0,00	756 1
226.	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых	м2	2020,20	150,62 69,08	0,62 0,23	304278 139555	1253 465	0,43 0,00	879 2
		Итого по разделу: Наружная отделка								10869058
		Раздел: Разные работы								
227.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	8,80	5719,61 2362,50	442,42 167,13	50333 20790	3893 1471	14,00 0,82	123 7
228.	С143001-28	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В45 /М-500/	м3	8,80	6180,00 --	-- --	54384 --	-- --	-- --	-- --
229.	Е0106-11-10	Нарезка стальной фибры	1т	0,88	5239,08 1890,00	327,33 123,75	4610 1663	288 109	11,60 0,60	10 1
230.	С11011-66 6	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Щ/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	880,00	59,00 --	-- --	51920 --	-- --	-- --	-- --
231.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,02	50900,00 --	-- --	153881 --	-- --	-- --	-- --
232.	С12041-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	т	0,05	58800,00 --	-- --	2699 --	-- --	-- --	-- --
233.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 --	-- --	832 --	-- --	-- --	-- --
234.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,02	93997,62	304,24	1429	5	198,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					33075,00	114,75	503	2	0,56	0
235.	E0106-22-1	Устройство перекрытий толщиной до 200 мм из сталефибробетона бетон В40	м3	3,00	4851,89	241,10	14556	723	8,06	24
					1282,50	91,08	3848	273	0,44	1
236.	С143001-28	Бетон дорожный /ГОСТ 26633-91/ класса В45 /М-500/	м3	3,00	6180,00	--	18540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
237.	Е0106-11-10	Нарезка стальной фибры	1т	0,30	5239,08	327,33	1572	98	11,60	3
					1890,00	123,75	567	37	0,60	0
238.	С11011-666	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 1,1 мм	кг	300,00	59,00	--	17700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
239.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,43	50900,00	--	72970	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
240.	С12041-103	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,01	69000,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
241.	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций	т	1,32	11487,34	4590,56	15121	6043	25,30	33
					4725,00	840,11	6220	1106	3,01	4
242.	С12021-117	Стойки фахверка	т	0,56	113100,00	--	62918	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
243.	С12021-118	Ригели фахверка	т	0,02	110400,00	--	2616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
244.	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,74	154400,00	--	113685	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
245.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	55,23	22,38	0,05	1236	3	0,03	2
					6,39	0,02	353	1	0,00	0
246.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	55,23	773,73	99,18	42734	5478	0,59	33
					116,55	37,15	6437	2052	0,18	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
247.	Е0110-7-3	Обшивка стен плитами ЦСП	м2	65,70	129,31	4,32	8495	284	0,75	49
					121,50	1,64	7983	108	0,01	1
248.	С11011-62-0	Плиты ЦСП цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм	м2	67,34	419,00	--	28217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
249.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей минераловатными плитами	м2	65,70	258,32	92,82	16972	6098	0,59	39
					100,80	34,88	6623	2292	0,17	11
250.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	м3	3,30	6730,00	--	22209	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
251.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	65,70	944,73	4,92	62069	323	1,15	76
					193,05	1,87	12683	123	0,01	1
252.	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных конструкций бетон В15	м3	28,00	6303,24	353,46	176491	9897	3,60	101
					585,00	133,52	16380	3739	0,65	18
253.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,04	55620,00	--	2336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
254.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,54	52400,00	--	132939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
255.	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2	53,00	3966,59	12,40	210229	657	17,30	917
					3465,00	4,68	183645	248	0,02	1
256.	С143011-38	Плиты из гранита облицовочные пиленые термообработанные, толщина 20 мм	м2	53,00	7150,00	--	378950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
257.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	60,00	1950,96	30,36	117058	1822	0,80	48
					132,85	7,46	7971	447	0,04	2
258.	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения лестниц	м	42,00	89,04	5,89	3740	247	0,41	17
					71,78	2,23	3015	94	0,01	0
259.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ограждения из нержавеющей стали	м	42,00	3510,31	--	147433	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
260.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных конструкций бетон В15	м3	12,00	6303,24	353,46	75639	4242	3,60	43
					585,00	133,52	7020	1602	0,65	8
261.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	55620,00	--	1001	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
262.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,09	52400,00	--	57011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
263.	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2	23,00	3966,59	12,40	91232	285	17,30	398
					3465,00	4,68	79695	108	0,02	1
264.	С143011-3 8	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	23,00	7150,00	--	164450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
265.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	16,00	1950,96	30,36	31215	486	0,80	13
					132,85	7,46	2126	119	0,04	1
266.	Е0107-60-4	Установка металлического ограждения лестниц	м	15,00	89,04	5,89	1336	88	0,41	6
					71,78	2,23	1077	33	0,01	0
267.	СПРАЙС-ЛИСТ	Ограждения из нержавеющей стали	м	15,00	3510,31	--	52655	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
268.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных конструкций бетон В15	м3	10,00	6303,24	353,46	63032	3535	3,60	36
					585,00	133,52	5850	1335	0,65	7
269.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	52102,00	--	782	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,91	52400,00	--	47474	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
271.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	38,00	1950,96	30,36	74136	1154	0,80	30
					132,85	7,46	5048	283	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
272.	Е0106-1-2 2	Устройство ж/бетонных конструкций бетон В15	м3	14,00	6303,24	353,46	88245	4948	3,60	50
					585,00	133,52	8190	1869	0,65	9
273.	С12041-5	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	52102,00	--	1094	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
274.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,27	52400,00	--	66548	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
275.	Е0115-4-4	Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2	30,00	3966,59	12,40	118998	372	17,30	519
					3465,00	4,68	103950	140	0,02	1
276.	С143011-3 8	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм	м2	30,00	7150,00	--	214500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
277.	Е0111-27- 7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	35,00	1950,96	30,36	68284	1063	0,80	28
					132,85	7,46	4650	261	0,04	1
278.	Е0107-60- 4	Установка металлического ограждения лестниц	м	8,30	89,04	5,89	739	49	0,41	3
					71,78	2,23	596	19	0,01	0
279.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Ограждения из нержавеющей стали	м	8,30	3510,31	--	29136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
280.	Е0126-12- 2	Изоляция плоских поверхностей плитами	м2	250,00	167,60	50,15	41899	12538	0,53	134
					92,03	18,68	23008	4670	0,09	23
281.	С11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	25,00	5089,00	--	127225	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
282.	Е0113-39- 5	Прокладка ветрозащитной пленки	м2	250,00	118,57	1,57	29642	392	0,62	155
					117,00	--	29250	--	--	--
283.	С11011-50 7	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	1000м2	0,25	30400,00	--	7600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разные работы								3445745

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:						79893560	1691770			46198
						7821121	544732			2493
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					3735260			
		На металломонтажные работы					1063412			
		На сантехнические работы					1770			
		Всего накладных расходов:					2800442			
		Итого с накладными					56808099			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					2321640			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					59129739			
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %					59366258			
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %					59959921			
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968					143285024			
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %					2865700			
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами					146150724			
		Налог на добавленную стоимость, 12 %					17538087			
		Итого с НДС					163688811			

Принял: Сдал:

Заказчик: Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№3/1-1	от "16" января 2023 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**232 315 328**	**27 185 918**						**3 262 310**	**30 448 228**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ВИОТЕКС
БСН/БИН
020640003485

Заказчик Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №3/1-1 от "16" января 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских зданий для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Наименование объекта: Строительство складских зданий для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты								
21.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,14	298,00 --	-- --	3023 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	41,40	7631,93 1021,50	112,36 42,44	315962 42290	4652 1757	6,34 0,21	262 9
23.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	41,40	298,00 --	-- --	12337 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,18	61200,00 --	-- --	133159 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2419 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,39	44900,00	--	17524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,16	64700,00	--	10087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,80	149300,00	--	119231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок бетон В25	м3	9,60	10549,00	308,99	101270	2966	11,00	106
					1757,25	116,73	16870	1121	0,57	5
31.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,60	298,00	--	2861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,72	48300,00	--	34776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	64700,00	--	2109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,14	52900,00	--	7163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	297,02	245,44	3,82	72901	1135	0,21	63
					37,35	1,44	11094	428	0,01	2
36.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	42,00	5349,33	196,62	224672	8258	1,79	75
					272,25	74,27	11434	3119	0,36	15
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,51	52400,00	--	131681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								1192315
		Раздел: Стены подвала								
38.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм бетон В25	м3	84,50	8116,55 996,75	341,75 129,11	685848 84225	28878 10910	6,12 0,63	517 53
39.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	84,50	298,00 --	-- --	25181 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,20	50900,00 --	-- --	468280 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены подвала								1179309
		Раздел: Каркас								
41.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте	м3	18,54	10267,97 1710,54	990,15 374,04	190348 31710	18355 6934	10,82 1,83	201 34
42.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	44,66	44900,00 --	-- --	2005414 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,68	45800,00 --	-- --	30961 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,20	64700,00 --	-- --	77381 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,38	68200,00 --	-- --	230584 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87 9675,00	304,24 114,75	4790 658	21 8	58,00 0,56	4 0
49.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте	м3	33,77	12736,44	407,30	430161	13756	14,98	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте			2480,40	153,86	83773	5196	0,75	25
50.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,67	64700,00	--	302408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,65	48300,00	--	79888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,38	45800,00	--	246496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	30,20	44900,00	--	1355890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,43	70437,87	304,24	30288	131	58,00	25
					9675,00	114,75	4160	49	0,56	0
		Итого по разделу: Каркас								4984608
		Раздел: Перекрытие								
55.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	90,68	10399,42	241,10	943019	21863	8,38	760
					1333,80	91,08	120949	8259	0,44	40
56.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00	--	6844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,32	64700,00	--	20445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49502,00	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	5,73	52400,00	--	300152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
61.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	2,58	51000,00 --	-- --	131733 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	407 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,27	48300,00 --	-- --	12804 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 --	-- --	4296 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	10137,87 9675,00	304,24 114,75	52 49	2 1	58,00 0,56	0 0
66.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,01	62160,00 --	-- --	317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1420599
		Раздел: Лестницы								
67.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	20,70	12299,18 2117,25	379,21 143,26	254593 43827	7850 2965	13,00 0,70	269 14
68.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00 --	-- --	1179 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,14	48300,00 --	-- --	6955 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
71.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	55620,00	--	1669	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,08	13864,97	4022,39	1137	330	56,50	5
					9090,00	1071,86	745	88	3,81	0
73.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров сталь С245	т	0,06	116760,00	--	7473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,02	114900,00	--	2068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, номинальный диаметр 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00	--	128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,82	22,38	0,05	63	--	0,03	0
					6,39	0,02	18	--	0,00	0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,82	41,55	0,04	117	--	0,05	0
					9,15	--	26	--	--	--
		Итого по разделу: Лестницы								276744
		Раздел: Кровля								
78.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,23	11487,34	4590,56	2619	1047	25,30	6
					4725,00	840,11	1077	192	3,01	1
79.	С12021-117	Стойки металлические	т	0,23	113100,00	--	25787	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	2,43	5030,50	2020,02	12204	4901	14,10	34
					2272,50	502,43	5513	1219	1,79	4
81.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,43	1333,50	312,12	3235	757	2,96	7
					679,50	--	1648	--	--	--
82.	С12021-118	Балки металлические	т	2,43	110400,00	--	267830	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,05	13864,97	4022,39	721	209	56,50	3
					9090,00	1071,86	473	56	3,81	0
84.	С12021-11-6	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,05	122800,00	--	6386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0109-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	т	3,28	5653,10	2906,62	18542	9534	10,80	35
					1912,50	700,51	6273	2298	2,49	8
86.	С11011-41-47	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,18	50954,00	--	9263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-41-45	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	3,23	48415,00	--	156390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	3,28	33051,58	14360,60	108409	47103	91,80	301
					16524,00	2990,06	54199	9807	10,22	34
89.	СЦ1,Ч2,Т.Ч.ТБ.3,П.3.2	Надбавка к стоимости стали марки С245	т	6,15	1860,00	--	11440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	103,29	22,38	0,05	2312	5	0,03	3
					6,39	0,02	660	2	0,00	0
91.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	103,29	773,73	99,18	79922	10245	0,59	61
					116,55	37,15	12039	3837	0,18	19
92.	Е0116-9-4	Воронки и выпуски под канализацию из стальных труб диам. 100 мм	м	1,00	1320,75	20,80	1321	21	0,72	1
					130,50	7,79	130	8	0,04	0
93.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,29	5773,65	296,60	1651	85	5,95	2
					915,75	110,25	262	32	0,54	0
94.	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей	м2	1,88	167,60	50,15	315	94	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	плитами			92,03	18,68	173	35	0,09	0
96.	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,88	944,73	4,92	1776	9	1,15	2
					193,05	1,87	363	4	0,01	0
97.	E0109-22-12	Монтаж металлоконструкций из уголка	т	0,03	3928,59	2861,37	118	86	5,88	0
					1067,22	620,10	32	19	1,98	0
98.	C12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,03	114900,00	--	3447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,37	575,05	1,24	215	--	0,97	0
					153,23	0,47	57	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								713904

ИТОГО:	9767478	182291	3250
	534727	58344	265

Накладные расходы :

На общестроительные работы	533806
На металломонтажные работы	75275
На сантехнические работы	177
Всего накладных расходов:	609257
Итого с накладными	10376736

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	622604
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10999340
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11043337
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11153330
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26652861
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	533057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27185918		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3262310		
		Итого с НДС						30448228		

Принял:

Сдал:

Заказчик Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"
Субподрядчик
Договор №3/1-1 от "16" января 2023 года

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских зданий для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Наименование объекта: Строительство складских зданий для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

А К Т N3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
		Раздел: Фундаменты								
21.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	10,14	298,00 --	-- --	3023 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	41,40	7631,93 1021,50	112,36 42,44	315962 42290	4652 1757	6,34 0,21	262 9
23.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	41,40	298,00 --	-- --	12337 --	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,18	61200,00 --	-- --	133159 --	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	65900,00 --	-- --	2419 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	62000,00	--	1141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	0,39	44900,00	--	17524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,16	64700,00	--	10087	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,80	149300,00	--	119231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок бетон В25	м3	9,60	10549,00	308,99	101270	2966	11,00	106
					1757,25	116,73	16870	1121	0,57	5
31.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	9,60	298,00	--	2861	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,72	48300,00	--	34776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,03	64700,00	--	2109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-59	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	т	0,14	52900,00	--	7163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	297,02	245,44	3,82	72901	1135	0,21	63
					37,35	1,44	11094	428	0,01	2
36.	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	42,00	5349,33	196,62	224672	8258	1,79	75
					272,25	74,27	11434	3119	0,36	15
37.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,51	52400,00	--	131681	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундаменты								1192315
		Раздел: Стены подвала								
38.	Е0106-13-7	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной до 500 мм бетон В25	м3	84,50	8116,55 996,75	341,75 129,11	685848 84225	28878 10910	6,12 0,63	517 53
39.	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2	м3	84,50	298,00 --	-- --	25181 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	9,20	50900,00 --	-- --	468280 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены подвала								1179309
		Раздел: Каркас								
41.	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте	м3	18,54	10267,97 1710,54	990,15 374,04	190348 31710	18355 6934	10,82 1,83	201 34
42.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	44,66	44900,00 --	-- --	2005414 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,68	45800,00 --	-- --	30961 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,20	64700,00 --	-- --	77381 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	3,38	68200,00 --	-- --	230584 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,07	70437,87 9675,00	304,24 114,75	4790 658	21 8	58,00 0,56	4 0
49.	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте	м3	33,77	12736,44	407,30	430161	13756	14,98	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм на высоте			2480,40	153,86	83773	5196	0,75	25
50.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	4,67	64700,00	--	302408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,65	48300,00	--	79888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	5,38	45800,00	--	246496	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	т	30,20	44900,00	--	1355890	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,43	70437,87	304,24	30288	131	58,00	25
					9675,00	114,75	4160	49	0,56	0
		Итого по разделу: Каркас								4984608
		Раздел: Перекрытие								
55.	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте	м3	90,68	10399,42	241,10	943019	21863	8,38	760
					1333,80	91,08	120949	8259	0,44	40
56.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,10	66000,00	--	6844	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,32	64700,00	--	20445	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-7	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	49502,00	--	356	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь	т	5,73	52400,00	--	300152	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		периодического профиля класса A-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
61.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	2,58	51000,00 --	-- --	131733 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	0,01	50900,00 --	-- --	407 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,27	48300,00 --	-- --	12804 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 25-28 мм	т	0,09	45800,00 --	-- --	4296 --	-- --	-- --	-- --
65.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,01	10137,87 9675,00	304,24 114,75	52 49	2 1	58,00 0,56	0 0
66.	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления	т	0,01	62160,00 --	-- --	317 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перекрытие								1420599
		Раздел: Лестницы								
67.	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей из бетона В25	м3	20,70	12299,18 2117,25	379,21 143,26	254593 43827	7850 2965	13,00 0,70	269 14
68.	С12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,02	53600,00 --	-- --	1179 --	-- --	-- --	-- --
69.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,03	52400,00 --	-- --	1362 --	-- --	-- --	-- --
70.	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,14	48300,00 --	-- --	6955 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 20-22 мм								
71.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	55620,00 --	-- --	1669 --	-- --	-- --	-- --
72.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,08	13864,97 9090,00	4022,39 1071,86	1137 745	330 88	56,50 3,81	5 0
73.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров сталь С245	т	0,06	116760,00 --	-- --	7473 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,02	114900,00 --	-- --	2068 --	-- --	-- --	-- --
75.	С11011-54	Болты высокопрочные, номинальный диаметр резьбы 3 мм, длина 16 мм, из стали 30ХГСА, 16ХСН	т	0,00	319700,00 --	-- --	128 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,82	22,38 6,39	0,05 0,02	63 18	-- --	0,03 0,00	0 0
77.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,82	41,55 9,15	0,04 --	117 26	-- --	0,05 --	0 --
		Итого по разделу: Лестницы								276744
		Раздел: Кровля								
78.	Е0109-43-1	Монтаж стоек	т	0,23	11487,34 4725,00	4590,56 840,11	2619 1077	1047 192	25,30 3,01	6 1
79.	С12021-117	Стойки металлические	т	0,23	113100,00 --	-- --	25787 --	-- --	-- --	-- --
80.	Е0109-25-1	Монтаж балок	т	2,43	5030,50 2272,50	2020,02 502,43	12204 5513	4901 1219	14,10 1,79	34 4
81.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	2,43	1333,50 679,50	312,12 --	3235 1648	757 --	2,96 --	7 --
82.	С12021-118	Балки металлические	т	2,43	110400,00 --	-- --	267830 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,05	13864,97	4022,39	721	209	56,50	3
					9090,00	1071,86	473	56	3,81	0
84.	С12021-116	Связи по колоннам и стойкам фахверка /диагональные и распорки/	т	0,05	122800,00	--	6386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0109-41-1	Монтаж щитов покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м	т	3,28	5653,10	2906,62	18542	9534	10,80	35
					1912,50	700,51	6273	2298	2,49	8
86.	С11011-4147	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89	т	0,18	50954,00	--	9263	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С11011-4145	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97	т	3,23	48415,00	--	156390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	3,28	33051,58	14360,60	108409	47103	91,80	301
					16524,00	2990,06	54199	9807	10,22	34
89.	СЦ1,Ч2,Т.Ч.ТБ.3,П.3.2	Надбавка к стоимости стали марки С245	т	6,15	1860,00	--	11440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	103,29	22,38	0,05	2312	5	0,03	3
					6,39	0,02	660	2	0,00	0
91.	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской огнезащитной	м2	103,29	773,73	99,18	79922	10245	0,59	61
					116,55	37,15	12039	3837	0,18	19
92.	Е0116-9-4	Воронки и выпуски под канализацию из стальных труб диам. 100 мм	м	1,00	1320,75	20,80	1321	21	0,72	1
					130,50	7,79	130	8	0,04	0
93.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,29	5773,65	296,60	1651	85	5,95	2
					915,75	110,25	262	32	0,54	0
94.	Е0126-12-	Изоляция плоских поверхностей	м2	1,88	167,60	50,15	315	94	0,53	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	плитами			92,03	18,68	173	35	0,09	0
96.	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	1,88	944,73	4,92	1776	9	1,15	2
					193,05	1,87	363	4	0,01	0
97.	Е0109-22-12	Монтаж металлоконструкций из уголка	т	0,03	3928,59	2861,37	118	86	5,88	0
					1067,22	620,10	32	19	1,98	0
98.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	т	0,03	114900,00	--	3447	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	0,37	575,05	1,24	215	--	0,97	0
					153,23	0,47	57	--	0,00	0
		Итого по разделу: Кровля								713904
	ИТОГО:					9767478	182291			3250
						534727	58344			265

Накладные расходы :

На общестроительные работы	533806
На металломонтажные работы	75275
На сантехнические работы	177
Всего накладных расходов:	609257
Итого с накладными	10376736

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	622604
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10999340
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11043337
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11153330
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26652861
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	533057

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						27185918		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3262310		
		Итого с НДС						30448228		

Принял: Сдал:

Заказчик: Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Подрядчик: ТОО "ВИОТЕКС"

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Справка №4

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2023 года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	номер	дата	наименование	код	наименование	код
	№3/1-1	от "16" января 2023 года				

Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат							В том числе, налог на добавленную стоимость	Итого с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ (в сметных, базисных ценах 2001 года)	дополнительные			
			в отчетном месяце	по монтажу оборуд-ования		Аванс по договору	30 % аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выполнено	**259 258 341**	**24 056 262**						**2 886 751**	**26 943 013**

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Заказчик Цой Лариса Петровна, Цой Владимир Анатольевич

Подрядчик ТОО "ВИОТЕКС"

Субподрядчик

Договор №3/1-1 от "16" января 2023 года

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

Наименование объекта: Строительство складских здании для эксплуатации завода по производству металлоизделий по адресу: г.Алматы, Алауский район, мкр.Самгау, ул. Кокорай, дом №77

А К Т N4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Система отопления N1								
1.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	182,70	234,78	19,17	42895	3502	0,61	111
					100,35	7,19	18334	1314	0,04	6
2.	С131204-6 14	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	59,25	3174,00	--	188060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С131204-6 15	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	12,75	3755,00	--	47876	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С131204-6 16	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	9,75	4334,00	--	42256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С131204-6 17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	0,75	4801,00	--	3601	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С131204-6	Радиаторы отопления стальные	шт.	2,25	5269,00	--	11855	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005			--	--	--	--	--	--
7.	С131204-6 20	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1000 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	0,75	6119,00 --	-- --	4589 --	-- --	-- --	-- --
8.	С131204-6 24	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	2,25	8445,00 --	-- --	19001 --	-- --	-- --	-- --
9.	С131204-6 25	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 1500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт.	2,25	9002,00 --	-- --	20254 --	-- --	-- --	-- --
10.	Е0116-15- 1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	171,00	473,47 254,25	39,24 15,75	80963 43477	6710 2693	1,47 0,07	251 12
11.	С130903-1 94	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	85,50	1673,00 --	-- --	143042 --	-- --	-- --	-- --
12.	С130903-5 10	Клапан радиаторный запорный RAV 15/8 прямой, присоединение RP 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	85,50	3218,00 --	-- --	275139 --	-- --	-- --	-- --
13.	С130905-1 620	Головка термостатическая RA 2945 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, С присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	74,25	1684,00 --	-- --	125037 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0116-15- 1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	40,50	473,47 254,25	39,24 15,75	19176 10297	1589 638	1,47 0,07	60 3
15.	С130903-2 22	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,50	15185,00 --	-- --	22778 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130903-331	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,50	5287,00 --	-- --	7930 --	-- --	-- --	-- --
17.	С130903-223	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18,75	16351,00 --	-- --	306581 --	-- --	-- --	-- --
18.	С130903-332	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	18,75	6027,00 --	-- --	113006 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4,50	473,47 254,25	39,24 15,75	2131 1144	177 71	1,47 0,07	7 0
20.	С130903-284	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	3,00	4460,00 --	-- --	13380 --	-- --	-- --	-- --
21.	С130903-285	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,50	6111,00 --	-- --	9166 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130904-1039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	30,75	4007,00 --	-- --	123215 --	-- --	-- --	-- --
23.	С130904-1040	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 3/4, Тмакс 230°С, PN 84, DN 20, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	6,00	5011,00 --	-- --	30066 --	-- --	-- --	-- --
24.	С130904-1041	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,00	7149,00 --	-- --	21447 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных	м	729,00	266,48	3,96	194264	2887	0,30	217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		неоцинкованных труб диам. 15 мм			52,20	1,49	38054	1086	0,01	5
26.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	379,50	264,48	3,96	100370	1503	0,30	113
					52,20	1,49	19810	565	0,01	3
27.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	110,25	343,48	3,96	37869	437	0,30	33
					52,20	1,49	5755	164	0,01	1
28.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	31,50	422,48	3,96	13308	125	0,30	9
					52,20	1,49	1644	47	0,01	0
29.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	9,00	472,48	3,96	4252	36	0,30	3
					52,20	1,49	470	13	0,01	0
30.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1259,25	10,99	--	13839	--	0,05	63
					10,69	--	13461	--	--	--
31.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	171,75	72,96	16,85	12532	2894	0,21	36
					38,59	4,33	6628	744	0,03	4
32.	С11031-224	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	36,30	72,00	--	2614	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С11031-226	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	53,63	91,00	--	4880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С11031-228	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	65,18	107,00	--	6974	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	23,92	121,00	--	2895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	9,90	136,00	--	1346	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	89,40	43,59	0,10	3897	9	0,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			11,62	0,04	1039	4	0,00	0
38.	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	72,68	148,40 108,00	0,07 0,02	10785 7849	5 1	0,65 0,00	47 0
39.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	108,75	200,00 --	-- --	21750 --	-- --	-- --	--
40.	Ц0112-912-4	Установка блочного теплового пункта	шт	0,75	104810,00 52880,00	27830,00 1535,10	78608 39660	20873 1151	250,00 8,90	188 7
41.	ТПрайс-лист	Блочный тепловой пункт без теплосчетчика, БТП N426/15 89/46/128ТУ Энко	к-т	0,75	1289989,08 --	-- --	967492 --	-- --	-- --	--
42.	ТПрайс-лист	Установка нагрева воды, 12 кВт Энко	к-т	0,75	316081,43 --	-- --	237061 --	-- --	-- --	--
43.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	7,50	472,48 52,20	3,96 1,49	3544 392	30 11	0,30 0,01	2 0
44.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	7,50	623,70 100,35	14,12 5,29	4678 753	106 40	0,55 0,03	4 0
45.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	15,00	10,99 10,69	-- --	165 160	-- --	0,05 --	1 --
46.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	15,00	72,96 38,59	16,85 4,33	1094 579	253 65	0,21 0,03	3 0
47.	С11031-229	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	8,25	121,00 --	-- --	998 --	-- --	-- --	--
48.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	8,25	184,00 --	-- --	1518 --	-- --	-- --	--
49.	Е0113-16-	Огрунтовка металлических	м2	2,40	43,59	0,10	105	--	0,06	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6	поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз			11,62	0,04	28	--	0,00	0
50.	С130810-4 5	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,63	200,00 --	-- --	525 --	-- --	-- --	-- --
51.	Е0118-6-3	Установка конвекторов	1кВт	0,56	175,42 152,03	17,71 6,63	99 86	10 4	0,90 0,03	1 0
52.	СПРАЙС-ЛИ СТ	Конвектор настенный с вентиляцией, MiCrOrAPid 1000 VO, VOrTiCE	шт	3,75	12190,34 --	-- --	45714 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Система отопления N1								3446619
		Раздел: Обвязка приточной установки П1 (тепло)								
53.	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	0,75	3150,83 2285,05	123,78 46,35	2363 1714	93 35	13,39 0,23	10 0
54.	С131005-1 3	Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель TOP-S 25/10, PN6/10, Q 5,0 м3/ч, H 6,0 м вод. ст., WilO	шт.	0,75	23916,00 --	-- --	17937 --	-- --	-- --	-- --
55.	С130804-5 634	Соединитель резьбовой, T 120°C, PN 10, R3/4XRP1	шт.	1,50	349,00 --	-- --	524 --	-- --	-- --	-- --
56.	Е0118-14-3	Установка компенсаторов антивибрационных диаметром 40 мм	1шт	1,50	528,02 183,08	30,94 11,59	792 275	46 17	1,07 0,06	2 0
57.	С130905-2 5	Компенсатор антивибрационный резиновый муфтовый, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	шт.	1,50	2736,00 --	-- --	4104 --	-- --	-- --	-- --
58.	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	1,50	473,47 254,25	39,24 15,75	710 381	59 24	1,47 0,07	2 0
59.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединение RP 1/2, Тмакс 230°C, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	1,50	4007,00 --	-- --	6010 --	-- --	-- --	-- --
60.	Е0116-15-	Установка вентилей, задвижек,	1шт	1,50	473,47	39,24	710	59	1,47	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм			254,25	15,75	381	24	0,07	0
61.	С130902-290	Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	1,50	7657,00 --	-- --	11486 --	-- --	-- --	-- --
62.	С130809-72	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	компл	3,00	1360,00 --	-- --	4080 --	-- --	-- --	-- --
63.	Е0116-15-2	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	1,50	473,47 254,25	39,24 15,75	710 381	59 24	1,47 0,07	2 0
64.	С130903-287	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,75	9325,00 --	-- --	6994 --	-- --	-- --	-- --
65.	С130903-588	Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение RP 1 1/2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	0,75	11977,00 --	-- --	8983 --	-- --	-- --	-- --
66.	Е0118-21-3	Установка фильтров	1фильтр	0,75	241,88 159,91	72,98 27,81	181 120	55 21	0,94 0,13	1 0
67.	С130905-1825	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss	шт.	0,75	8533,00 --	-- --	6400 --	-- --	-- --	-- --
68.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	1,50	472,48 52,20	3,96 1,49	709 78	6 2	0,30 0,01	0 0
69.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	3,75	623,70 100,35	14,12 5,29	2339 376	53 20	0,55 0,03	2 0
70.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	5,25	10,99 10,69	-- --	58 56	-- --	0,05 --	0 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	5,25	72,96 38,59	16,85 4,33	383 203	88 23	0,21 0,03	1 0
72.	С11031-230	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	1,65	136,00 --	-- --	224 --	-- --	-- --	-- --
73.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	4,13	184,00 --	-- --	759 --	-- --	-- --	-- --
74.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,73	43,59 11,62	0,10 0,04	32 8	-- --	0,06 0,00	0 0
75.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,80	200,00 --	-- --	360 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Обвязка приточной установки П1 (тепло)								76847
		Раздел: Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок П1								
76.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	1,52	234,78 100,35	19,17 7,19	357 153	29 11	0,61 0,04	1 0
77.	С131204-619	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 500 мм, длина 900 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	шт	0,75	5718,00 --	-- --	4288 --	-- --	-- --	-- --
78.	Е0118-17-1	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 76 мм	1шт	1,50	1584,47 201,62	38,10 13,91	2377 302	57 21	1,14 0,07	2 0
79.	Е0116-15-1	Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	0,75	473,47 254,25	39,24 15,75	355 191	29 12	1,47 0,07	1 0
80.	С130903-283	Клапан балансировочный ручной USV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	0,75	3827,00 --	-- --	2870 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81.	С130904-1 039	Кран шаровый с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходной, присоединениеRP 1/2, Тмакс 230°С, PN 84, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	7,50	4007,00	--	30052	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	7,50	266,48	3,96	1999	30	0,30	2
					52,20	1,49	392	11	0,01	0
83.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м	83,25	623,70	14,12	51923	1175	0,55	46
					100,35	5,29	8354	440	0,03	2
84.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	90,75	10,99	--	997	--	0,05	5
					10,69	--	970	--	--	--
85.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	83,25	72,96	16,85	6074	1403	0,21	18
					38,59	4,33	3213	360	0,03	2
86.	С11031-233	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщиной стенки 13 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	91,57	184,00	--	16850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,00	43,59	0,10	654	1	0,06	1
					11,62	0,04	174	1	0,00	0
88.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,00	200,00	--	3000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок П1								121797
		ИТОГО:					3645264	44387		1251
							227342	9657		48

Накладные расходы :

На монтажные работы	36730
На общестроительные работы	21185
На сантехнические работы	224344
Всего накладных расходов:	282260
Итого с накладными	3927523