Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«06» июня 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью "АлысСтройКом"
наименование организации, юридический адрес

в лице Уксумбаев Ануар Угазович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "Самұрық Құрылыс KZ"
наименование организации
_____;
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Азиз Проект»
_____
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ГУ «Каргалинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	281,7	281,7
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	2649,5	2649,5
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Здание клуба одноэтажное баз подвала, прямоугольное с пристроенной котельной размерами в осях 21,0*14,4+2,98*2,67 м, высотой здания 7,0 м до конька. В здании запроектированы помещения: зрительный зал, фойе, кабинеты, раздевалка, комната дежурного, инвентарная. Крыша и кровля - двухскатная с деревянной стропильной системой, покрытием из металлочерепицы. Наружный стены - лицевой силикатный кирпич, под расшивку швов с элементами из керамического красного кирпича. Цоколь подпорные стенки крылец и пандусов - штукатурка с нарезкой рустов. Окна - из металлопластика с двухкамерным стеклопакетом. Внутренняя отделка - потолки фойе, раздевалки, кабинетов — обшивка из гипсокартона. Внутренние поверхности стен, перегородок — улучшенная штукатурка, водоэмульсионная окраска. Выгреб емкостью 6 м3.Отопление - схема системы отопления сельского клуба - двухтрубная тупиковая. В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные М90, Водоснабжение здание предусмотрено от сетей наружного городского водопровода Д 160 мм. Горячее водоснабжение предусмотрено по открытой схеме от котла.***;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2017 г;
месяц, год
окончание работ июнь 2017 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 3;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство сельского клуба на 150 мест в с.Ш.Калдаякова Каргалинского района Актюбинской области" готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АлысСтройКом"
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Директор: _____ **А.У.Уксумбаев**