«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сүттіқұдық ауылдық округіндегі С.Қожанов, М.Мақатаев және М. Жандарбеков көшелерін күрделі жөндеу»
жұмыс жобасы бойынша

12.12.2023 ж. № КАЗПЭ-0114/23

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Сүттіқұдық ауылдық округі әкім аппараты мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
"ГорСервисПроект" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қызылорда қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сүттіқұдық ауылдық округіндегі С.Қожанов, М.Мақатаев және М. Жандарбеков көшелерін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «КазПроектЭкспертиза» ЖШС берді.

«КазПроектЭкспертиза» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительное)

№ КАЗПЭ-0114/23 от 12.12.2023 г.

по рабочему проекту
«Капитальный ремонт улиц С. Кожанов, М.Макатаев и М. Жандарбеков в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области»

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Аппарат акима Суттикудукского сельского округа"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ГорСервисПроект"

г. Кызылорда

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Капитальный ремонт улиц С. Кожанов, М.Макатаев и М. Жандарбеков в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области» выдано ТОО «КазПроектЭкспертиза».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «КазПроектЭкспертиза».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект **«**Капитальный ремонт улиц С. Кожанов, М.Макатаев и М. Жандарбеков в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**»**.

Дополнительные сведения:

Категория: IV Категория

Класс опасности: 5 класс опасности

Уровень ответственности: 2 уровень технически сложный (45 рабочих дней)

Ссылка на окончательную версию ПСД:

2.ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Аппарат акима Суттикудукского сельского округа».

3.ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ГорСервисПроект» (ГСЛ №22012319 от 30 июня 2022 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», II-категория), г. Кызылорда.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «ГеоСервис2050» (ГСЛ №23021473 от 29 сентября 2023 года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», III-категория), г. Атырау.

Договор подряда на выполнение проектных работ №1 от 04 декабря 2023 года.

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО «GeoProKz» (ГСЛ №23021470 от 29 сентября 2023 года, ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области», III-категория), г. Атырау.

Договор подряда на выполнение проектных работ №2 от 04 декабря 2023 года.

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: государственные инвестиции.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 01 декабря 2023 года, утвержденное ГУ «Аппарат акима Суттикудукского сельского округа»;

акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером 10-149-017-533 для обслуживания улицы Жандарбекова;

акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером 10-149-017-537 для обслуживания улицы Макатаева;

акт на право постоянного землепользования с кадастровым номером 10-149-017-542 для обслуживания улицы Кожанова;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 06 декабря 2023 года №63, утвержденное КГУ «Жанакорганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «ГорСервисПроект» (лицензия №18013208 от 04 июля 2018 года, выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области);

отчет об инженерно-геологических условиях площадки строительства, выполненный ТОО «ГорСервисПроект» (лицензия №18013208 от 04 июля 2018 года,

выданное ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области).

Письма:

ГУ «Аппарат акима Суттикудукского сельского округа»:

от 05 декабря 2023 года №387 о представлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы и источнике финансирования и о сроках начала строительства.

5.2 Согласования и заключения заинтересованных организаций:

сводные ведомости объемов работ от 01 декабря 2023 года, согласованные КГУ «Аппарат акима Суттикудукского сельского округа».

5.3 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I.

Книга 1	Общая пояснительная записка
Книга 2	Паспорт проекта
Книга 3	Проект организации строительства

Том II.

Альбом 1	Автомобильная дорога

Том III.

Книга 1	Сметная документация.

5.4 Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта является развитие транспортной системы автомобильных дорог улицы улиц С. Кожанов, М.Макатаев и М. Жандарбеков в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Площадка строительства автодорог расположена в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области.

Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IVг (СП РК 2.04-01-2017);
годовое количество осадков – 129 мм;
средняя температура наружного воздуха (СП РК 2.04-01-2017):
наиболее холодной пятидневки – минус 24ºС;
наиболее холодных суток – минус 30ºС;
район по весу снегового покрова – I (S_o = 50кг/м², СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра – III (W_o= 38кг/м², СНиП 2.01.07-85*).

6.2. План трассы.

Рабочий проект «Капитальный ремонт улиц С. Кожанов, М.Макатаев и М. Жандарбеков в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области». Проект разработан на основании технического задания на проектирование, выданного заказчиком.

Проект выполнен в соответствии с требованиями, действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.

Основные проектные решения по размещению проектируемых объектов приняты с учетом их назначения, в полном соответствии со следующими действующими нормами и правилам РК, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированных объектов.

Основные проектные решения, принятые проектирование подъездных дорог на основании требований «Улицы и дороги местного значения (УДМ)»

В соответствии с заданием на проектирование и исходными данными предусматривается строительство следующих объектов:

- Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. М.Жандарбеков протяженность – 796,95 метров.
- Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. С.Кожанов-1 протяженность – 448,19 метров.
- Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. С.Кожанов-2 протяженность – 234,16 метров.
- Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. М.Макатаев протяженность – 658,89 метров.

Продольный профиль

Основным условием проектирования продольного профиля является соблюдение возвышения бровки земляного полотна над расчетным уровнем снегового покрова и поверхности покрытия над расчетным горизонтом поверхностных вод. Продольный профиль запроектирован по обертывающей.

Дорожная одежда

В данном проекте запроектировано конструкция дорожной одежды:

- Асфальтобетонное покрытия м/з h=6см;
- Устройство из ГПС(гравийная-песчаная смесь) h=15см.

Обочина из ГПС(гравийная-песчаная смесь h=8см.

Основные параметры дорожной одежды приняты по «Улицы и дороги местного значения (УДМ)»:

- ширина проезжей части – 3*2 м;
- ширина обочин - 2х0,5м;
- поперечный уклон проезжей части - 15 ‰;
- поперечный уклон обочин - 35‰.

Пересечения и примыкания автомобильных дорог.

Общий примыкание составляет 5 (пять).

Примыкание:

- ул. М.Жандарбеков имеется одно примыкание.
- ул. С.Кожанов-1 имеется одно примыкание.
- ул. С.Кожанов-2 имеется два примыкание.
- ул. М.Макатаев имеется одно примыкание.

Стыковки проектируемых автодорог с существующими выполнены за счет примыкании с вписыванием кривых R=5 м.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
	Общая протяженность дороги, в том числе:	м	2138,19	2138,19
	Протяженность ул. М.Жандарбеков	м	796,95	796,95
	Протяженность ул. А. Кожанов-1	м	448,19	448,19
	Протяженность ул. А.Кожанов-2	м	234,16	234,16
	Протяженность ул. М.Макатаев	м	658,89	658,89
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2023-2024 гг, в том числе	млн.тенге	112,452	112,452
	СМР	млн.тенге	93,318	93,318
	оборудование	млн.тенге	-	-
	Прочие затраты	млн.тенге	19,134	19,134
	2023 г.	млн.тенге	1,618	1,618
	2024 г.	млн.тенге	110,834	110,834
3	Нормативная продолжительность строительства	мес.	5	5

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«**Капитальный ремонт улиц С. Кожанов, М.Макатаев и М. Жандарбеков в сельском округе Суттикудык Жанакорганского района Кызылординской области**»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып **«**Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданы, Сүттіқұдық ауылдық округіндегі С.Қожанов, М.Мақатаев және М. Жандарбеков көшелерін күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Ведущий эксперт	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует
2	Инженерные сети и системы	Саменова Алия Жаксылыковна	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	№KZ06VJE00020265	Соответствует
3	Конструктивные решения	Пиримжанова Айнур Багдаулетовна	Конструктивная часть	№KZ72VJE00022278	Соответствует
4	Инженерные сети и системы	Абдукаликова Гулнара Момыновна	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ21VJE00067622	Соответствует

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан
от 2 апреля 2015 года № 305.

Тілесов Д.О. (Директор)

Пиримжанова А.Б. (Эксперт)

Саменова А.Ж. (Эксперт)

Абдукаликова Г.М. (Эксперт)