Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" декабря 2019г.

Заказчик **"ТОО Торгово-транспортная компания" РК г.Нур-Султан, район «Есиль», ул. Е-10, дом 17/12, 8 этаж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **"06" декабря 2019г. ТОО «СтройПроект-2005» РК, г.Алматы, ул. Сатпаева 29Д, корпус А, офис 237 в лице директора Сансызбайұлы М.**
дата декларации, наименование генподрядной и субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **"06" декабря 2019г. ТОО «Каз Надзор Груп» эксперт технического надзора Алдонгаров Г.Б., №KZ88VJE00046919 от 27.05.2019г., №KZ61VJE00046920 от 27.05.2019г. №KZ09VJE00039902 от 27.07.2018г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **«06» декабря 2019г. ТОО «Бак проект», Папондополу Панайот Георгиевич, № KZ71VJE00029183 от 14.05.2014г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Капитальный ремонт 2-ой очереди склада кислоты, ёмкости 12-7 и 12-8 на участке СЖР Перевалочной базы «Сузак» в поселке Таукент, Сузакского района, Туркестанской области»
вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **Республика Казахстан, Туркестанская область, Созакский район, поселок Таукент, ЦАПБ.**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «16» декабря 2017г., №339 Акимат Созакского района
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области»,10.06.2019г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Лоцман» Заказ 5/5/ТТК-18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ТОО «Торгово-транспортная компания», приказ №26-ОД от 28.01.2019г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **10.06.2019г.**

месяц, год

окончание работ **25. 11.2019г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5;** фактически, месяц: **5,5;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Резервуары 12-7 и 12-8 цилиндрической формы имеют одинаковые размеры: высота-10,3 м, диаметр – 9,0 м, рабочий объем – 630 м3, площадь участка – 1850 м2, площадь застройки – 130 м2. Резервуары установлены на металлические двутавровые балки, размещенные на ленточных фундаментах. Стенки и днище резервуаров изготовлены из полотнищ листовой стали приваренных встык и окрашенных кислотоупорной краской на два раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 95 303,319 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 79 470,701 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – тысяч тенге, прочие затраты 15 832,618 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 78 702,804 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 67 550,096 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тысяч тенге;

прочие затраты 11 152,708 тысяч тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

<u>«Капитальный ремонт 2-ой очереди склада кислоты, ёмкости 12-7 и 12-8 на участке СЖР Перевалочной базы «Сузак» в поселке Таукент, Сузакского района, Туркестанской области</u> принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Мухиденов Э.З. - **Заместитель Генерального директора по производству товарищества с ограниченной ответственностью «Торгово-транспортная компания»;**

Алдонгаров Г.Б. - **технический надзор от ТОО «Каз Надзор Груп»;**

Попандопуло П.Г. **авторский надзор от ТОО «Бак Проект»;**

Сансызбайұлы М. - **директор товарищества с ограниченной ответственностью «СтройПроект-2005»**

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(стальные резервуары)

№ п/п	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Общий объём	м3	630	Металлическая конструкция	Сталь 3
2	Диаметр ёмкости	мм	9080		
3	Высота ёмкости	мм	10300		
4	Общая длина при развёртки ёмкости	мм	28360		
5	Кровля из лепестков	шт	12	Металлическая конструкция	Сталь 3
6	Опорное кольцо	шт	1	Металлическая конструкция	Сталь 3
7	Патрубки залива и слива хранящейся продукции	шт	2	Металлическая конструкция	Сталь 3

Заказчик: __Мухиденов Э.З._____

Фамилия, Имя, Отчество (при наличий), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _Попандопуло П.Г._____

Фамилия, Имя, Отчество (при наличий), подпись эксперта М.П.