форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Наименование строительства: Газификация 17-ти квартирного жилого дома в п.Акжаик,Теректинского района ЗКО

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№59	02.07.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Газификация 17-ти квартирного жилого дома в с.Акжайык,Теректинского района,ЗКО	1 008 000	900 000		900 000					108 000	1 008 000

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО"

Руководитель _____
подпись

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор _____ Оспанов А.К
подпись

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО"

Подрядчик ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Наименование Газификация 17-ти квартирного жилого дома в с.Акжайык,Теректинского района,ЗКО

А К Т №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1		5592,02	813,75	5592,02	813,75	517,79	4217,88	10594,68
		НР - 99%, СП - 8%				4260,48	–	4260,48	–		784,79	
2	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1		1493,01	78,90	1493,01	78,90	168,63	1269,97	2984,02
		НР - 99%, СП - 8%				1245,48	37,32	1245,48	37,32		221,04	
3	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		29266,00	–	29266,00	–	29266,00	–	31607,28
		СП - 8%				–	–	–	–		2341,28	
4	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2		1685,00	–	3370,00	–	3370,00	–	3639,60
		СП - 8%				–	–	–	–		269,60	
5	2301-0201-0141 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1		830,00	–	830,00	–	830,00	–	896,40
		СП - 8%				–	–	–	–		66,40	
6	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1		488,00	–	488,00	–	488,00	–	527,04
		СП - 8%				–	–	–	–		39,04	
7	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,17		2441,60	–	415,07	–	–	298,85	771,04
		НР - 72%, СП - 8%				2441,60	–	415,07	–		57,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,17	29133,51	1133,51	4952,70	192,70	3892,01	828,39	6243,57
		НР - 91%; СП - 8%			5105,80	249,02	867,99	42,33		462,49	
9	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,028	25377,32	12250,13	710,57	343,00	182,67	190,83	973,51
		НР - 69%; СП - 8%			6603,24	3274,03	184,89	91,67		72,11	
10	2301-0201-0118 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8	450,00	--	5760,00	--	5760,00	--	6220,80
		СП - 8%			--	--	--	--		460,80	
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,025	651643,70	1280,70	16291,09	32,02	10596,27	5165,16	23172,75
		НР - 91%; СП - 8%			226512,00	527,94	5662,80	13,20		1716,50	
12	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,165	676691,71	209248,13	111654,13	34525,94	1452,59	89159,78	216879,03
		НР - 99%; СП - 8%			458640,00	87180,52	75675,60	14384,79		16065,11	
13	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	165,35	343,00	--	56715,05	--	56715,05	--	61252,25
		СП - 8%			--	--	--	--		4537,20	
14	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	17	2067,46	87,90	35146,88	1494,30	5064,02	28224,04	68440,59
		НР - 98%; СП - 8%			1681,68	12,44	28588,56	211,48		5069,67	
15	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	17	2436,00	--	41412,00	--	41412,00	--	44724,96
		СП - 8%			--	--	--	--		3312,96	
16	2302-0101-2003 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	шт.	17	868,00	--	14756,00	--	14756,00	--	15936,48
		СП - 8%			--	--	--	--		1180,48	
17	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	46	148,00	--	6808,00	--	6808,00	--	7352,64
		СП - 8%			--	--	--	--		544,64	
18	1119-1001-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	17	16633,39	8,32	282767,61	141,51	232573,68	49051,37	358364,50
		НР - 98%; СП - 8%			2944,26	--	50052,42	--		26545,52	
19	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	17	6244,96	233,28	106164,25	3965,76	56307,33	46216,84	164571,57
		НР - 98%; СП - 8%			2699,48	74,64	45891,16	1268,88		12190,49	
20	2309-0101-0402 РСНБ РК 2015	Горелки газовые	шт.	17	11116,00	--	188972,00	--	188972,00	--	204089,76
		СП - 8%			--	--	--	--		15117,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	165,35	519,57	--	85910,82	--	2437,51	81803,84	181131,83
		НР - 98%, СП - 8%			504,83	--	83473,31	--		13417,17	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13,98	90,44	2,31	1264,35	32,30	649,31	404,49	1802,34
		НР - 69%, СП - 8%			41,68	0,25	582,74	3,48		133,51	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13,98	80,07	1,64	1119,37	22,90	755,82	237,45	1465,37
		НР - 69%, СП - 8%			24,37	0,25	340,65	3,48		108,55	
		ИТОГО:									1413642
		Итого со скидкой подрядчика									900000
		НДС		12 %						108000	
		Итого с НДС									**1008000**

Заказчик :

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района ЗКО"

Руководитель_____

Подрядчик:

ТОО "Батыс Құрылыс Қызмет"

Директор _____ Оспанов А.К

ТОО „Саулет Курылыс Бакылау"

Сергеев Т. Б.