Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Подрядчик / Суб. подрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор №06 от 12.06.2017г.
Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Шыбыт, Байдибекского района ЮКО

форма №КС-3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ месяц 2017 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Шыбыт с/о Жамбыл Байдибекского района ЮКО	1 808 828,00	1 615 025,00							193 803,00	1 808 828,00
Всего по стройке	1 808 828,00	1 615 025,00							193 803,00	1 808 828,00

Заказчик / Ген. подрядчик:
Директор
ТОО "Ar Kua Group"
_____ Абишев Б.Ш.

Подрядчик / Суб. подрядчик
Директор
ТОО «BAS BUILDING»
_____ Богданов А.С.

Заказчик/Ген.подрядчик: ТОО "Ar Kua Group"
Подрядчик/Субподрядчик: ТОО «BAS BUILDING»
Договор №06 от 12.06.2017г.
Наименование стройке :Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Шыбыт, Байдибекского района ЮКО
Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте Шыбыт, Байдибекского района ЮКО

АКТ №1
Приемки выполненных строительно-монтажных работ на «21» августа 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)								
		Установка ГРПШ-6 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 1-м счетчиком G-4)-33шт(ГСН-27)								
1	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка ГРПШ. Устройство .**	27	15970,82	724,63	431212	19565	171298	11,20	302
		установка		8957,65	193,72	241856	5230	60,4	0,21	6
		Накладные расходы -		*6344,36*		*171298*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,21*		*48201*				
		Сметная стоимость				*650710*				
2	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	0,0135	442294,87	133790,40	5971	1806	3335	336,00	5
		км трубопровода		299490,24	57630,49	4043	778	62,1	67,82	1
		Накладные расходы -		*247006,51*		*3335*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55144,11*		*744*				
		Сметная стоимость				*10050*				
3	Е11-220901-0201 11-220901-0201 РСНБ РК 2015	**Установка стальных кранов диам. 25 мм**	27	1059,37	52,99	28603	1431	16241	1,07	29
		шт		845,85	24,85	22838	671	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*601,50*		*16241*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,87*		*3587*				
		Сметная стоимость				*48431*				
4	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм**	54	359,34	34,10	19404	1841	11362	0,32	17
		фланец		305,22	--	16482	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*210,40*		*11362*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,58*		*2461*				
		Сметная стоимость				*33227*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,7128	16281,61	7522,43	11606	5362	4641	9,35	7
		т конструкций		7391,27	1928,73	5268	1375	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6510,26*		*4641*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1823,35*		*1300*				
		Сметная стоимость				*17546*				
6	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7128	2149,56	516,29	1532	368	673	1,34	1
		т		1362,65	0,83	971	1	60,9	–	–
		Накладные расходы -		*943,59*		*673*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,45*		*176*				
		Сметная стоимость				*2381*				
				Установка ГРПШ-10 с подключением к подземной сети (с регулятором РДГК-10 и 2-мя счетчиками G-4)-32шт(ГСН-28)						
7	Е11-190301-0101 11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка ГРПШ. Устройство	20	15970,82	724,63	319416	14493	126887	11,20	224
		установка		8957,65	193,72	179153	3874	60,4	0,21	4
		Накладные расходы -		*6344,36*		*126887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1785,21*		*35704*				
		Сметная стоимость				*482007*				
8	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,01	442294,87	133790,40	4423	1338	2470	336,00	3
		км трубопровода		299490,24	57630,49	2995	576	62,1	67,82	1
		Накладные расходы -		*247006,51*		*2470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55144,11*		*551*				
		Сметная стоимость				*7445*				
9	Е11-220301-0201 11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,01	442294,87	133790,40	4423	1338	2470	336,00	3
		км трубопровода		299490,24	57630,49	2995	576	62,1	67,82	1
		Накладные расходы -		*247006,51*		*2470*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*55144,11*		*551*				
		Сметная стоимость				*7445*				
10	Е11-220901-0201 11-220901-0201	Установка стальных кранов диам. 25 мм								
	РСНБ РК 2015		20	1059,37	52,99	21187	1060	1203,0	1,07	21
		шт		845,85	24,85	16917	497	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*601,50*		*12030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*132,87*		*2657*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*35874*				
11	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	40	359,34	34,10	14374	1364	8416	0,32	13
		фланец		305,22	--	12209	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*210,40*		*8416*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,58*		*1823*				
		Сметная стоимость				*24613*				
12	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,528	16281,61	7522,43	8597	3972	3437	9,35	5
		т конструкций		7391,27	1928,73	3903	1018	60,9	2,03	1
		Накладные расходы -		*6510,26*		*3437*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1823,35*		*963*				
		Сметная стоимость				*12997*				
13	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,528	2149,56	516,29	1135	273	498	1,34	1
		т		1362,65	0,83	719	--	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*943,59*		*498*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,45*		*131*				
		Сметная стоимость				*1764*				
		Защита и заземление ГРПШ от линии ВЛ-27шт(ГСН-30)								
14	Е11-090305-0401 11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	0,5473	68054,27	1180,90	37246	646	24322	86,50	47
		т конструкций		65918,19	290,68	36077	159	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*44439,47*		*24322*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8999,50*		*4925*				
		Сметная стоимость				*66493*				
15	Е11-090301-0201 11-090301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,896	16281,61	7522,43	14588	6740	5833	9,35	8
		т конструкций		7391,27	1928,73	6623	1728	60,9	2,03	2
		Накладные расходы -		*6510,26*		*5833*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1823,35*		*1634*				
		Сметная стоимость				*22055*				
16	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,896	2149,56	516,29	1926	463	845	1,34	1
		т		1362,65	0,83	1221	1	60,9	--	--
		Накладные расходы -		*943,59*		*845*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*247,45*		*222*				
		Сметная стоимость				*2993*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Ц13-080208-0101 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	80	1041,44	137,03	83315	10962	30355	0,90	72
		шт.		728,16	36,84	58253	2948	42,8	0,04	3
		Накладные расходы -		*379,44*		*30355*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*113,67*		*9094*				
		Сметная стоимость				*122764*				
18	Ц13-080208-0201 13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	120	302,28	13,58	36273	1630	8424	0,16	19
		м		129,45	2,71	15534	326	42,8	--	--
		Накладные расходы -		*70,20*		*8424*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29,80*		*3576*				
		Сметная стоимость				*48273*				
19	Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	55,2	127,86	2,10	7058	116	1957	0,06	3
		м2		54,05	0,33	2983	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*35,45*		*1957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,06*		*721*				
		Сметная стоимость				*9736*				
20	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	55,2	114,61	1,66	6327	91	1284	0,04	2
		м2		33,28	0,33	1837	18	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*23,27*		*1284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,03*		*609*				
		Сметная стоимость				*8220*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1058616**	**74859**			**785**
			Тенге			**632878**	**19795**			**21**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**119588**				
	Материалы -		Тенге			**33209**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**77060**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38780**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**12669**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**171037**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**77060**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**111770**				
	Материалы -		Тенге			**18086**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**86434**			
		Накладные расходы -	Тенге			**59564**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**13707**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**185041**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**101**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**86434**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**76630**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4024				
	Всего заработная плата -		Тенге				59065			
		Накладные расходы -	Тенге			40249				
		Сметная прибыль -	Тенге			9350				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				59065			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			750629				
	Материалы -		Тенге			295561				
	Всего заработная плата -		Тенге				430114			
		Накладные расходы -	Тенге			298185				
		Сметная прибыль -	Тенге			83905				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1132719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				430114			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1615025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				652673			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1058616	74859			785
			Тенге			632878	19795			21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			119588				
	Материалы -		Тенге			33209				
	Всего заработная плата -		Тенге				77060			
		Накладные расходы -	Тенге			38780				
		Сметная прибыль -	Тенге			12669				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			171037				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				77060			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			111770				
	Материалы -		Тенге			18086				
	Всего заработная плата -		Тенге				86434			
		Накладные расходы -	Тенге			59564				
		Сметная прибыль -	Тенге			13707				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			185041				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				86434			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			76630				
	Материалы -		Тенге			4024				
	Всего заработная плата -		Тенге				59065			
		Накладные расходы -	Тенге			40249				
		Сметная прибыль -	Тенге			9350				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			126229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата -	Тенге				59065			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			750629				
	Материалы -		Тенге			295561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				430114			
		Накладные расходы -	Тенге			298185				
		Сметная прибыль -	Тенге			83905				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1132719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
		Сметная заработная плата -	Тенге				430114			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1615025				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							806
		Сметная заработная плата -	Тенге				652673			
		итого по смете				1615025				
		НДС в текущих ценах - 12%				193 803				
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%				**1 808 828**				

ЗАКАЗЧИК/ГЕН.ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Ar.Kua Group"

Директор _____ Абишев Б.Ш.

Подрядчик/Субподрядчик:

ТОО «BAS BUILDING»

Директор _____ Ботанов А.С.