Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» 11 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью "Кернеу-К", БИН 060640007752, Алматинская область, город Конаев, ул. Индустриальная, 51, Гос. лицензия от 15.09.2006г. МКЛ №00443*

наименование организации, юридический адрес

в лице *Молдахметова Рыскали Турсумбаевича*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту ***«Строительство сетей уличного освещения в с. Отеген батыра, Илийского района, Алматинской области». по адресу: с. Отеген батыра, Илийского района, Алматинской области.***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является *Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района", БИН 130840016843 в лице руководителя Майшыбаев Ауелбек Батырбекович.*

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) субподрядными организациями *ТОО "Жахангер Құрылыс", БИН 141040016046, лицензия № 15009570 от 21.05.2015г.* в лице *директора Есполова А.Т;*

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

б) субподрядными организациями *ТОО "LUX STROY KZ", БИН 141040016046, лицензия № 18017606 от 21.09.2018г., Директор Мусабеков К.О.*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «БаЕРС и К». рабочий проект, 20-32-ЭН*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ, АД и ЖИ Илийского района", № 2-н/қ от 20. 01.2021 года.*

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	или очереди	принятых)	или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения.
1. Проект выполнен на основании Задания на проектирование и Технических условий № 25.1-2905 от 05.08.2020г выданного АО АЖК. В данном разделе предусмотрено: - наружное электроосвещение; Средняя горизонтальная освещенность покрытия дороги 10лк. Электроснабжение наружного освещения выполнены от существующего ТП-10/0,4кВ №1613 с установкой в РУ-0,4кВ автоматического выключателя. В помещении РУ-0,4кВ устанавливается шкаф АСКУЭ типа ШУЭ-11-1Н-NS-08 и ящик наружного освещения типа ЯУО 9601-3474. Учет э/энергии выполнено счетчиком электронного типа СА 4У-Э720 ТХ PLC IP. Питание и управление светильников уличного освещения предусмотрено от проектируемой ящика наружного освещения ЯУО. Ящик управления ЯУО обеспечивают: -включение и отключение осветительной установки от сигнала фотодатчика при достижение заданного уровня освещенности; -отключение и включение осветительной установки в заданные периоды времени Наружное освещение выполнено светодиодными светильниками 100Вт устанавливаемых на металлических опорах высотой 8 м. Питание светильников наружного освещения осуществляется самонесущим изолированным проводом марки СИП4 4х25
2. Категория электроснабжения - III
Установленная мощность Ру=12,67 кВт
Расчетная мощность Рр=12,67 кВт
Год. расход эл.энергии - 38,01 тыс. кВт.ч
3. Протяженность ВЛ-0,4кВ - 4,94км.
Общее количество опор уличного освещения - 169 шт.
Общее количество светодиодных светильников 100Вт - 169 шт.
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **сентябрь 2023 года ;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2023 года ;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 ;** фактически, месяц: **2,5 ;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,93% и фактически применено 98,93% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
РЭС Отеген батыр _АО АЖК
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кернеу-К»*** считает объект: ***«Строительство сетей уличного освещения в с. Отеген батыра, Илийского района, Алматинской области»***
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор *Молдахметов Рыскали Турсумбаевич*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)