Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономикаминистрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан:
ОҚО Шардара ауданы Қ.Тұрысбеков ауылдық округі Шардара ауылында су өткізгіштер желілерінің құрылысы

Сәйкестік туралы декларация

2016 жылғы «29» қараша

Мердігер (бас мердігер): **«Ынтымақ-құрылыс» ЖШС-і, Нұрбеков Арман Анарбекович, 160021 ОҚО, Шымкент қаласы Рысқұлбеков көшесі №28 В.**
(ұйымның атауы, заңды мекенжайы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

«ОҚО Шардара ауданы Қ.Тұрысбеков ауылдық округі Шардара ауылында су өткізгіштер желілерінің құрылысы» бойынша
(объектінің атауы, орналасқан жері)

Тапсырыс беруші: **Шардара ауданы әкімдігінің «Шардара аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 161400 ОҚО Шардара ауданы Шардара қаласы С.Әшіров көшесі №6, бөлім басшысының м.а. Оспанов Амзе Нарымбетович.** болып табылатын
(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосалқы мердігер ұйым: **«ФЛ и П» ЖШС-і**
«КАЙРАТ ЭК» ЖШС-і
(ұйымның атауы)

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): **«Versal engineering» ЖШС-і, жұмыс жобасы №47-2012**
(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)

ОҚО Шардара ауданы әкімдігінің «Шардара аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, 2013 жылғы 10 қаңтар;
(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты.) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша

(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғанда рды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Жылдық су	мың м3/жыл	394,28	394,28	394,28	394,28

тұтыну көлемі					
Су құбырының жалпы ұзындығы	шқ	67,083	67,083	67,083	67,083

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына

Деректермен сипатталады: **Су өткізгіштер желілерінің құрылысы. Су құбырының жалпы ұзындығы 67,083 шқ., оның ішінде полиэтилен су құбыры – 67,083 шқ. (диаметрі 160х9,5мм – 4,215 шқ., диаметрі 125х7,4мм – 8,201 шқ., диаметрі 110х6,6мм – 9,684 шқ,. Диаметрі 75х4,5мм – 10,297 шқ., диаметрі 50х3мм – 3,118 шқ., диаметрі 25х2,3мм – 31,568 шқ.) Сиымдылығы 50 м3 су мұнарасы-1 бірлік, терендігі 600 м. Су ұңғымасы-2 бірлік, сиымдылығы 300 м3 су сақтау резервуары-2 бірлік, №2 көтерілімдегі сорғы стансасы-1 бірлік, кіреберіс ғимараты-1 бірлік, 1 очколы әжетхана – 1 бірлік, қуаты 63 кВ.А. трансформатор қондырғысы – 1 бірлік, жоғары кернеулі электр желісі – 0,051 шқ, жер асты кабель желісі – 0,357 шқ., темір бетон қоршауы – 276м., кіре беріс қақпа-1 бірлік.**

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес **61 бірлік** жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстардың басталуы **қараша 2015 жыл;** жұмыстардың аяқталуы **қараша 2016 жыл**;

айы, жылы айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, **12** ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша __12__ ай; нақты _____12_____ ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

_____

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Мердігер (бас мердігер) **«Ынтымақ-құрылыс» ЖШС-і;**

«ОҚО Шардара ауданы Қ.Тұрысбеков ауылдық округі Шардара ауылында су өткізгіштер желілерінің құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,

(объектінің (кешеннің) атауы)

орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер) **«Ынтымақ-құрылыс» ЖШС-нің директоры;**

Нурбеков Арман Анарбекович _____

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Қосалқы мердігер **«ФЛ и П» ЖШС-нің директоры;** _____

Фещенко Людмила Петровна _____

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Қосалқы мердігер **«КАЙРАТ ЭК» ЖШС-нің директор;** _____

Тойбаева Нурзипа Рахметовна _____

(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.)

Генподрядчик: ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ФЛ и П"

Договор: №05 от 10.10.2016 г.

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в с. Шардара, с/о К. Турысбекова, Шардаринского района ЮКО

Форма №3-КС Утвержден постановление Госкомитета РК от 16.01.04г. №73

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за НОЯБРЬ месяц 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								
	С начала строительства			С начала года			За отчетный период		
	Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
Общестроительные работы	2 271 216,07	272 545,93	2 543 762,00	2 271 216,07	272 545,93	2 543 762,00	2 271 216,07	272 545,93	2 543 762,00
Итого к оплате:							2 271 216,07	272 545,93	2 543 762,00

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Ынтымақ-Құрылыс"

_____ **Нурбеков А. А.**

Субодрядчик:
Директор
ТОО "ФЛ и П"

_____ **Фещенко Л. П.**

Генподрядчик: ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Субподрядчик: ТОО "ФЛ и П"

Договор: №05 от 10.10.2016 г.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в с. Шардара, с/о К. Турысбекова, Шардаринского района ЮКО

Наименование объекта - Поселковые сети водопровода, скважина, резервуар

А К Т
приемки выполненных работ
за НОЯБРЬ 2016 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: рабочих, ослуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: рабочих, ослуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. СМЕТА 2-5-1 Поселковые водопроводные сети								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.49 К=1,1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (всего-48300 м3) К=0,970; т.ч. п.3,36: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кзпр1=1,25; кэкс1=1,25; кзим1=1,25; т.ч. п.3,46: ктрр2=1,1; ктрм2=1,1; кзпр2=1,1; кэкс2=1,1; кзим2=1,1;	635,146	32,12	30,36	20400	19282	5793	0,01	8
		м3		1,76	7,64	1118	4854	97	0,03	--
2	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, и-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в мокрых грунтах 2 группы т.ч. п.3,177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзим1=1,15; т.ч. п.3,180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	42,654	302,12	--	12877	--	14562	2,12	91

		м3		302,12	--	12877	--	113	--	--
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
			535,3216	3,35	3,35	1794	1794,00	604	--	--
		м3		--	1,16	--	622,00	97	--	2
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	535,3216	21,55	4,52	11276	2363,00	8645	0,11	57
		м3		17,03	--	8912	--	97	--	--
5	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающкто на инструмент	40,5	154,22	--	6246	--	7058	1,12	45
		м3		154,22	--	6246	--	113	--	--
6	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	15,975	289,15	289,15	4619	4619,00	2892	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57221	28059			200
			Тенге			29163	8458			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57221				
	Всего заработная плата -		Тенге				37620			
		Накладные расходы -	Тенге			39553				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							20
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				5933			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5806				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				43553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			102581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							253
		Сметная заработная плата -	Тенге				43553			
РАЗДЕЛ 2. Прокладка труб										
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм(за вычетом 193м, уложенных в футляре)	0,0882126	78245,00	36133,62	6902	3187	5902	247,00	22
		км		41850,00	9612,90	3692	848	130	37,30	3
8	С130804-226	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 139,9 мм	106,647516	1190,00	--	126911	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм(за вычетом 443м в футляре)	0,59652	70811,26	30144,88	42240	17982	37618	236,00	141
		км		40500,00	8009,55	24159	4778	130	31,06	19
10	С130804-234	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 109,3 мм к 1,010	642,7539	726,00	--	466639	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм(за вычетом 624м)	0,576	58881,69	25695,31	33916	14801	29868	194,00	112
		км		33075,00	6813,45	19051	3925	130	26,38	15
12	С130804-233	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1 Мпа, SDR 17, Dв 96 мм к 1,010	581,76	567,00	--	329858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1006466**	**35970**			**274**
			Тенге			**46902**	**9550**			**37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**83058**				
	Материалы -		Тенге			**27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**56452**			
	Местные материалы -		Тенге			**160**				
		Накладные расходы -	Тенге			**73388**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**37**
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				**11008**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9387**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**165833**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67461**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**923408**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**923408**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**55404**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			**978812**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1144645**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**348**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**67461**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1063688**	**64029**			**475**
			Тенге			**76064**	**18008**			**70**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**140280**				
	Материалы -		Тенге			**27**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**94073**			
	Местные материалы -		Тенге			**160**				
		Накладные расходы -	Тенге			**112941**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге							**56**
		Сметная заработная плата в Н.Р.-	Тенге				**16941**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15193**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**268414**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**601**

		Сметная заработная плата -	Тенге				111014			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			923408				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			923408				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55404				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		**Тенге**			978812				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1247226				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				111014			
		Итого с временными, 3,4 %				1289632				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,3 %				1306397				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1311555				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1324452				
		Итого с затратами на геофизические работы, 0,0035 %				1328965				
		ИТОГО:				1328965				
		Итого в текущих ценах, к = 2,234				2968910				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				59378				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3028288				
		Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,75				2271216				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				272546				
		Итого с НДС				2543762				

Генподрядчик:

ТОО "Ынтымак-Құрылыс"

Директор _____ **Нурбеков А. А.**

Субподрядчик:

ТОО "ФЛ и П"

Директор _____ **Фещенко Л. П.**