Приложение 1
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт ввода объекта в эксплуатацию

«17» 12 2022 г.

Заказчик: **Государственное учреждение Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел РК в лице заместителя начальника Утебаева Д.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии: **от « » 2022 г., ТОО «ИнтерНефтеПромКомплект» Жамалов БауыржанСайпирович, г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Навой 324 кв62**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от « » 2022 г., ТОО «Mirage Group» Эксперт технического надзора – Нурелов К.Б. –аттестат №**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от « » 2022г., ТОО «Redline Pro», Лицензия ГСЛ №19021538 от 14.08.2020г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительства сети газоснабжения в УП Алатауского района ДП г.Алматы**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Республика Казахстан, **г.Алматы, Алатауский район, мкр Дархан, ул.Х.Алтай2**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок: № _____,
выдано

наименование органа, вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____» _____ 20 ___ года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «Redline Pro»**, проект ANT 22-4DD-E-DW-1001-A-ГСН

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й): ГУ Департамент полиции г.Алматы приказ № от 202 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **октябрь 2022 года**;
месяц, год
окончание работ: **декабрь 2022 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяца;
фактически 2 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Сети среднего давления Общая протяженность трассы диаметр 63х5,8 подземный	П.м.	45,5	0
Сети среднего давления надземный диаметр 57х3	П.м	5	170
Сети низкого давления диаметром 180мм подземный	м	23	0
Сети низкого давления надземный диаметром 159	м	17,5	30

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Для снижения и регулирования давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (0,0031 МПа) предусмотрен шкафной газорегуляторный, с регулятором давления РДНК-1000, ротационным счетчиком газа RABOG-40 DN50 и эл.

В котельной предусматривается замена существующих котлов на два проектируемых котла марки Logano SK655-500 кВт, производитель BOSCH (г. Энгельс), тепловой мощностьюне более 430 кВт каждый. Котел принят полной заводской готовности в комплекте, с мультигорелками и газовыми рампами и системой автоматики, с максимальным расходом газа 57,9нм³/час.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: **45503,349** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10327,281** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **35176, 068** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **43334,401** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ: **9835,024** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **33499, 377** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации: 100% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Redline Pro», проект ANT 22-4DD-E-DW-1001-A-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): **ГУ Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел РК**
приказ № от 202 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

РЕШИЛ: **Строительства сети газоснабжения в УП Алатауского района ДП г.Алматы принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса);

Заказчик:
Заместитель начальника ГУ Департамент полиции
города Алматы Министерства внутренних дел РК _____ Утебаевд.О.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Redline Pro» _____ Мұсабай Е.Б.

Представитель авторского надзора _____ Отабек Ө.Н

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору ТОО «Mirage Group» _____ Нурелов К.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО «ИнтерНефтеПромКомплект» _____ Жамалов Б.С.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"17" 12 2022 года

Технический надзор: **ТОО «Mirage Group»** Алматинская область,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице, **ответственного эксперта Нурелов К.Б. – аттестат № KZ25JVE00068326 от 24.08.2021 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договора о государственных закупках услуг №**

№ договора и дата

по объекту: **Строительства сети газоснабжения в УП Алатауского района ДП г.Алматы**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ГУ Департамент полиции города Алматы в лице заместитель начальника Утебаева Д.О.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «ИнтерНефтеПромКомплект», ГСЛ № 14021255 от 08.08.2014 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **Директора – Жамалов Бауыржан Сайпирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями

1. _____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2022 г.**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2022г.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 2 месяцев;

фактически 2 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего: **45503,349** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **10327,281** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: **35176, 068** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **43334,401** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ: **9835,024** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **33499, 377** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Redline Pro»**, проект ANT 22-4DD-E-DW-1001-A-ГСН
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ Департамент полиции города Алматы Министерства внутренних дел РК »**, **приказ № ___ от _____ г.**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация
: **ТОО «Mirage Group» , Директор Умурзаков Мадияр Маликович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

Эксперт по техническому надзору:
Нурелов К.Б. – аттестат № KZ25JVE00068326 от 24.08.2021 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.