Подрядчик: ТОО "КазСатПроект"
Субподрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Наименование объекта: «Строительство скотомогильника с. Караоба Актогайского района Павлодарской области»
Договор № 1 от 01.06.2018 года

Акт № 1 от 27.07.2018 года
приемки выполненных работ за июль 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3	51	86,75	80,8	4424	4121	823	0,00888	0,45288
		м3 грунта		5,94	21,36	303	1089	59,1	0,0193	0,9843
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	3	1106,5	0	3320	0	1962	1,54	4,62
		м3 грунта		1106,5	0	3320	0	59,1	0	0
3	11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	39,5	13,51	13,51	534	534	98	0	0
		м3 грунта		0	4,2	0	166	59,1	0,0038	0,1501
4	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	4,5	634,89	0	2857	0	1688	0,972	4,374
		м3 грунта		634,89	0	2857	0	59,1	0	0
5	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	44	116,95	50,41	5146	2218	2294	0,108	4,752

		м3 уплотненного грунта							
			66,55	21,66	2928	953	59,1	0,02625	1,155
6	11-110101-1303	Устройство - толщ 300 мм	5,4	2203,33	105,93	11898	572	712	0,263	1,4202
		м2 покрытия							
			185,74	30,65	1003	166	60,9	0,033	0,1782
7	11-070501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. установка	8	2424,81	1181	19398	9448	5682	0,937	7,496
		шт сборных конструкций							
			720	423,63	5760	3389	62,1	0,4482	3,5856
8	11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. установка	16	1139,88	531,81	18238	8509	5415	0,476	7,616
		шт сборных конструкций							
			356,97	188,06	5712	3009	62,1	0,1988	3,1808
9	11-080101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	43,2	723,7	11,68	31264	505	3832	0,212	9,1584
		м2 поверхности							
			172,96	1,66	7472	72	50,8	0,002	0,0864
10	11-080101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	4,5	1889,33	26,56	8502	120	349	0,201	0,9045
		м2 поверхности							
			146,89	5,78	661	26	50,8	0,007	0,0315
11	11-080201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	9,9	22361,62	1410,3	221380	13962	17925	4,54	44,946
		м3 кладки							
			3234,04	330,05	32017	3267	50,8	0,4	3,96
12	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	6	296,92	148,42	1782	891	546	0,148	0,888
		шт сборных конструкций							
			111	35,5	666	213	62,1	0,043	0,258
13	11-100105-0101	Стропила. Установка	0,21	64423,81	895,24	13529	188	2021	22,1	4,641
		м3 древесины в конструкции							
			15742,86	347,62	3306	73	59,8	0,37	0,0777
14	12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	12,97	430,07	7,71	5578	100	1053	0,1959	2,540823
		м2							
			133,38	3,93	1730	51	59,1	0,0051	0,066147

15	11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. устройство	12,97	2613,96	14,15	33903	184	3218	0,5663	7,344911
		м2 кровли		435,16	4,7	5644	61	56,4	0,0045	0,058365
16	11-100211-0102	Карнизы. Сборка	3,88	1069,94	23,74	4151	92	2345	1,43	5,5484
		м2 развернутой поверхности карниза		1001,03	9,68	3884	38	59,8	0,0103	0,039964
17	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2.установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	1,56	2500	113,46	3900	177	827	1,1121	1,734876
		м2 проемов		833,97	52,24	1301	81	59,8	0,0669	0,104364
18	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	1,3	753,85	3,08	980	4	122	0,2119	0,27547
		пм		155	1,54	202	2	59,8	0,0019	0,00247
19	11-090403-0404	Блоки дверные стальные двупольныеплощадью более 2 м2. установка в бетонных стенах	4,2	1829,76	32,86	7685	138	3852	1,9908	8,36136
		м2		1492,98	13,1	6271	55	60,9	0,0147	0,06174
20	11-100104-0203	Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	6,2	517,92	9,6	3211	60	1858	0,671	4,1602
		м2 потолков		496,56	4,48	3079	28	59,8	0,0054	0,03348
21	11-150403-0102	Потолки. Окраска простая масляными составами по дереву	6,2	376,48	1,04	2334	6	756	0,296	1,8352
		м2 окрашиваемой поверхности		222	0,48	1376	3	54,8	0,0006	0,00372
22	11-150107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	23,4	3097,73	12,74	72487	298	20278	2	46,8
		м2 поверхности облицовки		1575,03	6,32	36856	148	54,8	0,0086	0,20124
23	11-150204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхности по бетонуи камню	1	2131	28	2131	28	790	1,79	1,79
		м2 оштукатуриваемой поверхности								

			1426	15	1426	15	54,8	0,0206	0,0206
24 11-150107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	1	2766	16	2766	16	663	1,52	1,52
	м2 поверхности облицовки								
			1197	12	1197	12	54,8	0,0165	0,0165
	Всего прямые затраты				**481398**	**42169**	**79105**		**173**
					128969	**12917**			**14**
	Итого по акту в текущих ценах с 01.07.17г.				**560503**				
	скидка 10%				56050,3117				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки				**504452,805**				
	НДС (12 %)				60534,337				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**564987,142**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазСатПроект"
Руководитель Алимов Р. А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спец Строй"
Директор Жолдасбеков Е. Ж.