Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Спец Строй"

Наименование объекта: Строительство ветеринарного пункта в с. Мойылды, Павлодарской области

Адрес: Павлодарская область, Муялдинский с.о.,с Муялды

Договор № 14 от 24 марта 2017г

Акт №4

приемки выполненных работ за 04 сентября 2018г

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1. Общестроительные работы									
	Раздел 8 Полы									
	8.1 Тип Л									
59	11-110101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	64	256,09	0,52	16390	33	2875	0,0899	5,7536
		м плинтусов		73,53	0,23	4706	15	60,9	0,0003	0,0192
	8.2 Тип В									
	Раздел 11 Исключить									
88	11-090402-0104	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. МонтажК=-1,000;	-0,08	2487,5	1162,5	-199	-93	-73	1,52	-0,1216
		м2		1200	300	-96	-24	60,9	0,3036	-0,02429
89	21-060201-0209	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 175 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012К=-1,000;	-31,51	7577,06		-238753				
		м2								
90	11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 мК=-1,000;	-2,4	1897,5	2,92	-4554	-7	-219	0,2119	-0,50856

	п/м		151,25	1,67	-363	-4	59,8	0,0019	-0,00456
91 21-090202-0302	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014К=-1,000;	-5,04	22124,86		-111509				
	м2								
92 21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005К=-1,000;	-1	428,36		-428				
	шт.								
93 11-110101-2703	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. УстройствоК=-1,000;	-2,87	2697,21	47,74	-7741	-137	-1394	1,06	-3,0422
	м2 покрытия		776,31	21,25	-2228	-61	60,9	0,0294	-0,08438
94 11-110101-3902	Плинтуса цементные. УстройствоК=-1,000;	-23	106,96	0,7	-2460	-16	-1178	0,104	-2,392
	м плинтусов		83,83	0,3	-1928	-7	60,9	0,0004	-0,0092
95 11-090401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. МонтажК=-1,000;	-6,2	419,35	128,23	-2600	-795	-982	0,317	-1,9654
	м2 покрытия		232,1	28,06	-1439	-174	60,9	0,02673	-0,16573
96 21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=-1,000;	-6,2	1852,38		-11485				
	м2								
97 21-130208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 ммК=-1,000;	-0,012	5393,33		-65				
	1000шт.								

Раздел 12 Добавить

98 21-060201-0204	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	31,43	5826,7		183133
	м2				

99	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж								
		м2 покрытия	16,86	746,86	398,1	12592	6712	4175	0,4	6,744
				304,03	102,55	5126	1729	60,9	0,09856	1,66172
100	21-060201-0408	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012								
		м2	16,86	7190,35		121229				
101	11-090306-0101	Перегородки из ПХВ. Монтаж								
		м2	12,48	2729,09	112,98	34059	1410	19280	2,98	37,1904
				2510,74	26,04	31334	325	60,9	0,0248	0,3095
102	21-090201-0101	Перегородки из ПВХ профилей								
		м2	12,48	13688,3		170830				
103	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей								
		м2 проемов	1,12	2693,75	113,39	3017	127	449	0,8342	0,9343
				618,75	51,79	693	58	59,8	0,0678	0,07594
104	21-090202-0303	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014								
		м2	6,16	22124,86		136289				
105	11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м. Установка ОГ-1, ОГ-2								
		м оград	42,77	2991,23	588,31	127935	25162	46929	2,01	85,9677
				1564,09	202,81	66896	8674	62,1	0,1892	8,09208
106	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения								
		т	1,93587	304454,33		589384				
107	21-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010								
		м3	1,509	17418,07		26284				

Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

8	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка								
		комплект	8	204,13	–	1633	–	510	0,1236	0,9888
				105,63	–	845	–	60,4	–	–

9	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях *шт.*	8	773,25	–	6186	–	2578	1	8
				732,38	–	5859	–	44	–	–
10	23-041008-0209	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002 *шт.*	8	5004,37		40035				
12	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	18	62	1	1116	18	257	0,0295	0,531
				26,28	0,11	473	2	54,2	0,0002	0,0036
13	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=2,000; *м2*	36	76,92	1,33	2769	48	242	0,016	0,576
				12,17	0,25	438	9	54,2	0,0003	0,0108
14	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *м трубопровода*	20	397,95	43,5	7959	870	2161	0,211	4,22
				175,25	20,15	3505	403	55,3	0,025	0,5
15	21-110403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=1,100; *м*	22	261,21		5747				

Раздел 2 Котельная

26	23-041001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 *шт.*	1	4100,92		4101				
27	23-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	5	752,24		3761				

29	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка *шт.*	1	1524	90	1524	90	705	1,5141	1,5141
				1151	17	1151	17	60,4	0,0206	0,0206
30	23-040502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *шт.*	1	3105,17		3105				
	Раздел 3 Вентиляция									
32	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка *м2 поверхности воздуховодов*	3	3536,33	33,67	10609	101	2169	1,617	4,851
				1184,33	12,67	3553	38	60,4	0,01365	0,04095
33	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка *решетка*	4	1130,75	21	4523	84	2058	1,1235	4,494
				843,25	8,5	3373	34	60,4	0,0105	0,042
34	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка *решетка*	1	1433	40	1433	40	514	1,1235	1,1235
				843	8	843	8	60,4	0,0105	0,0105
35	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами периметр 600 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6; *зонт*	2	2197	21,5	4394	43	293	0,3087	0,6174
				237,5	5	475	10	60,4	0,0063	0,0126
	Раздел 4 Исключить									
36	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. ПрокладкаК=-1,000; *м трубопровода*	-37,8	815,45	11,53	-30824	-436	-5727	0,30591	-11,5634
				246,51	4,34	-9318	-164	60,4	0,00515	-0,19467
37	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическоеК=-1,000;	-48,44	52,42	1,9	-2539	-92	-1470	0,0516	-2,4995

		м трубопровода							
				50,25	–	-2434	–	60,4	–	–
38	13-110203-0102	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединенияхК=-1,000;	-8	773,25	–	-6186	–	-2578	1	-8
		шт.								
				732,38	–	-5859	–	44	–	–
39	23-041008-0209	Клапан термостатический типа Herz, М30х1,5, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002К=-1,000;	-8	5004,37		-40035				
		шт.								
40	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один разК=-1,000;	-9	62,11	1,11	-559	-10	-130	0,0295	-0,2655
		м2								
				26,33	0,22	-237	-2	54,2	0,0002	-0,0018
41	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=-2,000;	-18	76,89	1,28	-1384	-23	-121	0,016	-0,288
		м2								
				12,17	0,22	-219	-4	54,2	0,0003	-0,0054
42	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlexК=-1,000;	-20	397,95	43,5	-7959	-870	-2161	0,211	-4,22
		м трубопровода								
				175,25	20,15	-3505	-403	55,3	0,025	-0,5
43	21-110403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=-1,100;	-22	261,21		-5747				
		м								
44	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. УстановкаК=-1,000;	-6	1505,67	71,33	-9034	-428	-4201	1,5141	-9,0846
		шт.								
				1150,83	8,33	-6905	-50	60,4	0,0103	-0,0618

45	23-041001-0801	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п, р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91К=-1,000; *шт.*	-1	4100,92		-4101			
46	23-040501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005К=-1,000; *шт.*	-5	752,24		-3761			
47	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. УстановкаК=-1,000; *шт.*	-2	1524,5	89,5	-3049	-179	-1410	1,5141	-3,0282
				1151	16,5	-2302	-33	60,4	0,0206	-0,0412
48	23-040502-0802	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005К=-1,000; *шт.*	-2	3105,17		-6210			
49	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. ПрокладкаК=-1,000; *м2 поверхности воздуховодов*	-3	3536,33	33,67	-10609	-101	-2169	1,617	-4,851
				1184,33	12,67	-3553	-38	60,4	0,01365	-0,04095
50	11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. УстановкаК=-1,000; *решетка*	-4	1130,75	21	-4523	-84	-2058	1,1235	-4,494
				843,25	8,5	-3373	-34	60,4	0,0105	-0,042
51	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. УстановкаК=-1,000; *решетка*	-1	1433	40	-1433	-40	-514	1,1235	-1,1235
				843	8	-843	-8	60,4	0,0105	-0,0105
52	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами периметр 600К=-1,000; ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6; *зонт*	-2	2197	21,5	-4394	-43	-293	0,3087	-0,6174
				237,5	5	-475	-10	60,4	0,0063	-0,0126

Раздел 5 Добавить

53 11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	38,55	591,57	11,52	22805	444	5841	0,30591	11,79283
	м трубопровода		246,51	4,36	9503	168	60,4	0,00515	0,19853
54 23-020101-0104	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	16	95,25		1524				
	шт.								
55 23-020101-0122	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	3	182,28		547				
	шт.								
56 23-020101-0133	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	12	227,89		2735				
	шт.								

Локальная смета 2-1-3 Электроосвещение.

1 13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	1	3194	61	3194	61	1075	3	3
	шт.		2492	19	2492	19	42,8	0,02	0,02
2 23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3871,66		3872				
	шт.								
3 13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	19	1730	19,68	32870	374	6479	1	19
	шт.		796,79	–	15139	–	42,8	–	–
4 23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	18	439,18		7905				

		шт.								
5	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1314,38		1314				
		шт.								
6	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	3840,56		3841				
		шт.								
7	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	1	958	110	958	110	372	1	1
		шт.		831	38	831	38	42,8	0,04	0,04
8	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	1	6823,62		6824				
		шт.								
12	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	6	2192,33	786,17	13154	4717	4354	1,46	8,76
		шт.		1212,5	483	7275	2898	42,8	0,6508	3,9048
13	23-070102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S418	6	9795,07		58770				
		шт.								
14	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	1	1221	397	1221	397	379	0,76	0,76
		шт.		631	254	631	254	42,8	0,346	0,346
15	23-070102-1103	Светильники RKL160	1	8471,83		8472				
		шт.								
18	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	1	840	99	840	99	300	0,82	0,82
		шт.		681	21	681	21	42,8	0,0224	0,0224
19	23-080304-0201	Оповещатели модели Л"Выход" ГОСТ Р 54126-2010	1	2095,32		2095				
		шт.								
20	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛБ36	36	299,91		10797				
		шт.								

21	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	8	615,11		4921			
		шт.							
24	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	1	254	2	254	2	103	0,29	0,29
		шт.		241	–	241	–	42,8	0,0008	0,0008
25	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	1	201,05		201			
		шт.							
30	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	1	308	3	308	3	128	0,36	0,36
		шт.		299	–	299	–	42,8	0,0008	0,0008
31	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	1	204,05		204			
		шт.							
32	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм x 35 мм	19	143,9		2734			
		шт.							
33	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	77,23	149,13	2,07	11517	160	4293	0,1629	12,58077
		м		129,79	0,08	10024	6	42,8	0,0001	0,00772
34	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм x 25 мм	77,23	135,78		10486			
		м							
35	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	62	17,05	0,55	1057	34	214	0,01	0,62
		м		7,87	0,19	488	12	42,8	0,0002	0,0124

38	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,035	111317,62		3896				
	Раздел 1 Исключить									
40	13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелямиК=-1,000; *шт.*	-1	3194	61	-3194	-61	-1075	3	-3
				2492	19	-2492	-19	42,8	0,02	-0,02
41	23-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001К=-1,000; *шт.*	-1	3871,66		-3872				
42	13-080303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колоннеК=-1,000; *шт.*	-19	1730	19,68	-32870	-374	-6479	1	-19
				796,79	–	-15139	–	42,8	–	–
43	23-070204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=-1,000; *шт.*	-18	439,18		-7905				
44	23-070204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010К=-1,000; *шт.*	-1	1314,38		-1314				
45	23-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010К=-1,000; *шт.*	-1	3840,56		-3841				
46	13-080305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудованияК=-1,000; *шт.*	-1	958	110	-958	-110	-372	1	-1
				831	38	-831	-38	42,8	0,04	-0,04
47	23-070203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93К=-1,000; *шт.*	-1	6823,62		-6824				

48	13-080305-0402	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штыряхК=-1,000;	-3	1583,33	567,33	-4750	-1702	-1510	0,99	-2,97
		шт.		822,33	353,33	-2467	-1060	42,8	0,4776	-1,4328
49	23-070102-0133	Светильники для люминесцентных ламп, тип ARS/S 218К=-1,000;	-2	5011,42		-10023				
		шт.								
50	23-070102-1206	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, степень защиты IP65 (LZ236)К=-1,000;	-1	10806,12		-10806				
		шт.								
51	13-080305-0403	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штыряхК=-1,000;	-6	2192,33	786,17	-13154	-4717	-4354	1,46	-8,76
		шт.		1212,5	483	-7275	-2898	42,8	0,6508	-3,9048
52	23-070102-0135	Светильники для люминесцентных ламп, ARS/S418К=-1,000;	-6	9795,07		-58770				
		шт.								
53	23-070101-0238	Светильники подвесные, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82К=-1,000;	-2	1850,31		-3701				
		шт.								
54	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудованияК=-1,000;	-1	840	99	-840	-99	-300	0,82	-0,82
		шт.		681	21	-681	-21	42,8	0,0224	-0,0224
55	23-080304-0201	Оповещатели модели Л"Выход" ГОСТ Р 54126-2010К=-1,000;	-1	2095,32		-2095				
		шт.								
56	23-070104-0201	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛБ36К=-1,000;	-23	299,91		-6898				
		шт.								
57	23-070104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27К=-1,000;	-6	615,11		-3691				
		шт.								
58	13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводкеК=-1,000;	-1	254	2	-254	-2	-103	0,29	-0,29
		шт.		241	–	-241	–	42,8	0,0008	-0,0008

59	23-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012К=-1,000;							
		шт.	-1	201,05		-201			
60	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводкеК=-1,000;							
		шт.	-1	308	3	-308	-3	-128	0,36	-0,36
				299	–	-299	–	42,8	0,0008	-0,0008
61	23-070220-0505	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011К=-1,000;							
		шт.	-1	204,05		-204			
62	23-070202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 ммК=-1,000;							
		шт.	-18	143,9		-2590			
63	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудованияК=-1,000;							
		м	-77,23	149,13	2,07	-11517	-160	-4293	0,1629	-12,58077
				129,79	0,08	-10024	-6	42,8	0,0001	-0,00772
64	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 ммК=-1,000;							
		м	-77,23	135,78		-10486			
65	13-080206-0801	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лоткахК=-1,000;							
		м	-62	17,05	0,55	-1057	-34	-214	0,01	-0,62
				7,87	0,19	-488	-12	42,8	0,0002	-0,0124
66	23-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80К=-1,000;							
		км	-0,035	111317,62		-3896			

Раздел 2 Добавить

67	23-070204-0648	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1729,66		1730			

68	13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1221	397	1221	397	379	0,76	0,76
			шт.		631	254	631	254	42,8	0,346	0,346
69	23-070102-1103	Светильники RKL160	шт.	2	8471,83		16944				
70	23-070102-0126	Светильники MO160	шт.	1	6632,07		6632				
71	13-080205-0902	Светильник с лампами светодиодными. Установка вне зданий	шт.	4	6408,75	3000	25635	12000	4921	2,34	9,36
			шт.		2057,5	817	8230	3268	42,8	0,88	3,52
72	23-070106-0507	Светильники прожекторного типа светодиодные, мощность 30 Вт	шт.	4	49786,85		199147				

Локальная смета 2-1-4 Силовое электрооборудование.

30	58-000000-0000(п	Дизельный генератор в тихом кожухе KIROP KDE19STA+RPEC4050DP52A (15кВт) с учетом монтажа и доставкой	шт	1	1552069		1552069				

Раздел 1 Исключить

31	58-000000-0000(п	Дизельный генератор в тихом кожухе KIROP KDE19STA+RPEC4050DP52A (15кВт) с учетом монтажа и доставкойК=-1,000;	шт	-1	1552069		-1552069				

Раздел 2 Добавить

32	58-000001-0001(п	Дизельный генератор STC-15KW	шт	1	1200119		1200119				

Локальная смета 2-1-5. Пожарная сигнализация

1	13-100701-0104	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	9776	3	9776	3	3873	11	11
					9539	–	9539	–	40,6	–	–
2	23-080303-0104	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П		1	14389,46		14389				

		шт.							
3	13-080105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования	1	4989	–	4989	–	1724	5	5
		шт.		4029	–	4029	–	42,8	–	–
4	23-080306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	1	2596,03		2596				
		шт.								
5	13-100701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	3	4148,67	1,33	12446	4	4907	5	15
		шт.		4029	–	12087	–	40,6	–	–
6	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	3	2259,54		6779				
		шт.								
7	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	2	852,5	0,5	1705	1	654	1	2
		шт.		806	–	1612	–	40,6	–	–
8	23-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	2	1365,86		2732				
		шт.								
9	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	12	1707,58	1,5	20491	18	7852	2	24
		шт.		1611,67	–	19340	–	40,6	–	–
10	23-080302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	12	765,16		9182				
		шт.								
11	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	6	296,17	10,67	1777	64	450	0,22	1,32
		м		173,17	2	1039	12	42,8	0,0022	0,0132
12	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	6	40,86		245				
		м								

13	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	6	190,67	86,67	1144	520	280	0,1	0,6
		м кабеля		80,5	28,67	483	172	42,8	0,0378	0,2268
14	13-080206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	184	237,48	106,39	43697	19576	10867	0,13	23,92
		м кабеля		102,33	35,66	18829	6561	42,8	0,0378	6,9552
15	23-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	166856,03		5006				
		км								
16	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	0,16	26429,95		4229				
		км								

Локальная смета 4-1-1. Строительство ВЛ-10 кВ

Раздел 1 Опора А 11-2 шт

1	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	2	11798	6835	23596	13670	7937	5,98	11,96
		опора		4380	2052	8760	4104	61,7	2	4
2	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=2,000;	4	20653,14		82613				
		шт.								
3	24-040207-4913	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	2	2213,94		4428				
		шт.								
4	24-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	4	5542,67		22171				
		шт.								
5	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	8	1601,12		12809				
		шт.								

6	24-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	1601,12		3202				
7	24-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	478,18		956				
8	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	318,77		638				
9	29-000000-0000(п	Заземляющий проводник 3П6КК=2,000; *м*	2	1239		2478				
10	29-000000-0000(п	Кронштейн У4КК=2,000; *шт*	2	5227		10454				
11	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	4	168,31		673				
12	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *м*	2,6	545,79		1419				
13	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	1616,14		3232				
14	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	4183,43		8367				
15	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	2	1047,4		2095				
16	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	8	1601,12		12809				
17	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	4	45,9		184				

Раздел 2 Опора УА 11

18	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *опора*	1	18214	11038	18214	11038	6105	9	9

				6592	3302	6592	3302	61,7	3,21	3,21
19	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	3	20653,14		61959			
20	24-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	5542,67		11085			
21	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1601,12		6404			
22	24-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1601,12		1601			
23	24-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	478,18		956			
24	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	318,77		319			
25	29-000000-0000(п	Заземляющий проводник ЗП6К	м	2	1239		2478			
26	29-000000-0000(п	Кронштейн У4К	шт	2	5227		10454			
27	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	168,31		673			
28	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	545,79		2838			
29	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1616,14		4848			
30	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	983,64		3935			
31	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	1601,12		12809			

Раздел 7 Провода и кабель

52	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,08	47462,5	16087,5	3797	1287	1617	34,9	2,792
		км линии		26837,5	5925	2147	474	61,7	7,35	0,588
54	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,08	464396,5		37152				
		км								
56	13-080206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	3	378,67	54	1136	162	373	0,35	1,05
		м		275,67	15	827	45	42,8	0,016	0,048
57	23-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	3	607,89		1824				
		м								
58	13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	3	190,33	86,67	571	260	140	0,1	0,3
		м кабеля		80,67	28,67	242	86	42,8	0,0378	0,1134
59	23-060131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,003	236549,16		710				
		км								

Раздел 8 Заземление

61	13-080208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	40	301,4	12,2	12056	488	2202	0,16	6,4
		м		125,95	2,65	5038	106	42,8	0,0028	0,112
62	13-080208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	10	256,4	10,9	2564	109	582	0,17	1,7
		м		133,8	2,1	1338	21	42,8	0,0022	0,022

Раздел 9 Исключить

63	11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	-2	11798	6835	-23596	-13670	-7937	5,98	-11,96
		опора		4380	2052	-8760	-4104	61,7	2	-4
64	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013К=2,000;	-4	20653,14		-82613				
		шт.								
65	24-040207-4913	Крюк сквозной SOT21 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-2	2213,94		-4428				
		шт.								
66	24-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-4	5542,67		-22171				
		шт.								
67	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-8	1601,12		-12809				
		шт.								
68	24-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-2	1601,12		-3202				
		шт.								
69	24-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-2	478,18		-956				
		шт.								
70	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-2	318,77		-638				
		шт.								
71	29-000000-0000(п	Заземляющий проводник ЗП6КК=2,000;	-2	1239		-2478				
		м								
72	29-000000-0000(п	Кронштейн У4КК=2,000;	-2	5227		-10454				
		шт								
73	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-4	168,31		-673				
		шт.								
74	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	-2,6	545,79		-1419				
		м								
75	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98К=2,000;	-2	1616,14		-3232				

76	24-040207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	-2	4183,43		-8367				
77	24-040207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	-2	1047,4		-2095				
78	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	-8	1601,12		-12809				
79	24-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98К=2,000; *шт.*	-4	45,9		-184				
80	11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *опора*	-1	18214	11038	-18214	-11038	-6105	9	-9
				6592	3302	-6592	-3302	61,7	3,21	-3,21
81	21-040405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *шт.*	-3	20653,14		-61959				
82	24-040207-3228	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-2	5542,67		-11085				
83	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-4	1601,12		-6404				
84	24-040207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-1	1601,12		-1601				
85	24-040207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-2	478,18		-956				
86	24-040207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-1	318,77		-319				
87	29-000000-0000(п	Заземляющий проводник ЗП6К *м*	-2	1239		-2478				
88	29-000000-0000(п	Кронштейн У4К	-2	5227		-10454				

89	24-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *шт*	-4	168,31		-673				
90	24-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-5,2	545,79		-2838				
91	24-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *м*	-3	1616,14		-4848				
92	24-040207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-4	983,64		-3935				
93	24-040207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *шт.*	-8	1601,12		-12809				
94	11-330204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов *км линии*	-0,033	47424,24	16060,61	-1565	-530	-668	34,9	-1,1517
				26848,48	5939,39	-886	-196	61,7	7,35	-0,24255
95	23-061201-0917	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	-0,103	464396,5		-47833				
96	23-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	-0,005	338803,38		-1694				
97	13-080208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *шт.*	-10	2306	113,1	-23060	-1131	-2471	0,7	-7
				551	26,4	-5510	-264	42,8	0,028	-0,28

Раздел 10 Добавить.

98	23-061201-0335	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 *км*	0,07	518688,09		36308				

Локальная смета 6-1-1. Надворная уборная на 2 очка

1 11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	10,38	213,78	193,93	2219	2013	561	0,027	0,28026
	м3 грунта		19,75	71,77	205	745	59,1	0,0774	0,80341
2 41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,700;	17,646	112,22		1980				
	т								
3 11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	12	130,42	123,33	1565	1480	378	0,0109	0,1308
	м3 грунта		7,08	46,25	85	555	59,1	0,0498	0,5976
5 11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	12	564,58	–	6775	–	4004	0,885	10,62
	м3 грунта		564,58	–	6775	–	59,1	–	–
6 11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство, В12,5	10,8	25090,28	1993,61	270975	21531	30216	6,51	70,308
	м3		5124,54	644,17	55345	6957	48,5	0,6974	7,53192
7 11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	12,6	795,4	48,1	10022	606	3674	0,65	8,19
	м2 оштукатуриваемой поверхности		494,05	38,02	6225	479	54,8	0,0532	0,67032
8 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	1,27	7026,77	1051,97	8924	1336	3221	6,93	8,8011
	м3 изолирующего слоя		4525,2	467,72	5747	594	50,8	0,58	0,7366
9 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	1,062	1313,56	102,64	1395	109	137	0,263	0,27931
	м2 покрытия		181,73	30,13	193	32	60,9	0,033	0,03505
10 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	5,062	536,35	17,98	2715	91	758	0,356	1,80207
	м2 стяжки		236,67	9,09	1198	46	60,9	0,0127	0,06429

11 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	5	288,4	147,8	1442	739	444	0,148	0,74
	шт. сборных конструкций		108,4	34,6	542	173	62,1	0,043	0,215
12 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,197	46508,54		9162				
	м3								
13 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (монолитный участок) В12,5	0,3	29943,33	1073,33	8983	322	885	8,06	2,418
	м3		5826,67	253,33	1748	76	48,5	0,3117	0,09351
14 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,11397	12977,1	658,07	1479	75	676	16,88	1,92381
	т		12047,03	184,26	1373	21	48,5	0,17	0,01937
15 21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,11397	137194,9		15636				
	т								
16 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	4,53	2882,56	144,15	13058	653	2063	1,21	5,4813
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		863,58	33,11	3912	150	50,8	0,0411	0,18618
17 11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов	24,73	176,47	–	4364	–	2217	0,219	5,41587
	м2 стен (без вычета проемов)		176,47	–	4364	–	50,8	–	–
18 11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоковК=2,000;	1,44	2833,33	68,06	4080	98	770	1,15	1,656
	м2 проемов		863,19	31,25	1243	45	59,8	0,039	0,05616
19 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 1,9х0,98К=2,000;	1,444	6642,46		9592				
	м2								
23 21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92К=2,000;	0,268	6025,84		1615				
	м2								

24 11-150501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	0,268	1167,91	11,19	313	3	33	0,316	0,08469
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		223,88	3,73	60	1	54,8	0,0045	0,00121
27 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	6,72	444,94	7,59	2990	51	532	0,1959	1,31645
	м2		130,21	3,72	875	25	59,1	0,0051	0,03427
28 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	6,72	208,33	1,79	1400	12	89	0,029	0,19488
	м2 обработанной поверхности		21,28	0,74	143	5	59,8	0,00079	0,00531
29 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	6,27	504,63	13,88	3164	87	1519	0,5663	3,5507
	м2 кровли		425,04	4,63	2665	29	56,4	0,0045	0,02822
30 21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	13,041	1852,38		24157				
	м2								
31 11-200901-0101	Установка вентиляционной трубы	1	1997	5	1997	5	1114	2,58	2,58
	узел		1842	2	1842	2	60,4	0,002	0,002
32 23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	3,2	1421,38		4548				
	м								
33 11-100102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка стоек	0,04	59475	650	2379	26	385	22,5	0,9
	м3 древесины в конструкции		15800	300	632	12	59,8	0,36	0,0144
34 11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	2,8	2386,79	40	6683	112	1375	1,19	3,332
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		805,71	15,36	2256	43	59,8	0,0161	0,04508
35 11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство	3,34	2651,8	23,65	8857	79	817	0,547	1,82698
	м2 покрытия		390,42	11,08	1304	37	60,9	0,0142	0,04743

36	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К1	0,49	2514,29	314,29	1232	154	279	1,23	0,6027
		м2 проемов		871,43	79,59	427	39	59,8	0,0964	0,04724
37	21-070602-0104	Крышка К-1	0,49	4424,76		2168				
		м2								
38	21-090404-1003	Ручки-скобы для крышки	1	3183,48		3183				
		пара								
39	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки	0,96	17970,83	638,54	17252	613	478	1,35	1,296
		м3		881,25	145,83	846	140	48,5	0,1813	0,17405

Раздел 1 Исключить

40	11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3К=-1,000;	-10,38	213,78	193,93	-2219	-2013	-561	0,027	-0,28026
		м3 грунта		19,75	71,77	-205	-745	59,1	0,0774	-0,80341
41	41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=-1,700;	-17,646	112,22		-1980				
		т								
42	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыметК=-1,000;	-12	130,42	123,33	-1565	-1480	-378	0,0109	-0,1308
		м3 грунта		7,08	46,25	-85	-555	59,1	0,0498	-0,5976
43	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1К=-1,000;	-12	564,58	–	-6775	–	-4004	0,885	-10,62
		м3 грунта		564,58	–	-6775	–	59,1	–	–
44	11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство, В12,5К=-1,000;	-10,8	25090,28	1993,61	-270975	-21531	-30216	6,51	-70,308
		м3		5124,54	644,17	-55345	-6957	48,5	0,6974	-7,53192
45	11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простоеК=-1,000;	-12,6	795,4	48,1	-10022	-606	-3674	0,65	-8,19

	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			494,05	38,02	-6225	-479	54,8	0,0532	-0,67032
46 11-080101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной К=-1,000;	-1,27	7026,77	1051,97	-8924	-1336	-3221	6,93	-8,8011
	м3 изолирующего слоя								
			4525,2	467,72	-5747	-594	50,8	0,58	-0,7366
47 11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство К=-1,000;	-1,062	1313,56	102,64	-1395	-109	-137	0,263	-0,27931
	м2 покрытия								
			181,73	30,13	-193	-32	60,9	0,033	-0,03505
48 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство К=-1,000;	-5,062	536,35	17,98	-2715	-91	-758	0,356	-1,80207
	м2 стяжки								
			236,67	9,09	-1198	-46	60,9	0,0127	-0,06429
49 11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка К=-1,000;	-5	288,4	147,8	-1442	-739	-444	0,148	-0,74
	шт. сборных конструкций								
			108,4	34,6	-542	-173	62,1	0,043	-0,215
50 21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 К=-1,000;	-0,197	46508,54		-9162				
	м3								
51 11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (монолитный участок) В12,5 К=-1,000;	-0,3	29943,33	1073,33	-8983	-322	-885	8,06	-2,418
	м3								
			5826,67	253,33	-1748	-76	48,5	0,3117	-0,09351
52 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=-1,000;	-0,11397	12977,1	658,07	-1479	-75	-676	16,88	-1,92381
	т								
			12047,03	184,26	-1373	-21	48,5	0,17	-0,01937
53 21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 К=-1,000;	-0,11397	137194,9		-15636				
	т								
54 11-080201-0205	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка К=-1,000;	-4,53	2882,56	144,15	-13058	-653	-2063	1,21	-5,4813
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			863,58	33,11	-3912	-150	50,8	0,0411	-0,18618
55 11-080201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов К=-1,000;	-24,73	176,47	–	-4364	–	-2217	0,219	-5,41587

	м2 стен (без вычета проемов)		176,47	–	-4364	–	50,8	–	–
56 11-100107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоковК=-2,000;	-1,44	2833,33	68,06	-4080	-98	-770	1,15	-1,656
	м2 проемов		863,19	31,25	-1243	-45	59,8	0,039	-0,05616
57 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 1,9х0,98К=-2,000;	-1,444	6642,46		-9592				
	м2								
58 21-090101-9901	Блоки оконные одно-, двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92К=-2,000;	-0,268	6025,84		-1615				
	м2								
59 11-150501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 ммК=-1,000;	-0,268	1167,91	11,19	-313	-3	-33	0,316	-0,08469
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		223,88	3,73	-60	-1	54,8	0,0045	-0,00121
60 12-080101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. УстройствоК=-1,000;	-6,72	444,94	7,59	-2990	-51	-532	0,1959	-1,31645
	м2		130,21	3,72	-875	-25	59,1	0,0051	-0,03427
61 11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. ОгнезащитаК=-1,000;	-6,72	208,33	1,79	-1400	-12	-89	0,029	-0,19488
	м2 обработанной поверхности		21,28	0,74	-143	-5	59,8	0,00079	-0,00531
62 11-120101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. УстройствоК=-1,000;	-6,27	504,63	13,88	-3164	-87	-1519	0,5663	-3,5507
	м2 кровли		425,04	4,63	-2665	-29	56,4	0,0045	-0,02822
63 21-100103-0208	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012К=-1,150;	-13,041	1852,38		-24157				
	м2								
64 23-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009К=-1,000;	-0,2	1421,38		-284				

		м								
65	11-100103-0202	Перегородки чистые дощатые однослойные. УстройствоК=-1,000;	-2,8	2386,79	40	-6683	-112	-1375	1,19	-3,332
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		805,71	15,36	-2256	-43	59,8	0,0161	-0,04508
66	11-110101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. УстройствоК=-1,000;	-3,34	2651,8	23,65	-8857	-79	-817	0,547	-1,82698
		м2 покрытия		390,42	11,08	-1304	-37	60,9	0,0142	-0,04743
67	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка крышки К1К=-1,000;	-0,49	2514,29	314,29	-1232	-154	-279	1,23	-0,6027
		м2 проемов		871,43	79,59	-427	-39	59,8	0,0964	-0,04724
68	21-070602-0104	Крышка К-1К=-1,000;	-0,49	4424,76		-2168				
		м2								
69	21-090404-1003	Ручки-скобы для крышкиК=-1,000;	-1	3183,48		-3183				
		пара								
70	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмосткиК=-1,000;	-0,96	17970,83	638,54	-17252	-613	-478	1,35	-1,296
		м3		881,25	145,83	-846	-140	48,5	0,1813	-0,17405
Раздел 2 Добавить										
71	11-070201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	0,8	5291,25	2691,25	4233	2153	1610	2,998	2,3984
		м3 сборных железобетонных конструкций		2278,75	961,25	1823	769	62,1	1,0685	0,8548
72	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	10041,49		20083				
		шт.								
73	21-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	0,554	30375,7		16828				
		м3								
74	21-100104-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012К=1,150;	5,83395	1734,36		10118				

м2

Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории.

Раздел 1 Вертикальная планировка

1 11-010203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	2500	3,74	3,74	9348	9348	1342	–	–
	м2 спланированной площади		–	0,91	–	2270	59,1	0,00084	2,1
2 11-010104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (насыпь)	169	25,79	25,79	4359	4359	912	–	–
	м3 грунта		–	9,13	–	1543	59,1	0,00984	1,66296
3 11-010104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтаК=3,000;	507	23,88	23,88	12107	12107	2533	–	–
	м3 грунта		–	8,45	–	4286	59,1	0,00911	4,61877
4 11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт)	628	95,79	90,5	60153	56833	11246	0,008	5,024
	м3 грунта		5,22	25,08	3281	15748	59,1	0,0232	14,5696
5 41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 кмК=1,700;	1067,6	112,22		119806				
	т								
6 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	1112	53,74	53,74	59756	59756	10993	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,73	–	18601	59,1	0,01567	17,42504

Раздел 2 Покрытие территории

2.1 Сечение 1-1

7 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	114,5	53,74	53,74	6153	6153	1132	–	–
	м3 уплотненного грунта								

8 11-270402-0101			–	16,73	–	1916	59,1	0,01567	1,79422
	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство 25 смК=2,080;	952,64	249,43	87,26	237621	83123	29988	0,0416	39,62982
	м2 основания или покрытия		29,19	23,01	27809	21922	60,3	0,02419	23,04436
2.2 За пределами участка									
9 11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	22,5	53,73	53,73	1209	1209	223	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	16,76	–	377	59,1	0,01567	0,35258
10 11-270402-0101									
	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство 25 смК=2,080;	187,2	249,43	87,25	46694	16334	5893	0,0416	7,78752
	м2 основания или покрытия		29,19	23,01	5465	4308	60,3	0,02419	4,52837
Раздел 3 Площадка под мусорные контейнеры									
3.0 Подраздел без наименования									
11 11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	0,6	1181,67	–	709	–	419	1,81	1,086
	м3 грунта		1181,67	–	709	–	59,1	–	–
12 11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	0,6	23120	676,67	13872	406	1064	4,9	2,94
	м3		3496,67	160	2098	96	48,5	0,197	0,1182
13 11-070111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка	5	6078,6	2838,6	30393	14193	12624	3,95	19,75
	шт.		3038	1027,6	15190	5138	62,1	0,9758	4,879
14 21-049999-0101									
	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,095	46547,27		4422				
	м3								
15 11-070512-0107	Установка плит ограждения	8	1953,38	869,63	15627	6957	5629	1,19	9,52

	шт. сборных конструкций		936,75	196,38	7494	1571	62,1	0,2437	1,9496
16 21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	0,165	31530,83		5203				
	м3								
17 11-150402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная с 2-х сторонК=2,000;	10	224,5	2,2	2245	22	737	0,187	1,87
	м2 фасада		133,5	1	1335	10	54,8	0,0012	0,012
18 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,29	4079,31	1093,1	1183	317	151	0,85	0,2465
	м3 основания		582,76	444,83	169	129	50,8	0,54	0,1566
19 11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	0,46	19323,91	991,3	8889	456	338	1,79	0,8234
	м3		1278,26	234,78	588	108	48,5	0,2878	0,13239
20 21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012	3,04	579,31		1761				
	м2								
21 29-000000-0000(пл	Контейнер под мусор 0,75 м3	2	19192		38384				
	ш								
Раздел 4 МАФ									
22 11-990000-4907	Урна металлическая, вариант II-строительные работы	2	14910,5	75,5	29821	151	3561	3,7	7,4
	шт		1680	15,5	3360	31	105	0,028	0,056
23 11-990000-4320	Скамья, тип I-строительные работы	1	27395	665	27395	665	4809	9,7	9,7
	шт		4394	186	4394	186	105	0,331	0,331
Раздел 5 Пожарный щит									
24 29-000000-0000(пл	Щит пожарный закрытый с металлической сеткой (р.61-35-5 база 2001г)	1	21960		21960				
	шт								
25 29-000000-0000(пл	Ящик пожарный (для песка) (р.61-35-6 база 2001г)	1	3909		3909				

26	29-000000-0000(пі	Лопата совковая (р.73-1-23 база 2001г) *шт*	1	618		618			
27	29-000000-0000(пі	Багор (р.73-1-250) *шт*	1	1113		1113			
28	29-000000-0000(пі	Ножницы диэлектрические (р.73-1-255) *шт*	1	820		820			
29	29-000000-0000(пі	Коврик диэлектрический резиновый (р.73-1-224) *шт*	1	600		600			
30	29-000000-0000(пі	Перчатки электрозащитные (р.76-23-92) *шт*	1	269		269			
31	23-080305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	1	9927,14		9927			
32	23-080305-0203	Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *шт.*	2	9661,92		19324			

Раздел 6 Исключить.

33	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство 25 смК=2,080; *м2 основания или покрытия*	-952,64	249,43	87,26	-237621	-83123	-29988	0,0416	-39,62982
				29,19	23,01	-27809	-21922	60,3	0,02419	-23,04436
34	11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *м3 уплотненного грунта*	-9,315	53,78	53,78	-501	-501	-92	–	–
				–	16,75	–	-156	59,1	0,01567	-0,14597
35	11-270402-0101	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство 25 смК=2,080; *м2 основания или покрытия*	-187,2	249,43	87,25	-46694	-16334	-5893	0,0416	-7,78752
				29,19	23,01	-5465	-4308	60,3	0,02419	-4,52837
36	11-010205-0401	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	-0,6	1181,67	–	-709	–	-419	1,81	-1,086
				1181,67	–	-709	–	59,1	–	–

37	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство *м3*	-0,6	23120	676,67	-13872	-406	-1064	4,9	-2,94
				3496,67	160	-2098	-96	48,5	0,197	-0,1182
38	11-070111-0211	Столбы дополнительные железобетонные. Установка *шт.*	-5	6078,6	2838,6	-30393	-14193	-12624	3,95	-19,75
				3038	1027,6	-15190	-5138	62,1	0,9758	-4,879
39	21-049999-0101	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86) *м3*	-0,095	46547,27		-4422				
40	11-070512-0107	Установка плит ограждения *шт. сборных конструкций*	-8	1953,38	869,63	-15627	-6957	-5629	1,19	-9,52
				936,75	196,38	-7494	-1571	62,1	0,2437	-1,9496
41	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *м3*	-0,165	31530,83		-5203				
42	11-150402-0102	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, силикатная с 2-х сторонК=2,000; *м2 фасада*	-10	224,5	2,2	-2245	-22	-737	0,187	-1,87
				133,5	1	-1335	-10	54,8	0,0012	-0,012
43	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *м3 основания*	-0,29	4079,31	1093,1	-1183	-317	-151	0,85	-0,2465
				582,76	444,83	-169	-129	50,8	0,54	-0,1566
44	11-060101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *м3*	-0,46	19323,91	991,3	-8889	-456	-338	1,79	-0,8234
				1278,26	234,78	-588	-108	48,5	0,2878	-0,13239
45	21-050309-0126	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки Вр1 диаметром 5 мм, шагом стержней 100 мм х 100 мм ГОСТ 23279-2012 *м2*	-3,04	579,31		-1761				

Раздел 7 Добавить.

46	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *м3 материала основания в плотном теле*	76,611	2414,89	765,96	185007	58681	10612	0,144	11,03198
				96,63	133,07	7403	10195	60,3	0,1357	10,39611

47	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	510,74	605,8	153,33	309405	78310	20632	0,033	16,85442
		м2 основания		22,56	44,43	11523	22692	60,3	0,04436	22,65643
48	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=-7,000;	-3575,18	34,75	8,32	-124223	-29762	-5073	–	–
		м2 основания		–	2,35	–	-8413	60,3	0,00251	-8,9737
49	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	94,64	1551,83	18,99	146865	1797	28586	0,698	66,05872
		м бортового камня		494	6,92	46752	655	60,3	0,0065	0,61516
50	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	1,514	32928,61		49854				
		м3								
		Всего прямые затраты				**3679110**				**335**
										88

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	251 885
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 041
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	90 921
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 782 259
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	1 200 119
- перевозка грузов, тенге	119 806
Накладные расходы I уровня, тенге	195 434
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 874 544
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	168 543
Итого, тенге	4 043 087
Сметная прибыль (8 %), тенге	323 447

Всего	4 366 534
Временные здания и сооружения (2,9 %)	79 525
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	68 286
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)	4 514 345
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	4 830 349
Скидка	-1 108 109,21
Всего по акту с учетом скидки	**3 722 239,94**
НДС (12 %)	446 668,79
Всего по акту с учетом НДС	**4 168 908,73**

Заказчик:
Государственное учреждение
"Отдел строительства города Павлодара"

зам.руководителя по производственным вопросам _____ Калиев К.Б.

Технадзор
ТОО "Управление капитальным строительством- ПВ"

Эксперт технического надзора _____ Таскарин А.С.

Подрядчик
ТОО "Азия Спец Строй"

Директор _____ Жолдасбеков Е.

Тасбаев М.К.