Подрядчик: ТОО "Репер- СК"
Субподрядчик: ТОО "Азия Спец Строй"
Наименование объекта: «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Ленинский»
Договор № 1 от 04.06.2018 года

Акт № 1 от 27.07.2020 года
приемки выполненных работ за июль 2020 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 15.02.17)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1: Земляные работы										
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	343,82	23,36	22,08	8032	7592	2281	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	440	1912	97	0,0193	7
2	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180:	16,5	537,3	0	8865	0	10018	3,552	59
		м3 грунта		537,3	0	8865	0	113	0	0
3	3 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	189,45	32,22	30,77	6104	5829	1794	0,00984	2
		м3 грунта		1,42	8,34	269	1580	97	0,02853	5
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,750;	331,5375	28,6	28,6	9482	9482	0	0	0
		т		0	0	0	0	100	0	0

5	Е1-166-1								
		Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	36	122,18	0	4398	0	4970	0,885	32
		м3 грунта		122,18	0	4398	0	113	0	0
6	Е1-27-4									
		Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	324,3	2,8	2,8	908	908	305	0	0
		м3 грунта		0	0,97	0	315	97	0,00318	1
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	324,3	21,55	4,52	6989	1466	5357	0,108	35
		м3 уплотненного грунта		17,03	0	5523	0	97	0	0
Раздел 2: Фундаменты										
8	Е8-3-1									
		Устройство песчаного основания под фундаменты	20,66	821,3	97,07	16968	2005	3620	0,78	16
		м3 основания		112,5	36	2324	744	118	0,18	4
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В3,5	5,775	5012,77	66,01	28949	381	1338	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1130	144	105	0,1218	1
10	Е7-42-1									
		Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	105,5	318,74	172,69	33627	18219	20160	0,476	50
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	8048	6352	140	0,2371	25
11	Е7-42-2									
		Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	68,5	453,88	243,37	31091	16671	18409	0,668	46
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	7321	5828	140	0,3375	23
12	Е7-42-3									
		Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	686,13	389,08	2745	1556	1629	0,937	4
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
13	Е7-42-3									
		Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	60	998,69	598,4	59921	35904	34414	1,18	71
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	11732	12850	140	0,911	55

14	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	7,5	100,31	66,43	752	498	501	0,148	1
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	179	179	140	0,1051	1
15	Е6-19-2	Устройство монолитных участков	7,75	6323,64	283,24	49008	2195	6748	4,15	32
		м3		722,25	106,99	5597	829	105	0,5226	4
16	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0996	70437,87	304,24	7016	30	1024	58	6
		т		9675	114,75	964	11	105	0,56	0
17	Е6-19-2	Устройство арматурного пояса	2,65	1320,7	283,24	3500	751	2307	4,15	11
		м3		722,25	106,99	1914	284	105	0,5226	1
18	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)	56,56	711,54	11,21	40245	634	2383	0,201	11
		м2 поверхности		31,5	4,21	1782	238	118	0,0205	1
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	194,875	245,44	3,82	47830	744	8920	0,212	41
		м2 поверхности		37,35	1,44	7279	281	118	0,007	1
20	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1а, ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4),бетон В15	22,162	7662,09	112,36	169807	2490	24758	6,34	141
		м3		1021,5	42,44	22638	941	105	0,2073	5
Раздел 3: Стены и перегородки										
21	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, р-р М75	47,435	2253,74	282,71	106906	13410	56421	5,53	262
		м3 кладки		902,25	105,75	42798	5016	118	0,52	25

22	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем							
		м2 поверхности изоляции	74,115	167,6	50,15	12422	3717	8205	0,534	40
			38	92,03	18,68	6821	1384	100	0,092	7
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (под модуль)								
		м3 кладки	17,42	6454,74	335,84	112442	5850	16974	4,54	79
			19	699,75	126	12190	2195	118	0,61	11
24	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т								
		шт сборных конструкций	35	100,31	66,43	3110	2059	2070	0,148	5
			73	23,85	23,85	739	739	140	0,1051	3
25	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
		шт сборных конструкций	52	470,28	306,13	941	612	730	0,947	2
			21	152,55	108,25	305	217	140	0,4623	1
26	Е7-3-1	Укладка балки Б1								
		шт сборных конструкций	34	1847,33	1043,54	1847	1044	1322	3,64	4
			31	630	314,33	630	314	140	1,2767	1
27	Е9-18-1	Монтаж балки Б-2								
		т	0,28175	7186,22	3593,45	2025	1012	851	14,3	4
			27	2385	971,06	672	274	90	3,51	1
28	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки, бетон В12,5								
		м3	5,39	6980,38	353,46	37345	1891	4036	3,6	19
			71	585	133,52	3130	714	105	0,6521	3
29	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
		м2 площади уплотнения	22,425	51,49	2,62	1155	59	317	0,0681	2
			2	10,51	0,99	236	22	123	0,0048	0
30	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75, на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м								
		м2 перегородок (за вычетом проемов)	81,2	849,88	34,73	69010	2820	23771	0,0681	6
			35	225	13,01	18270	1056	123	0,0048	0

31	E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м							
			19,8	851,67	34,37	16863	681	4716	1,21	24
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				189	12,87	3742	255	118	00629	1
32	E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100, на р-ре М75	10,84	6413,56	337,41	69523	3658	10188	4,38	47
		м3 кладки								
				670,5	126	7268	1366	118	0,62	7
Раздел 4: Перекрытие										
33	E7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны								
			16	1298,96	373,54	20783	5977	13458	2,66	43
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	7452	2161	140	06052	10
34	E6-22-1	Устройство монолитных участков МУ 6000х150, бетон В15								
			0,3	10062,05	241,1	3019	72	433	8,06	2
		м3								
				1282,5	91,08	385	27	105	04448	0
Раздел 5: Кровля										
35	E12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из пергамина в один слой								
			117,6	212,36	1,19	24974	140	3841	0,155	18
		м2 изолируемой повеохности								
				27	0,45	3175	53	119	00022	0
36	E12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	117,6	148,03	4,93	17408	580	4352	0,186	22
		м2 утепляемого покрытия								
				29,25	1,85	3440	218	119	0,009	1
37	E9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	0,63585	5028,01	2020,02	3197	1284	2100	3,63	2
		т конструкций								
				2272,5	502,43	1445	319	119	0,38	0
38	E9-18-1	Монтаж балки Б-1	1,134	186,22	35963,45	211	40783	3425	14,3	16
		т конструкций								
				2385	971,06	2705	1101	90	3,51	4

39 Е12-7-8	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа								
	м2 кровли	133,32	121,68	8,31	16222	1108	15127	0,5663	75
			94,18	1,17	12556	156	119	0,0048	1
40 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали толщ.0,8 мм(ОЦ-1,ОЦ-2,ОЦ-3,ОЦ-4)								
	м2 покрытия	44,445	162,24	1,24	7211	55	8129	0,972	43
			153,23	0,47	6810	21	119	0,0023	0
Раздел 6: Проемы									
41 Е10-91-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема более 2 м2								
	м2 проемов	11,425	378,27	18,53	4322	212	2224	0,934	11
			156,07	6,18	1783	71	120	0,0302	0
42 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2								
	м2 проемов	7,695	427,5	19,32	3290	149	1775	1,1121	9
			185,83	6,39	1430	49	120	0,0312	0
43 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м								
	м2 проемов	13,32	126,81	5,58	1689	74	1537	0,586	8
			94,05	2,12	1253	28	120	0,0103	0
44 Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2								
	м2 проемов	2,625	328,76	20,41	863	54	414	0,7435	2
			124,24	7,13	326	19	120	0,0348	0
45 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2								
	м2 проемов	18,585	397,39	102,53	7385	1906	4178	0,899	17
			151,65	35,67	2818	663	120	0,1393	3
Раздел 7: Полы									
46 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками, толщ.80мм								
	м3 подстилающего слоя	22,25	1517,71	0	33769	0	14532	3,24	72
			531	0	11815	0	123	0	0
47 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	278,1	315,33	6,38	87693	1774	24601	0,447	124
	м2 пола		69,53	2,39	19336	665	123	0,0117	3

48	Е11-35-3	Устройство покрытий из древесноволокнистых плит *м2 покрытия*	278,1	357,29	4,86	99362	1352	27639	0,497	138
				78,98	1,82	21964	506	123	0,0089	2
49	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *м2 покрытия*	278,1	123,63	4,9	34382	1363	20644	0,382	106
				58,5	1,85	16269	514	123	0,009	3
50	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных *м плинтусов*	292,005	123,31	0,16	36007	47	5836	0,0899	26
				16,18	0,07	4725	20	123	0,0003	0
Раздел 8: Внутренняя отделка										
51	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	106,8	106,2	3,94	11342	421	11618	0,5535	59
				102,11	1,49	10905	159	105	0,00729	1
52	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	90,1	111,88	2,33	10080	210	4213	0,26	23
				43,65	0,88	3933	79	105	0,0043	0
53	Е15-152-1	Известковая окраска потолков *м2 окрашиваемой поверхности*	16,7	16,78	0,12	280	2	242	0,092	2
				13,73	0,05	229	1	105	0,0002	0
54	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	256,77	204,11	1,96	52409	503	29482	0,611	157
				108,9	0,45	27962	116	105	0,0262	7
55	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	262,335	106,6	1,88	27965	493	10922	0,231	61
				38,93	0,72	10213	189	105	0,0035	1
56	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен , столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	38,5	996,2	2,1	38354	81	13493	2	77
				333	0,79	12821	30	105	0,0039	0
Раздел 9: Наружная отделка										
57	Е15-15-1	Наружная облицовка цоколя сплитерной плиткой (прим.)	71	524,95	2,56	37271	182	31439	2,55	181

	м2 поверхности облицовки								
			420,75	0,97	29873	69	105	0,0047	0
58 Е15-158-1	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	160,5	117,21	1,65	18812	265	2991	0,0924	15
	м2 окрашиваемой поверхности								
			17,12	0,63	2748	101	105	0,003	0
59 Е6-1-20	Устройство отмости толщ. 100мм,бетон В7,5, F150, W2	6,85	63693,69	311,32	436302	2133	0	2,82	19
	м3								
			441	117,61	3021	806	105	0,5744	4
	Всего прямые затраты				**2 004 428**	**205 386**			**2 390**
					409 212	**54 728**			**238**
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП =775 тенге				**2 004 428**				
	2017 год - 44% МРП=2269 тенге (Имрп=2,928)				2 582 344,92				
	2018 год - 56% МРП=2405 тенге (Имрп=3,103)				3 483 054,78				
	Итого по акту в текущих ценах				**6 065 399,70**				
	Итого по акту в текущих ценах с учетом скидки				**5 458 859,73**				
	НДС (12 %)				655 063,17				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6 113 922,90**				

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер - СК"
Директор

Куанышбеков С. С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Азия Спец Строй"
Директор

Жолдасбеков Е. Ж.