Форма КС3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Договор № 40 от 2023-06-13

А К Т № 2

выполненных работ от 27 октября 2023 года

за октябрь 2023 года

Наименование объекта : "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Водоснабжение)

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	111 438 399,63
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	6 153 846,15
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю	31 671 966,00
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Исполнителю	4 000 000,00
5	Виды выполняемых работ	"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Водоснабжение)
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	105 573 220,00
7	Сумма выполненных работ за октябрь 2023 года	99 419 373,85
8	Удержание резерва 5% от суммы акта	4 970 968,69
9	Удержание аванса	29 825 812,15
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	64 622 593
11	в т.ч. НДС 12%	6 923 849,25

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"
Карагандинская область, Нуринский район, п.Нура,ул. К.МЫНБАЕВА,44
БИН 050140004768
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ24070103KSN3008000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель

Асылхан Е.А.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"
Карагандинская область, г. Караганда,ул. Муканова 53/8 н.п.2.
БИН/ИИН 110240020454
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ628560000006310182
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87212503231

Директор

Копжасаров М.Г.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"

Приложение 3 к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178 Приложение 3 к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) Форма3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Водоснабжение)

СПРАВКА №2 от 27.10.2023г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/доп.соглашение номер	Договор/доп.соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		40	13.06.2023г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце октябрь 2023г. без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Водоснабжение)	**105 573 220,00**	**88 767 298,08**		**88 767 298,08**					**10 652 075,77**	**99 419 373,85**
Удержание аванса	31 671 966,00									29 825 812,16
Удержание резерва 5 % включая НДС 12%	5 278 661,00									4 970 968,69
Итого к оплате:	**68 622 593,00**									**64 622 593,00**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Асылхан Е.А.

Технический надзор Директор ТОО "NOVAT STROY"

Скурихин Н.П.

Подрядчик: Директор ТОО "РАЙС KZ"

Копжасаров М.Г.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "РАЙС KZ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в с.Кобетей Нуринского района". (Водоснабжение)**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водоснабжения , ЛС № 02-01**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 40 от 13.06.2023г.**

А К Т № 2.
приемки выполненных строительно - монтажных работ за октябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Земляные работы										
			для труб д=110мм длина 5070										
			средняя глубина-2,8м										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	37162,7564		226,16	226,16	8404729	8404729	--	1379600	10567076
			НР - 72%; СП - 8%				--	51,56	--	1916112		782746	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	1149,3636		2509,58	--	2884424	--	--	2076786	5358106
			НР - 72%; СП - 8%				2509,58	--	2884424	--		396897	
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	37008,50076		38,24	38,24	1415205	1415205	--	291775	1843538
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,95	--	405243		136558	
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	995,10796		1309,64	--	1303232	--	--	938327	2420883
			НР - 72%; СП - 8%				1309,64	--	1303232	--		179325	
5	5 вкл	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1042,42242		247,86	120,25	258378	125351	--	135520	425410
			НР - 72%; СП - 8%				127,61	52,95	133026	55196		31512	
6	6 вкл	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	м3 основания	659,5		7584,93	227,79	5002261	150228	3810063	1077645	6566299
			НР - 99%; СП - 8%				1579,94	70,60	1041970	46561		486392	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:		Страниц - 10								
6.1		211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	725,45	5252,00				3810063		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			для труб д=25мм длина 4200м									
			средняя глубина-2,66м									
7	6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	24969,52563	226,16	226,16	5647108	5647108	--	926949	7099981
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,56	--	1287429		525925	
8	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	772,25337	2509,58	--	1938035	--	--	1395385	3600094
			НР - 72%; СП - 8%			2509,58	--	1938035	--		266674	
9	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	24964,25043	38,24	38,24	954633	954633	--	196818	1243567
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,95	--	273359		92116	
10	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	766,97817	1309,64	--	1004464	--	--	723214	1865892
			НР - 72%; СП - 8%			1309,64	--	1004464	--		138214	
11	7 вкл	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	766,97817	247,86	120,25	190105	92229	--	99711	313001
			НР - 72%; СП - 8%			127,61	52,95	97876	40611		23185	
12	8 вкл	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	424,2	7584,93	227,79	3217527	96629	2450688	693157	4223539
			НР - 99%; СП - 8%			1579,94	70,60	670210	29949		312855	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1		211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1 466,62	5252,00				2450688		
			Трубопроводы									
13	10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	8,322	856539,29	541312,51	7128120	4504802	--	3756311	11755185
			НР - 99%; СП - 8%			315226,78	140703,71	2623317	1170936		870754	
14	11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4163,22	1661,00	--	6915108	--	6915108	--	7468317
			СП - 8%			--	--	--	--		553209	
15	9 вкл	241-201-0403 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	4242	125,00	--	530250	--	530250	--	572670
			СП - 8%			--	--	--	--		42420	
16	13	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	19	2943,75	134,06	55931	2547	5836	48211	112473
			НР - 99%; СП - 8%			2502,53	60,51	47548	1150		8331	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16.1		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015 0,0285	165506,00				4717		
17	10 вкл	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	19	37572,00	--	713868	--	713868	--	770977
			СП - 8%			--	--	--	--		57109	
18	15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1779,56	44,69	3559	89	324	3155	7251
			НР - 99%; СП - 8%			1573,02	20,17	3146	40		537	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1		217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008 0,0016	165506,00				265		
19	11 вкл	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557,00	--	37114	--	37114	--	40083
			СП - 8%			--	--	--	--		2969	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	17	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	86	2895,00	--	248970	--	248970	--	268888
			СП - 8%			--	--	--	--		19918	
21	18	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1484,00	--	2968	--	2968	--	3205
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
22	12 вкл	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	101	2061,51	1294,12	208213	130706	--	114978	349046
			НР - 99%; СП - 8%			767,39	382,50	77506	38632		25855	
23	13 вкл	241-214-0306 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17,DN 110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	86	1456,00	--	125216	--	125216	--	135233
			СП - 8%			--	--	--	--		10017	
24	14 вкл	241-212-0702 РСНБ РК 2022	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2566,00	--	7698	--	7698	--	8314
			СП - 8%			--	--	--	--		616	
25	15 вкл	241-209-0109 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	3022,00	--	9066	--	9066	--	9791
			СП - 8%			--	--	--	--		725	
26	25	241-515-0201 РСНБ РК 2022	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	9	151884,00	--	1366956	--	1366956	--	1476312
			СП - 8%			--	--	--	--		109356	
27	26	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Гидранты пожарные.Установка	шт.	21	3846,55	275,92	80778	5795	10474	66320	158866
			НР - 99%; СП - 8%			3071,87	118,13	64509	2481		11768	
27.1		217-101-0105	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0028 0,0588	165506,00				9732		
28	27	244-404-0109 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	21	57226,00	--	1201746	--	1201746	--	1297886
			СП - 8%			--	--	--	--		96140	
29	16 вкл	241-209-0314 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	2	3096,00	--	6192	--	6192	--	6687
			СП - 8%			--	--	--	--		495	
30	43	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство/ОТМОСТКА	м3	4,59761	44495,30	1402,87	204572	6450	168095	29620	252927
			НР - 91%; СП - 8%			6530,94	548,60	30027	2522		18735	
30.1		212-101-0301	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 4,689562	32534,00				152570		
			Колодцы д=1500=27шт									
31	44	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	584,230806	226,16	226,16	132130	132130	--	21689	166124
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,56	--	30123		12305	
32	45	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	18,068994	3011,50	--	54415	--	--	39179	101081
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	--	54415	--		7487	
33	46	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	77,76	55,87	55,87	4344	4344	--	910	5675
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	1264		420	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
34	47	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	19,44		1192,41	--	23180	--	--	16690	43060
			НР - 72%; СП - 8%				1192,41	--	23180	--		3190	
35	48	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	48,195		34866,54	13619,94	1680393	656413	275043	1012596	2908429
			НР - 99%; СП - 8%				15539,73	5682,90	748937	273887		215439	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	6,409935	32534,00				208541		
35.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004	0,19278	102257,00				19713		
36	49	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	27		38149,00	--	1030023	--	1030023	--	1112425
			СП - 8%				--	--	--	--		82402	
37	50	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	27		24829,00	--	670383	--	670383	--	724014
			СП - 8%				--	--	--	--		53631	
38	51	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	54		31043,00	--	1676322	--	1676322	--	1810428
			СП - 8%				--	--	--	--		134106	
39	52	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	27		32707,00	--	883089	--	883089	--	953736
			СП - 8%				--	--	--	--		70647	
40	53	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	27		7318,00	--	197586	--	197586	--	213393
			СП - 8%				--	--	--	--		15807	
41	54	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	27		7441,00	--	200907	--	200907	--	216980
			СП - 8%				--	--	--	--		16073	
42	17 вкл	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	7		12579,00	--	88053	--	88053	--	95097
			СП - 8%				--	--	--	--		7044	
43	18 вкл	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	12		9792,00	--	117504	--	117504	--	126904
			СП - 8%				--	--	--	--		9400	
44	19 вкл	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	8		5615,00	--	44920	--	44920	--	48514
			СП - 8%				--	--	--	--		3594	
45	56	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы,закрепы,хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	177,12		316,00	--	55970	--	55970	--	60448
			СП - 8%				--	--	--	--		4478	
46	20 вкл	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями/Стремянка С-4	т	0,46116		994397,00	--	458576	--	458576	--	495262
			СП - 8%				--	--	--	--		36686	
			Водоразборный колодец на 6-потр.13 шт										
47	57	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	193,04649		226,16	226,16	43659	43659	--	7167	54892
			НР - 72%; СП - 8%				--	51,56	--	9953		4066	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,97051	3011,50	--	17980	--	--	12946	33400
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	--	17980	--		2474	
49	59	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	32,76	55,87	55,87	1830	1831	--	384	2391
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	533		177	
50	60	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	8,19	1192,41	--	9766	--	--	7031	18141
			НР - 72%; СП - 8%			1192,41	--	9766	--		1344	
51	21 вкл	Прайс ТОО "Гидротехснаб"	Кран шаровый компрессионный д.25 мм	шт	78	1350,00	--	105300	--	105300	--	113724
			СП - 8%			--	--	--	--		8424	
52	22 вкл	241-215-0134 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110"	шт.	78	2730,00	--	212940	--	212940	--	229975
			СП - 8%			--	--	--	--		17035	
53	69	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка/гильза	шт.	26	2061,51	1294,12	53599	33647	--	29598	89853
			НР - 99%; СП - 8%			767,39	382,50	19952	9945		6656	
54	23 вкл	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	7,8	3454,00	--	26941	--	26941	--	29096
			СП - 8%			--	--	--	--		2155	
55	24 вкл	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/вывод к потребителям	м	10,4	1661,00	--	17274	--	17274	--	18656
			СП - 8%			--	--	--	--		1382	
56	71	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/ОТМОСТКА	м3	10,413	47819,37	2792,23	497943	29075	391360	76115	619983
			НР - 91%; СП - 8%			7443,37	589,17	77508	6135		45925	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 10,62126	32534,00				345552		
57	72	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,11	34866,54	13619,94	666300	260277	109059	401509	1153234
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	296964	108600		85425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 2,54163	32534,00				82689		
57.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004 0,07644	102257,00				7817		
58	73	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	13	38149,00	--	495937	--	495937	--	535612
			СП - 8%			--	--	--	--		39675	
59	74	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	13	32707,00	--	425191	--	425191	--	459206
			СП - 8%			--	--	--	--		34015	
60	75	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	26	31043,00	--	807118	--	807118	--	871687
			СП - 8%			--	--	--	--		64569	
61	25 вкл	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	13	24829,00	--	322777	--	322777	--	348599
			СП - 8%			--	--	--	--		25822	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	76	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	13	7318,00	--	95134	--	95134	--	102745
			СП - 8%			--	--	--	--		7611	
63	77	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	13	7441,00	--	96733	--	96733	--	104472
			СП - 8%			--	--	--	--		7739	
64	26 вкл	244-201-0303 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	6	12579,00	--	75474	--	75474	--	81512
			СП - 8%			--	--	--	--		6038	
65	27 вкл	244-201-0304 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	5	9792,00	--	48960	--	48960	--	52877
			СП - 8%			--	--	--	--		3917	
66	28 вкл	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	2	5615,00	--	11230	--	11230	--	12128
			СП - 8%			--	--	--	--		898	
67	79	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,22204	994397,00	--	220796	--	220796	--	238460
			СП - 8%			--	--	--	--		17664	
68	80	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	145,21	1206,93	29,55	175258	4291	109836	57396	251267
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	61131	585		18612	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 348,504	295,00				102809		
69	81	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	145,21	478,99	2,68	69554	389	58618	7334	83039
			НР - 69%; СП - 8%			72,63	0,57	10547	83		6151	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69.1		236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,32 46,4672	1202,00				55854		
			Водоразборный колодец на 5-потр.2шт									
70	92	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	29,69946	226,16	226,16	6717	6717	--	1103	8445
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,56	--	1531		626	
71	93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,91854	3011,50	--	2766	--	--	1992	5138
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	--	2766	--		381	
72	94	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	5,04	55,87	55,87	282	282	--	59	368
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	82		27	
73	95	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1,26	1192,41	--	1502	--	--	1082	2790
			НР - 72%; СП - 8%			1192,41	--	1502	--		207	
74	29 вкл	Прайс ТОО "Гидротехснаб"	Кран шаровый компрессионный д.25 мм	шт	10	1350,00	--	13500	--	13500	--	14580
			СП - 8%			--	--	--	--		1080	
75	30 вкл	241-215-0134 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110"	шт.	10	2730,00	--	27300	--	27300	--	29484
			СП - 8%			--	--	--	--		2184	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка/гильза**	шт.	4	2061,51	1294,12	8246	5176	--	4554	13824
			НР - 99%; СП - 8%			767,39	382,50	3070	1530		1024	
77	31 вкл	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	1,2	3454,00	--	4145	--	4145	--	4477
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
78	32 вкл	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/вывод к потребителям**	м	1,2	1661,00	--	1993	--	1993	--	2152
			СП - 8%			--	--	--	--		159	
79	105	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/ОТМОСТКА**	м3	1,602	47819,37	2792,23	76607	4473	60210	11710	95382
			НР - 91%; СП - 8%			7443,37	589,17	11924	944		7065	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1		212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 1,63404	32534,00				53162		
80	106	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	34866,54	13619,94	102508	40043	16778	61771	177421
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	45687	16708		13142	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80.1		212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133 0,39102	32534,00				12721		
80.2		215-202-0503	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,004 0,01176	102257,00				1203		
81	107	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	38149,00	--	76298	--	76298	--	82402
			СП - 8%			--	--	--	--		6104	
82	108	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	32707,00	--	65414	--	65414	--	70647
			СП - 8%			--	--	--	--		5233	
83	109	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	4	31043,00	--	124172	--	124172	--	134106
			СП - 8%			--	--	--	--		9934	
84	33 вкл	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	24829,00	--	49658	--	49658	--	53631
			СП - 8%			--	--	--	--		3973	
85	110	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7318,00	--	14636	--	14636	--	15807
			СП - 8%			--	--	--	--		1171	
86	111	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	2	7441,00	--	14882	--	14882	--	16073
			СП - 8%			--	--	--	--		1191	
87	34 вкл	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	комплект	1	12579,00	--	12579	--	12579	--	13585
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
88	35 вкл	244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	1	9792,00	--	9792	--	9792	--	10575
			СП - 8%			--	--	--	--		783	
89	113	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,03416	994397,00	--	33969	--	33969	--	36686
			СП - 8%			--	--	--	--		2717	
90	114	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	Страниц - 10 22,34	1206,93	29,55	26963	660	16898	8830	38657

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	9405	90		2863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90.1		261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4 53,616	295,00				15817		
91	115	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	22,34	478,99	2,68	10701	60	9018	1128	12776
			НР - 69%; СП - 8%			72,63	0,57	1623	13		946	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1		236-201-0806	Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,32 7,1488	1202,00				8593		
			Водоразборный колодец на 2-потр.8шт									
92	36 вкл	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	118,79784	226,16	226,16	26867	26867	--	4410	33779
			НР - 72%; СП - 8%			--	51,56	--	6125		2502	
93	37 вкл	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,67416	3011,50	--	11065	--	--	7967	20554
			НР - 72%; СП - 8%			3011,50	--	11065	--		1523	
94	38 вкл	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	20,16	55,87	55,87	1126	1127	--	236	1471
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,26	--	328		109	
95	39 вкл	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,04	1192,41	--	6010	--	--	4327	11164
			НР - 72%; СП - 8%			1192,41	--	6010	--		827	
96	40 вкл	Прайс ТОО "Гидротехснаб"	Кран шаровый компрессионный д.25 мм	шт	16	1350,00	--	21600	--	21600	--	23328
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
97	41 вкл	241-215-0134 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110"	шт.	16	2730,00	--	43680	--	43680	--	47174
			СП - 8%			--	--	--	--		3494	
98	42 вкл	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка/гильза	шт.	16	2061,51	1294,12	32984	20706	--	18214	55294
			НР - 99%; СП - 8%			767,39	382,50	12278	6120		4096	
99	43 вкл	241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4,8	3454,00	--	16579	--	16579	--	17905
			СП - 8%			--	--	--	--		1326	
100	44 вкл	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/вывод к потребителям	м	1,6	1661,00	--	2658	--	2658	--	2871
			СП - 8%			--	--	--	--		213	
101	45 вкл	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство/ОТМОСТКА	м3	6,408	47819,37	2792,23	306427	17892	240838	46840	381528
			НР - 91%; СП - 8%			7443,37	589,17	47697	3775		28261	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02 6,53616	32534,00				212647		
102	46 вкл	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,76	34866,54	13619,94	410031	160171	67113	247082	709682
			НР - 99%; СП - 8%			15539,73	5682,90	182747	66831		52569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1		212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133 1,56408	32534,00				50886		
102.2		215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,004 0,04704	102257,00				4810		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	47 вкл	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	8	38149,00	--	305192	--	305192	--	329607
			СП - 8%			--	--	--	--		24415	
104	48 вкл	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2,2ПП15-2 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	8	32707,00	--	261656	--	261656	--	282588
			СП - 8%			--	--	--	--		20932	
105	49 вкл	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	16	31043,00	--	496688	--	496688	--	536423
			СП - 8%			--	--	--	--		39735	
106	50 вкл	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	8	24829,00	--	198632	--	198632	--	214523
			СП - 8%			--	--	--	--		15891	
107	51 вкл	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	8	7318,00	--	58544	--	58544	--	63228
			СП - 8%			--	--	--	--		4684	
108	52 вкл	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90**	шт.	8	7441,00	--	59528	--	59528	--	64290
			СП - 8%			--	--	--	--		4762	
109	53 вкл	244-201-0303 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	комплект	2	12579,00	--	25158	--	25158	--	27171
			СП - 8%			--	--	--	--		2013	
110	54 вкл	244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	комплект	2	9792,00	--	19584	--	19584	--	21151
			СП - 8%			--	--	--	--		1567	
111	55 вкл	244-201-0301 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л**	комплект	4	5615,00	--	22460	--	22460	--	24257
			СП - 8%			--	--	--	--		1797	
112	56 вкл	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями**	т	0,13664	994397,00	--	135874	--	135874	--	146744
			СП - 8%			--	--	--	--		10870	
113	57 вкл	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	м2 поверхности	89,36	1206,93	29,55	107851	2640	67592	35321	154626
			НР - 93%; СП - 8%			420,99	4,03	37619	360		11454	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1		261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4 214,464	295,00				63267		
114	58 вкл	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Поверхности бетонные.Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**	м2	89,36	478,99	2,68	42803	240	36073	4513	51102
			НР - 69%; СП - 8%			72,63	0,57	6490	51		3785	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114.1		236-201-0806	**Лак ХП-734 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,32 28,5952	1202,00				34371		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**88867442**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13619553				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22989611			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5815817			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29570372		
			- Накладные расходы	Тенге							16105165	
			- Сметная прибыль	Тенге							6582774	
			Временные здания и сооружения 1,3%									1155277
			Итого с временными:									90022719
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 1,76%									1584400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними :									91607119
		Непредвиденные работы и затраты-2%		10							1832142
		Итого с непредвиденными:									93439261
		Итого с учетом конкурсной скидки :		**0,95**							**88 767 298,08**
		НДС 12%									**10 652 075,77**
		ВСЕГО по акту :									**99 419 373,85**

Сдал:
Директор
ТОО "РАЙС KZ" **Копжасаров М.Г.**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Нуринского района" **Асылхан Е.А.**

Технический надзор:
Директор ТОО "NOVAT STROY" **Скурихин**

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Redline Pro" **Олпбек**