Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 23 апреля 2021 года № 189

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050", РК, Алматинская область, г. Конаев, мкр. Спутник, дом № 96 | **БИН** | **010140002665**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050", РК, г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нуртас, зд. 2059/1 | **БИН** | **060140017840**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: **Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области**

(наименование адрес)

Наименование объекта: **Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №206/23-1 от 03.10.2023

Акт выполненных работ №1 за ноябрь месяц 2023 года

Механизированная очистка протоки "Ранды" русла реки Иле Аккольского с/о Балхашского района Алматинской области

Составлена в текущих ценах с 01.01.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 2-1-1. Расчистка протоки Ранды русла реки Иле										
	Раздел 1. Ранды 1										
1	**1101-0107-0111**	**Каналы, дамбы обвалования. Устрой-ство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 НР=72% т.ч. п.3.93: ктрр1=1,28; ктрм1=1,28; кэкс=1,28;**	**м3 грунта**	**10809,4**	354,58	334,84	3832797	3619419	–	835247	5041487
					19,74	87,58	213378	946687	–	373443	

2 1101-0104-0105	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при меремещении грунта до 10 м НР=72% т.ч. п.3.30: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06;**	**м3 грунта**	**3242,82**	57,35	57,35	185976	185976	–	39645	243671
				–	16,98	–	55063	–	18050	
3 1101-0203-0108	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м2 спланированной площади**	**12106,53**	107,9	28,78	1306294	348425,876	–	751292,4237	2222194
				79,12	7,07	957868	85593,153	–	164607	
	Итого по разделу					**7 507 352**				
	Итого по смете 2-2-1					**7 507 352**				
	Налог на добавленную стоимость (12 %)					**900 882**				
	Всего по сметному расчету					**8 408 234,06**				

Сдал (Субподрядчик):

ТОО "HYDROLIFE-2050", БИН 060140017840
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Кенжеғұл Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Подрядчик):

ТОО "TOLAGAI-2050", БИН 010140002665
(наименование организации, БИН или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор

Нышанов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)