Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«08» ноября 2019 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» ЗКО Руководитель Даубаев А. А., ЗКО, Теректинский район, Федоровский с. о., с. Федоровка, Юбилейная, 20**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии«__» ____2019г.**ТОО «ТЖС» (ТҮРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС) Директор Абдиев Р. А., г.Шымкент, ул. КАПАЛ БАТЫР, Территория ОНДИРИСТИК, 12**,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ«__» ____2019г.**Товарищество с ограниченной ответственностью «АкпэтерҚұрылысЖол», Нуралиев К. Р., № KZ61VJE00031206 от 06.10.2017г., №KZ66VJE00031213 от 06.10.2017г., №KZ77VJE00031209 от 06.10.2017г.**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «__» ____2019г.**ТОО «ТОП ПРОЕКТ», Балтабаев Р. А. Приказ №11 от 16 октября 2018 года**,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт дороги по ул. Горький в с.Федоровка Теректинского района ЗКО**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **ЗКО, Теректинский район, Федоровский с. о., с. Федоровка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующегоправа на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа, вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий
от «__» _____20__года№_____;

наименование органа, вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращениисуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Теректинского района» от20.10.2018г. и14.06.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТОП ПРОЕКТ» заказ: 71/06.2017**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **заказчиком ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района» №44 от 25.07.2018 года**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,6**;
фактически, месяц: **5 месяц**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Общая протяженность дороги | м | 1 474,24 | | 1 731 | |
| Щирина полосы движения | м | 3,0 | | 3,0 | |
| Ширина дорожной | м | 6,0 | | 6,0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| одежды | | | | | |
| Тип дорожной одежды | | Горячий плотный м/з а/б | | Горячий плотный м/з а/б | |
| Уровень отвественности объекта согласно РДС РК 1.02-04-2013 | | Технически несложный объект – II(нормального) уровня сложности | | Технически несложный объект – II(нормального) уровня сложности | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **разборка сущ. асфальтобетона, земляные работы, устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 15см, устройство основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщ. 15см, устройство нижнего слоя покрытия из горячий пористый а/б к/з толщ. 6см, устройство верхнего слоя покрытия из горячий плотный м/з а/б толщ. 5см, укрепление обочин из ПГС, устройство тротуаров, установка дорожных знаков, дорожная разметка, искусственные сооружения**_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **159 041 998 тенге 00 тиын**, в том числе:
строительно-монтажных работ **151 479 159 тенге 00 тиын**,
оборудования, инструмента и инвентаря_____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **145 450 999 тенге 60 тиын**, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **142 390 409 тенге 28 тиын**; проектно-сметная документация **1 646 400 тенге 00 тиын**; экспертиза **743 692 тенге 32 тиын**; технадзор **400 000 тенге 00 тиын**; авторский надзор **270 498 тенге 00 тиын**.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

**РЕШИЛ: Капитальный ремонт дороги по ул. Горький в с.ФедоровкаТеректинского района ЗКО** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Теректинского района»**

**Даубаев А. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Директор ТОО «АкпэтерКурылысЖол»**

**Нуралиев К. Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подписьэксперта М.П.

Авторский надзор **Директор ТОО «ТОП ПРОЕКТ»**

**Балтабаев Р. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Директор ТОО «ТЖС» (ТУРКІСТАН ЖОЛСЕРВИС)**

**Абдиев Р. А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

**Технические характеристики объекта**
**(автомобильные дороги)**

| № п.п. | Наименование конструктивных элементов | Ед.изм. | Количество | Описание конструктивных элементов | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Протяженность дороги | м | 1 731 | | |
| 2 | Ширина проезжей части | м | 6 | | |
| 3 | Ширина тротуаров | м | 1,5 | | |
| 4 | Ширина пешеходных дорог | м | не предусмотрен | | |
| 5 | Ширина разделительной грунтовой полосы | м | не предусмотрен | | |
| 6 | Ширина обочины | м | 1 | | |
| 7 | Угол откоса | градус | 1:3 | | |
| 8 | Высота насыпи | м | | | |
| 9 | Дополнительные транспортные пути | | не предусмотрен | | |
| 10 | Количество полос | | 2 | | |
| 11 | Дорожные знаки | шт | 35 | | |
| 12 | Элементы освещения | | не предусмотрен | | |
| 13 | Зеленые насаждения | шт | не предусмотрен | | |
| 14 | Дорожные покрытие | | Горячий плотный м/з а/б | | |
| 15 | Электроосвещение | | не предусмотрен | | |

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П