Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ

Заказ 240-1

Заказчик: ТОО "Center Grand"
(организация,

Подрядчи ТОО "ЕРЕН-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Объект : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №CG/Под/КЗГ/03 от 01.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за сентябрь 2020 год

Локальная смета № 2-2-1. Общестроительные работыБЛОК А

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	45,2	47,85	47,85	2163	2163	–	451	2823
					–	13,87	–	627	–	209	

2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение из временного отвала) НР = 72 %	м3 грунта	45	47,87	47,87	2154	2154	–	449	2811
					–	13,87	–	624	–	208	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	497,829	139,82	132,96	69607	66190	–	13362	89607
					6,86	30,42	3417	15142	–	6638	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	7,111	2640,28	–	18775	–	–	13518	34876
					2640,28	–	18775	–	–	2583	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	504,94	54,39	54,39	27464	27464	–	5730	35850
					–	15,76	–	7958	–	2656	
6	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1009,88	45,69	45,69	46139	46139	–	9626	60226
					–	13,24	–	13369	–	4461	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	206,19	184,94	177,25	38133	36547	18	7804	49612
					7,6	44,96	1568	9271	–	3675	
8	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	206,19	500,94	344,13	103288	70957	27789	17584	130542
					22,03	96,42	4542	19880	–	9670	

9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	499,9	33,18	33,18	16586	16586	–	3460	21650
					–	9,61	–	4806	–	1604	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,04	716,27	–	3610	–	–	2599	6706
					716,27	–	3610	–	–	497	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	504,94	133,11	63,24	67213	31930	–	35930	111394
					69,88	28,95	35283	14620	–	8251	
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	246,703	0,96	0,96	237	237	–	64	325
					–	0,36	–	89	–	24	
	Итого по разделу 1						**546 422**				
	Раздел 2 Фундаменты										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 НР = 91 %	м3	19,3576	19673,56	1046,82	380833	20264	340368	21906	434958
					1043,57	199,97	20201	3871	–	32219	
14	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	19,3576	4939,61	1462,68	95619	28314	53368	23994	129182
					719,98	612,83	13937	11863	–	9569	

15	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	65,92	26297,3	1681,25	1733518	110828	1455069	170746	2056605
					2542,79	303,58	167621	20012	–	152341	
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13705	290406		39800		39800	–	42984
					–		–		–	3184	
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,44957	219949		98882		98882	–	106793
					–		–		–	7911	
18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,57878	219949		347251		347251	–	375031
					–		–		–	27780	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58669	207075		121489		121489	–	131208
					–		–		–	9719	
20	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	17,36	26297,35	1681,28	456522	29187	383192	44966	541607
					2542,8	303,57	44143	5270	–	40119	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03588	290406		10420		10420	–	11254
					–		–		–	834	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12109	219949		26634		26634	–	28765
					–		–		–	2131	
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15038	219949		33076		33076	–	35722
					–		–		–	2646	

24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19313	207075		39992		39992	–	43191
					–		–		–	3199	
25	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	2,508	26297,05	1681,42	65953	4217	55359	6496	78245
					2542,66	303,43	6377	761	–	5796	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00511	290406		1484		1484	–	1603
					–		–		–	119	
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01814	219949		3990		3990	–	4309
					–		–		–	319	
28	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02144	219949		4716		4716	–	5093
					–		–		–	377	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0372	207075		7703		7703	–	8319
					–		–		–	616	
30	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В20 W6 F50 НР = 91 %	м3	2	26553	1681	53106	3362	44658	5180	62949
					2543	303	5086	606	–	4663	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	168	982,31	9,92	165028	1667	104127	55777	238469
					352,58	4,41	59234	741	–	17664	
32	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	2,73	2172,53	41,03	5931	112	5313	490	6935
					185,35	7,69	506	21	–	514	

33	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона В15 W6 F50 НР = 91 %	м3	4,62525	24758,66	1277,98	114515	5911	96330	12227	136881
					2653,69	251,23	12274	1162	–	10139	
34	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	23,639	2172,68	41,2	51360	974	46000	4249	60058
					185,54	7,74	4386	183	–	4449	
	Итого по разделу 2						**4 540 161**				
	Итого по смете						**5 086 583**				
	Временные здания и сооружения (0,9 %)						45 779				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)						82451				
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**104 296**				
	Итого в текущих ценах с 22.05.18 г						**5 319 109**				
	Понижающий коэффициент 0,946386409						**5 033 933,70**				
	НДС (12 %)						604 072,04				
	Итого						**5 638 005,74**				

Заказчик

ТОО "Center Grand"

_____ **Искалиев Д.**

Генподрядчик

ТОО "Ерен-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**