Цены региона

Приложение Г к МУ

Заказчик: ТОО "Center Grand"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Объект : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №CG/Под/КЗГ/03 от 01.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1 за октябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-2-7. Блок Г				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал)	м3 грунта	121,8	62,48	7610
2	2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение из временного отвала)	м3 грунта	121,8	62,48	7610
3	3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	1971,994	180	354954
4	4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м	м3 грунта	19,91	4904,72	97653
5	5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1991,904	71	141417

6	6 1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3983,808	59,64	237582
7	7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	539,725	240,62	129868
8	8 1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами в пределах стройплощадки	м3 грунта	539,725	633,12	341710
9	9 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1437,659	43,31	62262
10	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,52	1330,72	19322
11	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1452,179	220,61	320367
12	12 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2	730,774	1,32	966
	Раздел 2 Фундаменты					
13	13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5	м3	53,5502	22469,63	1203253
14	14 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона В20 W4 F50	м3	192,75	31198,52	6013515
15	15 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40073	313638,48	125684
16	16 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,31456	237544,92	312267
17	17 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,61636	237544,92	1096593
18	18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71548	223641	383652
19	19 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W4 F50	м3	31,328	31198,51	977387

20	20 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06474	313638,48	20305
21	21 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21851	237544,92	51906
22	22 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27138	237544,92	64465
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34852	223641	77944
24	24 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W4 F50	м3	17,556	31198,51	547721
25	25 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03575	313638,48	11213
26	26 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12699	237544,92	30165
27	27 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали A-III (A400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1501	237544,92	35655
28	28 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26041	223641	58238
29	29 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В20 W6 F50	м3	7,54	31474,54	237318
30	30 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	483,268	1419,46	685981
31	31 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	5,814	2540,76	14772
32	32 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона В15 W6 F50	м3	14,2674	29593,97	422229
33	33 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	20,382	2540,53	51781
	Всего					**14143365**

Временные здания и сооружения (0,9 %)	127 290
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	229 187
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**289 997**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**14 789 839,00**
НДС (12 %)	1 774 780,68
Итого	**16 564 619,68**

Заказчик

ТОО "Center Grand"

_____ **Искалиев Д.**

Генподрядчик

ТОО "Ерен-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**