Форма 2В

Цены региона

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: ТОО "Center Grand"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЕРЕН-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Объект: 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес: Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №CG/Под/КЗГ/03 от 01.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за ноябрь 2020 г

Составлен в текущих ценах с 22.05.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета №2-2-7. Блок Г1				
		Раздел 2 Фундаменты					
1	34	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	100	2491,54	249154
2	35	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	222	3518,74	781161
3	36	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	135	5311,9	717106
4	37	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	139	7418,5	1031171
5	38	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	72,566	24981,48	1812806
6	39	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	12,736	23866,92	303969
7	40	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	186,59	23034,24	4297959
8	41	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3508	117836,37	41337

9	42 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2	223641	44728
10	43 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1508	313638,48	47296
11	44 1106-0101-0119	Устройство монолитных заделок из бетона кл В15	м3	25,5	29679,57	756829
12	45 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1695,072	1122,91	1903408
13	46 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	159,32	2540,58	404766

Всего	**12391690**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	111 525
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,606 %)	200 802
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**254 080**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**12 958 097**
Понижающий коэффициент 0,946386409	**12 263 369,89**
НДС (12 %)	1 471 604,39
Итого	**13 734 974,28**

Заказчик

ТОО "Center Grand"

_____ **Искалиев Д.**

Генподрядчик

ТОО "Ерен-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**