Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ

Заказ 240-1

Заказчик: ТОО "Center Grand"
(организация,

Подрядчи ТОО "ЕРЕН-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Объект : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №CG/Под/КЗГ/03 от 01.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2 за сентябрь 2020 год

Локальная смета № 2-2-2. Общестроительные работы БЛОК Б

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	72,9	47,86	47,86	3489	3489	–	728	4554
					–	13,87	–	1011	–	337	

2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение из временного отвала) НР = 72 %	м3 грунта	72,9	47,86	47,86	3489	3489	–	728	4554
					–	13,87	–	1011	–	337	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	813,29	139,82	132,96	113716	108133	–	21831	146391
					6,86	30,42	5583	24738	–	10844	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	11,2	2640,36	–	29572	–	–	21292	54933
					2640,36	–	29572	–	–	4069	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	824,49	54,39	54,39	44844	44844	–	9356	58536
					–	15,76	–	12994	–	4336	
6	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1648,98	45,69	45,69	75338	75338	–	15718	98340
					–	13,24	–	21830	–	7284	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	295,73	184,94	177,25	54693	52418	26	11193	71157
					7,6	44,96	2249	13297	–	5271	
8	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	295,73	500,94	344,13	148142	101770	39857	25220	187231
					22,03	96,42	6515	28513	–	13869	

9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	816,25	33,18	33,18	27081	27081	–	5650	35349
					–	9,61	–	7847	–	2618	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,24	716,38	–	5903	–	–	4250	10965
					716,38	–	5903	–	–	812	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	824,49	133,11	63,24	109750	52138	–	58668	181891
					69,88	28,95	57612	23872	–	13473	
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	378,367	0,96	0,96	364	364	–	99	500
					–	0,36	–	137	–	37	
		Итого по разделу 1					**854 401**				
		Раздел 2 Фундаменты									
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 НР = 91 %	м3	27,0824	19673,4	1046,84	532803	28351	476190	30647	608526
					1043,56	199,98	28262	5416	–	45076	
14	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	27,0824	4939,55	1462,68	133775	39613	74664	33568	180730
					719,95	612,83	19498	16597	–	13387	

15	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона В20 W4 F50 HP = 91 %	м3	97	26297,32	1681,26	2550840	163082	2141106	251250	3026257
					2542,8	303,58	246652	29447	–	224167	
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,20166	290406		58563		58563	–	63248
					–		–		–	4685	
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,66154	219949		145505		145505	–	157145
					–		–		–	11640	
18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,32315	219949		510975		510975	–	551853
					–		–		–	40878	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8633	207075		178768		178768	–	193069
					–		–		–	14301	
20	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W4 F50 HP = 91 %	м3	20,32	26297,34	1681,25	534362	34163	448529	52633	633955
					2542,81	303,59	51670	6169	–	46960	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04199	290406		12194		12194	–	13170
					–		–		–	976	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14173	219949		31173		31173	–	33667
					–		–		–	2494	
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17602	219949		38715		38715	–	41812
					–		–		–	3097	

24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22606	207075		46811		46811	–	50556
					–		–		–	3745	
25	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	5,016	26297,65	1681,42	131909	8434	110720	12992	156493
					2542,86	303,43	12755	1522	–	11592	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01021	290406		2965		2965	–	3202
					–		–		–	237	
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03628	219949		7980		7980	–	8618
					–		–		–	638	
28	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04289	219949		9434		9434	–	10189
					–		–		–	755	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0744	207075		15406		15406	–	16638
					–		–		–	1232	
30	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В20 W6 F50 НР = 91 %	м3	3,9	26553,08	1681,28	103557	6557	87083	10103	122753
					2542,82	303,85	9917	1185	–	9093	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	267,746	982,3	9,92	263008	2656	165949	88893	380053
					352,58	4,41	94403	1181	–	28152	
32	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	5,562	2172,78	41,35	12085	230	10823	1000	14132
					185,54	7,73	1032	43	–	1047	

33	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона В15 W6 F50 НР = 91 %	м3	7,4172	24758,26	1277,84	183637	9478	154477	19607	219504
					2653,56	251,31	19682	1864	–	16260	
34	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	10,596	2172,71	41,24	23022	437	20619	1905	26921
					185,54	7,74	1966	82	–	1994	

Итого по разделу 2	**6 512 491**
Итого по смете	**7 366 892**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	66 302
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)	119414
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**151 052**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**7 703 660**
Понижающий коэффициент 0,946386409	**7 290 640,91**
НДС (12 %)	874 876,91
Итого	**8 165 517,82**

Заказчик

ТОО "Center Grand"

_____ **Искалиев Д.**

Генподрядчик

ТОО "Ерен-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**