Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ

Заказ 240-1

Заказчик: ТОО "Center Grand"
(организация,

Подрядчи ТОО "ЕРЕН-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Объект : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №CG/Под/КЗГ/03 от 01.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №4 за сентябрь 2020 год

Локальная смета № 2-2-4. Общестроительные работы БЛОК В

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	75,6	47,86	47,86	3618	3618	–	755	4723
					–	13,86	–	1048	–	350	

2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение из временного отвала) НР = 72 %	м3 грунта	75,6	47,86	47,86	3618	3618	–	755	4723
					–	13,86	–	1048	–	350	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	901,231	139,82	132,96	126012	119826	–	24191	162219
					6,86	30,42	6186	27413	–	12016	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	12,56	2640,29	–	33162	–	–	23877	61602
					2640,29	–	33162	–	–	4563	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	913,791	54,39	54,39	49701	49701	–	10369	64876
					–	15,76	–	14401	–	4806	
6	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	1827,58	45,69	45,69	83498	83498	–	17420	108991
					–	13,24	–	24194	–	8073	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	342,398	184,94	177,25	63324	60690	30	12959	82386
					7,61	44,96	2604	15395	–	6103	
8	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	342,398	500,94	344,13	171520	117830	46147	29200	216778
					22,03	96,42	7543	33013	–	16058	

9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	904,661	33,18 –	33,18 9,61	30015 –	30015 8697	– –	6262 2902	39179
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,13	716,32 716,32	– –	6540 6540	– –	– –	4709 900	12149
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	913,791	133,11 69,88	63,24 28,95	121636 63852	57784 26458	– –	65023 14933	201592
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	452,483	0,96 –	0,96 0,36	435 –	435 164	– –	118 44	597
		Итого по разделу 1					**959 815**				
		Раздел 2 Фундаменты									
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 НР = 91 %	м3	31,1594	19673,52 1043,54	1046,84 199,97	613015 32516	32619 6231	547880 –	35260 51862	700137
14	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	31,1594	4939,57 719,94	1462,67 612,82	153914 22433	45576 19095	85905 –	38621 15403	207938

15	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	109,5	26297,32	1681,27	2879557	184099	2417021	283627	3416239
					2542,8	303,57	278437	33241	–	253055	
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,22765	290406		66111		66111	–	71400
					–		–		–	5289	
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,74679	219949		164256		164256	–	177396
					–		–		–	13140	
18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,62253	219949		576823		576823	–	622969
					–		–		–	46146	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,97455	207075		201805		201805	–	217949
					–		–		–	16144	
20	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	21,016	26297,25	1681,29	552663	35334	463890	54435	655666
					2542,78	303,58	53439	6380	–	48568	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04343	290406		12612		12612	–	13621
					–		–		–	1009	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14659	219949		32242		32242	–	34821
					–		–		–	2579	
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,18205	219949		40042		40042	–	43245
					–		–		–	3203	

24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2338	207075		48414		48414	–	52287
					–		–		–	3873	
25	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	10,032	26297,25	1681,22	263814	16866	221439	25984	312982
					2542,76	303,53	25509	3045	–	23184	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02043	290406		5933		5933	–	6408
					–		–		–	475	
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,14513	219949		31921		31921	–	34475
					–		–		–	2554	
28	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17155	219949		37732		37732	–	40751
					–		–		–	3019	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14881	207075		30815		30815	–	33280
					–		–		–	2465	
30	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В20 W6 F50 НР = 91 %	м3	3,83	26553,26	1681,2	101699	6439	85521	9920	120549
					2542,82	303,39	9739	1162	–	8930	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	281,096	982,31	9,92	276123	2788	174224	93326	399005
					352,59	4,41	99111	1240	–	29556	
32	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	3,876	2172,6	41,28	8421	160	7542	697	9847
					185,5	7,74	719	30	–	729	

33	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона В15 W6 F50 НР = 91 %	м3	9,14256	24758,49	1277,76	226356	11682	190413	24168	270566
					2653,63	251,24	24261	2297	–	20042	
34	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	13,0608	2172,76	41,27	28378	539	25416	2347	33183
					185,52	7,73	2423	101	–	2458	

Итого по разделу 2	**7 474 714**
Итого по смете	**8 434 529**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	75 911
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)	136720
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**172 943**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**8 820 103**
Понижающий коэффициент 0,946386409	**8 347 227,65**
НДС (12 %)	1 001 667,32
Итого	**9 348 894,97**

Заказчик

ТОО "Center Grand"

_____ **Искалиев Д.**

Генподрядчик

ТОО "Ерен-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**