Цены региона

Форма 2В

Приложение Г к МУ

Заказ 240-1

Заказчик: ТОО "Center Grand"
(организация,

Подрядчи ТОО "ЕРЕН-групп"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:
Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Объект : 89дом.Строительство 5-ти этажного жилого дома. Адрес:

Актюбинская область ,г.Актобе, мкр Батыс-2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №CG/Под/КЗГ/03 от 01.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за сентябрь 2020 год

Локальная смета № 2-2-6. Общестроительные работы БЛОК Г

Составлена в текущих ценах с 22.05.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (во временный отвал) НР = 72 %	м3 грунта	121,8	47,87	47,87	5830	5830	–	1216	7610
					–	13,87	–	1689	–	564	

2	1101-0104-0201	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (перемещение из временного отвала) НР = 72 %	м3 грунта	121,8	47,87	47,87	5830	5830	–	1216	7610
					–	13,87	–	1689	–	564	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1432,27	139,82	132,96	200262	190431	–	38445	257804
					6,86	30,42	9831	43565	–	19097	
4	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	19,91	2640,33	–	52569	–	–	37850	97653
					2640,33	–	52569	–	–	7234	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1452,18	54,39	54,39	78984	78984	–	16478	103099
					–	15,76	–	22886	–	7637	
6	1101-0104-0210	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	2904,36	45,69	45,69	132693	132693	–	27683	173206
					–	13,24	–	38449	–	12830	
7	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	539,725	184,94	177,25	99819	95666	48	20429	129868
					7,61	44,96	4105	24268	–	9620	
8	1101-0202-0302	Грунты группы 2-3. Перемещение автомобилями-самосвалами в пределах стройплощадки НР = 72 %	м3 грунта	539,725	500,94	344,13	270369	185737	72742	46029	341710
					22,03	96,42	11890	52039	–	25312	

9	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1437,66	33,18	33,18	47699	47699	–	9951	62262
					–	9,61	–	13821	–	4612	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14,52	716,39	–	10402	–	–	7489	19322
					716,39	–	10402	–	–	1431	
11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1452,18	133,11	63,24	193303	91831	–	103333	320367
					69,88	28,95	101472	42046	–	23731	
12	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	730,774	0,96	0,96	703	703	–	191	966
					–	0,36	–	265	–	72	
		Итого по разделу 1					**1 521 477**				
	Раздел 2 Фундаменты										
13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство из бетона В3,5 НР = 91 %	м3	53,5502	19673,6	1046,89	1053525	56061	941582	60598	1203253
					1043,54	199,98	55882	10709	–	89130	
14	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	53,5502	4939,59	1462,7	264516	78328	147635	66373	357360
					719,94	612,81	38553	32816	–	26471	

15	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-1 из бетона B20 W4 F50 HP = 91 %	м3	192,75	26297,31	1681,26	5068807	324062	4254620	499262	6013515
					2542,8	303,58	490125	58515	–	445446	
16	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40073	290406		116374		116374	–	125684
					–		–		–	9310	
17	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,31456	219949		289136		289136	–	312267
					–		–		–	23131	
18	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 20 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,61636	219949		1015364		1015364	–	1096593
					–		–		–	81229	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,71548	207075		355233		355233	–	383652
					–		–		–	28419	
20	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-2 из бетона B20 W4 F50 HP = 91 %	м3	31,328	26297,31	1681,28	823842	52671	691510	81146	977387
					2542,81	303,56	79661	9510	–	72399	
21	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06474	290406		18801		18801	–	20305
					–		–		–	1504	
22	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21851	219949		48061		48061	–	51906
					–		–		–	3845	
23	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27138	219949		59690		59690	–	64465
					–		–		–	4775	

24	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34852	207075		72170		72170	–	77944
					–		–		–	5774	
25	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛм-3 из бетона В20 W4 F50 НР = 91 %	м3	17,556	26297,33	1681,31	461676	29517	387518	45473	547721
					2542,78	303,54	44641	5329	–	40572	
26	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03575	290406		10382		10382	–	11213
					–		–		–	831	
27	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12699	219949		27931		27931	–	30165
					–		–		–	2234	
28	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1501	219949		33014		33014	–	35655
					–		–		–	2641	
29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26041	207075		53924		53924	–	58238
					–		–		–	4314	
30	1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство ФЛ из бетона В20 W6 F50 НР = 91 %	м3	7,54	26552,92	1681,17	200209	12676	168360	19530	237318
					2542,84	303,45	19173	2288	–	17579	
31	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	483,268	982,31	9,92	474719	4794	299531	160449	685981
					352,59	4,41	170394	2132	–	50813	
32	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	5,814	2172,86	41,28	12633	240	11314	1045	14772
					185,59	7,74	1079	45	–	1094	

33	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные под перегородки подвала. Устройство из бетона B15 W6 F50 НР = 91 %	м3	14,2674	24758,47	1277,81	353239	18231	297148	37714	422229
					2653,6	251,2	37860	3584	–	31276	
34	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	20,382	2172,65	41,26	44283	841	39661	3662	51781
					185,51	7,7	3781	157	–	3836	

Итого по разделу 2	**12 779 404**
Итого по смете	**14 300 881**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	128 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065%)	231811
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**293 228**
Итого в текущих ценах с 22.05.18 г	**14 954 628**
Понижающий коэффициент 0,946386409	**14 152 860,2**
НДС (12 %)	1 698 343,22
Итого	**15 851 203,42**

Заказчик

ТОО "Center Grand"

_____ **Искалиев Д.**

Генподрядчик

ТОО "Ерен-групп"

_____ **Баяшева Л.И.**