Заказчик: Жарасбаев Жасулан Бакытович

Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки к нежилому помещению по адресу: г.Кызылорда, пос.Тасбогет ул. Амангелды 5А

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

С П Р А В К А

о стоимости выполненых работ и затрат за апрель месяц 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник: наименование	Источник: код	Организационно- правовая форма: наименование	Организационно- правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2022г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к нежилому помещению по адресу: г.Кызылорда, пос.Тасбогет ул. Амангелды 5А	**104 939 828**	**93696275**							**11 243 553**	**104 939 828**
К ОПЛАТЕ										**104 939 828**

ЗАКАЗЧИК:
Жарасбаев Жасулан Бакытович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель **Ногайбаев Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик **Жарасбаев Жасулан Бакытович**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство пристройки к нежилому помещению по адресу: г.Кызылорда, пос.Тасбогет ул. Амангелды 5А**

(наименование)

Договор:

АКТ

приемки выполненных работ за апрель месяц 2022 г.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1										
1	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1фильтр	1		27399,35	294,54	27399	294	25508	1659	31382
		НР - 98%; СП - 8%				1596,58	96,10	1597	96		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	1шт	2		72268,46	261,18	144537	523	134750	9166	165999
		НР - 98%; СП - 8%				4631,83	44,76	9264	90		12296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1		1873,37	--	1873	--	238	1226	3347
		НР - 75%; СП - 8%				1634,52	--	1635	--		248	
4	245-501-0504 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**	шт.	1		162052,00	--	162052	--	162052	--	175016
		СП - 8%				--	--	--	--		12964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8439,63	83,15	16879	166	184	10129	29168
		НР - 61%; СП - 8%			8264,61	37,57	16529	75		2161	
6	245-504-0121 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	шт.	2	88837,00	--	177674	--	177674	--	191888
		СП - 8%			--	--	--	--		14214	
7	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	246542,00	--	493084	--	493084	--	532531
		СП - 8%			--	--	--	--		39447	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	2945,19	151,10	11781	604	1215	9907	23423
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	9962	147		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	13824,00	--	55296	--	55296	--	59720
		СП - 8%			--	--	--	--		4424	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	242-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	21218,00	--	63654	--	63654	--	68746
		СП - 8%			--	--	--	--		5092	
12	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1003,13	--	1003	--	27	732	1874
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	--	976	--		139	
13	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	--	219515	--	219515	--	237076
		СП - 8%			--	--	--	--		17561	
14	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	29808,01	552,90	29808	553	6447	22535	56531
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	22808	187		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	--	23015	--		--	23015
					--	--	--	--	23015	--	
16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1003,13	--	4013	--	110	2927	7495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	–	3903	–		555	
17	245-601-0103 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**	шт.	1	9717,00	–	9717	–	9717	–	10494
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
18	245-601-0105 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	шт.	3	10973,00	–	32919	–	32919	–	35553
		СП - 8%			–	–	–	–		2634	
19	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект	1	648,88	–	649	–	96	542	1286
		НР - 98%; СП - 8%			553,24	–	553	–		95	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	1	4432,00	–	4432	–	4432	–	4787
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
21	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка манометров с трехходовым краном**	комплект	1	3310,72	–	3311	–	2890	413	4022
		НР - 98%; СП - 8%			421,22	–	421	–		298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	3	9308,00	–	27924	–	27924	–	30158
		СП - 8%			–	–	–	–		2234	
24	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	1фильтр	1	1562,07	204,53	1562	204	20	1378	3175
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	1338	67		235	
25	242-404-0303 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	21381,00	–	21381	–	21381	–	23091
		СП - 8%			–	–	–	–		1710	
26	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	м	7,2	2495,14	65,46	17965	472	10010	7475	27475
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	7483	145		2035	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	м	0,8	3844,47	65,46	3076	52	2193	831	4219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	831	16		312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	3,6	4594,42	79,72	16540	287	11815	4432	22650
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	4438	85		1678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	0,8	2537,04	26,63	2030	21	1571	437	2664
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	438	8		197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	0,8	1756,45	26,63	1405	21	946	437	1989
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	438	8		147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	9,6	118,82	1,31	1141	13	6	1099	2420
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	1122	--		179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2,4	119,41	1,31	287	3	4	275	607
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	280	--		45	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийная защита									
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	4	112,47	3,00	450	12	191	171	671
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	247	1		50	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	4	315,46	7,82	1262	31	1014	153	1528
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	217	4		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
35	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,32	110457,85	1610,56	35347	516	24259	8207	47038
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	10572	227		3484	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	11,6	1353,17	20,37	15697	236	7121	6418	23884

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	8340	104		1769	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,01334	552642,00	--	7372	--	7372	--	7962
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
38	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка опоры под водопогреватель**	кг	20,16	887,99	3,56	17902	72	16085	1725	21197
		НР - 98%; СП - 8%			86,56	0,74	1745	15		1570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка теплосчетчика до 50мм**	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	245-710-0334 РСНБ РК 2022	**Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет**	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
		СП - 8%			--	--	--	--		31366	
41	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Шкаф управления и регулирования**	шкаф	1	35813,29	8850,58	35813	8851	2544	20209	60504
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418	3650		4482	
42	ПРАЙС ЛИСТ	**Шкаф ВШУ для управления системами теплоснабжения**	шт.	1	75439,18	--	75439	--		--	75439
					--	--	--	--	75439	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2181779**	**13744**	**1922907**	**129405**	**2488200**
							146674	**5072**	**98454**	**177016**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**98454**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**98454**				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**59581**				
	Материалы		Тенге				**3105**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51186**			
		Накладные расходы	Тенге				**35223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7585**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**102389**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	Тенге					**51186**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1719854**				
	Материалы		Тенге				**32584**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19712**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1667098**				
		Накладные расходы	Тенге				**14949**				
		Сметная прибыль	Тенге				**138784**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1873587**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19712**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**303890**				
	Материалы		Тенге				**220118**				
	Всего заработная плата		Тенге					**80848**			
		Накладные расходы	Тенге				**79233**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				30647				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				413770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					80848			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2488200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
		Сметная заработная плата	Тенге					151746			
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	м	6	2153,12	26,63	12919	160	9475	3276	17490
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	3284	59		1296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	м	4	2711,89	26,63	10848	106	8553	2184	14074
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	2189	39		1043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка**	м трубопровода	19,2	2495,14	65,46	47907	1257	26697	19932	73266
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	19953	386		5427	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	3844,47	65,46	15378	261	10960	4153	21093
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	4157	80		1562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка**	м трубопровода	50,8	4594,42	79,72	233397	4050	166720	62543	319615
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	62627	1193		23675	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка**	м трубопровода	6,4	4594,42	79,72	29404	510	21004	7879	40266
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	7890	150		2983	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	242-201-0201 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	22	1998,00	--	43956	--	43956	--	47472
		СП - 8%			--	--	--	--		3516	
50	242-201-0203 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	8	3884,00	--	31072	--	31072	--	33558

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2486	
51	242-301-1205 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	3436,00	--	27488	--	27488	--	29687
		СП - 8%			--	--	--	--		2199	
52	242-301-1206 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	8	4895,00	--	39160	--	39160	--	42293
		СП - 8%			--	--	--	--		3133	
53	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10	1247,00	--	12470	--	12470	--	13468
		СП - 8%			--	--	--	--		998	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	33,2	118,82	1,31	3945	43	22	3802	8367
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	3880	--		620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	57,2	119,41	1,31	6830	75	71	6551	14451
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	6684	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	72	708,00	--	50976	--	50976	--	55054
		СП - 8%			--	--	--	--		4078	
		Антикоррозийная защита									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	11,6	112,47	3,00	1305	35	554	497	1946
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	716	4		144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	11,6	315,46	7,82	3659	91	2939	443	4430
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	629	13		328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
59	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,88	110457,85	1610,56	97203	1417	66713	22569	129354
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	29073	623		9582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	36,4	1353,17	20,37	49255	741	22343	20139	74945
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	26171	327		5551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000м2	0,04186	552642,00	--	23134	--	23134	--	24985
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
		ГИЛЬЗЫ									
62	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм	м	0,64	2495,14	65,46	1597	42	890	664	2442
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	665	13		181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм	м	0,96	4594,42	79,72	4411	77	3151	1182	6040
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	1183	23		447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм	м	0,52	4594,42	79,72	2389	41	1707	640	3272
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	641	12		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				748703	8906	570055	156454	977568
					169742		169742	2922	--	72412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				379678				
	Материалы		Тенге				92550				
	Всего заработная плата		Тенге					57556			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				228256				
		Накладные расходы	Тенге				43648				
		Сметная прибыль	Тенге				33866				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				457192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					57556			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				369025				
	Материалы		Тенге				249247				
	Всего заработная плата		Тенге					115108			
		Накладные расходы	Тенге				112806				
		Сметная прибыль	Тенге				38546				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				520377				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					115108			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				977569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата	Тенге					172664			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
65	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	33,2	2747,06	30,50	91202	1012	69571	20578	120723
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	20619	379		8942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	12,4	3091,65	30,50	38336	378	30257	7686	49704
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	7701	142		3682	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	37,2	3758,50	30,50	139816	1134	115579	23058	175904
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	23103	425		13030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	73,112	22801,30	209,74	1667049	15335	1568743	88837	1896357
		НР - 98%; СП - 8%			1134,85	105,03	82971	7679		140471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов воздушных**	комплект	78	377,74	--	29464	--	10881	18211	51490
		НР - 98%; СП - 8%			238,24	--	18583	--		3814	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	266	2904,40	110,31	772570	29342	80776	654006	1540704
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	662452	4902		114127	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	242-303-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	76	2177,00	--	165452	--	165452	--	178688
		СП - 8%			--	--	--	--		13236	
72	242-303-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	76	2177,00	--	165452	--	165452	--	178688
		СП - 8%			--	--	--	--		13236	
73	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	5	4685,16	115,35	23426	576	6533	16171	42765
		НР - 98%; СП - 8%			3263,33	36,86	16317	184		3168	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	245-507-0125 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	5	35402,00	--	177010	--	177010	--	191171
		СП - 8%			--	--	--	--		14161	
75	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	5	1562,07	204,53	7810	1023	95	6888	15873
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	6692	336		1176	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	5	3134,00	–	15670	–	15670	–	16924
		СП - 8%			–	–	–	–		1254	
77	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	147,2	1200,51	1,47	176715	217	21134	124375	325178
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	155364	105		24088	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	82,8	118,82	1,31	9838	108	54	9482	20866
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	–	9676	–		1546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	1	791,99	40,79	792	40	20	735	1649
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	732	18		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	245-707-0104 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	59257,00	–	59257	–	59257	–	63998
		СП - 8%			–	–	–	–		4741	
81	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	1	25991,42	274,67	25991	275	13074	12477	41546
		НР - 98%; СП - 8%			12642,16	89,52	12642	90		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	2904,40	110,31	29044	1103	3037	24587	57921
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	24904	184		4291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	242-207-2802 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6274,00	–	18822	–	18822	–	20328
		СП - 8%			–	–	–	–		1506	
84	242-207-2801 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3530,00	–	7060	–	7060	–	7625
		СП - 8%			–	–	–	–		565	
85	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3966,00	–	19830	–	19830	–	21416
		СП - 8%			–	–	–	–		1586	
86	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3257,35	416,42	3257	417	81	2881	6629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2758,50	181,67	2759	182		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	245-405-1501 РСНБ РК 2022	**Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	1	3780,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		Антикоррозийная защита									
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	10,8	112,47	3,00	1215	32	516	463	1812
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	667	4		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	10,8	315,46	7,82	3407	84	2738	412	4125
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	585	12		306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
90	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	0,88	110457,85	1610,56	97203	1417	66713	22569	129354
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	29073	623		9582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	36,4	1353,17	20,37	49255	741	22343	20139	74945
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	26171	327		5551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,04186	552642,00	--	23134	--	23134	--	24985
		СП - 8%			--	--	--	--		1851	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3821857	53234	2667612	1053555	5265450
							1101011	15592	--	390036	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				983262				
	Материалы		Тенге				113444				
	Всего заработная плата		Тенге					212931			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				655467				
		Накладные расходы	Тенге				167958				
		Сметная прибыль	Тенге				92099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					212931			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2838595				
	Материалы		Тенге				1898702				
	Всего заработная плата		Тенге					903672			
		Накладные расходы	Тенге				885597				
		Сметная прибыль	Тенге				297937				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4022129				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					903672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5265448				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								682
		Сметная заработная плата	Тенге					1116603			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
93	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	1124	1621,08	2,30	1822094	2586	13251	1770570	3880082
		НР - 98%; СП - 8%			1606,99	0,40	1806257	450		287418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	1112,76	296,00	–	329377	–	329377	–	355727
		СП - 8%			–	–	–	–		26350	
95	241-211-0303 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	144	165,00	–	23760	–	23760	–	25661
		СП - 8%			–	–	–	–		1901	
96	241-208-0604 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	232	265,00	–	61480	–	61480	–	66398
		СП - 8%			–	–	–	–		4918	
97	241-209-0705 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25x1/2"**	шт.	140	430,00	–	60200	–	60200	–	65016
		СП - 8%			–	–	–	–		4816	
98	241-219-0102 РСНБ РК 2022	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	80	87,00	–	6960	–	6960	–	7517
		СП - 8%			–	–	–	–		557	
99	241-211-0303 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1"**	шт.	440	165,00	–	72600	–	72600	–	78408
		СП - 8%			–	–	–	–		5808	
100	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	300	12,00	–	3600	–	3600	–	3888
		СП - 8%			–	–	–	–		288	
101	241-221-0202 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	720	50,00	–	36000	–	36000	–	38880
		СП - 8%			–	–	–	–		2880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2416071**	**2586**	**607228**	**1770570**	**4521577**
							1806257	**450**	**–**	**334936**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				593977				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				593977				
		Сметная прибыль	Тенге				47518				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				641495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1822094				
	Материалы		Тенге				13252				
	Всего заработная плата		Тенге					1806707			
		Накладные расходы	Тенге				1770570				
		Сметная прибыль	Тенге				287418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3880082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					1806707			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				4521577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1019
		Сметная заработная плата	Тенге					1806707			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
102	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	16	452,38	3,48	7238	56	113	6934	15306
		НР - 98%; СП - 8%			441,83	0,37	7069	6		1134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	246-304-0102 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	м2	16	2131,00	–	34096	–	34096	–	36824
		СП - 8%			–	–	–	–		2728	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				41334	56	34209	6934	52130
							7069	6	–	3862	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34096				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				34096				
		Сметная прибыль	Тенге				2728				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36824				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7238				
	Материалы		Тенге				113				
	Всего заработная плата		Тенге					7075			
		Накладные расходы	Тенге				6934				
		Сметная прибыль	Тенге				1134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				15306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7075			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				52130				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					7075			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								13304924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3230753				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					78526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24042			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5802009		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						98454		
		- Накладные расходы	Тенге							3116918	
		- Сметная прибыль	Тенге							978262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)										
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	7,2		4248,01	53,63	30586	386	24455	5775	39270
		НР - 98%; СП - 8%				797,97	20,46	5745	147		2909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм**	м	1	7,2	3376,00				24307		
2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	6		3758,50	30,50	22551	183	18642	3719	28372
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	3726	69		2102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0211	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=40 мм**	м	1	6	3092,00				18552		
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	4,88		3091,65	30,50	15087	149	11907	3025	19561
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	3031	56		1449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=32 мм**	м	1	4,88	2426,00				11839		
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20,4		2747,06	30,50	56040	622	42749	12645	74179
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	12669	233		5495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм**	м	1	20,4	2082,00				42473		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	0,6		2274,48	30,50	1365	18	974	372	1876
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	373	7		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	1	0,6	1610,00				966		
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	9		2904,40	110,31	26140	993	2733	22128	52129
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	18,43	22414	166		3861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,018	41747,00				751		
6.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0099	165506,00				1639		
7	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2,8		5996,00	–	16789	–	16789	–	18132
		СП - 8%				–	–	–	–		1343	
8	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2		5507,00	–	11014	–	11014	–	11895
		СП - 8%				–	–	–	–		881	
9	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	5,6		1105,00	–	6188	–	6188	–	6683
		СП - 8%				–	–	–	–		495	
10	241-116-0202 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	4		897,00	–	3588	–	3588	–	3875
		СП - 8%				–	–	–	–		287	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	39,08		118,82	1,31	4643	51	25	4475	9848
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	–	4567	–		730	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,007816	579,00				5		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,3908	21,00				8		
11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01954	474,00				9		
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода	5,2		2965,92	729,56	15423	3794	116	12377	30024
		НР - 98%; СП - 8%				2214,06	214,62	11513	1116		2224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,03744	1620,00				61		
12.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,24284	134,00				33		
13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,2		857,00	--	4456	--	4456	--	4813
		СП - 8%				--	--	--	--		357	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,12		112,47	3,00	463	13	196	177	691
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	254	2		51	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000371	467116,00				173		
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,12		315,46	7,82	1300	33	1044	157	1574
		НР - 69%; СП - 8%				54,20	1,11	223	5		117	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,7416	1353,00				1003		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	47,72		908,02	105,89	43331	5053	18258	16950	65104
		НР - 76%; СП - 8%				419,53	47,84	20020	2283		4823	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,682396	5983,00				4083		
16.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	7,158	1938,00				13872		
17	234-303-0224 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019	м	0,44		1542,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%				--	--	--	--		54	
18	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	м	20,372		557,00	--	11347	--	11347	--	12255
		СП - 8%				--	--	--	--		908	
19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	м	3,872		383,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%				--	--	--	--		119	
20	234-303-0212 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм	м	5,368		343,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%				--	--	--	--		147	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	22,44		289,00	--	6485	--	6485	--	7004
		СП - 8%				--	--	--	--		519	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,12		710,56	20,98	2928	87	821	1561	4848
		НР - 76%; СП - 8%				490,21	8,23	2020	34		359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,001936	175101,00				339		
22.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	1,236	295,00				365		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,004738		552642,00	--	2618	--	2618	--	2827
		СП - 8%				--	--	--	--		209	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)										
24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		29997,67	617,69	29998	617	14981	14272	47812
		НР - 98%; СП - 8%				14400,36	163,24	14400	163		3542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	12	790,00				9480		
24.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2870,00				2870		
25	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1		36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
		СП - 8%				--	--	--	--		2942	
26	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1		6352,00	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%				--	--	--	--		508	
27	241-604-0109 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2		12,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
28	245-709-0101 РСНБ РК 2022	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1		1749,00	--	1749	--	1749	--	1889
		СП - 8%				--	--	--	--		140	
29	245-709-0102 РСНБ РК 2022	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	1		3494,00	--	3494	--	3494	--	3774
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
30	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1		1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%				--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3		2945,19	151,10	8836	454	911	7430	17567
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	36,86	7471	111		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	41747,00				250		
31.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,0033	165506,00				546		
32	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3		107502,00	--	322506	--	322506	--	348306
		СП - 8%				--	--	--	--		25800	
33	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2		591,00	--	1182	--	1182	--	1277
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
34	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2		2073,00	--	4146	--	4146	--	4478
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
35	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3		600,00	--	1800	--	1800	--	1944
		СП - 8%				--	--	--	--		144	
36	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1		6610,00	--	6610	--	6610	--	7139
		СП - 8%				--	--	--	--		529	
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6		4248,01	53,63	2549	32	2038	481	3273
		НР - 98%; СП - 8%				797,97	20,46	479	12		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	0,6	3376,00				2026		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					713419	12485	592029	105544	884482
								108905	4404	--	65519	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					500201				
		Материалы	Тенге					20320				
		Всего заработная плата	Тенге						24841			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					452179				
		Накладные расходы	Тенге					18845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				41525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				560571				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24841			13
		Сметная заработная плата	Тенге				213218				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119529				
	Материалы		Тенге					88468			
	Всего заработная плата		Тенге				86699				
		Накладные расходы	Тенге				23994				
		Сметная прибыль	Тенге				323911				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч					88468			52
		Нормативная трудоемкость	Тенге				884482				
		Сметная заработная плата	Тенге								65
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч					113309			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)

38	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	24,6		2747,06	30,50	67578	750	51550	15248	89452
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	15278	281		6626	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	261-305-0209	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм**	м	1	24,6	2082,00				51217		
39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	2,52		2371,73	30,50	5977	77	4335	1562	8142
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	1565	29		603	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	261-305-0208	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=20 мм**	м	1	2,52	1707,00				4302		
40	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	112,52		2111,64	19,17	237602	2157	1313	229473	504441
		НР - 98%; СП - 8%				2080,80	0,22	234132	25		37366	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	241-221-0103	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм**	шт.	0,764	85,96528	12,00				1032		
40.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,004	0,45008	626,00				282		
41	241-205-1202 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	2,34108		410,00	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
42	241-205-1201 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	102,19		241,00	--	24628	--	24628	--	26598
		СП - 8%				--	--	--	--		1970	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	27,12		118,82	1,31	3222	36	17	3106	6834
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	3169	--		506	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,005424	579,00				3		
43.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,2712	21,00				6		
43.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01356	474,00				6		
		ФИТИНГИ										
44	242-207-2002 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5		1972,00	--	9860	--	9860	--	10649
		СП - 8%				--	--	--	--		789	
45	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25х20х20, 20х15 х20, 20х15х15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		138,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
46	242-207-2301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10		2087,00	--	20870	--	20870	--	22540
		СП - 8%				--	--	--	--		1670	
47	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5		1562,07	204,53	7810	1023	95	6888	15873
		НР - 98%; СП - 8%				1338,48	67,13	6692	336		1176	
48	241-222-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		611,00	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
49	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10		744,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%				--	--	--	--		595	
50	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	5		791,99	40,79	3960	204	97	3676	8247
		НР - 98%; СП - 8%				731,70	18,43	3659	92		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	579,00				29		
50.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	474,00				47		
51	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	5		4100,00	--	20500	--	20500	--	22140
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
52	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	30		2,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
53	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20		37,00	--	740	--	740	--	799

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		59	
54	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	15		1051,00	–	15765	–	15765	–	17026
		СП - 8%				–	–	–	–		1261	
55	241-219-0201 РСНБ РК 2022	Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20		65,00	–	1300	–	1300	–	1404
		СП - 8%				–	–	–	–		104	
56	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	15		1460,00	–	21900	–	21900	–	23652
		СП - 8%				–	–	–	–		1752	
57	261-301-0285 РСНБ РК 2022	Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009	шт.	10		1460,00	–	14600	–	14600	–	15768
		СП - 8%				–	–	–	–		1168	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ										
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,088		112,47	3,00	235	6	100	89	350
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	129	1		26	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								88		
58.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000188	467116,00						
59	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,088		315,46	7,82	659	16	530	80	798
		НР - 69%; СП - 8%				54,20	1,11	113	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								509		
59.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,37584	1353,00						
60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	39,12		908,02	105,89	35522	4143	14967	13895	53371
		НР - 76%; СП - 8%				419,53	47,84	16412	1872		3953	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								3347		
60.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,559416	5983,00						
60.2	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,15	5,868	1938,00				11372		
61	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,06		289,00	–	7820	–	7820	–	8446
		СП - 8%				–	–	–	–		626	
62	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	2,772		225,00	–	624	–	624	–	674

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		50	
63	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	13,2		201,00	–	2653	–	2653	–	2865
		СП - 8%				–	–	–	–		212	
64	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,088		710,56	20,98	1484	44	416	791	2457
		НР - 76%; СП - 8%				490,21	8,23	1024	17		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,000981	175101,00				172		
64.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	0,6264	295,00				185		
65	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0024012		552642,00	–	1327	–	1327	–	1433
		СП - 8%				–	–	–	–		106	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					518841	8456	228212	274808	857140
								282173	2655	–	63491	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					192692				
		Материалы	Тенге					16012				
		Всего заработная плата	Тенге						19570			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					154792				
		Накладные расходы	Тенге					14855				
		Сметная прибыль	Тенге					16603				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					224150				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						19570			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					326149				
		Материалы	Тенге					57409				
		Всего заработная плата	Тенге						265258			
		Накладные расходы	Тенге					259953				
		Сметная прибыль	Тенге					46888				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					632990				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									149
		Сметная заработная плата	Тенге						265258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					857140				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									160
		Сметная заработная плата	Тенге						284828			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"										
66	241-512-0102 РСНБ РК 2022	Ревизии, диаметр 100 мм	шт	3		6883,00	–	20649	–	20649	–	22301
		СП - 8%				–	–	–	–		1652	
67	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.100 мм	шт.	4		2882,00	–	11528	–	11528	–	12450
		СП - 8%				–	–	–	–		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					32177	–	32177	–	34751

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					–	–	–	2574	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					32177				
		Сметная прибыль	Тенге					32177				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					2574				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					34751				
								34751				

РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"

68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	83,2		1081,61	4,68	89990	390	393	87541	191734
		НР - 98%; СП - 8%				1072,20	1,45	89207	121		14202	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								27		
68.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0157	1,30624	21,00				366		
68.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,002213	165506,00						
69	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	83,0336		1735,00	–	144063	–	144063	–	155588
		СП - 8%				–	–	–	–		11525	
70	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	64		1122,14	1,92	71817	123	132	70170	153345
		НР - 98%; СП - 8%				1118,15	0,63	71562	40		11359	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								5		
70.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,2496	21,00				127		
70.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,000768	165506,00						
71	241-203-0301 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	63,872		524,00	–	33469	–	33469	–	36147
		СП - 8%				–	–	–	–		2678	
72	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	12		6883,00	–	82596	–	82596	–	89204
		СП - 8%				–	–	–	–		6608	
73	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2		3984,53	122,39	7969	245	537	7162	16342
		НР - 98%; СП - 8%				3593,62	60,59	7187	121		1211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								206		
73.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,00072	286428,00				45		
73.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,036	0,072	626,00				189		
73.3	261-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,2	0,4	472,00						
74	244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	2		9912,00	–	19824	–	19824	–	21410
		СП - 8%				–	–	–	–		1586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	922,00	--	1844	--	1844	--	1992
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
76	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8214,00	--	16428	--	16428	--	17742
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
77	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка моек на одно отделение	комплект	1	1962,51	25,04	1963	25	286	1630	3881
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	1652	11		287	
78	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	10086,00	--	10086	--	10086	--	10893
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
79	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7965,00	--	7965	--	7965	--	8602
		СП - 8%			--	--	--	--		637	
80	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	3195,42	80,46	3195	80	283	2812	6487
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	2832	37		481	
81	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691,00	--	19691	--	19691	--	21266
		СП - 8%			--	--	--	--		1575	
82	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800,00	--	14800	--	14800	--	15984
		СП - 8%			--	--	--	--		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				525700	863	352397	169315	750617
							172440	330	--	55602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				350766				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				350766				
		Сметная прибыль	Тенге				28062				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378828				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				174934				
	Материалы		Тенге				1631				
	Всего заработная плата		Тенге					172770			
		Накладные расходы	Тенге				169315				
		Сметная прибыль	Тенге				27540				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				371789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						172770			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					750617				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						172770			
		РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная										
83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1		29808,01	552,90	29808	553	6447	22535	56531
		НР - 98%; СП - 8%				22808,24	186,95	22808	187		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	308830,00				679		
83.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1	1	2650,00				2650		
83.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	1	2226,00				2226		
84	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	1		52993,00	--	52993	--		--	52993
						--	--	--	--	52993	--	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,184		112,47	3,00	246	7	104	94	367
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	135	1		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000197	467116,00				92		
86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	2,184		315,46	7,82	689	17	554	83	834
		НР - 69%; СП - 8%				54,20	1,11	118	2		62	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18	0,39312	1353,00				532		
		КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-										
87	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.50 мм	шт.	4		2882,00	--	11528	--	11528	--	12450
		СП - 8%				--	--	--	--		922	
88	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	2		13087,57	48,27	26175	96	24384	1707	30112
		НР - 98%; СП - 8%				847,72	23,06	1695	46		2231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1	2	12029,00				24058		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					121439	673	43017	24419	153287
								24756	236	52993	7429	
		Стоимость оборудования	Тенге					52993				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					52993				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					12463				
		Материалы	Тенге					658				
		Всего заработная плата	Тенге						256			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					11528				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					177				
		Сметная прибыль	Тенге					1011				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13651				
		Сметная заработная плата	Тенге						256			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					55983				
	Материалы		Тенге					30830				
	Всего заработная плата		Тенге						24736			
		Накладные расходы	Тенге					24242				
		Сметная прибыль	Тенге					6418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					86643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						24736			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					153287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	Тенге						24992			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К3"-самотечная										
89	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	35,4		1122,14	1,92	39724	68	73	38813	84819
		НР - 98%; СП - 8%				1118,15	0,63	39583	22		6283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,13806	21,00				3		
89.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,000425	165506,00				70		
90	241-203-0301 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	35,3292		524,00	–	18513	–	18513	–	19994
		СП - 8%				–	–	–	–		1481	
91	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	8		13087,57	48,27	104701	386	97533	6827	120450
		НР - 98%; СП - 8%				847,72	23,06	6782	184		8922	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	244-104-0310	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	комплект	1	8	12029,00				96232		
92	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 50 мм**	шт	6		6883,00	–	41298	–	41298	–	44602
		СП - 8%				–	–	–	–		3304	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					204236	454	157417	45640	269865
								46365	206	–	19990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					59811				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					59811				
		Сметная прибыль	Тенге					4785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					64596				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					144425				
	Материалы		Тенге					97606				
	Всего заработная плата		Тенге						46571			
		Накладные расходы	Тенге					45640				
		Сметная прибыль	Тенге					15205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					205270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					46571			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				269866				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					46571			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2950143**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				634639				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22931			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7831			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1405248		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						52993		
		- Накладные расходы	Тенге							619726	
		- Сметная прибыль	Тенге							214605	

ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	1		28367,91 11216,61	928,99 383,49	28368 11217	929 383	16222	8352 2938	39658
2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	шт.	1		997333,00 --	-- --	997333 --	-- --	997333	-- --	997333
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шкаф	2		6468,93 4289,79	157,40 63,22	12938 8580	314 126	4044	6268 1537	20743
4	247-201-1201 РСНБ РК 2022	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** *СП - 8%*	шт.	2		62160,00 --	-- --	124320 --	-- --	124320	-- 9946	134266

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1967,72 1951,46	– –	21645 21466	– –	179	15456 2968	40069
6	247-204-0662 РСНБ РК 2022	Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	2954,00 –	– –	5908 –	– –	5908	– 473	6381
7	247-204-2403 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	5	8166,00 –	– –	40830 –	– –	40830	– 3266	44096
8	247-204-2402 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	5220,00 –	– –	10440 –	– –	10440	– 835	11275
9	247-204-0813 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	2	973,00 –	– –	1946 –	– –	1946	– 156	2102
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	811,39 663,50	110,63 45,62	811 664	111 46	36	511 106	1427
11	247-301-0118 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	1	5259,00 –	– –	5259 –	– –	5259	– 421	5680
12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2557,94 2290,66	112,53 46,48	2558 2291	112 46	155	1683 339	4580
13	247-203-0105 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 *СП - 8%*	шт.	1	17668,00 –	– –	17668 –	– –	17668	– 1413	19081
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	8849,77 3576,44	136,45 45,62	8850 3576	137 46	5137	2608 917	12374
15	247-208-0701 РСНБ РК 2022	Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный) *СП - 8%*	шт.	1	3139,00 –	– –	3139 –	– –	3139	– 251	3390
16	247-202-0109 РСНБ РК 2022	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм *СП - 8%*	шт.	1	9366,00 –	– –	9366 –	– –	9366	– 749	10115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	5	1654,50 1580,42	66,19 27,89	8273 7902	331 139	40	5790 1125	15188
18	247-105-0201 РСНБ РК 2022	**Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44** *СП - 8%*	шт.	5	19772,00 –	– –	98860 –	– –	98860	– 7909	106769
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	11	789,83 691,73	5,52 2,32	8688 7609	61 26	1018	5497 1135	15320
20	247-102-0308 РСНБ РК 2022	**Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017** *СП - 8%*	шт.	2	4427,00 –	– –	8854 –	– –	8854	– 708	9562
21	247-102-0119 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	1	4251,00 –	– –	4251 –	– –	4251	– 340	4591
22	247-102-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	5	8405,00 –	– –	42025 –	– –	42025	– 3362	45387
23	247-102-0121 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	2	4160,00 –	– –	8320 –	– –	8320	– 666	8986
24	247-102-0101 РСНБ РК 2022	**Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	1	4766,00 –	– –	4766 –	– –	4766	– 381	5147
25	247-102-0105 РСНБ РК 2022	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82** *СП - 8%*	шт.	2	5222,00 –	– –	10444 –	– –	10444	– 836	11280
26	247-211-0401 РСНБ РК 2022	**Лампы** *СП - 8%*	шт.	13	479,00 –	– –	6227 –	– –	6227	– 498	6725
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
27	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	959,2	276,09 250,17	2,21 0,08	264826 239963	2120 77	22743	172829 35011	472665

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	м	234,8	183,42	2,16	43067	507	5769	26558	75195
		НР - 72%; СП - 8%			156,69	0,41	36791	96		5569	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	243-141-0111 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,18334	232833,00	--	42688	--	42688	--	46103
		СП - 8%			--	--	--	--		3415	
30	243-141-0110 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,24308	174964,00	--	42530	--	42530	--	45932
		СП - 8%			--	--	--	--		3402	
31	243-142-0105 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,618	92205,00	--	56983	--	56983	--	61542
		СП - 8%			--	--	--	--		4559	
32	243-142-0109 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,1854	233619,00	--	43313	--	43313	--	46778
		СП - 8%			--	--	--	--		3465	
33	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	468	512,10	3,07	239663	1437	21767	156003	427322
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	216459	211		31656	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	243-105-0702 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0204	605088,00	--	12344	--	12344	--	13332
		СП - 8%			--	--	--	--		988	
35	243-105-0903 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,16116	1252713,00	--	201887	--	201887	--	218038
		СП - 8%			--	--	--	--		16151	
36	243-105-0503 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,24072	460164,00	--	110771	--	110771	--	119633
		СП - 8%			--	--	--	--		8862	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,05508	307513,00	--	16938	--	16938	--	18293
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
38	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	2000	276,09	2,21	552180	4420	47420	360360	985540
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	500340	160		73000	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	243-143-0115 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,824	455624,00	--	375434	--	375434	--	405469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		30035	
40	243-143-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	1,3184	279774,00	–	368854	–	368854	–	398362
		СП - 8%			–	–	–	–		29508	
41	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	88,4	573,26	4,53	50676	400	3762	33521	90933
		НР - 72%; СП - 8%			526,18	0,49	46514	43		6736	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	69,084	331,00	–	22867	–	22867	–	24696
		СП - 8%			–	–	–	–		1829	
43	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	20,2	239,00	–	4828	–	4828	–	5214
		СП - 8%			–	–	–	–		386	
44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	67,2	541,06	3,84	36359	258	963	25313	66606
		НР - 72%; СП - 8%			522,89	0,27	35138	18		4934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	67,872	172,00	–	11674	–	11674	–	12608
		СП - 8%			–	–	–	–		934	
46	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	79,2	459,98	3,77	36430	299	1123	25213	66574
		НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	35008	10		4932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	7,272	111,00	–	807	–	807	–	872
		СП - 8%			–	–	–	–		65	
48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	72,72	44,00	–	3200	–	3200	–	3456
		СП - 8%			–	–	–	–		256	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
49	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	249,2	486,04	0,47	121121	117	30058	65520	201573
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	90946	52		14932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	20	635,00	–	12700	–	12700	–	13716
		СП - 8%			–	–	–	–		1016	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	247-214-0116 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	229,2	532,00	--	121934	--	121934	--	131689
		СП - 8%			--	--	--	--		9755	
52	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	20	333,21	0,41	6664	8	255	4611	12177
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	6401	3		902	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	247-214-0104 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	402,00	--	8040	--	8040	--	8683
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
54	247-202-0506 РСНБ РК 2022	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	шт.	40	323,00	--	12920	--	12920	--	13954
		СП - 8%			--	--	--	--		1034	
55	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	120	969,27	--	116312	--	1387	70104	201330
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	114925	--		14914	
56	247-202-0701 РСНБ РК 2022	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	120	642,00	--	77040	--	77040	--	83203
		СП - 8%			--	--	--	--		6163	
57	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Патроны подвесные. Установка	шт.	40	536,80	14,34	21472	574	666	14741	39110
		НР - 72%; СП - 8%			505,80	6,04	20232	242		2897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	247-213-0102 РСНБ РК 2022	Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012	шт.	40	154,00	--	6160	--	6160	--	6653
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
59	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,07556	1136244,49	22307,15	85855	1686	76789	5746	98929
		НР - 72%; СП - 8%			97672,64	7938,30	7380	600		7328	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	36	161,94	4,43	5830	160	1086	3348	9912
		НР - 72%; СП - 8%			127,33	1,82	4584	66		734	
61	243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,036	1008345,00	–	36300	–	36300	–	39204
		СП - 8%			–	–	–	–		2904	
62	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	180	116,24	1,11	20923	200	4352	11848	35391
		НР - 72%; СП - 8%			90,95	0,46	16371	83		2621	
63	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,18	147825,00	–	26609	–	26609	–	28738
		СП - 8%			–	–	–	–		2129	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6110954**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1434357				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14181			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2473			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2264415		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						997333		
		- Накладные расходы	Тенге							1021880	
		- Сметная прибыль	Тенге							378788	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	163,2		19420,64	3101,87	3169448	506226	690051	1936712	5514653
		НР - 93%; СП - 8%				12090,51	669,82	1973171	109315		408493	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	33,36125	39864,00	--	1329913	--	1329913	--	1436306
		СП - 8%			--	--	--	--		106393	
3	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	38,464668	57613,00	--	2216065	--	2216065	--	2393350
		СП - 8%			--	--	--	--		177285	
4	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	9,6648	83905,00	--	810925	--	810925	--	875799
		СП - 8%			--	--	--	--		64874	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	163,2	16963,16	4287,79	2768388	699767	639327	1484932	4593586
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1429294	167407		340265	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	44,6744	58511,00	--	2613944	--	2613944	--	2823060
		СП - 8%			--	--	--	--		209116	
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	391,2	3631,17	394,71	1420514	154411	143073	1078045	2698443
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	1123030	36159		199884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	14,0007936	58511,00	--	819200	--	819200	--	884736
		СП - 8%			--	--	--	--		65536	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,4	666104,21	3351,46	266442	1340	226825	35982	326618
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	38277	413		24194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,3	474042,00	--	142213	--	142213	--	153590
		СП - 8%			--	--	--	--		11377	
		ГИЛЬЗЫ									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,2	1325188,34	1908,98	265038	381	194988	63547	354871
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	69669	162		26287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка элементов каркаса из брусьев** *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,196	194539,88 34821,90	1587,02 688,95	38130 6825	311 135	30994	6264 3552	47946
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15860220 4640266	1362436 313591	9857518 --	4605482 1637256	22102958
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				15860220				
		Материалы	Тенге				1925257				
		Всего заработная плата	Тенге					4953857			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7932260				
		Накладные расходы	Тенге				4605482				
		Сметная прибыль	Тенге				1637256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22102958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
		Сметная заработная плата	Тенге					4953857			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22102958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3140
		Сметная заработная плата	Тенге					4953857			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
13	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	172	790,21 246,14	353,61 76,36	135916 42336	60821 13134	32759	65455 16110	217480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	16	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	52885 21663	30629 6614	593	33367 6900	93152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15** *СП - 8%*	м3	4,276	137911,00 --	-- --	589707 --	-- --	589707	-- 47177	636884
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,37016	107772,00 88035,44	8746,28 1971,17	39893 32587	3238 730	4068	39314 6337	85543
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005** *СП - 8%*	т	0,13016	521841,00 --	-- --	67923 --	-- --	67923	-- 5434	73357
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				886324 96586	94688 20478	695050 --	138136 81958	1106416
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				886324				
		Материалы	Тенге				37420				
		Всего заработная плата	Тенге					117064			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				657630				
		Накладные расходы	Тенге				138136				
		Сметная прибыль	Тенге				81958				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1106418				69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					117064			
		Сметная заработная плата	Тенге				1106418				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге								69
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					117064			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820											
18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	12,4	3086,35 1009,21	1111,63 233,29	38271 12514	13784 2893	11973	18180 4516	60967
19	222-203-0302 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	233,88	8945,00 –	– –	2092057 –	– –	2092057	– 167365	2259422
20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	2,4	3305,30 1353,94	1914,30 413,37	7933 3249	4594 992	90	5005 1035	13973
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Укладка перемычек масса до 0,3 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	8	790,21 246,14	353,61 76,36	6322 1969	2829 611	1524	3044 749	10116
22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/** *СП - 8%*	м3	1,9424	137911,00 –	– –	267878 –	– –	267878	– 21430	289308
МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ											
23	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1	77174,32 25491,02	2681,17 604,23	77174 25491	2681 604	49002	23747 8074	108994
ГИЛЬЗЫ											
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 4 кг** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	1т	0,14704	1325188,34 348345,36	1908,98 812,07	194856 51221	280 119	143355	46719 19326	260902
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				2684491 94444	24168 5219	2565879 –	96695 222495	3003682
Стоимость общестроительных работ			Тенге				2684491				
Материалы			Тенге				205941				
Всего заработная плата			Тенге					99663			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2359935				
		Накладные расходы	Тенге				96695				
		Сметная прибыль	Тенге				222495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3003681				62
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					99663			
		Сметная заработная плата	Тенге				3003681				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге								62
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					99663			
		Сметная заработная плата	Тенге								
РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ											
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	418,8	1372,99 759,50	74,87 17,53	575008 318079	31356 7342	225573	299388 69952	944348
26	234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35** *СП - 8%*	м3	94,90008	25969,00 --	-- --	2464460 --	-- --	2464460	-- 197157	2661617
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	117,436	537,75 115,57	17,98 4,43	63151 13572	2111 520	47468	12965 6089	82205
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	418,8	911,29 325,68	142,17 37,13	381648 136395	59541 15550	185712	139791 41717	563156
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	418,8	537,67 272,16	2,11 0,57	225176 113981	884 239	110311	105081 26422	356679
30	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка стропил** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	8,5924	201240,86 34298,95	1107,70 419,36	1729142 294710	9517 3603	1424915	268482 159810	2157434
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	9,8604	11757,53 1274,55	84,81 36,64	115934 12568	836 361	102530	11636 10206	137776
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	486,912	3310,54 1607,41	31,23 6,15	1611942 782667	15207 2995	814068	722811 186779	2521533
33	224-101-0201 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	538,524672	3157,00	--	1700122	--	1700122	--	1836132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		136010	
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	486,912	409,89 48,30	3,94 1,70	199580 23518	1919 828	174143	21911 17719	239210
35	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 потолка	29	3890,03 1751,07	19,64 7,90	112811 50781	569 229	61461	45909 12698	171418
36	214-204-0505 РСНБ РК 2022	Металлолсайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2	29,87	2727,00 –	– –	81455 –	– –	81455	– 6516	87971
37	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м труб	180,92	2091,86 1895,49	131,64 35,82	378459 342932	23817 6481	11710	321460 55993	755912
38	224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм СП - 8%	м	180,92	3310,00 –	– –	598845 –	– –	598845	– 47908	646753
39	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Желоба подвесные. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м желобов	60,4	1173,61 445,25	16,96 5,19	70886 26893	1024 313	42969	25030 7673	103589
40	224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм СП - 8%	м	60,4	2557,00 –	– –	154443 –	– –	154443	– 12355	166798
41	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли. Ограждение перилами НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	55,12	142,57 100,11	33,26 9,13	7858 5518	1833 503	507	5540 1072	14470
42	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Окраска суриком перил НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	8,268	130,52 96,40	0,66 0,34	1079 797	6 3	276	640 137	1856
43	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Укладка ходовых досок НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	36,2833333	305,37 54,01	7,13 2,95	11080 1960	259 107	8861	1860 1035	13975
44	224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,8	1331,00	–	54305	–	54305	–	58649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**10537384**	**148879**	**8264134**	**1982504**	**13521481**
							2124371	**39074**	–	**1001592**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10537384**				
		Материалы	Тенге				**3210508**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2163445**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**5053630**				
		Накладные расходы	Тенге				**1982504**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1001592**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**13521480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2163445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**13521480**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1451**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2163445**			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
45	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**60,6**	**5029,88** **2437,26**	**243,18** **119,73**	**304811** **147698**	**14737** **7256**	**142376**	**139458** **35541**	**479810**
46	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**9,8**	**5037,15** **2169,97**	**239,94** **116,69**	**49364** **21266**	**2352** **1144**	**25746**	**20168** **5563**	**75095**
47	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** *СП - 8%*	**м2**	**60,6**	**28566,00** –	– –	**1731100** –	– –	**1731100**	– **138488**	**1869588**
48	**223-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный** *СП - 8%*	**м2**	**9,8**	**39837,00** –	– –	**390403** –	– –	**390403**	– **31232**	**421635**
49	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м2**	**70,4**	**1378,46** **908,20**	**11,44** **5,17**	**97044** **63937**	**805** **364**	**32302**	**57871** **12393**	**167308**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	51,2	2988,00 –	– –	152986 –	– –	152986	– 12239	165225
51	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	2,9	1966,00 –	– –	5701 –	– –	5701	– 456	6157
52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	96,448	2183,00 629,45	5,43 1,58	210546 60709	523 152	149314	48689 20739	279974
		ВИТРАЖИ ВН-1									
53	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	36,9	10136,56 7877,25	2231,37 670,15	374039 290671	82338 24729	1030	217625 47333	638998
54	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом СП - 8%	м2	36,9	98820,00 –	– –	3646458 –	– –	3646458	– 291717	3938175
55	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления СП - 8%	т	0,019485	1174315,00 –	– –	22882 –	– –	22882	– 1831	24713
56	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3,1	2187,96 342,44	14,52 6,86	6783 1062	45 21	5676	975 621	8378
57	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99 СП - 8%	м	3,1	2280,00 –	– –	7068 –	– –	7068	– 565	7633
58	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3,1	2121,68 629,45	5,43 1,58	6577 1951	17 5	4609	1565 651	8793
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7005762 587294	100817 33671	6317651 –	486351 599369	8091482
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6631723				
		Материалы	Тенге				360022				
		Всего заработная плата	Тенге					305565			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				5956598				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				268726				
		Сметная прибыль	Тенге				552036				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				7452485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					305565			198
		Сметная заработная плата	Тенге				374039				
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				1031				
Материалы			Тенге					315400			
Всего заработная плата			Тенге				217625				
		Накладные расходы	Тенге				47333				
		Сметная прибыль	Тенге				638997				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			чел.-ч					315400			167
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8091482				
		Сметная заработная плата	Тенге								365
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	чел.-ч					620965			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
59	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	72,66	3788,14 1609,78	796,35 203,06	275246 116967	57862 14754	100417	118549 31504	425299
60	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2** *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	178,08	4857,19 1987,20	165,19 74,64	864968 353881	29417 13292	481670	330456 95634	1291058
61	261-104-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ** *СП - 8%*	м2	5,46	22691,00 --	-- --	123893 --	-- --	123893	-- 9911	133804
62	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние** *СП - 8%*	м2	60,48	7373,00 --	-- --	445919 --	-- --	445919	-- 35674	481593
63	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние** *СП - 8%*	м2	67,2	9366,00 --	-- --	629395 --	-- --	629395	-- 50352	679747
64	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние** *СП - 8%*	м2	29,4	9366,00 --	-- --	275360 --	-- --	275360	-- 22029	297389
65	223-201-0111 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние** *СП - 8%*	м2	33,6	11430,00 --	-- --	384048 --	-- --	384048	-- 30724	414772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остеклениными полотнами ДО 21-13П внутренние СП - 8%	м2	54,6	16706,00 --	-- --	912148 --	-- --	912148	-- 72972	985120
67	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 СП - 8%	пара	134	3246,00 --	-- --	434964 --	-- --	434964	-- 34797	469761
68	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	134	2337,00 --	-- --	313158 --	-- --	313158	-- 25053	338211
69	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 СП - 8%	шт.	268	527,00 --	-- --	141236 --	-- --	141236	-- 11299	152535
70	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2 НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	118,82	479,71 114,94	1,69 0,77	56999 13657	200 91	43142	12374 5550	74923
71	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2 НР - 90%; СП - 8%	м	62	121,31 114,94	1,69 0,77	7521 7126	105 48	290	6457 1118	15096
72	261-103-0141 РСНБ РК 2022	Доборы СП - 8%	м	62	556,00 --	-- --	34472 --	-- --	34472	-- 2758	37230
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	5,46	3708,76 3116,89	69,15 30,66	20250 17018	377 167	2855	11858 2569	34677
74	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	5,46	72945,00 --	-- --	398280 --	-- --	398280	-- 31862	430142
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	55,272	4064,17 3350,38	65,37 28,78	224635 185182	3613 1591	35840	128873 28280	381789
76	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 СП - 8%	м2	55,272	55181,00 --	-- --	3049964 --	-- --	3049964	-- 243997	3293961
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8592456 693831	91574 29943	7807051 --	608567 736083	9937107
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8347571				
		Материалы	Тенге				625519				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					519816			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7142837				
		Накладные расходы	Тенге				467836				
		Сметная прибыль	Тенге				705234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9520641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								322
		Сметная заработная плата	Тенге					519816			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				244885				
	Материалы		Тенге				38693				
	Всего заработная плата		Тенге					203958			
		Накладные расходы	Тенге				140731				
		Сметная прибыль	Тенге				30849				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				416465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								132
		Сметная заработная плата	Тенге					203958			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				9937106				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								454
		Сметная заработная плата	Тенге					723774			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
77	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка лестничных площадок массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	8,4	8607,74 4318,05	4145,27 896,02	72305 36272	34821 7527	1212	51682 9919	133906
78	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	8,8	8090,17 3870,50	4117,76 894,68	71193 34060	36236 7873	897	49482 9654	130329
79	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м2	32,032	10298,00 --	-- --	329866 --	-- --	329866	-- 26389	356255
80	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015** *СП - 8%*	м2	30,24	8125,00 --	-- --	245700 --	-- --	245700	-- 19656	265356
81	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	12	2017,73 1900,07	77,37 32,97	24213 22801	929 396	483	27372 4127	55712
82	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** *СП - 8%*	м	14,4	6979,00 --	-- --	100498 --	-- --	100498	-- 8040	108538
83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м ограждения	68	21986,10 769,11	115,41 48,38	1495055 52299	7848 3290	1434908	65596 124852	1685503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,13776	103964,09	34447,81	14322	4746	2198	6236	22203
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	7378	1660		1645	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,13776	1004968,00	--	138444	--	138444	--	149520
		СП - 8%			--	--	--	--		11076	
86	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,21788	103964,09	34447,81	22652	7506	3476	9863	35116
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	11670	2625		2601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,21788	1004968,00	--	218962	--	218962	--	236479
		СП - 8%			--	--	--	--		17517	
88	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,01856	1078883,54	1908,98	20024	35	18095	1737	23502
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1894	15		1741	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00752	535338,00	--	4026	--	4026	--	4348
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00704	431408,00	--	3037	--	3037	--	3280
		СП - 8%			--	--	--	--		243	
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,192	40314,87	1685,51	7740	324	5909	1438	9912
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	1507	74		734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2768037	92445	2507711	213406	3219959
							167881	23460	--	238516	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2731063				
		Материалы	Тенге				1461505				
		Всего заработная плата	Тенге					168008			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1040533				
		Накладные расходы	Тенге				197307				
		Сметная прибыль	Тенге				234270				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3162640				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					168008			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36974				
		Материалы	Тенге				5675				
		Всего заработная плата	Тенге					23333			
		Накладные расходы	Тенге				16099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4246				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57319				13
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					23333			
		Сметная заработная плата	Тенге				3219959				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								112
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					191341			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ТИП 132-44,72 М2									
92	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта/** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	17,888	473,77 429,31	44,46 20,84	8475 7679	796 373	–	7569 1283	17328
93	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пенопласт ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	0,7904	17422,00 –	– –	13770 –	– –	13770	– 1102	14872
94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	17,888	2301,29 934,50	112,93 16,89	41165 16716	2020 302	22429	15997 4573	61735
95	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	17,888	1384,49 563,85	55,85 9,63	24766 10086	999 172	13681	9643 2753	37161
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	17,888	918,89 477,24	33,55 19,59	16437 8537	600 350	7300	8354 1983	26774
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	17,888	453,83 23,59	22,87 12,96	8118 422	409 232	7287	615 699	9431
98	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	17,888	3991,25 559,77	29,12 14,61	71395 10013	521 261	60861	9658 6484	87537
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пенопласта/** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	115,128	473,77 429,31	44,46 20,84	54544 49426	5118 2399	–	48715 8260	111520
100	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пенопласт ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	4,4612	17422,00 –	– –	77723 –	– –	77723	– 6218	83941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	115,128	918,89 477,24	33,55 19,59	105790 54944	3862 2255	46984	53767 12764	172321
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	115,128	-226,91 -11,79	-11,44 -6,48	-26124 -1357	-1317 -746	-23450	-1977 -2248	-30349
103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	115,128	3632,48 359,16	58,50 23,92	418200 41349	6735 2754	370116	41458 36773	496431
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	35	473,77 429,31	44,46 20,84	16582 15026	1556 729	--	14810 2511	33903
105	234-102-0101 РСНБ РК 2022	Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014 *СП - 8%*	м3	1,4	17422,00 --	-- --	24391 --	-- --	24391	-- 1951	26342
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	35	918,89 477,24	33,55 19,59	32161 16703	1175 686	14283	16346 3880	52387
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	35	226,91 11,79	11,44 6,48	7942 413	401 227	7128	601 684	9227
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	35	2301,29 934,50	112,93 16,89	80545 32708	3952 591	43885	31301 8948	120794
109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	35	1384,49 563,85	55,85 9,63	48457 19735	1955 337	26767	18867 5386	72710
110	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	35	4561,56 2195,44	25,97 10,71	159655 76840	909 375	81906	72582 18579	250816
		ТИП 3-270,52 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 подстилающего слоя	15,14912	22715,06 4387,86	2444,37 1013,58	344113 66472	37030 15355	240611	76917 33682	454713
112	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	108,208	929,85 472,38	32,64 19,59	100617 51115	3532 2120	45970	50041 12052	162710
113	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=12	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	108,208	1409,04 68,14	68,61 38,87	152469 7373	7424 4206	137672	10885 13068	176422
114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Армирование бетонной стяжки** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,06702	666104,21 95692,75	3351,46 1033,43	44642 6413	224 69	38005	6029 4054	54724
115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,06702	567060,00 --	-- --	38004 --	-- --	38004	-- 3040	41044
116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых** *НР - 94%; СП - 8%*	м2	108,208	473,77 429,31	44,46 20,84	51266 46455	4811 2255	--	45787 7764	104817
117	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014** *СП - 8%*	м3	4,328	17422,00 --	-- --	75402 --	-- --	75402	-- 6032	81434
118	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	108,208	1938,41 934,50	112,93 16,89	209751 101120	12220 1828	96411	96771 24522	331045
119	235-101-0901 РСНБ РК 2022	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350** *СП - 8%*	м2	121,19296	289,00 --	-- --	35025 --	-- --	35025	-- 2802	37827
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	108,208	918,89 477,24	33,55 19,59	99431 51641	3631 2120	44159	50535 11997	161963
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	108,208	453,83 23,59	22,87 12,96	49108 2553	2474 1402	44081	3718 4227	57053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	108,208	3991,25 559,77	29,12 14,61	431885 60572	3151 1581	368162	58424 39224	529533
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
123	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	47,2	4439,11 650,68	10,56 2,59	209526 30712	498 122	178316	28676 19056	257258
124	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	47,2	3037,81 1320,63	102,23 85,44	143385 62334	4825 4033	76226	53093 15718	212196
		ПЛИНТУСЫ									
125	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м плинтусов	1448,8	297,34 118,86	2,92 1,20	430786 172204	4231 1739	254351	163512 47550	641847
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3599402 1018204	113742 48127	2467456 –	992694 367371	4959467
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3599402				
		Материалы	Тенге				2203144				
		Всего заработная плата	Тенге					1066331			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				264315				
		Накладные расходы	Тенге				992694				
		Сметная прибыль	Тенге				367371				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4959467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					1066331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4959467				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					1066331			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
126	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 отделываемой поверхности	276,224	1415,75 970,05	9,11 3,32	391064 267951	2516 917	120597	215096 48494	654654
127	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	276,224	1041,28 815,36	7,02 3,26	287627 225222	1939 900	60466	180899 37481	506007

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	938,024	140,26	1,07	131567	1004	8414	98108	248051
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	122149	488		18376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	98,68	5752,20	23,14	567627	2283	225032	273308	908210
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	340312	1323		67275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
130	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	262,288	4232,23	51,35	1110063	13469	272873	665642	1917761
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	823721	8333		142055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	262,288	140,26	1,07	36789	280	2354	27433	69360
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	34155	136		5138	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2524737	21491	689736	1460486	4304043
							1813510	12097	--	318819	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2524737				
		Материалы	Тенге				689735				
		Всего заработная плата	Тенге					1825607			
		Накладные расходы	Тенге				1460486				
		Сметная прибыль	Тенге				318819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4304042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1825607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				4304042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1116
		Сметная заработная плата	Тенге					1825607			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
132	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	69,2	6422,27	45,74	444421	3165	51040	314222	819334
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	390216	2562		60691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				444421	3165	51040	314222	819334
							390216	2562	--	60691	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				444421				
		Материалы	Тенге				51040				
		Всего заработная плата	Тенге					392778			
		Накладные расходы	Тенге				314222				
		Сметная прибыль	Тенге				60691				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				819334				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					392778			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				819334				186
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					392778			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
133	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2	16,2	3024,05	40,65	48990	659	16207	25993	80981
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	32124	367		5999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	16,2	733,87	7,95	11889	128	5532	5028	18271
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	6229	56		1353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	1,296	32315,21	2167,58	41881	2809	4125	27521	74954
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	34947	1265		5552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	1,296	23016,00	–	29829	–	29829	–	32215
		СП - 8%			–	–	–	–		2386	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,0478	83909,56	3314,79	4011	158	285	2484	7015
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	3568	33		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,0478	985799,00	–	47121	–	47121	–	50891
		СП - 8%			–	–	–	–		3770	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				183721	3754	103099	61026	264327
							76868	1721	–	19580	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				179710				
		Материалы	Тенге				25863				
		Всего заработная плата	Тенге					74988			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				76950				
		Накладные расходы	Тенге				58542				
		Сметная прибыль	Тенге				19060				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				257312				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					74988			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4011				
	Материалы		Тенге				285				
	Всего заработная плата		Тенге					3601			
		Накладные расходы	Тенге				2484				
		Сметная прибыль	Тенге				520				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3601			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге				264327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					78589			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								71330254
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11703471				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2057159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					529943			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						41326326		
		- Накладные расходы	Тенге							10959569	
		- Сметная прибыль	Тенге							5283730	
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									93696275	
	НДС 12%									11243553	
	ВСЕГО ПО АКТУ									104939828	

ЗАКАЗЧИК:
Жарасбаев Жасулан Бакытович

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель _____ **Ногайбаев Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: _____