Заказчик: Жарасбаева Галия Бакытовна

Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Наименование строительства и его адрес: Строительство торгового дома по адресу; город Кызылорда мкр.СПМК-70, ул. А.Шаменов 55А

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012года №170

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за февраль месяц 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2022г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство торгового дома по адресу; город Кызылорда мкр.СПМК-70, ул. А.Шаменов 55А	**81 542 948**	**72806204**							**8 736 744**	**81 542 948**
К ОПЛАТЕ										**81 542 948**

ЗАКАЗЧИК:
Жарасбаева Галия Бакытовна

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель **Ногайбаев Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Заказчик **Жарасбаева Галия Бакытовна**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Строительство торгового дома по адресу; город Кызылорда мкр.СПМК-70, ул. А.Шаменов 55А**

(наименование)

Договор:

АКТ

приемки выполненных работ за февраль месяц 2022 г.

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ №1												
1	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм**	1фильтр	1		27399,35	294,54	27399	294	25508	1659	31382
		НР - 98%; СП - 8%				1596,58	96,10	1597	96		2325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1118-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм**	1шт	2		72268,46	261,18	144537	523	134750	9166	165999
		НР - 98%; СП - 8%				4631,83	44,76	9264	90		12296	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1311-0203-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1		1873,37	–	1873	–	238	1226	3347
		НР - 75%; СП - 8%				1634,52	–	1635	–		248	
4	245-501-0504 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления седельный, модель DA 616, приварной, dPset от 30 кПа до 210 кПа, Kvs 10,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 25, типа TA-Hydronics**	шт.	1		162052,00	–	162052	–	162052	–	175016
		СП - 8%				–	–	–	–		12964	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1312-1101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	8439,63	83,15	16879	166	184	10129	29168
		НР - 61%; СП - 8%			8264,61	37,57	16529	75		2161	
6	245-504-0121 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 8,0 м3/ч, DN 25, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	шт.	2	88837,00	–	177674	–	177674	–	191888
		СП - 8%			–	–	–	–		14214	
7	245-405-2524 РСНБ РК 2022	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 24 В, типа Danfoss	шт.	2	246542,00	–	493084	–	493084	–	532531
		СП - 8%			–	–	–	–		39447	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4	2945,19	151,10	11781	604	1215	9907	23423
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	9962	147		1735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	242-202-0706 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	13824,00	–	55296	–	55296	–	59720
		СП - 8%			–	–	–	–		4424	
10	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3	2904,40	110,31	8713	331	911	7376	17376
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	7471	55		1287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	242-306-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый модели 2300, для воды, из нержавеющей стали, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	3	21218,00	–	63654	–	63654	–	68746
		СП - 8%			–	–	–	–		5092	
12	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	1003,13	–	1003	–	27	732	1874
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	–	976	–		139	
13	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	–	219515	–	219515	–	237076
		СП - 8%			–	–	–	–		17561	
14	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	29808,01	552,90	29808	553	6447	22535	56531
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	22808	187		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	511-403-0102 РСНБ РК 2022	Насосы циркуляционные UPS 25/60 типа Grundfos	шт.	1	23015,00	–	23015	–	23015	–	23015
					–	–	–	–		–	
16	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	1003,13	–	4013	–	110	2927	7495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 75%; СП - 8%			975,73	–	3903	–		555	
17	245-601-0103 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры наружного воздуха, модель EGT 301, NI1000 Ом, диапазон измерения от -50°С до +80°С, типа Sauter**	**шт.**	**1**	**9717,00**	**–**	**9717**	**–**	**9717**	**–**	**10494**
		СП - 8%			–	–	–	–		777	
18	245-601-0105 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры теплоносителя накладной, модель EGT 311, NI1000 Ом, диапазон измерения от -30°С до +130°С, типа Sauter**	**шт.**	**3**	**10973,00**	**–**	**32919**	**–**	**32919**	**–**	**35553**
		СП - 8%			–	–	–	–		2634	
19	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**1**	**648,88**	**–**	**649**	**–**	**96**	**542**	**1286**
		НР - 98%; СП - 8%			**553,24**	**–**	**553**	**–**		**95**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	245-713-0101 РСНБ РК 2022	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	**1**	**4432,00**	**–**	**4432**	**–**	**4432**	**–**	**4787**
		СП - 8%			–	–	–	–		355	
21	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**1**	**3310,72**	**–**	**3311**	**–**	**2890**	**413**	**4022**
		НР - 98%; СП - 8%			**421,22**	**–**	**421**	**–**		**298**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**3**	**2904,40**	**110,31**	**8713**	**331**	**911**	**7376**	**17376**
		НР - 98%; СП - 8%			**2490,42**	**18,43**	**7471**	**55**		**1287**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**3**	**9308,00**	**–**	**27924**	**–**	**27924**	**–**	**30158**
		СП - 8%			–	–	–	–		2234	
24	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм**	**1фильтр**	**1**	**1562,07**	**204,53**	**1562**	**204**	**20**	**1378**	**3175**
		НР - 98%; СП - 8%			**1338,48**	**67,13**	**1338**	**67**		**235**	
25	242-404-0303 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**1**	**21381,00**	**–**	**21381**	**–**	**21381**	**–**	**23091**
		СП - 8%			–	–	–	–		1710	
26	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм**	**м**	**5,4**	**2495,14**	**65,46**	**13474**	**353**	**7509**	**5606**	**20606**
		НР - 98%; СП - 8%			**1039,24**	**20,09**	**5612**	**108**		**1526**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм**	**м**	**0,6**	**3844,47**	**65,46**	**2307**	**39**	**1644**	**623**	**3164**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	624	12		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	м	3,2	4594,42	79,72	14702	255	10502	3940	20133
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	3945	75		1491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	м	0,6	2537,04	26,63	1522	16	1178	328	1998
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	328	6		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	м	0,6	1756,45	26,63	1054	16	710	328	1492
		НР - 98%; СП - 8%			547,33	9,77	328	6		111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7,2	118,82	1,31	856	9	6	825	1815
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	841	--		134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1,8	119,41	1,31	215	2	3	206	455
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	210	--		34	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Антикоррозийная защита									
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3	112,47	3,00	337	9	143	129	503
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	185	1		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	м2	3	315,46	7,82	946	23	760	114	1145
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	163	3		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
35	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	м3 изоляции	0,24	110457,85	1610,56	26510	387	18194	6155	35278
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	7929	170		2613	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	м2 поверхности покрытия изоляции	8,7	1353,17	20,37	11773	177	5341	4813	17913

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	6255	78		1327	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000м2	0,010005	552642,00	--	5529	--	5529	--	5971
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
38	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка опоры под водопогреватель	кг	15,12	887,99	3,56	13426	54	12063	1294	15897
		НР - 98%; СП - 8%			86,56	0,74	1309	11		1178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1116-0901-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика до 50мм	1счетчик	1	7070,67	151,10	7071	151	4743	2170	9980
		НР - 98%; СП - 8%			2177,26	36,86	2177	37		739	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	245-710-0334 РСНБ РК 2022	Тепловычислители модели ТСР-М, Q 29 м3/ч, на два расходомера, DN 32, типа Взлет	комплект	1	392078,00	--	392078	--	392078	--	423444
		СП - 8%			--	--	--	--		31366	
41	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования	шкаф	1	35813,29	8850,58	35813	8851	2544	20209	60504
		НР - 72%; СП - 8%			24418,16	3649,79	24418	3650		4482	
42	ПРАЙС ЛИСТ	Шкаф ВШУ для управления системами теплоснабжения	шт.	1	75439,18	--	75439	--		--	75439
					--	--	--	--	75439	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2153956**	**13348**	**1903902**	**122106**	**2450266**
							138252	**4929**	**98454**	**174207**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**98454**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**98454**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**59581**				
		Материалы	Тенге				**3105**				
		Всего заработная плата	Тенге					**51186**			
		Накладные расходы	Тенге				**35223**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7585**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**102389**				**29**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**51186**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1704821**				
		Материалы	Тенге				**24437**				
		Всего заработная плата	Тенге					**14784**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1665255**				
		Накладные расходы	Тенге				**11211**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137282**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1853314**				**9**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**14784**			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**291100**				
		Материалы	Тенге				**211102**				
		Всего заработная плата	Тенге					**77211**			
		Накладные расходы	Тенге				**75672**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				29340				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				396112				44
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					77211			
		Сметная заработная плата	Тенге				2450269				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								82
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					143181			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЯ НИЖЕ 0,000									
43	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4,5	2153,12 547,33	26,63 9,77	9689 2463	120 44	7106	2457 972	13118
44	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	3	2711,89 547,33	26,63 9,77	8136 1642	80 29	6414	1638 782	10556
45	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 26 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	14,4	2495,14 1039,24	65,46 20,09	35930 14965	942 289	20023	14949 4070	54950
46	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 48 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	3	3844,47 1039,24	65,46 20,09	11533 3118	196 60	8219	3114 1172	15819
47	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 60 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	38,1	4594,42 1232,81	79,72 23,48	175047 46970	3038 895	125039	46907 17757	239711
48	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м трубопровода	4,8	4594,42 1232,81	79,72 23,48	22053 5917	383 113	15753	5910 2237	30200
49	242-201-0201 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	12	1998,00 –	– –	23976 –	– –	23976	– 1918	25894
50	242-201-0203 РСНБ РК 2022	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4	3884,00	–	15536	–	15536	–	16779

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1243	
51	242-301-1205 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**3436,00**	**--**	**6872**	**--**	**6872**	**--**	**7422**
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
52	242-301-1206 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**4895,00**	**--**	**9790**	**--**	**9790**	**--**	**10573**
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
53	242-301-1202 РСНБ РК 2022	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**	**1247,00**	**--**	**2494**	**--**	**2494**	**--**	**2694**
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**24,9**	**118,82**	**1,31**	**2959**	**33**	**16**	**2852**	**6275**
		НР - 98%; СП - 8%			**116,86**	**--**	**2910**	**--**		465	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**42,9**	**119,41**	**1,31**	**5123**	**56**	**54**	**4913**	**10839**
		НР - 98%; СП - 8%			**116,86**	**--**	**5013**	**--**		803	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**54**	**708,00**	**--**	**38232**	**--**	**38232**	**--**	**41291**
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
		Антикоррозийная защита									
57	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**8,7**	**112,47**	**3,00**	**978**	**26**	**415**	**373**	**1459**
		НР - 69%; СП - 8%			**61,72**	**0,37**	**537**	**3**		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177**	**м2**	**8,7**	**315,46**	**7,82**	**2745**	**68**	**2205**	**332**	**3323**
		НР - 69%; СП - 8%			**54,20**	**1,11**	**472**	**10**		246	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
59	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3 изоляции**	**0,66**	**110457,85**	**1610,56**	**72902**	**1063**	**50034**	**16927**	**97015**
		НР - 76%; СП - 8%			**33037,31**	**708,09**	**21805**	**467**		7186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**27,3**	**1353,17**	**20,37**	**36942**	**556**	**16758**	**15104**	**56210**
		НР - 76%; СП - 8%			**718,98**	**8,99**	**19628**	**245**		4164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	1000м2	0,031395	552642,00	--	17350	--	17350	--	18738
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
		ГИЛЬЗЫ									
62	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 38 мм**	м	0,48	2495,14	65,46	1198	32	667	498	1832
		НР - 98%; СП - 8%			1039,24	20,09	499	10		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 60 мм**	м	0,72	4594,42	79,72	3308	57	2363	886	4530
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	888	17		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гильза из стальных электросварных труб диам. 76 мм**	м	0,39	4594,42	79,72	1792	31	1280	480	2454
		НР - 98%; СП - 8%			1232,81	23,48	481	9		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				504585	6681	370596	117340	671682
							127308	2191	--	49757	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				227817				
	Материалы		Тенге				69412				
	Всего заработная плата		Тенге					43167			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114250				
		Накладные расходы	Тенге				32736				
		Сметная прибыль	Тенге				20845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				281398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					43167			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				276768				
	Материалы		Тенге				186933				
	Всего заработная плата		Тенге					86332			
		Накладные расходы	Тенге				84604				
		Сметная прибыль	Тенге				28912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				390284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					86332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				671682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					129499			
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									
65	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	м	24,9	2747,06	30,50	68402	760	52178	15434	90543
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	15464	285		6707	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	9,3	3091,65	30,50	28752	283	22693	5764	37278
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	5776	106		2761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	27,9	3758,50	30,50	104862	851	86684	17293	131928
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	17327	319		9773	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1118-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка чугунных радиаторов**	1кВт	54,834	22801,30	209,74	1250286	11501	1176557	66628	1422267
		НР - 98%; СП - 8%			1134,85	105,03	62228	5759		105353	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка кранов воздушных**	комплект	58,5	377,74	--	22098	--	8161	13659	38617
		НР - 98%; СП - 8%			238,24	--	13937	--		2861	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	247	2904,40	110,31	717387	27246	75007	607291	1430654
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	615134	4552		105975	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	242-303-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	57	2177,00	--	124089	--	124089	--	134016
		СП - 8%			--	--	--	--		9927	
72	242-303-0201 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15**	шт.	57	2177,00	--	124089	--	124089	--	134016
		СП - 8%			--	--	--	--		9927	
73	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны балансировочные, диаметр до 25 мм. Установка**	шт.	1	4685,16	115,35	4685	115	1307	3234	8553
		НР - 98%; СП - 8%			3263,33	36,86	3263	37		634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	245-507-0125 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический с возможностью присоединения привода, модель TA-Compact-P, с наружной резьбой G 3/4", Qmax 0,45 м3/ч, DN 15, Tmax 120°C, PN 16, типа IMI ГОСТ 5761-2005**	шт.	1	35402,00	--	35402	--	35402	--	38234
		СП - 8%			--	--	--	--		2832	
75	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фильтр, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1	1562,07	204,53	1562	204	20	1378	3175
		НР - 98%; СП - 8%			1338,48	67,13	1338	67		235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	242-404-0603 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3134,00	--	3134	--	3134	--	3385
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
77	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	110,4	1200,51	1,47	132536	162	15851	93281	243883
		НР - 80%; СП - 8%			1055,46	0,71	116523	78		18066	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	62,1	118,82	1,31	7379	81	41	7112	15650
		НР - 98%; СП - 8%			116,86	--	7257	--		1159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка теплосчетчика д=40 мм	1счетчик	1	791,99	40,79	792	40	20	735	1649
		НР - 98%; СП - 8%			731,70	18,43	732	18		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	245-707-0104 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик механический компактный Pollucom, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - возврат, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	59257,00	--	59257	--	59257	--	63998
		СП - 8%			--	--	--	--		4741	
81	1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 32 мм	1шт	1	25991,42	274,67	25991	275	13074	12477	41546
		НР - 98%; СП - 8%			12642,16	89,52	12642	90		3077	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	10	2904,40	110,31	29044	1103	3037	24587	57921
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	24904	184		4291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	242-207-2802 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	6274,00	--	18822	--	18822	--	20328
		СП - 8%			--	--	--	--		1506	
84	242-207-2801 РСНБ РК 2022	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, никелированные, FIRAT PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3530,00	--	7060	--	7060	--	7625
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
85	242-303-0203 РСНБ РК 2022	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	3966,00	--	19830	--	19830	--	21416
		СП - 8%			--	--	--	--		1586	
86	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.	1	3257,35	416,42	3257	417	81	2881	6629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			2758,50	181,67	2759	182		491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	245-405-1501 РСНБ РК 2022	Воздухоотводчик автоматический типа Herz, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	3780,00	--	3780	--	3780	--	4082
		СП - 8%			--	--	--	--		302	
		Антикоррозийная защита									
88	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,1	112,47	3,00	911	24	387	347	1359
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	500	3		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	8,1	315,46	7,82	2555	63	2053	309	3093
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	439	9		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Теплоизоляционные работы									
90	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	0,66	110457,85	1610,56	72902	1063	50034	16927	97015
		НР - 76%; СП - 8%			33037,31	708,09	21805	467		7186	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Окленивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	27,3	1353,17	20,37	36942	556	16758	15104	56210
		НР - 76%; СП - 8%			718,98	8,99	19628	245		4164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ГУ 6-11-145-80/	1000м2	0,031395	552642,00	--	17350	--	17350	--	18738
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2923156**	**44744**	**1936756**	**904441**	**4133808**
							941656	**12401**	--	**306210**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**658659**				
	Материалы		Тенге				**85083**				
	Всего заработная плата		Тенге					**159697**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**412813**				
		Накладные расходы	Тенге				**125968**				
		Сметная прибыль	Тенге				**62771**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**847398**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**100**
		Сметная заработная плата	Тенге					**159697**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2264497**				
	Материалы		Тенге				**1438858**				
	Всего заработная плата		Тенге					**794360**			
		Накладные расходы	Тенге				**778473**				
		Сметная прибыль	Тенге				**243439**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**3286409**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**482**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					794360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4133807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								582
		Сметная заработная плата	Тенге					954057			
		РАЗДЕЛ 4. ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ 0,000									
93	1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	843	1621,08	2,30	1366570	1939	9938	1327927	2910061
		НР - 98%; СП - 8%			1606,99	0,40	1354693	337		215564	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	241-205-2302 РСНБ РК 2022	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x4,2 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	834,57	296,00	--	247033	--	247033	--	266796
		СП - 8%			--	--	--	--		19763	
95	241-211-0303 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	108	165,00	--	17820	--	17820	--	19246
		СП - 8%			--	--	--	--		1426	
96	241-208-0604 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	174	265,00	--	46110	--	46110	--	49799
		СП - 8%			--	--	--	--		3689	
97	241-209-0705 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой, PN 10 DN 25x1/2"**	шт.	105	430,00	--	45150	--	45150	--	48762
		СП - 8%			--	--	--	--		3612	
98	241-219-0102 РСНБ РК 2022	**Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	60	87,00	--	5220	--	5220	--	5638
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
99	241-211-0303 РСНБ РК 2022	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 20x1"**	шт.	330	165,00	--	54450	--	54450	--	58806
		СП - 8%			--	--	--	--		4356	
100	241-221-0103 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	225	12,00	--	2700	--	2700	--	2916
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
101	241-221-0202 РСНБ РК 2022	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт	540	50,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%			--	--	--	--		2160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1812053**	**1939**	**455421**	**1327927**	**3391184**
							1354693	**337**	**--**	**251204**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**445483**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**445483**				
		Сметная прибыль	Тенге				**35640**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**481123**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1366570				
	Материалы		Тенге				9939				
	Всего заработная плата		Тенге					1355030			
		Накладные расходы	Тенге				1327927				
		Сметная прибыль	Тенге				215564				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2910061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					1355030			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3391184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								765
		Сметная заработная плата	Тенге					1355030			
		РАЗДЕЛ 5. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
102	1120-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	**решетка**	12	452,38	3,48	5429	41	86	5200	11480
		НР - 98%; СП - 8%			441,83	0,37	5302	4		850	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	246-304-0102 РСНБ РК 2022	**Решетки вентиляционные пластмассовые РВП2, РВП3, РВП4**	**м2**	12	2131,00	--	25572	--	25572	--	27618
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				31001	41	25658	5200	39098
							5302	4	--	2896	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25572				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25572				
		Сметная прибыль	Тенге				2046				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27618				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5429				
	Материалы		Тенге				85				
	Всего заработная плата		Тенге					5306			
		Накладные расходы	Тенге				5200				
		Сметная прибыль	Тенге				850				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11479				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5306			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				39097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					5306			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								10686039
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2567211				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19862			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4692327		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						98454		
		- Накладные расходы	Тенге							2477014	
		- Сметная прибыль	Тенге							784274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (НИЖЕ 0,000)												
1	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	м	5,4		4248,01	53,63	22939	289	18341	4331	29452
		НР - 98%; СП - 8%				797,97	20,46	4309	110		2182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	261-305-0212	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	5,4	3376,00				18230		
2	1116-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	м	4,5		3758,50	30,50	16913	137	13981	2789	21278
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	2795	51		1576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	261-305-0211	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	4,5	3092,00				13914		
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	м	3,66		3091,65	30,50	11315	112	8930	2269	14670
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	2273	42		1087	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	261-305-0210	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	1	3,66	2426,00				8879		
4	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	15,3		2747,06	30,50	42030	467	32061	9483	55634
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	9502	175		4121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=25 мм	м	1	15,3	2082,00				31855		
5	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м		0,45	2274,48	30,50	1024	14	731	279	1407
		НР - 98%; СП - 8%				621,05	11,43	279	5		104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	1	0,45	1610,00				725		
6	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт		8,5	2904,40	110,31	24687	938	2580	20899	49233
		НР - 98%; СП - 8%				2490,42	18,43	21169	157		3647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,017	41747,00				710		
6.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	0,00935	165506,00				1547		
7	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		2,1	5996,00	--	12592	--	12592	--	13599
		СП - 8%				--	--	--	--		1007	
8	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		1,5	5507,00	--	8261	--	8261	--	8922
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
9	241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.		4,2	1105,00	--	4641	--	4641	--	5012
		СП - 8%				--	--	--	--		371	
10	241-116-0202 РСНБ РК 2022	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт		3	897,00	--	2691	--	2691	--	2906
		СП - 8%				--	--	--	--		215	
11	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м		29,31	118,82	1,31	3483	38	20	3357	7387
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	3425	--		547	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,005862	579,00				3		
11.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,2931	21,00				6		
11.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,014655	474,00				7		
12	1116-0501-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	м трубопровода		3,9	2965,92	729,56	11567	2845	87	9282	22517

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				2214,06	214,62	8635	837		1668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-107-0220	**Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58.5 мм ГОСТ 28456-90**	кг	0,0072	0,02808	1620,00				45		
12.2	217-603-0103	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	0,0467	0,18213	134,00				24		
13	241-201-0610 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,9		857,00	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
		АНТИКОРРОЗИИНЫЕ РАБОТЫ										
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	3,09		112,47	3,00	348	9	148	132	519
		НР - 69%; СП - 8%				61,72	0,37	191	1		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,000278	467116,00				130		
15	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	3,09		315,46	7,82	975	24	784	118	1180
		НР - 69%; СП - 8%				54,20	1,11	167	3		87	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	236-202-1013	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18	0,5562	1353,00				753		
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										
16	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	35,79		908,02	105,89	32498	3790	13693	12713	48828
		НР - 76%; СП - 8%				419,53	47,84	15015	1712		3617	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0647	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143	0,511797	5983,00				3062		
16.2	234-304-2701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	рулон	0,15	5,3685	1938,00				10404		
17	234-303-0224 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019**	м	0,33		1542,00	--	509	--	509	--	550
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
18	234-303-0216 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм**	м	15,279		557,00	--	8510	--	8510	--	9191
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
19	234-303-0214 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм**	м	2,904		383,00	--	1112	--	1112	--	1201
		СП - 8%				--	--	--	--		89	
20	234-303-0212 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 35 мм**	м	4,026		343,00	--	1381	--	1381	--	1491
		СП - 8%				--	--	--	--		110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 25 мм	м	16,83	289,00	--	4864	--	4864	--	5253
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
22	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	3,09	710,56	20,98	2196	64	617	1171	3636
		НР - 76%; СП - 8%			490,21	8,23	1515	25		269	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047 0,001452	175101,00				254		
22.2	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3 0,927	295,00				273		
23	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0035535	552642,00	--	1964	--	1964	--	2121
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ В1 (НИЖЕ 0,000)									
24	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	29997,67	617,69	29998	617	14981	14272	47812
		НР - 98%; СП - 8%			14400,36	163,24	14400	163		3542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12 12	790,00				9480		
24.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1 1	2870,00				2870		
25	244-301-0505 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-32 с импульсным выходом	шт.	1	36778,00	--	36778	--	36778	--	39720
		СП - 8%			--	--	--	--		2942	
26	242-404-0604 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	6352,00	--	6352	--	6352	--	6860
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
27	241-604-0109 РСНБ РК 2022	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Bugatti	шт.	2	12,00	--	24	--	24	--	26
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
28	245-709-0101 РСНБ РК 2022	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	1749,00	--	1749	--	1749	--	1889
		СП - 8%			--	--	--	--		140	
29	245-709-0102 РСНБ РК 2022	Патрубки присоединительные резьбовые, DN 20, типа Danfoss	шт.	1	3494,00	--	3494	--	3494	--	3774
		СП - 8%			--	--	--	--		280	
30	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2945,19	151,10	8836	454	911	7430	17567
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	36,86	7471	111		1301	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002 0,006	41747,00				250		
31.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011 0,0033	165506,00				546		
32	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002	шт.	3	107502,00	–	322506	–	322506	–	348306
		СП - 8%			–	–	–	–		25800	
33	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	591,00	–	1182	–	1182	–	1277
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
34	241-113-0210 РСНБ РК 2022	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	2073,00	–	4146	–	4146	–	4478
		СП - 8%			–	–	–	–		332	
35	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	600,00	–	1800	–	1800	–	1944
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
36	241-513-0102 РСНБ РК 2022	Патрубки ПФГ DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	6610,00	–	6610	–	6610	–	7139
		СП - 8%			–	–	–	–		529	
37	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,6	4248,01	53,63	2549	32	2038	481	3273
		НР - 98%; СП - 8%			797,97	20,46	479	12		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	261-305-0212	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=50 мм	м	1 0,6	3376,00				2026		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**646917**	**9830**	**545462**	**89006**	**794796**
							91625	**3404**	–	**58872**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**471576**				
		Материалы	Тенге				**15240**				
		Всего заработная плата	Тенге					**18629**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**435559**				
		Накладные расходы	Тенге				**14134**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				38855				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				524565				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					18629			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				175341				
	Материалы		Тенге				94660				
	Всего заработная плата		Тенге					76400			
		Накладные расходы	Тенге				74872				
		Сметная прибыль	Тенге				20017				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				270230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					76400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				794795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					95029			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ХОЛОДНЫЙ В1 (ВЫШЕ 0,000)									
38	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	18,45	2747,06	30,50	50683	563	38662	11436	67088
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	11458	211		4970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	261-305-0209	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1 18,45	2082,00				38413		
39	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1,89	2371,73	30,50	4483	58	3251	1171	6107
		НР - 98%; СП - 8%			621,05	11,43	1174	22		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1 1,89	1707,00				3226		
40	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	84,39	2111,64	19,17	178201	1618	984	172105	378330
		НР - 98%; СП - 8%			2080,80	0,22	175599	19		28024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,764 64,47396	12,00				774		
40.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004 0,33756	626,00				211		
41	241-205-1202 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	1,75581	410,00	--	720	--	720	--	778
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
42	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	76,6425	241,00	--	18471	--	18471	--	19949
		СП - 8%			--	--	--	--		1478	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	20,34		118,82	1,31	2417	27	13	2329	5126
		НР - 98%; СП - 8%				116,86	--	2377	--		380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,004068	579,00				2		
43.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,01	0,2034	21,00				4		
43.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01017	474,00				5		
		ФИТИНГИ										
44	242-207-2002 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC латунные, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	5		1972,00	--	9860	--	9860	--	10649
		СП - 8%				--	--	--	--		789	
45	241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x20, 20x15 x20, 20x15x15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		138,00	--	690	--	690	--	745
		СП - 8%				--	--	--	--		55	
46	242-207-2301 РСНБ РК 2022	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10		2087,00	--	20870	--	20870	--	22540
		СП - 8%				--	--	--	--		1670	
47	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр в трубопроводах, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	5		1562,07	204,53	7810	1023	95	6888	15873
		НР - 98%; СП - 8%				1338,48	67,13	6692	336		1176	
48	241-222-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5		611,00	--	3055	--	3055	--	3299
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
49	241-224-0101 РСНБ РК 2022	Соединение полипропиленовое с переходом на внутреннюю резьбу 1/2 DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10		744,00	--	7440	--	7440	--	8035
		СП - 8%				--	--	--	--		595	
50	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	5		791,99	40,79	3960	204	97	3676	8247
		НР - 98%; СП - 8%				731,70	18,43	3659	92		611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,05	579,00				29		
50.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,1	474,00				47		
51	244-301-0406 РСНБ РК 2022	Счетчики воды универсальные СВУ-15 с импульсным выходом	шт.	5		4100,00	--	20500	--	20500	--	22140
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
52	241-609-0101 РСНБ РК 2022	Уголок сантехнический с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15, типа Bugatti	шт.	30		2,00	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
53	241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20		37,00	--	740	--	740	--	799

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
54	242-301-1201 РСНБ РК 2022	**Вентили полипропиленовый, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	15	1051,00	--	15765	--	15765	--	17026
		СП - 8%			--	--	--	--		1261	
55	241-219-0201 РСНБ РК 2022	**Обвод с муфтами DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	20	65,00	--	1300	--	1300	--	1404
		СП - 8%			--	--	--	--		104	
56	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на наружную резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	15	1460,00	--	21900	--	21900	--	23652
		СП - 8%			--	--	--	--		1752	
57	261-301-0285 РСНБ РК 2022	**Водорозетка полипропиленовая с переходом на внутреннюю резьбу DN 15мм СТ РК 1893-2009**	шт.	10	1460,00	--	14600	--	14600	--	15768
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
		ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ									
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,566	112,47	3,00	176	5	74	67	263
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	97	1		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58.1	236-101-0107	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009 0,000141	467116,00				66		
59	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	1,566	315,46	7,82	494	13	396	60	598
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	85	2		44	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59.1	236-202-1013	**Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79**	кг	0,18 0,28188	1353,00				381		
60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	м	29,34	908,02	105,89	26641	3107	11225	10422	40028
		НР - 76%; СП - 8%			419,53	47,84	12309	1404		2965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1	261-105-0647	**Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414**	л	0,0143 0,419562	5983,00				2510		
60.2	234-304-2701	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м**	рулон	0,15 4,401	1938,00				8529		
61	234-303-0209 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	м	20,295	289,00	--	5865	--	5865	--	6334
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
62	234-303-0207 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	2,079	225,00	--	468	--	468	--	505

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		37	
63	234-303-0205 РСНБ РК 2022	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77**	м	9,9		201,00	–	1990	–	1990	–	2149
		СП - 8%				–	–	–	–		159	
64	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	1,566		710,56	20,98	1113	33	312	593	1843
		НР - 76%; СП - 8%				490,21	8,23	768	13		136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	261-102-0108	**Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73**	т	0,00047	0,000736	175101,00				129		
64.2	261-105-0504	**Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	0,3	0,4698	295,00				139		
65	261-105-0190 РСНБ РК 2022	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,0018009		552642,00	–	995	–	995	–	1075
		СП - 8%				–	–	–	–		80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**421267**	**6651**	**200398**	**208747**	**680415**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**214218**	**2100**	–	**50400**	
		Материалы	Тенге					**173713**				
		Всего заработная плата	Тенге					**12009**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**14679**			
		Накладные расходы	Тенге					**145289**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11142**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**14787**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**199642**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**9**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**14679**			
		Материалы	Тенге					**247554**				
		Всего заработная плата	Тенге					**43104**				
		Накладные расходы	Тенге						**201639**			
		Сметная прибыль	Тенге					**197605**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**35613**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**480772**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**113**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**201639**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**680414**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**122**
									216318			
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К1"										
66	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	3		6883,00	–	20649	–	20649	–	22301
		СП - 8%				–	–	–	–		1652	
67	241-113-0117 РСНБ РК 2022	**Прочистка диам.100 мм**	шт.	4		2882,00	–	11528	–	11528	–	12450
		СП - 8%				–	–	–	–		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**32177**	–	**32177**	–	**34751**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								--	--	--	2574	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					32177				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					32177				
		Сметная прибыль	Тенге					2574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					34751				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге					34751				
		РАЗДЕЛ 4. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "К1"										
68	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	62,4		1081,61	4,68	67492	292	295	65656	143800
		НР - 98%; СП - 8%				1072,20	1,45	66905	90		10652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0157	0,97968	21,00				21		
68.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000027	0,00166	165506,00				275		
69	241-203-0201 РСНБ РК 2022	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	м	62,2752		1735,00	--	108047	--	108047	--	116691
		СП - 8%				--	--	--	--		8644	
70	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	48		1122,14	1,92	53863	92	100	52627	115009
		НР - 98%; СП - 8%				1118,15	0,63	53671	30		8519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039	0,1872	21,00				4		
70.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000012	0,000576	165506,00				95		
71	241-203-0301 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	47,904		524,00	--	25102	--	25102	--	27110
		СП - 8%				--	--	--	--		2008	
72	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 100 мм**	шт	9		6883,00	--	61947	--	61947	--	66903
		СП - 8%				--	--	--	--		4956	
73	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	2		3984,53	122,39	7969	245	537	7162	16342
		НР - 98%; СП - 8%				3593,62	60,59	7187	121		1211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,00072	286428,00				206		
73.2	217-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,036	0,072	626,00				45		
73.3	261-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,2	0,4	472,00				189		
74	244-101-0101 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	2		9912,00	--	19824	--	19824	--	21410
		СП - 8%				--	--	--	--		1586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	922,00	–	1844	–	1844	–	1992
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
76	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8214,00	–	16428	–	16428	–	17742
		СП - 8%			–	–	–	–		1314	
77	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка моек на одно отделение	комплект	1	1962,51	25,04	1963	25	286	1630	3881
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	1652	11		287	
78	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	10086,00	–	10086	–	10086	–	10893
		СП - 8%			–	–	–	–		807	
79	244-104-0406 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	7965,00	–	7965	–	7965	–	8602
		СП - 8%			–	–	–	–		637	
80	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	3195,42	80,46	3195	80	283	2812	6487
		НР - 98%; СП - 8%			2831,78	37,28	2832	37		481	
81	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	19691,00	–	19691	–	19691	–	21266
		СП - 8%			–	–	–	–		1575	
82	244-101-0701 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800,00	–	14800	–	14800	–	15984
		СП - 8%			–	–	–	–		1184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**420216**	**734**	**287235**	**129887**	**594112**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**132247**	**289**	–	**44009**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**285734**				
		Сметная прибыль	Тенге				**285734**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22859**				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				**308593**				
		Материалы	Тенге				**134482**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1499**				
		Накладные расходы	Тенге					**132536**			
		Сметная прибыль	Тенге				**129887**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**21150**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**285519**				**72**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					132536			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				594112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					132536			
РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-напорная											
83	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	29808,01	552,90	29808	553	6447	22535	56531
		НР - 98%; СП - 8%			22808,24	186,95	22808	187		4187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83.1	261-107-0212	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022 0,0022	308830,00				679		
83.2	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	1 1	2650,00				2650		
83.3	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1 1	2226,00				2226		
84	511-304-0303 РСНБ РК 2022	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, H 6,6 м вод. ст.	шт.	1	52993,00	--	52993	--		--	52993
					--	--	--	--	52993	--	
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,638	112,47	3,00	184	5	78	70	275
		НР - 69%; СП - 8%			61,72	0,37	101	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009 0,000147	467116,00				69		
86	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,638	315,46	7,82	517	13	415	63	626
		НР - 69%; СП - 8%			54,20	1,11	89	2		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86.1	236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,18 0,29484	1353,00				399		
КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (НИЖЕ 0,000) "К3"-											
87	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Прочистка диам.50 мм	шт.	3	2882,00	--	8646	--	8646	--	9338
		СП - 8%			--	--	--	--		692	
88	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Установка трапов диам. 50 мм	комплект	1,5	13087,57	48,27	19631	73	18286	1280	22584
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	1272	35		1673	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1	244-104-0310	Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм	комплект	1 1,5	12029,00				18044		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				111779	644	33872	23948	142347
Стоимость оборудования			Тенге				24270	225	52993	6618	
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				52993				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				52993				
Материалы			Тенге				9347				
Всего заработная плата			Тенге				493				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					193			
							8646				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				133				
		Сметная прибыль	Тенге				758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10238				
		Сметная заработная плата	Тенге					193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				49439				
	Материалы		Тенге				24734				
	Всего заработная плата		Тенге					24302			
		Накладные расходы	Тенге				23815				
		Сметная прибыль	Тенге				5860				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				79114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24302			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				142345				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24495			
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-БЫТОВАЯ (ВЫШЕ 0,000) "КЗ"-самотечная									
89	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	м	26,55	1122,14	1,92	29793	51	55	29109	63615
		НР - 98%; СП - 8%			1118,15	0,63	29687	17		4712	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,0039 0,103545	21,00				2		
89.2	217-101-0105	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ**	т	0,000012 0,000319	165506,00				53		
90	241-203-0301 РСНБ РК 2022	**Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм**	м	26,4969	524,00	–	13884	–	13884	–	14995
		СП - 8%			–	–	–	–		1111	
91	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Установка трапов диам. 50 мм**	комплект	6	13087,57	48,27	78525	289	73150	5120	90337
		НР - 98%; СП - 8%			847,72	23,06	5086	138		6692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91.1	244-104-0310	**Трап чугунный ГОСТ 1811-97 эмалированный с прямым отводом условным проходом 50 мм**	комплект	1 6	12029,00				72174		
92	241-512-0102 РСНБ РК 2022	**Ревизии, диаметр 50 мм**	шт	4,5	6883,00	–	30974	–	30974	–	33452
		СП - 8%			–	–	–	–		2478	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				153176	340	118063	34229	202399
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34773	155	–	14993	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44858				
		Сметная прибыль	Тенге				44858				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3589				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				48447				
	Материалы		Тенге				108318				
	Всего заработная плата		Тенге				73204				
		Накладные расходы	Тенге					34928			
		Сметная прибыль	Тенге				34229				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				11404				
							153951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34928			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				202398				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					34928			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2448815
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				497133				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18199			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6173			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1217206		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						52993		
		- Накладные расходы	Тенге							485817	
		- Сметная прибыль	Тенге							177466	

ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	**шкаф**	**1**		28367,91	928,99	28368	929	16222	8352	39658
		НР - 72%; СП - 8%				11216,61	383,49	11217	383		2938	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	515-301-0307 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-65, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012. Техническая характеристика - Количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А. Количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А**	**шт.**	**1**		997333,00	–	997333	–		–	997333
						–	–	–	–	997333	–	
3	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	**шкаф**	**2**		6468,93	157,40	12938	314	4044	6268	20743
		НР - 72%; СП - 8%				4289,79	63,22	8580	126		1537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	247-201-1201 РСНБ РК 2022	**Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**		62160,00	–	124320	–	124320	–	134266
		СП - 8%				–	–	–	–		9946	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	11	1967,72 1951,46	–	21645 21466	–	179	15456 2968	40069
6	247-204-0662 РСНБ РК 2022	**Автомат FMB4-C-50A 3P ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	2954,00 –	– –	5908 –	– –	5908	– 473	6381
7	247-204-2403 РСНБ РК 2022	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	5	8166,00 –	– –	40830 –	– –	40830	– 3266	44096
8	247-204-2402 РСНБ РК 2022	**Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А/0,03А ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	5220,00 –	– –	10440 –	– –	10440	– 835	11275
9	247-204-0813 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010** *СП - 8%*	шт.	2	973,00 –	– –	1946 –	– –	1946	– 156	2102
10	1308-0305-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	811,39 663,50	110,63 45,62	811 664	111 46	36	511 106	1427
11	247-301-0118 РСНБ РК 2022	**Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Орман СО-Э701, 5(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1** *СП - 8%*	шт.	1	5259,00 –	– –	5259 –	– –	5259	– 421	5680
12	1121-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	2557,94 2290,66	112,53 46,48	2558 2291	112 46	155	1683 339	4580
13	247-203-0105 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93** *СП - 8%*	шт.	1	17668,00 –	– –	17668 –	– –	17668	– 1413	19081
14	1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А** *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	8849,77 3576,44	136,45 45,62	8850 3576	137 46	5137	2608 917	12374
15	247-208-0701 РСНБ РК 2022	**Миниконтакторы электромагнитные модели МКИ-10610, 6 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК (Пускатель магнитный)** *СП - 8%*	шт.	1	3139,00 –	– –	3139 –	– –	3139	– 251	3390
16	247-202-0109 РСНБ РК 2022	**Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 300 мм х 220 мм х 120 мм** *СП - 8%*	шт.	1	9366,00 –	– –	9366 –	– –	9366	– 749	10115

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	5	1654,50	66,19	8273	331	40	5790	15188
		НР - 72%; СП - 8%			1580,42	27,89	7902	139		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	247-105-0201 РСНБ РК 2022	Светильник подвесной уличный типа SICHEM/ANNA с 1 фонарем, с филаментной светодиодной лампой, мощность 6 Вт, IP44	шт.	5	19772,00	--	98860	--	98860	--	106769
		СП - 8%			--	--	--	--		7909	
19	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	11	789,83	5,52	8688	61	1018	5497	15320
		НР - 72%; СП - 8%			691,73	2,32	7609	26		1135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	247-102-0308 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-МДД-Ф-220В-D150 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	4427,00	--	8854	--	8854	--	9562
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
21	247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4251,00	--	4251	--	4251	--	4591
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
22	247-102-0120 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	5	8405,00	--	42025	--	42025	--	45387
		СП - 8%			--	--	--	--		3362	
23	247-102-0121 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4160,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
24	247-102-0101 РСНБ РК 2022	Светильник для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	4766,00	--	4766	--	4766	--	5147
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
25	247-102-0105 РСНБ РК 2022	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	5222,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
26	247-211-0401 РСНБ РК 2022	Лампы	шт.	13	479,00	--	6227	--	6227	--	6725
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ									
27	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	719,4	276,09	2,21	198619	1590	17057	129621	354499
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	179972	58		26258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	176,1	183,42	2,16	32300	380	4327	19919	56396
		НР - 72%; СП - 8%			156,69	0,41	27593	72		4177	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	243-141-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,137505	232833,00	--	32016	--	32016	--	34577
		СП - 8%			--	--	--	--		2561	
30	243-141-0110 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18231	174964,00	--	31898	--	31898	--	34450
		СП - 8%			--	--	--	--		2552	
31	243-142-0105 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,4635	92205,00	--	42737	--	42737	--	46156
		СП - 8%			--	--	--	--		3419	
32	243-142-0109 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,13905	233619,00	--	32485	--	32485	--	35084
		СП - 8%			--	--	--	--		2599	
33	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	351	512,10	3,07	179747	1078	16324	117002	320491
		НР - 72%; СП - 8%			462,52	0,45	162345	158		23742	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	605088,00	--	9258	--	9258	--	9999
		СП - 8%			--	--	--	--		741	
35	243-105-0903 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12087	1252713,00	--	151415	--	151415	--	163528
		СП - 8%			--	--	--	--		12113	
36	243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18054	460164,00	--	83078	--	83078	--	89724
		СП - 8%			--	--	--	--		6646	
37	243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04131	307513,00	--	12703	--	12703	--	13719
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
38	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1500	276,09	2,21	414135	3315	35565	270270	739155
		НР - 72%; СП - 8%			250,17	0,08	375255	120		54750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	243-143-0115 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,618	455624,00	--	281576	--	281576	--	304102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		22526	
40	243-143-0113 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	км	0,9888	279774,00	--	276641	--	276641	--	298772
		СП - 8%			--	--	--	--		22131	
41	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	66,3	573,26	4,53	38007	300	2821	25141	68200
		НР - 72%; СП - 8%			526,18	0,49	34886	32		5052	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	241-207-0206 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм**	м	51,813	331,00	--	17150	--	17150	--	18522
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
43	241-207-0205 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм**	м	15,15	239,00	--	3621	--	3621	--	3911
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
44	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	50,4	541,06	3,84	27269	194	721	18985	49954
		НР - 72%; СП - 8%			522,89	0,27	26354	14		3700	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	241-207-0204 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	м	50,904	172,00	--	8755	--	8755	--	9455
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
46	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	59,4	459,98	3,77	27323	224	843	18909	49931
		НР - 72%; СП - 8%			442,02	0,12	26256	7		3699	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	241-207-0203 РСНБ РК 2022	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	5,454	111,00	--	605	--	605	--	653
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
48	241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм**	м	54,54	44,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
49	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	186,9	486,04	0,47	90841	88	22544	49140	151180
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	68209	39		11199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	15	635,00	--	9525	--	9525	--	10287
		СП - 8%			--	--	--	--		762	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	171,9	532,00	--	91451	--	91451	--	98767
		СП - 8%			--	--	--	--		7316	
52	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	15	333,21	0,41	4998	7	191	3458	9133
		НР - 72%; СП - 8%			320,03	0,17	4800	3		677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	247-214-0104 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	шт.	15	402,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
54	247-202-0506 РСНБ РК 2022	**Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3**	шт.	30	323,00	--	9690	--	9690	--	10465
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
55	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	шт.	90	969,27	--	87234	--	1040	52578	150997
		НР - 61%; СП - 8%			957,71	--	86194	--		11185	
56	247-202-0701 РСНБ РК 2022	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	шт.	90	642,00	--	57780	--	57780	--	62402
		СП - 8%			--	--	--	--		4622	
57	1121-0401-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Патроны подвесные. Установка**	шт.	30	536,80	14,34	16104	430	500	11056	29333
		НР - 72%; СП - 8%			505,80	6,04	15174	181		2173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	247-213-0102 РСНБ РК 2022	**Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е14, номинальный ток 2 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012**	шт.	30	154,00	--	4620	--	4620	--	4990
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
		ПЕРФО-ИЗДЕЛИЯ И ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
59	1308-0103-3603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Металлические конструкции. Монтаж оборудования**	т	0,05667	1136244,49	22307,15	64391	1264	57592	4309	74196
		НР - 72%; СП - 8%			97672,64	7938,30	5535	450		5496	
		СИСТЕМА УРАВНЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	27	161,94 127,33	4,43 1,82	4372 3438	119 49	815	2511 551	7433
61	243-142-0114 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,027	1008345,00 –	– –	27225 –	– –	27225	– 2178	29403
62	1308-0206-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава** *НР - 72%; СП - 8%*	м	135	116,24 90,95	1,11 0,46	15692 12278	150 62	3264	8886 1966	26543
63	243-142-0107 РСНБ РК 2022	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79** *СП - 8%*	км	0,135	147825,00 –	– –	19956 –	– –	19956	– 1597	21553
	ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**4978592**
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1091594				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					11134			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					2057			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1805675		
	- Оборудование, инвентарь		Тенге						997333		
	- Накладные расходы		Тенге							777950	
	- Сметная прибыль		Тенге							294908	

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ВЫШЕ 0,000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ										
		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ С ФАСАДНОЙ СТОРОНЫ										
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	122,4		19420,64 12090,51	3101,87 669,82	2377086 1479878	379669 81986	517539	1452534 306370	4135990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	234-102-0104 РСНБ РК 2022	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	25,0209375	39864,00	--	997435	--	997435	--	1077230
		СП - 8%			--	--	--	--		79795	
3	213-101-0502 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	28,848501	57613,00	--	1662049	--	1662049	--	1795013
		СП - 8%			--	--	--	--		132964	
4	213-101-0702 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	7,2486	83905,00	--	608194	--	608194	--	656850
		СП - 8%			--	--	--	--		48656	
		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
5	1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	122,4	16963,16	4287,79	2076291	524825	479495	1113699	3445189
		НР - 93%; СП - 8%			8757,93	1025,78	1071971	125555		255199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	33,5058	58511,00	--	1960458	--	1960458	--	2117295
		СП - 8%			--	--	--	--		156837	
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	293,4	3631,17	394,71	1065385	115808	107305	808534	2023832
		НР - 93%; СП - 8%			2870,73	92,43	842272	27119		149913	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	213-101-0602 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический утолщенный /ГОСТ 530-95/, 250х120х88 мм: М-125	1000шт	10,5005952	58511,00	--	614400	--	614400	--	663552
		СП - 8%			--	--	--	--		49152	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
9	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,3	666104,21	3351,46	199831	1005	170118	26987	244963
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	28708	310		18145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,3	474042,00	--	142213	--	142213	--	153590
		СП - 8%			--	--	--	--		11377	
		ГИЛЬЗЫ									
11	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,15	1325188,34	1908,98	198778	287	146239	47660	266153
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	52252	122		19715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,147	194539,88	1587,02	28597	233	23245	4698	35959
		НР - 90%; СП - 8%			34821,90	688,95	5119	101		2664	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11930717	1021827	7428690	3454112	16615616
							3480200	235193	--	1230787	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11930717				
	Материалы		Тенге				1443942				
	Всего заработная плата		Тенге					3715393			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5984749				
		Накладные расходы	Тенге				3454112				
		Сметная прибыль	Тенге				1230787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16615616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2354
		Сметная заработная плата	Тенге					3715393			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16615616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2354
		Сметная заработная плата	Тенге					3715393			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									
13	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	129	790,21	353,61	101937	45615	24570	49091	163110
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	31752	9850		12082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	12	3305,30	1914,30	39664	22971	446	25025	69864
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	16247	4960		5175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	м3	3,207	137911,00	--	442281	--	442281	--	477663
		СП - 8%			--	--	--	--		35382	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,27762	107772,00	8746,28	29920	2428	3052	29485	64158
		НР - 118%; СП - 8%			88035,44	1971,17	24440	547		4752	
17	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09762	521841,00	--	50942	--	50942	--	55017
		СП - 8%			--	--	--	--		4075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				664744	71014	521291	103601	829812
							72439	15357	--	61466	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				664744				
	Материалы		Тенге				28065				
	Всего заработная плата		Тенге					87796			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				493223				
		Накладные расходы	Тенге				103601				
		Сметная прибыль	Тенге				61466				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				829811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					87796			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				829811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	Тенге					87796			
	РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ НА ОТМ.2,700;5,730;8,760;11,790;14,820										
18	1107-0504-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	шт	9,3	3086,35	1111,63	28703	10339	8978	13635	45725
		НР - 118%; СП - 8%			1009,21	233,29	9386	2170		3387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	222-203-0302 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	175,41	8945,00	--	1569042	--	1569042	--	1694565
		СП - 8%			--	--	--	--		125523	
20	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	шт	1,8	3305,30	1914,30	5950	3446	67	3754	10480
		НР - 118%; СП - 8%			1353,94	413,37	2437	744		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	6	790,21	353,61	4741	2122	1142	2283	7586
		НР - 118%; СП - 8%			246,14	76,36	1477	458		562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	1,4568	137911,00	--	200909	--	200909	--	216982
		СП - 8%			--	--	--	--		16073	
	МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ-1-20ШТ										
23	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,75	77174,32	2681,17	57881	2011	36752	17810	81746
		НР - 91%; СП - 8%			25491,02	604,23	19118	453		6055	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ГИЛЬЗЫ										
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,11028	1325188,34	1908,98	146142	211	107515	35040	195676
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	38416	90		14495	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				2013368	18129	1924405	72522	2252760
							70834	3915	--	166871	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2013368				
	Материалы		Тенге				154457				
	Всего заработная плата		Тенге					74749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1769951				
		Накладные расходы	Тенге				72522				
		Сметная прибыль	Тенге				166871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				2252761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					74749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2252761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					74749			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ									
25	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2	314,1	1372,99	74,87	431256	23516	169181	224541	708261
		НР - 92%; СП - 8%			759,50	17,53	238559	5506		52464	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	234-102-0103 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м3	71,17506	25969,00	–	1848345	–	1848345	–	1996213
		СП - 8%			–	–	–	–		147868	
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство прокладной пароизоляции в два слоя**	м2	88,077	537,75	17,98	47363	1583	35601	9724	61653
		НР - 92%; СП - 8%			115,57	4,43	10179	390		4567	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	м2	314,1	911,29	142,17	286236	44656	139284	104843	422367
		НР - 92%; СП - 8%			325,68	37,13	102296	11663		31288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=15	**Добавлять 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	м2	314,1	537,67	2,11	168882	663	82734	78811	267509
		НР - 92%; СП - 8%			272,16	0,57	85485	179		19817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка стропил**	м3	6,4443	201240,86	1107,70	1296856	7138	1068685	201362	1618075
		НР - 90%; СП - 8%			34298,95	419,36	221033	2702		119857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	м3	7,3953	11757,53	84,81	86950	627	76897	8727	103331
		НР - 90%; СП - 8%			1274,55	36,64	9426	271		7654	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2	365,184	3310,54	31,23	1208956	11405	610551	542108	1891149
		НР - 92%; СП - 8%			1607,41	6,15	587000	2246		140085	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	224-101-0201 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	403,893504	3157,00	–	1275092	–	1275092	–	1377099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		102007	
34	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам**	м2	365,184	409,89	3,94	149685	1439	130608	16433	179407
		НР - 90%; СП - 8%			48,30	1,70	17638	621		13289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Карнизы. Обшивка металлосайдингом на металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	21,75	3890,03	19,64	84608	427	46095	34432	128563
		НР - 90%; СП - 8%			1751,07	7,90	38086	172		9523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	214-204-0505 РСНБ РК 2022	**Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	22,4025	2727,00	–	61092	–	61092	–	65979
		СП - 8%			–	–	–	–		4887	
37	1112-0101-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**	м труб	135,69	2091,86	131,64	283844	17862	8783	241095	566934
		НР - 92%; СП - 8%			1895,49	35,82	257199	4860		41995	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	224-106-0102 РСНБ РК 2022	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 120 мм**	м	135,69	3310,00	–	449134	–	449134	–	485065
		СП - 8%			–	–	–	–		35931	
39	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	45,3	1173,61	16,96	53165	768	32227	18772	77692
		НР - 92%; СП - 8%			445,25	5,19	20170	235		5755	
40	224-106-0101 РСНБ РК 2022	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм**	м	45,3	2557,00	–	115832	–	115832	–	125099
		СП - 8%			–	–	–	–		9267	
41	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	41,34	142,57	33,26	5894	1375	380	4155	10853
		НР - 92%; СП - 8%			100,11	9,13	4139	377		804	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1115-0403-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска суриком перил**	м2	6,201	130,52	0,66	809	4	207	480	1392
		НР - 80%; СП - 8%			96,40	0,34	598	2		103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	1110-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка ходовых досок**	м	27,2125	305,37	7,13	8310	194	6646	1395	10481
		НР - 90%; СП - 8%			54,01	2,95	1470	80		776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	224-105-0114 РСНБ РК 2022	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	30,6	1331,00	–	40729	–	40729	–	43987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7903038**	**111657**	**6198103**	**1486878**	**10141109**
							1593278	**29304**	**--**	**751195**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7903038**				
	Материалы		Тенге				**2407880**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1622582**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3790224**				
		Накладные расходы	Тенге				**1486878**				
		Сметная прибыль	Тенге				**751195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10141111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1088**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1622582**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10141111**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1088**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1622582**			
		РАЗДЕЛ 5. ОКНА									
45	**1110-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2**	**м2**	**45,45**	**5029,88**	**243,18**	**228608**	**11053**	**106782**	**104594**	**359858**
		НР - 90%; СП - 8%			**2437,26**	**119,73**	**110773**	**5442**		**26656**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**м2**	**7,35**	**5037,15**	**239,94**	**37023**	**1764**	**19310**	**15126**	**56321**
		НР - 90%; СП - 8%			**2169,97**	**116,69**	**15949**	**858**		**4172**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**223-102-0303 РСНБ РК 2022**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**45,45**	**28566,00**	**--**	**1298325**	**--**	**1298325**	**--**	**1402191**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**103866**	
48	**223-102-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**м2**	**7,35**	**39837,00**	**--**	**292802**	**--**	**292802**	**--**	**316226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**23424**	
49	**1110-0106-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25**	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**м2**	**52,8**	**1378,46**	**11,44**	**72783**	**604**	**24226**	**43403**	**125481**
		НР - 90%; СП - 8%			**908,20**	**5,17**	**47953**	**273**		**9295**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	223-501-0118 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	38,4	2988,00	--	114739	--	114739	--	123918
		СП - 8%			--	--	--	--		9179	
51	223-501-0115 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,175	1966,00	--	4276	--	4276	--	4618
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	72,336	2183,00	5,43	157909	392	111985	36517	209980
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	45532	114		15554	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ВИТРАЖИ ВН-1									
53	1109-0303-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Витражи остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	36,9	10136,56	2231,37	374039	82338	1030	217625	638998
		НР - 69%; СП - 8%			7877,25	670,15	290671	24729		47333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	36,9	98820,00	--	3646458	--	3646458	--	3938175
		СП - 8%			--	--	--	--		291717	
55	222-512-1201 РСНБ РК 2022	Детали крепления	т	0,019485	1174315,00	--	22882	--	22882	--	24713
		СП - 8%			--	--	--	--		1831	
56	1110-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	3,1	2187,96	14,52	6783	45	5676	975	8378
		НР - 90%; СП - 8%			342,44	6,86	1062	21		621	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	223-501-0116 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	3,1	2280,00	--	7068	--	7068	--	7633
		СП - 8%			--	--	--	--		565	
58	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	3,1	2121,68	5,43	6577	17	4609	1565	8793
		НР - 80%; СП - 8%			629,45	1,58	1951	5		651	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				6270272	96213	5660168	419805	7225283
							513891	31442	--	535206	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5896233				
	Материалы		Тенге				272588				
	Всего заработная плата		Тенге					229933			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5386550				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				202180				
		Сметная прибыль	Тенге				487873				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6586286				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								150
		Сметная заработная плата	Тенге					229933			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				374039				
	Материалы		Тенге				1031				
	Всего заработная плата		Тенге					315400			
		Накладные расходы	Тенге				217625				
		Сметная прибыль	Тенге				47333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				638997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					315400			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				7225283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					545333			
		РАЗДЕЛ 6. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
59	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	54,495	3788,14	796,35	206435	43397	75313	88912	318975
		НР - 90%; СП - 8%			1609,78	203,06	87725	11066		23628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	1110-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	133,56	4857,19	165,19	648726	22063	361253	247842	968294
		НР - 90%; СП - 8%			1987,20	74,64	265410	9969		71726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	261-104-0203 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашеными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ**	м2	4,095	22691,00	--	92920	--	92920	--	100354
		СП - 8%			--	--	--	--		7434	
62	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	м2	45,36	7373,00	--	334439	--	334439	--	361194
		СП - 8%			--	--	--	--		26755	
63	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	м2	50,4	9366,00	--	472046	--	472046	--	509810
		СП - 8%			--	--	--	--		37764	
64	223-201-0102 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**	м2	22,05	9366,00	--	206520	--	206520	--	223042
		СП - 8%			--	--	--	--		16522	
65	223-201-0111 РСНБ РК 2022	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние**	м2	25,2	11430,00	--	288036	--	288036	--	311079
		СП - 8%			--	--	--	--		23043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	223-201-0115 РСНБ РК 2022	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	40,95	16706,00	--	684111	--	684111	--	738840
		СП - 8%			--	--	--	--		54729	
67	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	100,5	3246,00	--	326223	--	326223	--	352321
		СП - 8%			--	--	--	--		26098	
68	223-502-0402 РСНБ РК 2022	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	100,5	2337,00	--	234869	--	234869	--	253658
		СП - 8%			--	--	--	--		18789	
69	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	201	527,00	--	105927	--	105927	--	114401
		СП - 8%			--	--	--	--		8474	
70	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка и крепление наличников для дверей Д1, Д2	м	89,115	479,71	1,69	42749	151	32355	9280	56192
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	10243	69		4163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	1110-0111-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Установка и крепление доборов для дверей Д1, Д2	м	46,5	121,31	1,69	5641	79	217	4843	11322
		НР - 90%; СП - 8%			114,94	0,77	5345	36		839	
72	261-103-0141 РСНБ РК 2022	Доборы	м	46,5	556,00	--	25854	--	25854	--	27922
		СП - 8%			--	--	--	--		2068	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
73	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,095	3708,76	69,15	15187	284	2139	8894	26007
		НР - 69%; СП - 8%			3116,89	30,66	12764	126		1926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,095	72945,00	--	298710	--	298710	--	322607
		СП - 8%			--	--	--	--		23897	
75	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	41,454	4064,17	65,37	168476	2710	26879	96655	286341
		НР - 69%; СП - 8%			3350,38	28,78	138887	1193		21210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	41,454	55181,00	--	2287473	--	2287473	--	2470471
		СП - 8%			--	--	--	--		182998	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6444342	68684	5855284	456426	7452830
							520374	22459	--	552063	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6260679				
	Материалы		Тенге				469140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					389863			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5357128				
		Накладные расходы	Тенге				350877				
		Сметная прибыль	Тенге				528927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7140483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								243
		Сметная заработная плата	Тенге					389863			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				183663				
	Материалы		Тенге				29021				
	Всего заработная плата		Тенге					152970			
		Накладные расходы	Тенге				105549				
		Сметная прибыль	Тенге				23136				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				312348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					152970			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7452831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								342
		Сметная заработная плата	Тенге					542833			
		РАЗДЕЛ 7. ЛЕСТНИЦЫ									
77	1107-0506-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных площадок массой более 1 т**	шт	6,3	8607,74	4145,27	54229	26115	910	38761	100430
		НР - 118%; СП - 8%			4318,05	896,02	27204	5645		7439	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	1107-0506-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка лестничных маршей без сварки массой более 1 т**	шт	6,6	8090,17	4117,76	53395	27177	673	37111	97747
		НР - 118%; СП - 8%			3870,50	894,68	25545	5905		7241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	222-301-0201 РСНБ РК 2022	**Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015**	м2	24,024	10298,00	--	247399	--	247399	--	267191
		СП - 8%			--	--	--	--		19792	
80	222-301-0301 РСНБ РК 2022	**Лестничные площадки ребристые ЛПФ ГОСТ 9818-2015**	м2	22,68	8125,00	--	184275	--	184275	--	199017
		СП - 8%			--	--	--	--		14742	
81	1107-0518-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких**	м	9	2017,73	77,37	18160	697	362	20529	41784
		НР - 118%; СП - 8%			1900,07	32,97	17101	297		3095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	222-301-0101 РСНБ РК 2022	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	10,8	6979,00	--	75373	--	75373	--	81403
		СП - 8%			--	--	--	--		6030	
83	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	51	21986,10	115,41	1121291	5886	1076180	49197	1264127
		НР - 118%; СП - 8%			769,11	48,38	39225	2467		93639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лестниц (ММ3, ММ1)**	т	0,10332	103964,09	34447,81	10742	3559	1649	4677	16653
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	5534	1245		1233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,10332	1004968,00	--	103833	--	103833	--	112140
		СП - 8%			--	--	--	--		8307	
86	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж косоуров(МК-1)**	т	0,16341	103964,09	34447,81	16989	5629	2608	7397	26337
		НР - 69%; СП - 8%			53559,79	12047,22	8752	1969		1951	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,16341	1004968,00	--	164222	--	164222	--	177360
		СП - 8%			--	--	--	--		13138	
88	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	1т	0,01392	1078883,54	1908,98	15018	26	13572	1303	17627
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	1420	11		1306	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	214-208-0101 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,00564	535338,00	--	3019	--	3019	--	3261
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
90	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00528	431408,00	--	2278	--	2278	--	2460
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
91	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонных фундаментов-столбов**	м3	0,144	40314,87	1685,51	5805	243	4432	1079	7434
		НР - 91%; СП - 8%			7848,04	383,08	1130	55		551	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**2076028**	**69332**	**1880785**	**160054**	**2414971**
							125911	**17594**	--	**178888**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2048297**				
	Материалы		Тенге				**1096131**				
	Всего заработная плата		Тенге					**126005**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**780399**				
		Накладные расходы	Тенге				**147980**				
		Сметная прибыль	Тенге				**175704**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2371981**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**74**
		Сметная заработная плата	Тенге					**126005**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**27731**				
	Материалы		Тенге				**4256**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17500**			
		Накладные расходы	Тенге				**12074**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3184				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				42989				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					17500			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2414970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					143505			
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛЫ СЕРИИ 2.144-1/88									
		ТИП 132-44,72 М2									
92	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/**	м2	13,416	473,77	44,46	6356	597	--	5677	12995
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	5760	280		963	
93	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м3	0,5928	17422,00	--	10328	--	10328	--	11154
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
94	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	13,416	2301,29	112,93	30874	1515	16822	11998	46302
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	12537	227		3430	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	13,416	1384,49	55,85	18574	749	10260	7232	27871
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	7565	129		2064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	13,416	918,89	33,55	12328	450	5475	6266	20081
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	6403	263		1487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	13,416	453,83	22,87	6089	307	5466	461	7074
		НР - 94%; СП - 8%			23,59	12,96	316	174		524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	13,416	3991,25	29,12	53547	391	45646	7244	65654
		НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	7510	196		4863	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ Л1-287,82 М2									
99	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/**	м2	86,346	473,77	44,46	40908	3838	--	36536	83640
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	37069	1799		6195	
100	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м3	3,3459	17422,00	--	58292	--	58292	--	62955
		СП - 8%			--	--	--	--		4663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	86,346	918,89	33,55	79342	2897	35237	40325	129240
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	41208	1692		9573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	86,346	-226,91	-11,44	-19593	-988	-17587	-1483	-22762
		НР - 94%; СП - 8%			-11,79	-6,48	-1018	-560		-1686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	м2 покрытия	86,346	3632,48	58,50	313650	5051	277587	31093	372323
		НР - 94%; СП - 8%			359,16	23,92	31012	2065		27580	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		УЗЕЛ К1-87,5 М2									
104	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых /из пеноплекса/**	м2	26,25	473,77	44,46	12436	1167	--	11107	25427
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	11269	547		1883	
105	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м3	1,05	17422,00	--	18293	--	18293	--	19756
		СП - 8%			--	--	--	--		1463	
106	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	26,25	918,89	33,55	24121	880	10713	12259	39291
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	12528	514		2910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	26,25	226,91	11,44	5956	300	5347	451	6919
		НР - 94%; СП - 8%			11,79	6,48	309	170		513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	26,25	2301,29	112,93	60409	2964	32914	23476	90595
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	24531	443		6711	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	м2	26,25	1384,49	55,85	36343	1466	20076	14151	54533
		НР - 94%; СП - 8%			563,85	9,63	14801	253		4039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	26,25	4561,56	25,97	119741	682	61429	54437	188112
		НР - 94%; СП - 8%			2195,44	10,71	57630	281		13934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3-270,52 М2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	1111-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	11,36184	22715,06	2444,37	258085	27772	180459	57688	341035
		НР - 94%; СП - 8%			4387,86	1013,58	49854	11516		25262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	м2	81,156	929,85	32,64	75463	2649	34478	37531	122033
		НР - 94%; СП - 8%			472,38	19,59	38336	1590		9039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=12	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек**	м2	81,156	1409,04	68,61	114352	5569	103253	8163	132317
		НР - 94%; СП - 8%			68,14	38,87	5530	3155		9801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Армирование бетонной стяжки**	т	0,050265	666104,21	3351,46	33482	169	28503	4522	41044
		НР - 93%; СП - 8%			95692,75	1033,43	4810	52		3040	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,050265	567060,00	–	28503	–	28503	–	30783
		СП - 8%			–	–	–	–		2280	
116	1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	м2	81,156	473,77	44,46	38449	3608	–	34340	78612
		НР - 94%; СП - 8%			429,31	20,84	34841	1691		5823	
117	234-102-0101 РСНБ РК 2022	**Пеноплэкс ГОСТ 15588-2014**	м3	3,246	17422,00	–	56552	–	56552	–	61076
		СП - 8%			–	–	–	–		4524	
118	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	м2	81,156	1938,41	112,93	157314	9165	72309	72579	248284
		НР - 94%; СП - 8%			934,50	16,89	75840	1371		18392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	235-101-0901 РСНБ РК 2022	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**	м2	90,89472	289,00	–	26269	–	26269	–	28370
		СП - 8%			–	–	–	–		2101	
120	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	м2	81,156	918,89	33,55	74573	2723	33119	37901	121472
		НР - 94%; СП - 8%			477,24	19,59	38731	1590		8998	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	м2	81,156	453,83	22,87	36831	1856	33061	2789	42789
		НР - 94%; СП - 8%			23,59	12,96	1914	1052		3170	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	81,156	3991,25	29,12	323914	2364	276121	43818	397150
		НР - 94%; СП - 8%			559,77	14,61	45429	1186		29418	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОКЛЕЕЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
123	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	м2	35,4	4439,11	10,56	157144	374	133736	21507	192943
		НР - 93%; СП - 8%			650,68	2,59	23034	92		14292	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	35,4	3037,81	102,23	107538	3619	57169	39820	159147
		НР - 80%; СП - 8%			1320,63	85,44	46750	3025		11789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ПЛИНТУСЫ									
125	1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	1086,6	297,34	2,92	323090	3173	190764	122634	481386
		НР - 94%; СП - 8%			118,86	1,20	129153	1304		35662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2699553	85307	1850594	744522	3719601
							763652	36097	--	275526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2699553				
	Материалы		Тенге				1652358				
	Всего заработная плата		Тенге					799749			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				198237				
		Накладные расходы	Тенге				744522				
		Сметная прибыль	Тенге				275526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3719601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					799749			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3719601				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					799749			
		РАЗДЕЛ 9. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
126	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	207,168	1415,75	9,11	293298	1888	90447	161322	490990
		НР - 80%; СП - 8%			970,05	3,32	200963	688		36370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	м2	207,168	1041,28	7,02	215720	1454	45349	135674	379505
		НР - 80%; СП - 8%			815,36	3,26	168917	675		28111	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	703,518	140,26	1,07	98675	753	6310	73581	186038
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	91612	366		13782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
129	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	74,01	5752,20	23,14	425720	1712	168774	204981	681157
		НР - 80%; СП - 8%			3448,64	13,41	255234	992		50456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ОТКОСЫ									
130	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	м2	196,716	4232,23	51,35	832547	10102	204654	499232	1438320
		НР - 80%; СП - 8%			3140,52	31,77	617791	6250		106541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	м2	196,716	140,26	1,07	27591	210	1765	20575	52019
		НР - 80%; СП - 8%			130,22	0,52	25616	102		3854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1893551**	**16119**	**517299**	**1095365**	**3228029**
							1360133	**9073**	**--**	**239114**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1893551**				
	Материалы		Тенге				**517301**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1369206**			
		Накладные расходы	Тенге				**1095365**				
		Сметная прибыль	Тенге				**239114**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3228030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**836**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1369206**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**3228030**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**836**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1369206**			
		РАЗДЕЛ 10. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
132	1115-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены с прорезными рустами (под природный камень). Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	51,9	6422,27	45,74	333316	2374	38280	235666	614501
		НР - 80%; СП - 8%			5638,96	37,02	292662	1921		45518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**333316**	**2374**	**38280**	**235666**	**614501**
							292662	**1921**	**--**	**45518**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**333316**				
	Материалы		Тенге				**38280**				
	Всего заработная плата		Тенге					**294583**			
		Накладные расходы	Тенге				**235666**				
		Сметная прибыль	Тенге				**45518**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**614500**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**139**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					294583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				614500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					294583			
		РАЗДЕЛ 11. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ТАМБУРА									
133	1115-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен и потолков**	м2	12,15	3024,05	40,65	36742	494	12155	19494	60735
		НР - 80%; СП - 8%			1982,97	22,63	24093	275		4499	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
134	1115-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Устройство каркаса при оштукатуривании стен и потолков**	м2	12,15	733,87	7,95	8917	96	4149	3771	13703
		НР - 80%; СП - 8%			384,52	3,48	4672	42		1015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
135	1126-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем**	м3 изоляции	0,972	32315,21	2167,58	31410	2107	3093	20641	56215
		НР - 76%; СП - 8%			26965,01	976,02	26210	949		4164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
136	234-101-0205 РСНБ РК 2022	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130**	м3	0,972	23016,00	--	22372	--	22372	--	24162
		СП - 8%			--	--	--	--		1790	
		РЕШЕТКА ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ									
137	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	т	0,03585	83909,56	3314,79	3008	119	213	1863	5261
		НР - 69%; СП - 8%			74636,42	691,76	2676	25		390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	222-509-0801 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	т	0,03585	985799,00	--	35341	--	35341	--	38168
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				137790	2816	77323	45769	198244
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				57651	1291	--	14685	
		Материалы	Тенге				134782				
		Всего заработная плата	Тенге				19397				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56241			
		Накладные расходы	Тенге				57713				
		Сметная прибыль	Тенге				43906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14295				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				192983				35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					56241			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3008				
	Материалы		Тенге				214				
	Всего заработная плата		Тенге					2701			
		Накладные расходы	Тенге				1863				
		Сметная прибыль	Тенге				390				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2701			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				198244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					58942			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**54692758**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8851025				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1563472			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					403646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						31952235		
		- Накладные расходы	Тенге							8274720	
		- Сметная прибыль	Тенге							4051319	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								72806204	
		НДС 12%								8736744,48	
		ВСЕГО ПО АКТУ								81542948,48	

ЗАКАЗЧИК:
Жарасбаева Галия Бакытовна

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "РеалСтройСнаб"

Руководитель **Ногайбаев Ж.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: