Приложение 5
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"
Договор подряда (контракт) № 20-8/сбп от 26.08.2020 года
Наименование строительства и его адрес: Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (наружные сети канализации)

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
от 02 ноября 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование			Организационно-правовая форма: код
			20-8/сбп	26.08.20г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	СМР по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (наружные сети канализации)	58 833 487,00	52 529 899,11							6 303 587,89	58 833 487,00

Заказчик:
Директор
ТОО "Агропромэнергоснаб-1"

Копбаев К.Х.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ALATAU CORP"

Наубаев Д.К.

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (наружные сети канализации)

за ноябрь месяц 2020 года

№ пп	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	02-01 наружные сети канализации по марке НК	1	36 508 190,00	3 911 591,79
2	02-02 наружные сети канализации по марке ЖК	2	22 325 297,00	2 391 996,11
	ВСЕГО:		58 833 487,00	6 303 587,89

Заказчик:
ТОО "АГРОПРОМ-ЭНЕРГОСНАБ-1"

М.П.

Подрядчик:
ТОО "ALATAU CORP"

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (наружные сети канализации)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20-8/сбп от 26.08.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 1 за ноябрь 2020 года

на 02-01 наружные сети канализации по марке НК

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**370,010**	**193,73**	**71681**
			Накладные расходы			***32,16***	***11898***
			Сметная прибыль			***14,35***	***5310***
2	**6**	**1101-0104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**310,000**	**46,86**	**14525**
			Накладные расходы			***8,29***	***2571***
			Сметная прибыль			***3,47***	***1076***
3	**7**	**1101-0104-0508 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**310,000**	**22,58**	**7001**
			Накладные расходы			***4,00***	***1239***
			Сметная прибыль			***1,67***	***519***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	310,000	256,94	79652
			Накладные расходы			*85,25*	*26427*
			Сметная прибыль			*19,03*	*5900*
5	9	1101-0102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	430,000	568,58	244491
			Накладные расходы			*99,16*	*42638*
			Сметная прибыль			*42,12*	*18110*
6	10	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1161,000	948,24	1100907
			Сметная прибыль			*70,24*	*81549*
7	11	1101-0102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1161,000	72,17	83784
			Накладные расходы			*15,46*	*17944*
			Сметная прибыль			*5,35*	*6206*
8	12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	72,200	5763,34	416113
			Накладные расходы			*1070,75*	*77308*
			Сметная прибыль			*426,91*	*30823*
9	13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	333,981	1594,33	532477
			Накладные расходы			*617,96*	*206386*
			Сметная прибыль			*118,10*	*39443*
10	14	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1600,000	46,86	74970
			Накладные расходы			*8,29*	*13267*
			Сметная прибыль			*3,47*	*5553*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	15	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1600,000	22,58	36133
			Накладные расходы			*4,00*	*6394*
			Сметная прибыль			*1,67*	*2677*
12	16	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1600,000	256,94	411106
			Накладные расходы			*85,25*	*136400*
			Сметная прибыль			*19,03*	*30452*
			Раздел: Демонтажные работы				
13	42	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4(10) см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	745,000	1439,61	1072509
			Накладные расходы			*80,77*	*60173*
			Сметная прибыль			*106,64*	*79445*
14	43	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	745,000	1808,86	1347603
			Накладные расходы			*1,54*	*1149*
			Сметная прибыль			*133,99*	*99822*
			Раздел: Арматура и трубопроводы				
15	56	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,870	2219227,94	1930728
			Накладные расходы			*810786,02*	*705384*
			Сметная прибыль			*164387,25*	*143017*
16	58	2301-0401-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	873,480	18344,88	16023886
			Сметная прибыль			*1358,88*	*1186955*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	61	1122-0901-0205 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	18474,78	129323
			Накладные расходы			*6975,48*	*48828*
			Сметная прибыль			*1368,50*	*9580*
18	62	2304-0201-0306 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 250 ГОСТ 9698-86	шт.	7,000	531409,68	3719868
			Сметная прибыль			*39363,68*	*275546*
19	63	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	5954,70	47638
			Накладные расходы			*2549,43*	*20395*
			Сметная прибыль			*441,09*	*3529*
20	64	2304-0201-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с15нж, 30с89нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, Т 425°С, PN 40, DN 100 ГОСТ 9698-86	шт.	8,000	109345,68	874765
			Сметная прибыль			*8099,68*	*64797*
21	65	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,0580934	1755181,19	3612327
			Накладные расходы			*636070,03*	*1309092*
			Сметная прибыль			*130013,42*	*267580*
22	71	2302-0103-0815 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	70,000	41106,96	2877487
			Сметная прибыль			*3044,96*	*213147*
			ИТОГО:				**34708974**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2687495**
			Сметная прибыль				**2571035**
			Итого с временными		**1,3 %**	**451217,00**	**35160191**
			Итого с зимними удорожаниями		**0,99 %**	**348086,00**	**35508277**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**36218443**
			Итого с НДС		**12 %**	**4346213,00**	**40564656**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Тендерная скидка		**10%**	**4056465,60**	
			Итого со скидкой				**36 508 190**

Заказчик

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации)

Копбаев К.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "ALATAU CORP"
(наименование организации)

Наубаев Д.К
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромэнергоснаб-1"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ALATAU CORP"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство туристической базы. ул. Горная, уч. 546/1, Медеуский район (наружные сети канализации)**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 20-8/сбп от 26.08.2020 года

Акт приемки выполненных работ № 2 за ноябрь 2020 года

на 02-02 наружные сети канализации по марке КЖ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Наружные сети канализации по марке КЖ				
1	**1**	**1104-0101-3002 РСНБ РК 2015**	**Скважины глубиной до 10 м. Бурение ударно-вращательное. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**414,000**	**4116,17**	**1704096**
			Накладные расходы			***783,07***	***324190***
			Сметная прибыль			***304,90***	***126229***
2	**2**	**1105-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Сваи стальные шпунтовые массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 5 м**	**т свай**	**17,630**	**75061,35**	**1323332**
			Накладные расходы			***25429,14***	***448316***
			Сметная прибыль			***5560,10***	***98025***
3	**3**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 двутавр №30**	**т**	**17,630**	**536711,40**	**9462222**
			Сметная прибыль			***39756,40***	***700905***
4	**4**	**1113-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз**	**м2**	**511,255**	**196,71**	**100571**
			Накладные расходы			***23,62***	***12075***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*14,57*	*7450*
5	5	1113-0301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	511,255	506,99	259201
			Накладные расходы			*23,52*	*12024*
			Сметная прибыль			*37,55*	*19200*
6	6	1106-1905-0401 РСНБ РК 2015	Заполнение скважины диам.400мм бетоном/В20,W6,F200/. Бетонирование	м3	17,300	26317,09	455286
			Накладные расходы			*2971,30*	*51403*
			Сметная прибыль			*1949,41*	*33725*
7	7	1127-0801-0202 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные из сборных железобетонных плит размером 1900х1000х200мм. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	116,550	14143,44	1648418
			Накладные расходы			*3099,96*	*361300*
			Сметная прибыль			*1047,66*	*122105*
8	8	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 , СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	116,550	51603,48	6014386
			Сметная прибыль			*3822,48*	*445510*
9	9	СТССЦ	Надбавка к смтной стоимости за изменение бетона с 15 на 20	м3	116,550	824,04	96042
			Сметная прибыль			*61,04*	*7114*
10	10	СТССЦ	Надбавка к смтной стоимости за изменение бетона с 20 на 22,5	м3	116,550	699,84	81566
			Сметная прибыль			*51,84*	*6042*
11	11	СТССЦ	Надбавка к смтной стоимости за изменение бетона с 22,5 на 25	м3	116,550	685,80	79930
			Сметная прибыль			*50,80*	*5921*
			ИТОГО:				21225049
			В том числе :				
			Накладные расходы				1209308
			Сметная прибыль				1572226
			Итого с временными		1,3 %	275926,00	21500975

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**0,99 %**	**212860,00**	**21713835**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**22148112**
			Итого с НДС		**12 %**	**2657773,00**	**24805885**
			Тендерная скидка		**10%**	**2480588,50**	
			Итого со скидкой				**22 325 297**

Заказчик

ТОО "Агропромэнергоснаб-1"
(наименование организации)

Копбаев К.Х.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО"ALATAU CORP"
(наименование организации)

Наубаев Д.К
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)