Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Декларация о соответствии

«30» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Тараз құрылыс Дизайн», Республика Казахстан Жамбылская область г.Тараз, адрес г.Тараз, ул. Сыпатай батыра,17А, директор Бекбердиев Г.К. и ТОО «Талас-Құрылыс», Республика Казахстан, Жамбылская область, Таласский район, Аккольский сельский округ, с. Акколь, ул. Конаева №64, директор Нурмашев Е.Т.**

по объекту: **«Капитальный ремонт ремонт здания стационара ГКП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» в пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области». 040500, Алматинская область, Ескельдинский район, пос.Карабулак, ул.Ауэзова, 12**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» управления здравоохранения Алматинской области.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество

в лице **руководителя Кусмолдановой С.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Тараз құрылыс Дизайн» ГСЛ № 008498 от 05.04.2002 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице **директора Бекбердиева Г.К.**

руководителя

подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Талас-Құрылыс» №14013400 от 08.09.2014г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения фамилия, имя, отчество (при наличии)

в лице **директора Нурмашева Е.Т.**

руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «ДАРАЖА», №17002808 от 17.02.2017 г.**
ТОО «Энергосервис», №15011600 от 19.06.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана **ТОО «Темірказық-Стройпроект» № 16011232 от 11.07.2016г**

наименование проектной организации,

утвержден(а) **КГП на ПХВ «Ексельдинская центральная районная больница» управления здравоохранения Алматинской области», 040500, Алматинская область, Ескельдинский район, пос.Карабулак, приказ от 29.05.2018 г.№169-Н**

номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Проектом предусмотрен капитальный ремонт здания стационара ГКП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» в пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,

Участок больницы расположен по ул.Ауэзова в поселке Карабулак Ескельдинского района Алматинской области. На момент проектирования на территории имеются существующие постройки: поликлиника, подсобное помещение поликлиники, стационар на 120 мест, трансформаторная подстанция, пищеблок, прачечная, гараж, склад, водонапорная башня, погреб, проходная (КПП), склад временного хранения медицинских отходов. Проектом предусмотрено строительство следующих объектов: насосные станции 1 подъема, тепловой узел, кислородный шкаф, проходная (КПП) модульная. Склад, а также существующие проходная и кислородная, согласно технического обследования, демонтируются. Проектом благоустройства предусматривается обновление и устройство новых проездов, устройство детской игровой площадки, парковок для временного хранения автомашин, пешеходные пути и цветочные клумбы в зоне отдыха для больных. Гостевые автомобильные парковки расположены вблизи главного въезда со стороны ул.Ауэзова и запроектированы в соответствии с нормативными требованиями. Общая емкость автостоянки составила 10 машиномест для посетителей с учетом места для маломобильных групп населения.

Архитектурно-планировочные решения

Здание стационара Класс функциональной пожарной опасности – Ф3.4. Здание стационара существующее, трехэтажное с подвалом, условно разделено на три блока, разделенных деформационными швами, сложной конфигурации в плане.

Архитектурно-планировочное решение здания, обусловленное технологическими процессами лечебно-профилактического назначения, данным проектом не менялось. Основные помещения расположены вдоль общего коридора шириной 2.2 м и 1,6 м. Связь между этажами осуществляется по лестницам типа Л1, отделенным от общих коридоров перегородками второго типа. Лестничные клетки имеют освещение в наружных стенах, оборудованы ограждением. Проектом капитального ремонта предусмотрены следующие работы: расширение дверных проемов, перепланировка в пределах санитарных узлов, замена кровли и конструкции крыши, ремонт внутренней и наружной отделки, замена оконных и дверных блоков.

Пищеблок

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Здание пищеблока существующее, одноэтажное без подвала, квадратной формы в плане. Архитектурно-планировочное решение здания, обусловленное технологическими процессами приготовления пищи, данным проектом не менялось. Основные помещения расположены с учетом поточности сырых и готовых продуктов питания. В здании предусмотрено три входа: загрузочная, раздаточная и вход в моечную. Проектом капитального ремонта предусмотрены следующие работы: замена остекленных перегородок, замена кровли и конструкции крыши, ремонт внутренней и наружной отделки,

Прачечная

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1. Здание прачечной существующее, одноэтажное без подвала, Г-образной формы в плане. Архитектурно-планировочное решение здания существующее, решено с учетом поточности чистого и грязного белья, данным проектом не менялось. В здании имеются группы помещений для персонала, загрузки, сортировки и выдачи. Проектом капитального ремонта предусмотрены следующие работы: устройство помещения выдачи стерильного материала, замена кровли и конструкции крыши, ремонт внутренней и наружной отделки,

Гараж

Класс функциональной пожарной опасности – Ф5.2 Здание гаража существующее, одноэтажное без подвала, Г-образной формы в плане. Архитектурно-планировочное решение здания существующее, данным проектом не менялось. В здании имеются два бокса для хранения машин, а также подсобное помещение. Проектом капитального ремонта предусмотрены следующие работы: замена кровли и конструкции крыши, ремонт внутренней и наружной отделки.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06.08.2019г.**;
месяц, год
окончание работ **30.10.2020г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **14 месяцев;**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **14 месяцев;**
фактически, месяц **14 месяцев**;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает, что объект **«Капитальный ремонт здания стационара ГКП на ПХВ «Ескельдинская центральная районная больница» в пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области»**
готов к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бекбердиев Г.К. _____ «_____» _____ **2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Нурмашев Е.Т. _____ «_____» _____ **2020г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.