Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей с. Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей с. Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района**

Договор подряда (контракт) № 5

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 год (месяц, год) на строительство водопроводных сетей с. Сарытобе Кокпектинского сельского округа Бухар-Жырауского района

Составлен(а) в ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	340,56		2642,45	155,89	899912,77	53089,90	505356,98	353167,55	1353326,75
		НР - 99%; СП - 8%				1002,66	44,84	341465,89	15269,01		100246,43	
2	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	3,08		345732,78	104466,90	1064857,00	321758,05	14722,03	810458,55	2025340,75
		НР - 99%; СП - 8%				236486,00	29307,83	728376,88	90268,12		150025,24	
3	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3110,8		1449,00	--	4507549,20	--	4507549,20	--	4868153,14
		СП - 8%				--	--	--	--		360603,94	
4	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,006		302844,09	82513,15	1817,06	495,08	12,78	1431,93	3508,91
		НР - 99%; СП - 8%				218201,00	22864,35	1309,21	137,19		259,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-010405-0201 2301-0405-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 СП - 8%	м	6,006	746,00 --	-- --	4480,48 --	-- --	4480,48	-- 358,44	4838,91
6	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	505327,71 379080,00	109137,51 39814,95	5053,28 3790,80	1091,38 398,15	171,10	4147,06 736,03	9936,36
7	С123-010201-0188 2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10,04	3198,00 --	-- --	32107,92 --	-- --	32107,92	-- 2568,63	34676,55
8	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	1368847,78 247156,00	267,24 76,86	13688,48 2471,56	2,67 0,77	11214,25	2447,61 1290,89	17426,97
9	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм (футляр). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01	2503482,08 1203228,00	1221638,42 370292,96	25034,82 12032,28	12216,38 3702,93	786,16	15577,86 3249,01	43861,69
10	С123-010201-0261 2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	10,04	29608,00 --	-- --	297264,32 --	-- --	297264,32	-- 23781,15	321045,47
11	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 110 мм. Протаскивание в футляр НР - 99%; СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	20	1242,20 1081,16	7,39 2,18	24844,08 21623,28	147,82 43,55	3072,98	21450,17 3703,54	49997,79
12	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,625	Концы футляра диаметром 500 мм. Заделка битумом и прядью НР - 99%; СП - 8%	футляр	1	18903,70 5772,77	2091,16 40,03	18903,70 5772,77	2091,16 40,03	11039,76	5754,68 1972,67	26631,04
13	Е11-220601-1011 1122-0601-1011 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8% Состав работ:	км трубопровода	0,01	6904862,07 151320,00	1235195,09 330433,85	69048,62 1513,20	12351,95 3304,34	55183,47	4769,36 5905,44	79723,42
14	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,77	21694,41	9032,79	103482,31	43086,43	13315,79	63649,51	180502,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			9870,04	3608,46	47080,09	17212,34		13370,55	
15	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,965	41397,55	9150,01	122743,73	27129,79	45374,69	60377,83	197771,29
		НР - 99%; СП - 8%			16944,10	3625,11	50239,26	10748,45		14649,73	
16	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2017 общ.часть	Поправка на сульфатостойкость ж/бетонных элементов колодцев	м3	7,735	270,00	--	2088,45	--	2088,45	--	2255,53
		СП - 8%			--	--	--	--		167,08	
17	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14870,00	--	29740,00	--	29740,00	--	32119,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2379,20	
18	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23188,00	--	69564,00	--	69564,00	--	75129,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5565,12	
19	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14893,00	--	59572,00	--	59572,00	--	64337,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4765,76	
20	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	10852,00	--	43408,00	--	43408,00	--	46880,64
		СП - 8%			--	--	--	--		3472,64	
21	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	14962,00	--	44886,00	--	44886,00	--	48476,88
		СП - 8%			--	--	--	--		3590,88	
22	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	20267,00	--	121602,00	--	121602,00	--	131330,16
		СП - 8%			--	--	--	--		9728,16	
23	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11554,00	--	23108,00	--	23108,00	--	24956,64
		СП - 8%			--	--	--	--		1848,64	
24	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 3ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	21513,00	--	64539,00	--	64539,00	--	69702,12
		СП - 8%			--	--	--	--		5163,12	
25	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11554,00	--	34662,00	--	34662,00	--	37434,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2772,96	
26	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	4976,00	--	54736,00	--	54736,00	--	59114,88
		СП - 8%			--	--	--	--		4378,88	
27	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	6248,00	--	18744,00	--	18744,00	--	20243,52
		СП - 8%			--	--	--	--		1499,52	
28	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка в колодцах. Кладка	м3 кладки	0,063	27211,69	2161,08	1714,34	136,15	1196,59	381,90	2263,94
		НР - 93%; СП - 8%			6057,10	461,16	381,60	29,05		167,70	
29	С123-030101-0501 2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	5	5533,00	--	27665,00	--	27665,00	--	29878,20
		СП - 8%			--	--	--	--		2213,20	
30	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	т	0,07104	544430,00	--	38676,31	--	38676,31	--	41770,41
		СП - 8%			--	--	--	--		3094,10	
31	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	м2	2,06016	150,12	3,31	309,28	6,83	199,16	72,00	411,79
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	103,30	1,06		30,50	
32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры бетонные из бетона класса В7.5 на сульфатостойком цементе. Устройство	м3	0,784	21391,23	1146,47	16770,72	898,84	11753,69	3930,49	22357,31
		НР - 91%; СП - 8%			5252,80	256,41	4118,20	201,03		1656,10	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9 925 404
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%	Тенге								198 508
		Итого	Тенге								10 123 913
	НДЗ РК 8.04-06-2015 Р. П.4а	Зимнее удорожание 3,96%	Тенге								400 907
		Итого	Тенге								10 524 819
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								210 496
		Итого	Тенге								10 735 316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901	Тенге								11 271 019
		Скидка к-0,95	Тенге								563 551
		Итого со скидкой	Тенге								10 707 468
		НДС 12%	Тенге								1 284 896
		Итого по акту с НДС	Тенге								11 992 364

Генподрядчик: **Директор ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454**

_____ **Копжасаров М.Г.**

Субподрядчик: **Директор ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020**

_____ **Ширимбеков Б.Ж.**