Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

Договор подряда (контракт) № 6

Акт выполненных работ №1

за декабрь 2022 год (месяц, год) на строительство водопроводных сетей села Кызылжар Ростовского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Сети В9, В1										
1	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	1075,89975	129,23	124,2	139036	133622	–	32836	185622
					5,03	37,36	5414	40192	–	13750	
2	1101-0105-0801	Механизированная доработка грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта недобора	26,62	685,91	320,59	18259	8534	17	8618	29027
					364,69	84,97	9708	2262	–	2150	
3	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	6,655	1221,34	–	8128	–	–	5852	15098
					1221,34	–	8128	–	–	1118	
4	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	825,63155	15,07	15,07	12442	12442	–	3457	17171

Scanned with CamScanner

				–	5,82	–	4802	–	1272	
5 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	825,63155	154,84	73,74	127844	60879	–	68204	211732
				81,11	33,63	66965	27763	–	15684	
6 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	206,40789	757,56	–	156366	–	–	112584	290466
				757,56	–	156366	–	–	21516	
7 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,05	505340	109160	25267	5458	855	20735	49682
				379080	39800	18954	1990	–	3680	
8 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	50,2	2584		129717		129717	–	140094
				–		–		–	10377	
9 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 89 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,032	454437,5	84312,5	14542	2698	432	12265	28952
				356625	30531,25	11412	977	–	2145	
10 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	32,128	2005		64417		64417	–	69570
				–		–		–	5153	
11 1122-0301-0102	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,058	454413,79	84327,59	26356	4891	781	22228	52471
				356620,69	30500	20684	1769	–	3887	
12 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	58,232	1571		91482		91482	–	98801
				–		–		–	7319	
13 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 60 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,024	433625	68583,33	10407	1646	236	9013	20974
				355208,33	24125	8525	579	–	1554	
14 2301-0201-0153	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	24,096	1225		29518		29518	–	31879
				–		–		–	2361	

Scanned with CamScanner

15	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,042	345738,1	104476,19	14521	4388	201	11052	27619
					236476,19	29333,33	9932	1232	–	2046	
16	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	42,42	1775		75296		75296	–	81320
					–		–		–	6024	
17	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,405	302839,51	82511,11	122650	33417	862	96654	236848
					218200	22861,73	88371	9259	–	17544	
18	2301-0501-1311	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	409,05	775		317014		317014	–	342375
					–		–		–	25361	
19	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,032	285187,5	72968,75	9126	2335	43	7322	17764
					210875	20250	6748	648	–	1316	
20	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	32,32	177		5721		5721	–	6179
					–		–		–	458	
21	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	16	1996,19	79,81	31939	1277	5238	25779	62335
					1589	38,44	25424	615	–	4617	
22	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	5	87601		438005		438005	–	473045
					–		–		–	35040	
23	2304-0102-1404	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	11	66606		732666		732666	–	791279
					–		–		–	58613	
24	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1198,33	26,67	3595	80	519	3004	7127

Scanned with CamScanner

				998,67	12,67	2996	38	–	528		
25	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002									
			шт.	3	54296		162888		162888	–	175919
					–		–		–	13031	
26	2304-0702-0103	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70 °С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005									
			шт.	2	1968		3936		3936	–	4251
					–		–		–	315	
27	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80									
			шт.	4	2745		10980		10980	–	11858
					–		–		–	878	
28	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80									
			шт.	45	2092		94140		94140	–	101671
					–		–		–	7531	
29	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80									
			шт.	22	1393		30646		30646	–	33098
					–		–		–	2452	
30	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %									
			шт.	3	1391	903,67	4173	2711	–	2169	6849
					487,33	243	1462	729	–	507	
31	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	2	1255		2510		2510	–	2711
					–		–		–	201	
32	2302-0302-2408	Отвод полиэтиленовый литой 100° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
			шт.	1	1020		1020		1020	–	1102
					–		–		–	82	
33	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03416	1000936,77	503483,61	34192	17199	639	21054	59666
					478747,07	143823,19	16354	4913	–	4420	
34	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67									
			шт.	2	3167		6334		6334	–	6841

Scanned with CamScanner

				–	–	–	507	
35	2900-0021-0001 (пл)	(Стр.5) Крест стальной 108х108	шт	1	56250	56250	56250	–	60750
					–	–	–	4500	
36	2302-0101-0611	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3	1454	4362	4362	–	4711
					–	–	–	349	
37	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210	2210	2210	–	2387
					–	–	–	177	
38	2302-0101-0615	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	1624	3248	3248	–	3508
					–	–	–	260	
39	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1055	2110	2110	–	2279
					–	–	–	169	
40	2302-0101-0164	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	784	784	784	–	847
					–	–	–	63	
41	2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	659	1318	1318	–	1423
					–	–	–	105	

Scanned with CamScanner

42	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,54	21161,11	1146,3	11427	619	7971	2707	15265
					5253,7	255,56	2837	138	–	1131	
43	1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=4,000;	км трубопровода	0,0008	503750	107500	403	86	14	332	794
					378750	40000	303	32	–	59	
44	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,8032	2584		2075		2075	–	2241
					–		–		–	166	
45	1122-0501-0108	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка НР = 99 % К=23,000;	км трубопровода	0,00805	608819,88	241490,68	4901	1944	6	3480	9051
					366583,85	70062,11	2951	564	–	670	
46	2301-0501-1121	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 315x15 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,1305	11679		94956		94956	–	102552
					–		–		–	7596	
47	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	1,9	21161,58	1147,37	40207	2180	28047	9526	53712
					5252,63	256,84	9980	488	–	3979	
48	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 108-110 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,092	68239,13	–	6278	–	1199	5028	12210
					55206,52	–	5079	–	–	904	
49	1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром до 89 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,495	62561,62	–	30968	–	3640	27055	62665
					55208,08	–	27328	–	–	4642	
50	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,056	58482,14	–	3275	–	183	3061	6843
					55214,29	–	3092	–	–	507	

Итого по разделу 1	**4 032 634**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	509 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	296 406
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	98 990
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 414 486
- накладные расходы, тенге	514 015
в т.ч. зарплата, тенге	46 261
- сметная прибыль (8 %), тенге	298 714

Scanned with CamScanner

Раздел 2 Сеть бытовой канализации К1

51	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	85,8935	129,23	124,2	11100	10668	–	2622	14820
					5,03	37,36	432	3209	–	1098	
52	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,66	1221,43	–	3249	–	–	2339	6035
					1221,43	–	3249	–	–	447	
53	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	70,57404	15,08	15,08	1064	1064	–	295	1468
					–	5,81	–	410	–	109	
54	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	70,57404	154,84	73,74	10928	5204	–	5830	18099
					81,11	33,62	5724	2373	–	1341	
55	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	17,64351	757,56	–	13366	–	–	9624	24829
					757,56	–	13366	–	–	1839	
56	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,035	345714,29	104457,14	12100	3656	167	9209	23014
					236485,71	29285,71	8277	1025	–	1705	
57	2301-0503-0201	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	35,35	771		27255		27255	–	29435
					–		–		–	2180	

Итого по разделу 2	**117 700**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 048
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 592
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 422
- накладные расходы, тенге	29 919
в т.ч. зарплата, тенге	2 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 719

Раздел 3 Сеть К3

Scanned with CamScanner

58	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	93,2558	129,23	124,2	12051	11582	–	2846	16089
					5,03	37,36	469	3484	–	1192	
59	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,88	1221,18	–	3517	–	–	2532	6533
					1221,18	–	3517	–	–	484	
60	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	76,30108	15,07	15,07	1150	1150	–	320	1588
					–	5,82	–	444	–	118	
61	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	76,30108	154,85	73,73	11815	5626	–	6304	19569
					81,11	33,63	6189	2566	–	1450	
62	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	19,07527	757,58	–	14451	–	–	10405	26844
					757,58	–	14451	–	–	1988	
63	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,038	456342,11	147868,42	17341	5619	478	12710	32455
					295894,74	41947,37	11244	1594	–	2404	
64	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	38,38	1608		61715		61715	–	66652
					–		–		–	4937	

Итого по разделу 3	**169 730**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 870
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	23 977
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 088
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 193
- накладные расходы, тенге	35 117
в т.ч. зарплата, тенге	3 161
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 573

Раздел 4 Переливной водопровод

Scanned with CamScanner

5	1101-0101-0401	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	66,93	129,22	124,19	8649	8312	–	2043	11547
					5,04	37,35	337	2500	–	855	
66	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	2,07	1221,26	–	2528	–	–	1820	4696
					1221,26	–	2528	–	–	348	
67	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	51,227	15,07	15,07	772	772	–	215	1066
					–	5,82	–	298	–	79	
68	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,800;	м3 уплотненного грунта	51,227	154,86	73,75	7933	3778	–	4232	13138
					81,11	33,63	4155	1723	–	973	
69	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	12,80675	757,57	–	9702	–	–	6985	18022
					757,57	–	9702	–	–	1335	
70	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,04	505325	109150	20213	4366	684	16587	39744
					379075	39800	15163	1592	–	2944	
71	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	40,16	2584		103773		103773	–	112075
					–		–		–	8302	
72	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	3	1996	79,67	5988	239	982	4833	11687
					1589	38,33	4767	115	–	866	
73	2304-0102-1405	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	87601		262803		262803	–	283827
					–		–		–	21024	
74	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2745		32940		32940	–	35575

Scanned with CamScanner

				–		–		–	2635	
75	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0057	1001052,63	503508,77	5706	2870	107	3514	9958
					478771,93	143859,65	2729	820	–	738	
76	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	2210		2210		2210	–	2387
					–		–		–	177	
77	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1652		1652		1652	–	1784
					–		–		–	132	
78	1106-0101-0113	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,09	21166,67	1144,44	1905	103	1329	450	2543
					5255,56	244,44	473	22	–	188	
79	1122-0501-0109	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм. Укладка НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,00105	796190,48	300952,38	836	316	–	606	1557
					495238,1	87619,05	520	92	–	115	
80	2301-0501-1122	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 355x16,9 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	1,0605	14817		15713		15713	–	16970
					–		–		–	1257	
81	1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % К=3,000;	км трубопровода	0,0006	503333,33	108333,33	302	65	10	248	594
					378333,33	40000	227	24	–	44	
82	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	0,6024	2584		1557		1557	–	1682
					–		–		–	125	
83	1106-0101-0113	Упоры бетонные под задвижки. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	21170	1150	6351	345	4430	1504	8483
					5253,33	256,67	1576	77	–	628	

Scanned with CamScanner

84	1109-0305-0304	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00188	130319,15	2127,66	245	4	24	150	427
					115425,53	–	217	–	–	32	
85	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,884	537		1012		1012	–	1093
					–		–		–	81	
86	1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,00016	37500	–	6	–	–	5	12
					37500	–	6	–	–	1	
87	2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00016	236192		38		38	–	41
					–		–		–	3	
88	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-минеральной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01662	1479602,89	38507,82	24591	640	19726	4196	31090
					254211,79	782,19	4225	13	–	2303	

Итого по разделу 4 609 998

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 46 625
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 21 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 7 276
- материалы, изделия и конструкции, тенге 448 990
- накладные расходы, тенге 47 388
  в т.ч. зарплата, тенге 4 265
- сметная прибыль (8 %), тенге 45 185

Раздел 5 Колодцы водопроводные

89	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,35	21664,39	9032,82	310884	129621	39628	191483	542556
					9870,03	3608,5	141635	51782	–	40189	
90	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	23188		115940		115940	–	125215
					–		–		–	9275	

Scanned with CamScanner

91	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	36410	72820	72820	–	78646
					–	–	–	5826	
92	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	14962	59848	59848	–	64636
					–	–	–	4788	
93	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20267	101335	101335	–	109442
					–	–	–	8107	
94	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	20267	101335	101335	–	109442
					–	–	–	8107	
95	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23376	46752	46752	–	50492
					–	–	–	3740	
96	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29602	59204	59204	–	63940
					–	–	–	4736	
97	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	29602	59204	59204	–	63940
					–	–	–	4736	
98	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	18556	92780	92780	–	100202
					–	–	–	7422	

Scanned with CamScanner

99	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	38496		76992		76992	–	83151
					–		–		–	6159	
100	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	4976		34832		34832	–	37619
					–		–		–	2787	
101	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6248		6248		6248	–	6748
					–		–		–	500	
102	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	7	7112		49784		49784	–	53767
					–		–		–	3983	
103	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=6,000;	т	0,1218	544430		66312		66312	–	71617
					–		–		–	5305	
104	1127-0601-0401	Отмостки однослойные бетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР = 108 % К=1,050 К=0,15х7;	м2 покрытия	5,607	2551,63	59,57	14307	334	13809	251	15723
					29,25	12,13	164	68	–	1165	

Итого по разделу 5 **1 577 136**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 141 799
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 129 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 850
- материалы, изделия и конструкции, тенге 996 823
- накладные расходы, тенге 191 734
  в т.ч. зарплата, тенге 17 256
- сметная прибыль (8 %), тенге 116 825

Раздел 6 Колодцы канализационные

105	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,685	29273,53	6985,75	166420	39714	62102	79726	265838
					11363,94	2801,58	64604	15927	–	19692	
106	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23188		69564		69564	–	75129

Scanned with CamScanner

				–		–		–	5565	
107	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	14962		44886		44886	–	48477
					–		–		–	3591	
108	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	6	20267		121602		121602	–	131330
					–		–		–	9728	
109	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	18556		55668		55668	–	60121
					–		–		–	4453	
110	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	4976		14928		14928	–	16122
					–		–		–	1194	
111	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90								
			шт.	3	5426		16278		16278	–	17580
					–		–		–	1302	
112	2303-0101-0505	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	3	7112		21336		21336	–	23043
					–		–		–	1707	
113	2106-0208-0501	Стремянки С-3 ГОСТ 25772-83 К=2,000;	т	0,0454	544430		24717		24717	–	26694
					–		–		–	1977	
114	1127-0601-0401	Отмостки однослойные бетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР = 108 % К=0,450 К=0,15х3;	м2 покрытия	2,403	2551,39	59,51	6131	143	5918	106	6736
					29,13	11,65	70	28	–	499	

Итого по разделу 6	**671 070**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 674
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 857
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 955
- материалы, изделия и конструкции, тенге	436 999
- накладные расходы, тенге	79 832

Scanned with CamScanner

в т.ч. зарплата, тенге	7 185
- сметная прибыль (8 %), тенге	49 708

Итого по акту	**7 178 268**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	829 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	532 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	189 176
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 386 913
- накладные расходы, тенге	898 005
в т.ч. зарплата, тенге	80 821
- сметная прибыль (8 %), тенге	531 724

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7 178 268**
		Временные здания и сооружения 0,72%	**Тенге**								**51 684**
		Итого	**Тенге**								**7 229 952**
	ГН ОССС	**Непредвиденные работы и затраты 2%**	**Тенге**								**144 599**
		Итого	**Тенге**								**7 374 551**
		в том числе в текущих ценах с 05.04.21г., понижающий коэф. К=0,9	**Тенге**								**6 637 096**
		Генподрядные 10%	**Тенге**								**663 710**
		Итого со скидкой	**Тенге**								**5 973 386**
		НДС 12%	**Тенге**								**716 806**
		Итого по акту с НДС	**Тенге**								**6 690 192**

Генподрядчик:

Директор ТОО "РАЙС KZ" Карагандинская область, г.Караганда, мкр. Орбита-1, д. 17, кв.138, БИН 110240020454

Копжасаров М.Г.

Субподрядчик:

Директор ТОО «Строительная компания Мираж», г. Караганда, ул. Молокова, д.12, оф.5, БИН 010940001150, 87785822020

Шыгыбеков Б.Ж.

Scanned with CamScanner