Форма №3

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "MD Construction Ltd"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Орда Синдикат LTD"
Договор Доп. соглашение №30/1 от 21.02.2020 года к договору №30 от 11.04.2019 г.
Наименование строительства Строительство пристройки школы "Ащыбулак" в с. Ащыбулак, с/о Казгурт, Казгурсткого района.

Справка №2
о стоимости выполненных работ
за апрель 2020 г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительство по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС	Без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общестроительные работы	223 996 200,32	250 875 744,36	92 299 772	103 375 745	44 267 857	49 580 000
2	Приобретение мебели и оборудование						
	Итого	**223 996 200,32**	**250 875 744,36**	**92 299 772**	**103 375 745**	**44 267 857**	**49 580 000**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
А. Баймурзаев

Инженер:
Директор
ТОО "Орда Синдикат LTD"
М. Еримбетов

Подрядчик:
Директор
ТОО "MD Construction Ltd"
М. Даурбаев

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района"
Подрядчик: ТОО "MD Construction Ltd"
Инженер: ТОО "Орда Синдикат LTD"
Договор: Доп. соглашение №30/1 от 21.02.2020 года к договору №30 от 11.04.2019 г.
Наименование Строительство пристройки школы "Ащыбулак" в с. Ащыбулак, с/о Казгурт, Казгурстского района.

АКТ №2

О приемке выполненных работ за апрель месяц 2020 года

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы					
		Наружная отделка					
1	**Е11-150213-0101 11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**691,0000**		**3628,26**	**2507130**
		Итого оплата труда:				**2177,75**	**1504825**
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**105613**
		Итого материалов:				**1419,39**	**980796**
		Накладные расходы	%	--		1397,85	965911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,09	277843
		Сметная стоимость:				**5428,20**	**3750885**
2	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6910**		**199642,46**	**137953**
		Накладные расходы	%	--		8464,84	5849
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	11504
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**155306**

3	С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-P)**	м3	48,3700		24995,35	1209025
		Накладные расходы	%	--		1059,80	51263
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2084,41	100823
		Сметная стоимость:				**28139,57**	**1361111**
4	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	691,0000		**2491,89**	**1721898**
		Итого оплата труда:				**941,91**	**650862**
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**16023**
		Итого материалов:				**1537,74**	**1062582**
		Накладные расходы	%	--		643,71	444804
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	173336
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**2340038**
5	Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм (Аспол)**	м2 отделываемой поверхности	691,0000		**1326,81**	**916828**
		Итого оплата труда:				**300,10**	**207367**
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**3511**
		Итого материалов:				**1023,93**	**707533**
		Накладные расходы	%	--		227,68	157329
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,36	85933
		Сметная стоимость:				**1678,86**	**1160089**
6	Е11-150201-0202 11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	111,1600		**2557,95**	**284342**
		Итого оплата труда:				**1973,78**	**219406**
		Итого эксплуатация машин:				**27,67**	**3076**
		Итого материалов:				**576,78**	**64115**

		Накладные расходы	%	--		1235,95	137388
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,51	33738
		Сметная стоимость:				**4097,41**	**455469**
7	**Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**--**		**389,51**	**--**
8	**Е11-150213-0501 11-150213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов**	**м**	**--**		**1330,28**	**--**
9	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1022,8040**		**461,23**	**471749**
		Итого оплата труда:				**330,76**	**338302**
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**1281**
		Итого материалов:				**129,81**	**132774**
		Накладные расходы	%	--		194,71	199146
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,47	53672
		Сметная стоимость:				**708,41**	**724567**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**7248925**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7248925**
Материалы -			Тенге				**2947799**
Всего заработная плата -			Тенге				**2920761**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1346978**
Накладные расходы -			Тенге				**1961690**
Сметная прибыль -			Тенге				**736849**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9947464**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3354**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2920761**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**9947464**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**3354**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2920761**
РАЗДЕЛ 2. Полы							
Полы 1-го этажа, Тип 445 , Серия 2.244-1 в.6							

10	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,7800**		**3809,71**	**105834**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**23331**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**1385**
		Итого материалов:				**2942,72**	**81749**
		Накладные расходы	%	--		694,69	19298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,35	10011
		Сметная стоимость:				**4864,75**	**135143**
11	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**125,4000**		**449,20**	**56330**
		Итого оплата труда:				**198,43**	**24883**
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**135**
		Итого материалов:				**250,21**	**31376**
		Накладные расходы	%	--		145,02	18185
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,54	5961
		Сметная стоимость:				**641,76**	**80476**
		Полы 1-го этажа, Тип 1					
12	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**137,8300**		**2810,42**	**387361**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**115757**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**6870**
		Итого материалов:				**1943,43**	**267863**
		Накладные расходы	%	--		652,32	89909
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,02	38182
		Сметная стоимость:				**3739,76**	**515451**
13	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**87,2000**		**1517,28**	**132307**
		Итого оплата труда:				**184,54**	**16092**
		Итого эксплуатация машин:				**8,11**	**707**

		Итого материалов:				**1327,50**	**115758**
		Накладные расходы	%	--		181,48	15825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,90	11851
		Сметная стоимость:				**1834,67**	**159983**
		Полы 1-го этажа, Тип 475 , Серия 2.244-1 в.6					
14	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**96,2700**		**2810,42**	**270559**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**80852**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**4799**
		Итого материалов:				**1943,43**	**187094**
		Накладные расходы	%	--		652,32	62799
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,02	26669
		Сметная стоимость:				**3739,76**	**360027**
15	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**114,0000**		**1517,28**	**172970**
		Итого оплата труда:				**184,54**	**21037**
		Итого эксплуатация машин:				**8,11**	**924**
		Итого материалов:				**1327,50**	**151335**
		Накладные расходы	%	--		181,48	20689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,90	15493
		Сметная стоимость:				**1834,67**	**209152**
		Полы 2-го этажа, Тип 445 , Серия 2.244-1 в.6					
16	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**23,7000**		**3809,71**	**90290**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**19904**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**1181**
		Итого материалов:				**2942,72**	**69742**
		Накладные расходы	%	--		694,69	16464
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,35	8540
		Сметная стоимость:				**4864,75**	**115294**

17	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**26,0000**		**449,20**	**11679**
		Итого оплата труда:				**198,43**	**5159**
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**28**
		Итого материалов:				**250,21**	**6505**
		Накладные расходы	%	--		145,02	3770
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,54	1236
		Сметная стоимость:				**641,76**	**16686**
		Полы 2-го этажа, Тип 1					
18	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**190,6200**		**2810,42**	**535723**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**160092**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**9502**
		Итого материалов:				**1943,43**	**370457**
		Накладные расходы	%	--		652,32	124345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,02	52805
		Сметная стоимость:				**3739,76**	**712873**
19	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**112,0000**		**1517,28**	**169936**
		Итого оплата труда:				**184,54**	**20668**
		Итого эксплуатация машин:				**8,11**	**908**
		Итого материалов:				**1327,50**	**148680**
		Накладные расходы	%	--		181,48	20326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,90	15221
		Сметная стоимость:				**1834,67**	**205483**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1932989**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1932989**
Материалы -			Тенге				**1430560**
Всего заработная плата -			Тенге				**487776**
Накладные расходы -			Тенге				**391610**
Сметная прибыль -			Тенге				**185968**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2510567**

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				628
		Сметная заработная плата -	Тенге				487776
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2510567
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				628
		Сметная заработная плата -	Тенге				487776
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				9181914
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3300634
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				155943
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				107903
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				5725337
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1884101
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				11066015
	Накладные расходы II уровня		Тенге				469199
	ИТОГО:		Тенге				11535214
	Сметная прибыль		Тенге				922817
	ИТОГО по смете:		Тенге				12458031
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 **ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ**					
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**87,2900**		**780,44**	**68125**
		Итого оплата труда:				**507,25**	**44278**
		Итого эксплуатация машин:				**55,55**	**4849**
		Итого материалов:				**244,07**	**21305**
		Накладные расходы	%	--		352,46	30766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,63	7911
		Сметная стоимость:				**1223,54**	**106803**
2	**С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**549,0000**		**1679,34**	**921958**
		Накладные расходы	%	--		71,20	39091

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,04	76884
		Сметная стоимость:				**1890,59**	**1037933**
3	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**203,0000**		**1759,98**	**357276**
		Итого оплата труда:				**1536,44**	**311897**
		Итого эксплуатация машин:				**313,81**	**63704**
		Итого материалов:				**12,58**	**2554**
		Накладные расходы	%	--		1041,98	211522
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,16	45504
		Сметная стоимость:				**3026,12**	**614302**
4	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**133,0000**		**1330,75**	**176990**
		Итого оплата труда:				**1191,27**	**158439**
		Итого эксплуатация машин:				**193,63**	**25753**
		Итого материалов:				**9,48**	**1260**
		Накладные расходы	%	--		806,46	107259
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,98	22740
		Сметная стоимость:				**2308,19**	**306989**
5	**Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**248,0000**		**1040,61**	**258072**
		Итого оплата труда:				**955,34**	**236923**
		Итого эксплуатация машин:				**113,52**	**28152**
		Итого материалов:				**9,25**	**2294**
		Накладные расходы	%	--		645,61	160112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,90	33455
		Сметная стоимость:				**1821,12**	**451638**

6	**Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1381,77**	**27635**
		Итого оплата труда:				**1270,45**	**25409**
		Итого эксплуатация машин:				**140,33**	**2807**
		Итого материалов:				**17,64**	**353**
		Накладные расходы	%	--		858,48	17170
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		179,22	3584
		Сметная стоимость:				**2419,47**	**48389**
7	**Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20,0000**		**1396,55**	**27931**
		Итого оплата труда:				**1170,12**	**23402**
		Итого эксплуатация машин:				**314,77**	**6295**
		Итого материалов:				**15,33**	**307**
		Накладные расходы	%	--		795,93	15919
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		175,40	3508
		Сметная стоимость:				**2367,88**	**47358**
8	**С123-010601-0302 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**182,4970**		**138,82**	**25334**
		Накладные расходы	%	--		5,89	1074
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		11,58	2113
		Сметная стоимость:				**156,28**	**28521**
9	**С123-010601-0303 23-010601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**123,5570**		**203,14**	**25099**
		Накладные расходы	%	--		8,61	1064
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		16,94	2093

		Сметная стоимость:				**228,69**	**28257**
10	**С123-010601-0304 23-010601-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**232,6240**		**334,82**	**77887**
		Накладные расходы	%	--		14,20	3302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,92	6495
		Сметная стоимость:				**376,94**	**87685**
11	**С123-010601-0305 23-010601-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**18,7400**		**531,82**	**9966**
		Накладные расходы	%	--		22,55	423
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,35	831
		Сметная стоимость:				**598,72**	**11220**
12	**С123-010601-0306 23-010601-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**18,9200**		**823,76**	**15586**
		Накладные расходы	%	--		34,93	661
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,69	1300
		Сметная стоимость:				**927,38**	**17546**
13	**Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015**	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установкана фланцевых соединениях**	**шт.**	**54,0000**		**811,77**	**43836**
		Итого оплата труда:				**770,89**	**41628**
		Итого материалов:				**40,88**	**2208**
		Накладные расходы	%	--		387,99	20952
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,98	5183
		Сметная стоимость:				**1295,74**	**69970**

14	**С123-041008-0417 23-041008-0417 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**54,0000**		**6753,67**	**364698**
		Накладные расходы	%	--		286,36	15463
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		563,20	30413
		Сметная стоимость:				**7603,23**	**410574**
15	**С123-041006-2202 23-041006-2202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**54,0000**		**8432,71**	**455366**
		Накладные расходы	%	--		357,55	19308
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,22	37974
		Сметная стоимость:				**9493,48**	**512648**
16	**С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**		**11,86**	**593**
		Накладные расходы	%	--		0,50	25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	49
		Сметная стоимость:				**13,35**	**668**
17	**С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**17,32**	**606**
		Накладные расходы	%	--		0,73	26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	51
		Сметная стоимость:				**19,50**	**682**

18	**С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**62,0000**		**34,64**	**2148**
		Накладные расходы	%	--		1,47	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	179
		Сметная стоимость:				**39,00**	**2418**
19	**С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**57,42**	**574**
		Накладные расходы	%	--		2,43	24
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,79	48
		Сметная стоимость:				**64,64**	**646**
20	**С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**102,08**	**1021**
		Накладные расходы	%	--		4,33	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,51	85
		Сметная стоимость:				**114,92**	**1149**
21	**Е11-220801-0202 11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**108,0000**		**1255,01**	**135541**
		Итого оплата труда:				**739,40**	**79855**
		Итого эксплуатация машин:				**766,20**	**82749**
		Накладные расходы	%	--		531,85	57439
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,95	15438
		Сметная стоимость:				**1929,81**	**208419**

22	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**32,0000**		**21,88**	**700**
		Накладные расходы	%	--		0,93	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	58
		Сметная стоимость:				**24,63**	**788**
23	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**50,0000**		**60,16**	**3008**
		Накладные расходы	%	--		2,55	128
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,02	251
		Сметная стоимость:				**67,73**	**3386**
24	**С123-020401-2502 23-020401-2502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**26,0000**		**37,38**	**972**
		Накладные расходы	%	--		1,58	41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,12	81
		Сметная стоимость:				**42,08**	**1094**
25	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**102,0000**		**7,29**	**744**
		Накладные расходы	%	--		0,31	32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	62
		Сметная стоимость:				**8,21**	**837**

26	**С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**47,0000**		**8,21**	**386**
		Накладные расходы	%	--		0,35	16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,68	32
		Сметная стоимость:				**9,24**	**434**
27	**С123-020401-3504 23-020401-3504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**65,0000**		**13,67**	**889**
		Накладные расходы	%	--		0,58	38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,14	74
		Сметная стоимость:				**15,39**	**1000**
28	**С123-020401-3505 23-020401-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**27,34**	**273**
		Накладные расходы	%	--		1,16	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,28	23
		Сметная стоимость:				**30,78**	**308**
29	**С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**65,59**	**656**
		Накладные расходы	%	--		2,78	28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,47	55
		Сметная стоимость:				**73,84**	**738**

30	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**178,0000**		**851,58**	**151581**
		Итого оплата труда:				**501,31**	**89234**
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**92626**
		Накладные расходы	%	--		360,62	64191
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,98	17262
		Сметная стоимость:				**1309,18**	**233034**
31	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**128,0000**		**15,50**	**1984**
		Накладные расходы	%	--		0,66	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,29	165
		Сметная стоимость:				**17,45**	**2234**
32	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**25,53**	**255**
		Накладные расходы	%	--		1,08	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,13	21
		Сметная стоимость:				**28,74**	**287**
33	С123-020401-1203 23-020401-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**20,0000**		**42,86**	**857**
		Накладные расходы	%	--		1,82	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,57	71
		Сметная стоимость:				**48,25**	**965**

34	**С123-020401-1204 23-020401-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**111,20**	**1112**
		Накладные расходы	%	--		4,71	47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,27	93
		Сметная стоимость:				**125,19**	**1252**
35	**С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**10,0000**		**172,26**	**1723**
		Накладные расходы	%	--		7,30	73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,37	144
		Сметная стоимость:				**193,93**	**1939**
36	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**60,0000**		**408,37**	**24502**
		Итого оплата труда:				**205,65**	**12339**
		Итого эксплуатация машин:				**44,72**	**2683**
		Итого материалов:				**179,20**	**10752**
		Накладные расходы	%	--		135,86	8152
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,54	2612
		Сметная стоимость:				**587,77**	**35266**
37	**С121-110403-0109 21-110403-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**142,99**	**3146**
		Накладные расходы	%	--		6,06	133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,92	262
		Сметная стоимость:				**160,98**	**3541**

38	**С121-110403-0113 21-110403-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 38/40 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**236,93**	**5212**
		Накладные расходы	%	--		10,05	221
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,76	435
		Сметная стоимость:				**266,73**	**5868**
39	**С121-110403-0114 21-110403-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42/50 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**220,66**	**4855**
		Накладные расходы	%	--		9,36	206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,40	405
		Сметная стоимость:				**248,42**	**5465**
40	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ГИЛЬЗЫ**	**т**	**0,0648**		**159251,37**	**10319**
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**10287**
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**55**
		Накладные расходы	%	--		87011,92	5638
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19701,06	1277
		Сметная стоимость:				**265964,35**	**17234**
41	**С123-010201-0135 23-010201-0135 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48/50 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**24,0000**		**507,97**	**12191**
		Накладные расходы	%	--		21,54	517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,36	1017
		Сметная стоимость:				**571,87**	**13725**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3221608**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**43836**
Материалы -			Тенге				**2208**

		Всего заработная плата -	Тенге				41628
		Накладные расходы -	Тенге				20952
		Сметная прибыль -	Тенге				5183
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				69970
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				54
		Сметная заработная плата -	Тенге				41628
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2261743
		Материалы -	Тенге				10752
		Всего заработная плата -	Тенге				191715
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1939799
		Накладные расходы -	Тенге				217668
		Сметная прибыль -	Тенге				198353
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2677764
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				243
		Сметная заработная плата -	Тенге				191715
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				916029
		Материалы -	Тенге				28072
		Всего заработная плата -	Тенге				800349
		Сдача и испытание -	Тенге				1364
		Накладные расходы -	Тенге				542747
		Сметная прибыль -	Тенге				116702
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1575479
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				928
		Сметная заработная плата -	Тенге				800349
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4323213
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1225
		Сметная заработная плата -	Тенге				1033692
		РАЗДЕЛ 2. Узел управления и магистральный трубопровод					
42	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**1826,97**	**3654**
		Итого оплата труда:				**291,04**	**582**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**26**
		Итого материалов:				**1527,93**	**3056**
		Накладные расходы	%	--		260,71	521
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,01	334
		Сметная стоимость:				**2254,69**	**4509**

43	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2084,77**	**4170**
		Итого оплата труда:				**291,04**	**582**
		Итого эксплуатация машин:				**13,21**	**26**
		Итого материалов:				**1785,72**	**3571**
		Накладные расходы	%	--		271,64	543
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,51	377
		Сметная стоимость:				**2544,91**	**5090**
44	**Е11-160301-0207 11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2730,98**	**5462**
		Итого оплата труда:				**461,62**	**923**
		Итого эксплуатация машин:				**30,76**	**62**
		Итого материалов:				**2250,94**	**4502**
		Накладные расходы	%	--		406,44	813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,99	502
		Сметная стоимость:				**3388,41**	**6777**
45	**Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,0000**		**2371,75**	**23717**
		Итого оплата труда:				**639,40**	**6394**
		Итого эксплуатация машин:				**43,93**	**439**
		Итого материалов:				**1703,71**	**17037**
		Накладные расходы	%	--		503,14	5031
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		229,99	2300
		Сметная стоимость:				**3104,88**	**31049**
46	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1544,21**	**12354**
		Итого оплата труда:				**1184,51**	**9476**

		Итого эксплуатация машин:				**84,63**	**677**
		Итого материалов:				**283,55**	**2268**
		Накладные расходы	%	--		811,25	6490
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,44	1507
		Сметная стоимость:				**2543,90**	**20351**
47	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1562,10**	**6248**
		Итого оплата труда:				**1192,99**	**4772**
		Итого эксплуатация машин:				**102,52**	**410**
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**
		Накладные расходы	%	--		817,35	3269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,36	761
		Сметная стоимость:				**2569,80**	**10279**
48	**Е11-160601-0103 11-160601-0103 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2800,09**	**16801**
		Итого оплата труда:				**2116,87**	**12701**
		Итого эксплуатация машин:				**223,61**	**1342**
		Итого материалов:				**496,42**	**2979**
		Накладные расходы	%	--		1451,53	8709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,13	2041
		Сметная стоимость:				**4591,75**	**27550**
49	**С123-040902-0508 23-040902-0508 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**23676,47**	**94706**
		Накладные расходы	%	--		1003,88	4016
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1974,43	7898
		Сметная стоимость:				**26654,78**	**106619**
50	**С123-040902-0502 23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**8,0000**		**7739,84**	**61919**
		Накладные расходы	%	--		328,17	2625

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1170750
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				401
		Сметная заработная плата -	Тенге				341075
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел					
43	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,4000		524,39	734
		Итого оплата труда:				485,23	679
		Итого эксплуатация машин:				25,26	35
		Итого материалов:				23,09	32
		Накладные расходы	%	--		327,74	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,17	95
		Сметная стоимость:				920,30	1288
44	С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,4000		331,19	464
		Накладные расходы	%	--		14,04	20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,62	39
		Сметная стоимость:				372,85	522
45	С123-020101-0120 23-020101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	2,0000		123,95	248
		Накладные расходы	%	--		5,26	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	21
		Сметная стоимость:				139,54	279

46	**С123-020101-0603 23-020101-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**428,20**	**856**
		Накладные расходы	%	--		18,16	36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,71	71
		Сметная стоимость:				**482,06**	**964**
47	**Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**369,29**	**369**
		Итого оплата труда:				**348,18**	**348**
		Итого эксплуатация машин:				**17,89**	**18**
		Итого материалов:				**11,70**	**12**
		Накладные расходы	%	--		234,87	235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,33	48
		Сметная стоимость:				**652,50**	**652**
48	**С123-030301-0212 23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**17780,02**	**17780**
		Накладные расходы	%	--		753,87	754
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1482,71	1483
		Сметная стоимость:				**20016,60**	**20017**
49	**Е11-181001-0102 11-181001-0102 РСНБ РК 2015**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	**фильтр**	**1,0000**		**15433,31**	**15433**
		Итого оплата труда:				**667,14**	**667**
		Итого эксплуатация машин:				**123,30**	**123**
		Итого материалов:				**14669,97**	**14670**
		Накладные расходы	%	--		1074,41	1074
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1320,62	1321
		Сметная стоимость:				**17828,34**	**17828**

50	**С123-010201-0116 23-010201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Патрубок стальной электросварной прямошовный, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,3000**		**331,19**	**99**
		Накладные расходы	%	--		14,04	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,62	8
		Сметная стоимость:				**372,85**	**112**
51	**Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1562,10**	**4686**
		Итого оплата труда:				**1192,99**	**3579**
		Итого эксплуатация машин:				**102,52**	**308**
		Итого материалов:				**283,55**	**851**
		Накладные расходы	%	--		817,35	2452
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,36	571
		Сметная стоимость:				**2569,80**	**7709**
52	**С123-040501-0104 23-040501-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**3,0000**		**931,73**	**2795**
		Накладные расходы	%	--		39,51	119
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,70	233
		Сметная стоимость:				**1048,93**	**3147**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**43466**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22243**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22243**
Накладные расходы -			Тенге				**943**
Сметная прибыль -			Тенге				**1855**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25040**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21223**
Материалы -			Тенге				**15565**
Всего заработная плата -			Тенге				**5274**
Сдача и испытание -			Тенге				**22**
Накладные расходы -			Тенге				**4220**
Сметная прибыль -			Тенге				**2035**

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				27479
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5274
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52519
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6
		Сметная заработная плата -	Тенге				5274
		РАЗДЕЛ 3. Трубопровод горячей воды Т3					
53	Е11-161301-0202 11-161301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	14,0000		819,63	11475
		Итого оплата труда:				813,00	11382
		Итого эксплуатация машин:				9,59	134
		Итого материалов:				0,86	12
		Накладные расходы	%	--		546,62	7653
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,30	1530
		Сметная стоимость:				1475,56	20658
54	С123-010701-0105 23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	13,4120		399,03	5352
		Накладные расходы	%	--		16,92	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,28	446
		Сметная стоимость:				449,22	6025
55	С123-040702-0501 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	16,0000		661,99	10592
		Накладные расходы	%	--		28,07	449
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,20	883
		Сметная стоимость:				745,26	11924

56	**С123-020401-3502 23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**14,0000**		**7,29**	**102**
		Накладные расходы	%	--		0,31	4
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,61	9
		Сметная стоимость:				**8,21**	**115**
57	**С123-020501-0403 23-020501-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта обжимная с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**16,0000**		**566,56**	**9065**
		Накладные расходы	%	--		24,02	384
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,25	756
		Сметная стоимость:				**637,83**	**10205**
58	**С123-020501-0502 23-020501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**16,0000**		**1039,30**	**16629**
		Накладные расходы	%	--		44,07	705
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,67	1387
		Сметная стоимость:				**1170,04**	**18721**
59	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6,0000**		**21,88**	**131**
		Накладные расходы	%	--		0,93	6
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	11
		Сметная стоимость:				**24,63**	**148**

60	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**14,0000**		**53,95**	**755**
		Итого оплата труда:				**51,35**	**719**
		Итого эксплуатация машин:				**2,06**	**29**
		Итого материалов:				**0,54**	**8**
		Накладные расходы	%	--		34,62	485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,09	99
		Сметная стоимость:				**95,65**	**1339**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**54101**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**41871**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**41871**
Накладные расходы -			Тенге				**1775**
Сметная прибыль -			Тенге				**3492**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**47138**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**12230**
Материалы -			Тенге				**20**
Всего заработная плата -			Тенге				**12101**
Накладные расходы -			Тенге				**8137**
Сметная прибыль -			Тенге				**1629**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**21997**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12101**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**69135**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**12101**
РАЗДЕЛ 4. Сеть канализации К1, К2							
61	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**80,0000**		**496,81**	**39745**
		Итого оплата труда:				**490,17**	**39214**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**166**
		Итого материалов:				**5,21**	**417**
		Накладные расходы	%	--		329,68	26374
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,12	5290

		Сметная стоимость:				**892,61**	**71409**
62	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**82,0000**		**513,62**	**42117**
		Итого оплата труда:				**510,78**	**41884**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**70**
		Итого материалов:				**2,26**	**186**
		Накладные расходы	%	--		343,37	28156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,56	5622
		Сметная стоимость:				**925,55**	**75895**
63	**С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**81,8360**		**263,69**	**21579**
		Накладные расходы	%	--		11,18	915
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,99	1800
		Сметная стоимость:				**296,86**	**24294**
64	**С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**79,8400**		**802,85**	**64100**
		Накладные расходы	%	--		34,04	2718
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,95	5345
		Сметная стоимость:				**903,84**	**72163**
65	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**57,0000**		**408,37**	**23277**
		Итого оплата труда:				**205,65**	**11722**
		Итого эксплуатация машин:				**44,72**	**2549**
		Итого материалов:				**179,20**	**10214**
		Накладные расходы	%	--		135,86	7744

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,54	2482
		Сметная стоимость:				**587,77**	**33503**
66	**С121-110403-0217 21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,3000**		**380,41**	**9624**
		Накладные расходы	%	--		16,13	408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	803
		Сметная стоимость:				**428,26**	**10835**
67	**С121-110403-0225 21-110403-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**37,4000**		**1043,59**	**39030**
		Накладные расходы	%	--		44,25	1655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,03	3255
		Сметная стоимость:				**1174,87**	**43940**
68	**С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**82,0000**		**34,83**	**2856**
		Накладные расходы	%	--		1,48	121
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,90	238
		Сметная стоимость:				**39,21**	**3215**
69	**С123-020601-1203 23-020601-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100**	**шт.**	**80,0000**		**111,50**	**8920**
		Накладные расходы	%	--		4,73	378
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,30	744
		Сметная стоимость:				**125,53**	**10042**

70	**Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /УПОР БЕТОННЫЙ В7,5/**	**м3**	**0,0270**		**18378,01**	**496**
		Итого оплата труда:				**3157,55**	**85**
		Итого эксплуатация машин:				**655,77**	**18**
		Итого материалов:				**14787,25**	**399**
		Накладные расходы	%	--		2375,57	64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1660,29	45
		Сметная стоимость:				**22413,86**	**605**
		Фасонные части					
71	**С123-020601-0101 23-020601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50**	**шт.**	**82,0000**		**78,74**	**6457**
		Накладные расходы	%	--		3,34	274
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,57	538
		Сметная стоимость:				**88,64**	**7269**
72	**С123-020601-0103 23-020601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100**	**шт.**	**80,0000**		**207,45**	**16596**
		Накладные расходы	%	--		8,80	704
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,30	1384
		Сметная стоимость:				**233,55**	**18684**
73	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**11,0000**		**66,16**	**728**
		Накладные расходы	%	--		2,81	31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	61
		Сметная стоимость:				**74,48**	**819**

74	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**6,0000**		**247,97**	**1488**
		Накладные расходы	%	--		10,51	63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	124
		Сметная стоимость:				**279,16**	**1675**
75	**С123-020601-0301 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**19,0000**		**59,78**	**1136**
		Накладные расходы	%	--		2,53	48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,99	95
		Сметная стоимость:				**67,30**	**1279**
76	**С123-020601-0303 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**198,34**	**198**
		Накладные расходы	%	--		8,41	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,54	17
		Сметная стоимость:				**223,29**	**223**
77	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**17,0000**		**117,80**	**2003**
		Накладные расходы	%	--		4,99	85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	167
		Сметная стоимость:				**132,62**	**2255**

78	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**21,0000**	**358,89**	**7537**
		Накладные расходы	%	--	15,22	320
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	29,93	628
		Сметная стоимость:			**404,04**	**8485**
79	**С123-020601-0501 23-020601-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**16,0000**	**127,82**	**2045**
		Накладные расходы	%	--	5,42	87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	10,66	171
		Сметная стоимость:			**143,90**	**2302**
80	**С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**14,0000**	**432,66**	**6057**
		Накладные расходы	%	--	18,34	257
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	36,08	505
		Сметная стоимость:			**487,09**	**6819**
81	**С123-020601-1003 23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**	**866,33**	**866**
		Накладные расходы	%	--	36,73	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	72,24	72
		Сметная стоимость:			**975,31**	**975**

82	**С123-020601-1101 23-020601-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**261,53**	**262**
		Накладные расходы	%	--		11,09	11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,81	22
		Сметная стоимость:				**294,43**	**294**
83	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**10,0000**		**325,48**	**3255**
		Накладные расходы	%	--		13,80	138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,14	271
		Сметная стоимость:				**366,42**	**3664**
84	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**10,0000**		**716,75**	**7168**
		Накладные расходы	%	--		30,39	304
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	598
		Сметная стоимость:				**806,91**	**8069**
85	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50**	**шт.**	**7,0000**		**143,20**	**1002**
		Накладные расходы	%	--		6,07	43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,94	84
		Сметная стоимость:				**161,21**	**1128**

86	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Колено канализационное ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**30,0000**		**66,16**	**1985**
		Накладные расходы	%	--		2,81	84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	166
		Сметная стоимость:				**74,48**	**2234**
87	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**14,0000**		**716,75**	**10035**
		Накладные расходы	%	--		30,39	425
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	837
		Сметная стоимость:				**806,91**	**11297**
88	**С123-020601-0801 23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**6,0000**		**325,48**	**1953**
		Накладные расходы	%	--		13,80	83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,14	163
		Сметная стоимость:				**366,42**	**2199**
		Санитарные приборы					
89	**Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**12,0000**		**2469,54**	**29634**
		Итого оплата труда:				**1918,94**	**23027**
		Итого эксплуатация машин:				**115,41**	**1385**
		Итого материалов:				**492,31**	**5908**
		Накладные расходы	%	--		1312,89	15755
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,59	3631
		Сметная стоимость:				**4085,03**	**49020**

90	**С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**12,0000**		**17144,97**	**205740**
		Накладные расходы	%	--		726,95	8723
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1429,75	17157
		Сметная стоимость:				**19301,67**	**231620**
91	**Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**30,0000**		**1925,03**	**57751**
		Итого оплата труда:				**1682,36**	**50471**
		Итого эксплуатация машин:				**58,05**	**1741**
		Итого материалов:				**213,06**	**6392**
		Накладные расходы	%	--		1140,85	34225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,27	7358
		Сметная стоимость:				**3311,15**	**99335**
92	**С123-030102-0929 23-030102-0929 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**30,0000**		**7761,45**	**232844**
		Накладные расходы	%	--		329,09	9873
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		647,24	19417
		Сметная стоимость:				**8737,78**	**262133**
93	**С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированныйс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**30,0000**		**911,17**	**27335**
		Накладные расходы	%	--		38,63	1159
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		75,98	2280
		Сметная стоимость:				**1025,79**	**30774**

94	**Е11-170101-0111 11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**2,0000**		**3839,91**	**7680**
		Итого оплата труда:				**400,89**	**802**
		Итого эксплуатация машин:				**22,14**	**44**
		Итого материалов:				**3427,61**	**6855**
		Накладные расходы	%	--		415,22	830
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		340,41	681
		Сметная стоимость:				**4595,54**	**9191**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**883496**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**706570**
Материалы -			Тенге				**10614**
Всего заработная плата -			Тенге				**11807**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**682797**
Накладные расходы -			Тенге				**36759**
Сметная прибыль -			Тенге				**59466**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**802795**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11807**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**176926**
Материалы -			Тенге				**19757**
Всего заработная плата -			Тенге				**155397**
Накладные расходы -			Тенге				**105341**
Сметная прибыль -			Тенге				**22581**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**304849**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**181**
Сметная заработная плата -			Тенге				**155397**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1107644**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**194**
Сметная заработная плата -			Тенге				**167205**
РАЗДЕЛ 5. Канализация на чердаке							
95	**Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**496,81**	**13414**
		Итого оплата труда:				**490,17**	**13235**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**56**
		Итого материалов:				**5,21**	**141**

		Накладные расходы	%	--		329,68	8901
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,12	1785
		Сметная стоимость:				**892,61**	**24100**
96	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**513,62**	**17463**
		Итого оплата труда:				**510,78**	**17367**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**29**
		Итого материалов:				**2,26**	77
		Накладные расходы	%	--		343,37	11675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,56	2331
		Сметная стоимость:				**925,55**	**31469**
97	**С123-010506-0103 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**33,9320**		**263,69**	**8948**
		Накладные расходы	%	--		11,18	379
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,99	746
		Сметная стоимость:				**296,86**	**10073**
98	**С123-010506-0109 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**26,9460**		**802,85**	**21634**
		Накладные расходы	%	--		34,04	917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,95	1804
		Сметная стоимость:				**903,84**	**24355**
99	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**58,0000**		**408,37**	**23685**
		Итого оплата труда:				**205,65**	**11928**
		Итого эксплуатация машин:				**44,72**	**2594**

		Итого материалов:				**179,20**	**10394**
		Накладные расходы	%	--		135,86	7880
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,54	2525
		Сметная стоимость:				**587,77**	**34090**
100	**С121-110403-0217 21-110403-0217 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**26,4000**		**380,41**	**10043**
		Накладные расходы	%	--		16,13	426
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	837
		Сметная стоимость:				**428,26**	**11306**
101	**С121-110403-0225 21-110403-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**37,4000**		**1043,59**	**39030**
		Накладные расходы	%	--		44,25	1655
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,03	3255
		Сметная стоимость:				**1174,87**	**43940**
102	**С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50**	**шт.**	**3,0000**		**117,80**	**353**
		Накладные расходы	%	--		4,99	15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	29
		Сметная стоимость:				**132,62**	**398**
103	**С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100**	**шт.**	**6,0000**		**358,89**	**2153**
		Накладные расходы	%	--		15,22	91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,93	180

		Сметная стоимость:				**404,04**	**2424**
104	**С123-020601-0602 23-020601-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50**	**шт.**	**2,0000**		**143,20**	**286**
		Накладные расходы	%	--		6,07	12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,94	24
		Сметная стоимость:				**161,21**	**322**
105	**С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**716,75**	**717**
		Накладные расходы	%	--		30,39	30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,77	60
		Сметная стоимость:				**806,91**	**807**
106	**С123-020601-0201 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50**	**шт.**	**6,0000**		**66,16**	**397**
		Накладные расходы	%	--		2,81	17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,52	33
		Сметная стоимость:				**74,48**	**447**
107	**С123-020601-0203 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**5,0000**		**247,97**	**1240**
		Накладные расходы	%	--		10,51	53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,68	103
		Сметная стоимость:				**279,16**	**1396**

108	**Е11-200701-0301 11-200701-0301 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2516,97**	**2517**
		Итого оплата труда:				**314,91**	**315**
		Итого эксплуатация машин:				**34,99**	**35**
		Итого материалов:				**2175,98**	**2176**
		Накладные расходы	%	--		304,99	305
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,76	226
		Сметная стоимость:				**3047,72**	**3048**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**141880**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**108486**
Материалы -			Тенге				**10394**
Всего заработная плата -			Тенге				**11928**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**84801**
Накладные расходы -			Тенге				**11475**
Сметная прибыль -			Тенге				**9597**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**129559**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**14**
Сметная заработная плата -			Тенге				**11928**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**33394**
Материалы -			Тенге				**2394**
Всего заработная плата -			Тенге				**30916**
Сдача и испытание -			Тенге				**16**
Накладные расходы -			Тенге				**20881**
Сметная прибыль -			Тенге				**4342**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**58617**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**35**
Сметная заработная плата -			Тенге				**30916**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**188175**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**49**
Сметная заработная плата -			Тенге				**42844**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1957476**
в том числе:							
- зарплата рабочих-строителей			Тенге				**549843**
- затраты на эксплуатацию машин			Тенге				**54488**
- в том числе зарплата машинистов			Тенге				**18654**
- материалов, изделий и конструкций			Тенге				**1186444**
- перевозка грузов			Тенге				**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика			Тенге				**166701**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**341548**

	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2299024
	Накладные расходы II уровня		Тенге				97479
	ИТОГО:		Тенге				2396502
	Сметная прибыль		Тенге				191720
	ИТОГО по смете:		Тенге				2588223
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-1					
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
		РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы					
		Наружная отделка					
1	**Е11-150213-0101 11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**681,2000**		**3628,26**	**2471573**
		Итого оплата труда:				**2177,75**	**1483483**
		Итого эксплуатация машин:				**152,84**	**104115**
		Итого материалов:				**1419,39**	**966886**
		Накладные расходы	%	--		1397,85	952212
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,09	273903
		Сметная стоимость:				**5428,20**	**3697688**
2	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6812**		**199642,46**	**135996**
		Накладные расходы	%	--		8464,84	5766
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16648,58	11341
		Сметная стоимость:				**224755,88**	**153104**
3	**С121-110103-0106 21-110103-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 56 кг/м3 до 65 кг/м3 ГОСТ 10499-95(ISOVER OL-P)**	**м3**	**47,6840**		**24995,35**	**1191878**
		Накладные расходы	%	--		1059,80	50536
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2084,41	99393
		Сметная стоимость:				**28139,57**	**1341807**

4	**Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**681,2000**		**2491,89**	**1697477**
		Итого оплата труда:				**941,91**	**641631**
		Итого эксплуатация машин:				**23,19**	**15796**
		Итого материалов:				**1537,74**	**1047512**
		Накладные расходы	%	--		643,71	438495
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,85	170878
		Сметная стоимость:				**3386,45**	**2306850**
5	**Е11-150212-0201 11-150212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм (Аспол)**	**м2 отделываемой поверхности**	**681,2000**		**1326,81**	**903825**
		Итого оплата труда:				**300,10**	**204426**
		Итого эксплуатация машин:				**5,08**	**3461**
		Итого материалов:				**1023,93**	**697498**
		Накладные расходы	%	--		227,68	155097
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,36	84714
		Сметная стоимость:				**1678,86**	**1143636**
6	**Е11-150201-0202 11-150201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**145,0000**		**2557,95**	**370903**
		Итого оплата труда:				**1973,78**	**286199**
		Итого эксплуатация машин:				**27,67**	**4012**
		Итого материалов:				**576,78**	**83633**
		Накладные расходы	%	--		1235,95	179213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,51	44009
		Сметная стоимость:				**4097,41**	**594125**
7	**Е11-150201-0301 11-150201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	**м откосов**	**1055,6667**		**389,51**	**411190**
		Итого оплата труда:				**271,41**	**286523**

		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**695**
		Итого материалов:				**117,43**	**123971**
		Накладные расходы	%	--		171,56	181107
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,89	47384
		Сметная стоимость:				**605,95**	**639680**
8	**Е11-150213-0501 11-150213-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Теплоизоляция зданий наружная с декоративно-защитным слоем. Устройство теплоизоляции минераловатными плитами на откосах шириной до 0,2 м с лесов**	**м**	**1055,6667**		**1330,28**	**1404335**
		Итого оплата труда:				**385,45**	**406905**
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**500**
		Итого материалов:				**944,36**	**996930**
		Накладные расходы	%	--		276,59	291982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		128,55	135705
		Сметная стоимость:				**1735,42**	**1832022**
9	**Е11-080701-0101 11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**277,6800**		**461,23**	**128075**
		Итого оплата труда:				**330,76**	**91845**
		Итого эксплуатация машин:				**1,25**	**348**
		Итого материалов:				**129,81**	**36047**
		Накладные расходы	%	--		194,71	54066
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,47	14571
		Сметная стоимость:				**708,41**	**196712**
		Внутренняя отделка					
10	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**171,8340**		**606,27**	**104178**
		Итого оплата труда:				**403,80**	**69386**
		Итого эксплуатация машин:				**20,00**	**3436**
		Итого материалов:				**198,90**	**34178**
		Накладные расходы	%	--		256,37	44053
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		69,01	11859
		Сметная стоимость:				**931,65**	**160090**

		Итого материалов:				**0,50**	**257**
		Накладные расходы	%	--		**4,60**	**2365**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,78	10182
		Сметная стоимость:				4,52	2328
12	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**859,1700**		**61,06**	**31428**
		Итого оплата труда:				**300,89**	**258512**
		Итого эксплуатация машин:				**206,29**	**177242**
		Итого материалов:				**1,93**	**1659**
		Накладные расходы	%	--		**93,58**	**80404**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		130,60	112208
		Сметная стоимость:				34,52	29658
13	**Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**451,0840**		**466,00**	**400377**
		Итого оплата труда:				**1045,57**	**471640**
		Итого эксплуатация машин:				**654,73**	**295339**
		Итого материалов:				**55,63**	**25094**
		Накладные расходы	%	--		**376,83**	**169981**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		418,34	188705
		Сметная стоимость:				117,11	52828
14	**Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**232,0000**		**1581,02**	**713173**
		Итого оплата труда:				**73,07**	**16952**
						66,45	**15415**

		Итого эксплуатация машин:				**0,50**	**116**
		Итого материалов:				**6,37**	**1477**
		Накладные расходы	%	--		41,05	9525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,13	2118
		Сметная стоимость:				**123,25**	**28594**
15	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**224,7800**		**487,23**	**109519**
		Итого оплата труда:				**313,61**	**70494**
		Итого эксплуатация машин:				**17,11**	**3847**
		Итого материалов:				**170,59**	**38344**
		Накладные расходы	%	--		199,81	44912
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,96	12354
		Сметная стоимость:				**741,99**	**166785**
16	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1123,9000**		**396,61**	**445751**
		Итого оплата труда:				**309,48**	**347824**
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**3335**
		Итого материалов:				**85,59**	**96191**
		Накладные расходы	%	--		193,60	217589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	53067
		Сметная стоимость:				**637,43**	**716407**
17	**Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**96,4040**		**3695,66**	**356277**
		Итого оплата труда:				**1242,96**	**119826**
		Итого эксплуатация машин:				**17,04**	**1643**
		Итого материалов:				**2448,13**	**236010**
		Накладные расходы	%	--		866,72	83555
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,99	35187
		Сметная стоимость:				**4927,37**	**475018**

18	**Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**417,5000**		**552,53**	**230683**
		Итого оплата труда:				**375,42**	**156737**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**881**
		Итого материалов:				**176,02**	**73486**
		Накладные расходы	%	--		237,88	99315
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,23	26400
		Сметная стоимость:				**853,65**	**356397**
19	**Е11-150204-0101 11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**25,3360**		**2255,65**	**57149**
		Итого оплата труда:				**1481,54**	**37536**
		Итого эксплуатация машин:				**29,22**	**740**
		Итого материалов:				**760,37**	**19265**
		Накладные расходы	%	--		941,95	23865
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		255,81	6481
		Сметная стоимость:				**3453,40**	**87495**
20	**Е11-150405-0103 11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**126,6800**		**396,61**	**50243**
		Итого оплата труда:				**309,48**	**39205**
		Итого эксплуатация машин:				**2,97**	**376**
		Итого материалов:				**85,59**	**10842**
		Накладные расходы	%	--		193,60	24525
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,22	5981
		Сметная стоимость:				**637,43**	**80750**
		Подвесной потолок					
21	**Е11-100114-0503 11-100114-0503 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 25/30 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**68,7600**		**666,54**	**45831**
		Итого оплата труда:				**219,16**	**15070**
		Итого эксплуатация машин:				**25,53**	**1756**
		Итого материалов:				**431,87**	**29695**
		Накладные расходы	%	--		164,88	11337

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,51	4573
		Сметная стоимость:				**897,93**	**61742**
22	**С121-070203-0309 21-070203-0309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**1,7200**		**20569,74**	**35380**
		Накладные расходы	%	--		872,16	1500
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1715,35	2950
		Сметная стоимость:				**23157,25**	**39830**
23	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**68,7600**		**209,33**	**14393**
		Итого оплата труда:				**23,09**	**1588**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**119**
		Итого материалов:				**185,25**	**12738**
		Накладные расходы	%	--		23,27	1600
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,61	1279
		Сметная стоимость:				**251,21**	**17273**
24	**Е11-260201-0301 11-260201-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**	**7,5640**		**9795,16**	**74091**
		Итого оплата труда:				**9174,24**	**69394**
		Итого эксплуатация машин:				**1129,82**	**8546**
		Накладные расходы	%	--		5703,78	43143
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1239,92	9379
		Сметная стоимость:				**16738,86**	**126613**
25	**С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**7,7153**		**19751,40**	**152388**
		Накладные расходы	%	--		837,46	6461
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1647,11	12708
		Сметная стоимость:				**22235,97**	**171557**

26	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**137,5200**		**534,99**	**73572**
		Итого оплата труда:				**131,00**	**18015**
		Итого эксплуатация машин:				**18,09**	**2487**
		Итого материалов:				**388,48**	**53424**
		Накладные расходы	%	--		99,70	13711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,78	6983
		Сметная стоимость:				**685,46**	**94265**
27	**Е11-100403-0101 11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой поликарбонатными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**68,7600**		**1398,64**	**96171**
		Итого оплата труда:				**795,02**	**54665**
		Итого эксплуатация машин:				**9,49**	**653**
		Итого материалов:				**597,51**	**41085**
		Накладные расходы	%	--		554,88	38153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,28	10746
		Сметная стоимость:				**2109,80**	**145070**
28	**С121-130502-0607 21-130502-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм**	**м2**	**70,8228**		**20169,78**	**1428480**
		Накладные расходы	%	--		855,20	60568
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1682,00	119124
		Сметная стоимость:				**22706,98**	**1608172**
29	**Е11-070107-0104 11-070107-0104 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,0063**		**404742,44**	**2550**
		Итого оплата труда:				**29108,49**	**183**
		Итого эксплуатация машин:				**5701,24**	**36**
		Итого материалов:				**370797,84**	**2337**
		Накладные расходы	%	--		36003,89	227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35259,71	222
		Сметная стоимость:				**476006,03**	**3000**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**12757928**

		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				12757928
		Материалы -	Тенге				4854298
		Всего заработная плата -	Тенге				4905353
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				2944123
		Накладные расходы -	Тенге				3343611
		Сметная прибыль -	Тенге				1288123
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				17389661
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5755
		Сметная заработная плата -	Тенге				4905353
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17389661
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5755
		Сметная заработная плата -	Тенге				4905353
		РАЗДЕЛ 2. Полы					
		Полы подвала, Тип ТД 740 , Серия 2.244-1 в.6					
30	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**102,9340**		**184,82**	**19024**
		Итого оплата труда:				**57,76**	**5946**
		Итого эксплуатация машин:				**22,29**	**2295**
		Итого материалов:				**112,22**	**11552**
		Накладные расходы	%	--		44,50	4581
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,35	1888
		Сметная стоимость:				**247,67**	**25493**
31	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**8,2347**		**20845,06**	**171653**
		Итого оплата труда:				**2633,66**	**21687**
		Итого эксплуатация машин:				**6,26**	**52**
		Итого материалов:				**18205,14**	**149914**
		Накладные расходы	%	--		2555,74	21046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1872,06	15416
		Сметная стоимость:				**25272,86**	**208115**
32	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из БМ В15**	**м2 стяжки**	**102,9340**		**585,15**	**60232**
		Итого оплата труда:				**261,08**	**26874**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**1917**
		Итого материалов:				**314,98**	**32423**

		Накладные расходы	%	--		190,55	19614
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,06	6388
		Сметная стоимость:				**837,76**	**86234**
33	**Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**17,2800**		**115,20**	**1991**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**1530**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**12**
		Итого материалов:				**26,28**	**454**
		Накладные расходы	%	--		61,10	1056
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	244
		Сметная стоимость:				**190,40**	**3290**
		Полы 1-го этажа, Тип 445 , Серия 2.244-1 в.6					
34	**Е11-110101-0803 11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**4,2532**		**9983,26**	**42461**
		Итого оплата труда:				**2948,53**	**12541**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,56**	**4983**
		Итого материалов:				**6227,40**	**26486**
		Накладные расходы	%	--		2295,08	9761
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		982,27	4178
		Сметная стоимость:				**13260,60**	**56400**
35	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**42,5320**		**596,04**	**25351**
		Итого оплата труда:				**258,72**	**11004**
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**816**
		Итого материалов:				**327,66**	**13936**
		Накладные расходы	%	--		189,51	8060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	2673
		Сметная стоимость:				**848,39**	**36084**
36	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**42,5320**		**352,13**	**14977**
		Итого оплата труда:				**18,63**	**792**
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**558**
		Итого материалов:				**326,68**	**13894**
		Накладные расходы	%	--		26,76	1138

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,31	1289
		Сметная стоимость:				**409,19**	**17404**
37	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**212,6600**		**3809,71**	**810172**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**178603**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**10600**
		Итого материалов:				**2942,72**	**625798**
		Накладные расходы	%	--		694,69	147732
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		360,35	76632
		Сметная стоимость:				**4864,75**	**1034537**
38	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**304,0000**		**449,20**	**136558**
		Итого оплата труда:				**198,43**	**60324**
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**326**
		Итого материалов:				**250,21**	**76063**
		Накладные расходы	%	--		145,02	44085
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,54	14451
		Сметная стоимость:				**641,76**	**195094**
		Полы 1-го этажа, Тип 1					
39	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**43,9440**		**596,04**	**26192**
		Итого оплата труда:				**258,72**	**11369**
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**844**
		Итого материалов:				**327,66**	**14399**
		Накладные расходы	%	--		189,51	8328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	2762
		Сметная стоимость:				**848,39**	**37282**
40	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/30 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**43,9440**		**596,04**	**26192**
		Итого оплата труда:				**258,72**	**11369**
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**844**
		Итого материалов:				**327,66**	**14399**
		Накладные расходы	%	--		189,51	8328

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	2762
		Сметная стоимость:				**848,39**	**37282**
41	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**43,9440**		**176,06**	**7737**
		Итого оплата труда:				**9,31**	**409**
		Итого эксплуатация машин:				**6,56**	**288**
		Итого материалов:				**163,34**	**7178**
		Накладные расходы	%	--		13,38	588
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,16	666
		Сметная стоимость:				**204,60**	**8991**
42	**Е11-110101-2702 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Покрытия из керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**219,7200**		**2810,42**	**617506**
		Итого оплата труда:				**839,85**	**184532**
		Итого эксплуатация машин:				**49,85**	**10952**
		Итого материалов:				**1943,43**	**427011**
		Накладные расходы	%	--		652,32	143327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,02	60867
		Сметная стоимость:				**3739,76**	**821700**
43	**Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**286,0000**		**1517,28**	**433943**
		Итого оплата труда:				**184,54**	**52777**
		Итого эксплуатация машин:				**8,11**	**2319**
		Итого материалов:				**1327,50**	**379665**
		Накладные расходы	%	--		181,48	51903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,90	38868
		Сметная стоимость:				**1834,67**	**524714**
		Полы 1-го этажа, Тип 475 , Серия 2.244-1 в.6					
44	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**2,9060**		**596,04**	**1732**
		Итого оплата труда:				**258,72**	**752**

		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**56**
		Итого материалов:				**327,66**	**952**
		Накладные расходы	%	--		189,51	551
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	183
		Сметная стоимость:				**848,39**	**2465**
		Полы 1-го этажа, Тип 733 , Серия 2.244-1 в.6					
45	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20/40 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,6000**		**596,04**	**2146**
		Итого оплата труда:				**258,72**	**931**
		Итого эксплуатация машин:				**19,20**	**69**
		Итого материалов:				**327,66**	**1180**
		Накладные расходы	%	--		189,51	682
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,84	226
		Сметная стоимость:				**848,39**	**3054**
46	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**3,6000**		**352,13**	**1268**
		Итого оплата труда:				**18,63**	**67**
		Итого эксплуатация машин:				**13,12**	**47**
		Итого материалов:				**326,68**	**1176**
		Накладные расходы	%	--		26,76	96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,31	109
		Сметная стоимость:				**409,19**	**1473**
47	**Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство из БМ В15**	**м2 стяжки**	**3,6000**		**585,15**	**2107**
		Итого оплата труда:				**261,08**	**940**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**67**
		Итого материалов:				**314,98**	**1134**
		Накладные расходы	%	--		190,55	686
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,06	223
		Сметная стоимость:				**837,76**	**3016**
48	**Е11-110101-3902 11-110101-3902 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса цементные. Устройство**	**м плинтусов**	**3,3600**		**115,20**	**387**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**298**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**2**

		Итого материалов:				**26,28**	**88**
		Накладные расходы	%	--		61,10	205
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,10	47
		Сметная стоимость:				**190,40**	**640**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2401628**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2401628**
Материалы -			Тенге				**1797702**
Всего заработная плата -			Тенге				**582745**
		Накладные расходы -	Тенге				**471768**
		Сметная прибыль -	Тенге				**229872**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3103267**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**759**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582745**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3103267**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**759**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**582745**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**15159555**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**5342478**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**220954**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**145620**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**9596123**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**3043566**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**18203121**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**771812**
ИТОГО:			Тенге				**18974934**
Сметная прибыль			Тенге				**1517995**
ИТОГО по смете:			Тенге				**20492929**
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2-2					
		Блок Б ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ					
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**75,6800**		**780,44**	**59064**
		Итого оплата труда:				**507,25**	**38389**
		Итого эксплуатация машин:				**55,55**	**4204**

		Итого материалов:				**244,07**	**18471**
		Накладные расходы	%	--		352,46	26674
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,63	6859
		Сметная стоимость:				**1223,54**	**92598**
2	**Е11-170201-0102 11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**19623,76**	**58871**
		Итого оплата труда:				**2111,94**	**6336**
		Итого эксплуатация машин:				**18,39**	**55**
		Итого материалов:				**17501,91**	**52506**
		Накладные расходы	%	--		2161,75	6485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1742,84	5229
		Сметная стоимость:				**23528,35**	**70585**
3	**Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**249,0000**		**1759,98**	**438235**
		Итого оплата труда:				**1536,44**	**382573**
		Итого эксплуатация машин:				**313,81**	**78139**
		Итого материалов:				**12,58**	**3133**
		Накладные расходы	%	--		1041,98	259453
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,16	55815
		Сметная стоимость:				**3026,12**	**753503**
4	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**145,0000**		**1330,75**	**192959**
		Итого оплата труда:				**1191,27**	**172735**
		Итого эксплуатация машин:				**193,63**	**28077**
		Итого материалов:				**9,48**	**1374**
		Накладные расходы	%	--		806,46	116937
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		170,98	24792
		Сметная стоимость:				**2308,19**	**334687**

5	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	150,0000		1040,61	156092
		Итого оплата труда:				955,34	143300
		Итого эксплуатация машин:				113,52	17027
		Итого материалов:				9,25	1387
		Накладные расходы	%	--		645,61	96842
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,90	20235
		Сметная стоимость:				1821,12	273168
6	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	84,0000		1381,77	116069
		Итого оплата труда:				1270,45	106718
		Итого эксплуатация машин:				140,33	11788
		Итого материалов:				17,64	1482
		Накладные расходы	%	--		858,48	72112
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		179,22	15054
		Сметная стоимость:				2419,47	203235
7	Ц13-110203-0102 13-110203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установкана фланцевых соединениях**	шт.	74,0000		811,77	60071
		Итого оплата труда:				770,89	57046
		Итого материалов:				40,88	3025
		Накладные расходы	%	--		387,99	28711
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		95,98	7103
		Сметная стоимость:				1295,74	95885
8	Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	30,0000		408,37	12251
		Итого оплата труда:				205,65	6169
		Итого эксплуатация машин:				44,72	1342
		Итого материалов:				179,20	5376
		Накладные расходы	%	--		135,86	4076

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,54	1306
		Сметная стоимость:				**587,77**	**17633**
9	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка ГИЛЬЗЫ**	**т**	**0,0540**		**159251,37**	**8600**
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**8573**
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**46**
		Накладные расходы	%	--		87011,92	4699
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19701,06	1064
		Сметная стоимость:				**265964,35**	**14362**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1102212**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**60071**
Материалы -			Тенге				**3025**
Всего заработная плата -			Тенге				**57046**
Накладные расходы -			Тенге				**28711**
Сметная прибыль -			Тенге				**7103**
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				**95885**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**74**
Сметная заработная плата -			Тенге				**57046**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**20851**
Материалы -			Тенге				**5376**
Всего заработная плата -			Тенге				**14742**
Накладные расходы -			Тенге				**8774**
Сметная прибыль -			Тенге				**2370**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**31995**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**18**
Сметная заработная плата -			Тенге				**14742**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1021290**
Материалы -			Тенге				**78353**
Всего заработная плата -			Тенге				**850051**
Сдача и испытание -			Тенге				**1182**
Накладные расходы -			Тенге				**578503**
Сметная прибыль -			Тенге				**127983**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1727776**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**985**
Сметная заработная плата -			Тенге				**850051**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1855657**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1077**
Сметная заработная плата -			Тенге				**921839**

РАЗДЕЛ 2. Узел управления и магистральный трубопровод

27	**С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1300**		**245293,14**	**31889**
		Накладные расходы	%	--		10400,43	1352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20455,49	2659
		Сметная стоимость:				**276149,05**	**35900**
28	**Е11-120101-1602 11-120101-1602 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка праймером**	**м2 кровли**	**45,1400**		**170,58**	**7700**
		Итого оплата труда:				**21,92**	**990**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**32**
		Итого материалов:				**148,28**	**6693**
		Накладные расходы	%	--		20,12	908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,26	689
		Сметная стоимость:				**205,96**	**9297**
29	**Е11-120101-0212 11-120101-0212 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2 кровли**	**45,1400**		**241,91**	**10920**
		Итого оплата труда:				**98,50**	**4446**
		Итого эксплуатация машин:				**10,10**	**456**
		Итого материалов:				**136,44**	**6159**
		Накладные расходы	%	--		68,16	3077
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,81	1120
		Сметная стоимость:				**334,88**	**15116**
30	**С121-100403-1204 21-100403-1204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-3,5 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**51,9110**		**523,91**	**27197**
		Накладные расходы	%	--		22,21	1153
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,69	2268
		Сметная стоимость:				**589,81**	**30618**

31	**С121-100403-1103 21-100403-1103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**52,3624**		**517,41**	**27093**
		Накладные расходы	%	--		21,94	1149
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,15	2259
		Сметная стоимость:				**582,50**	**30501**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**195971**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**195971**
Материалы -			Тенге				**71999**
Всего заработная плата -			Тенге				**28929**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**86178**
		Накладные расходы -	Тенге				**25216**
		Сметная прибыль -	Тенге				**17695**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**238882**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**238882**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**40**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28929**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1610636**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**575892**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**41002**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**21846**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**993742**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**331523**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1942159**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**82348**
ИТОГО:			Тенге				**2024506**
Сметная прибыль			Тенге				**161960**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2186467**

ВСЕГО, Стоимость оборудования по смете **187 671**

ВСЕГО ПО СМЕТЕ **47 149 876**

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ	Строительно монтажные работы	Оборудование	Прочие затраты	Всего
		ИТОГО	**46 962 205**	**187 671**		**47 149 876**
		Временные здания и сооружения 1,5%)	704 433			704 433
		ИТОГО	**47 666 638**	**187 671**		**47 854 309**
		Дополнительные затраты на строительство --в зимнее время 0,7%	333 666			333 666
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2018 Г	**48 000 305**	**187 671**		**48 187 976**
		Непредвиденные работы и затраты 2%			963 760	963 760
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 Г. К=1	**48 000 305**	**187 671**	**963 760**	**49 151 735**
		ИТОГО с понж. коэф. К=0,90	**43 230 837**	**169 023**	**867 997**	**44 267 857**
		ИТОГО без НДС	**43 230 837**	**169 023**	**867 997**	**44 267 857**
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%			5 312 143	**5 312 143**
		Всего по Акту:	**43 230 837**	**169 023**	**6 180 140**	**49 580 000**

Инженер:
Инженер эксперт ТОО "Орда Синдикат LTD"

_____ **Б. Сугирбеков**

Подрядчик:
Директор ТОО "MD Construction Ltd "

_____ **М. Даурбаев**