Заказчик : ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Приказ и.о. Министра индустрии инфраструктурного развитися Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Справка №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Дополнительное соглашение номер	Дополнительное соглашение дата	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		№472/22-39	14.06.22	1	19.07.2022		
				2	26.06.2023		

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области	573 236 156,71	276 908 454,88							33 229 014,59	310 137 469,47

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель: _____ Махатов Е.А.

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Генеральный директор: _____ Камибаев О.К.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

Технический директор_____Кульчанов Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№472/22-39 от 14.06.2022**

Акт выполненных работ №5

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **02-01-01 Конструкции железобетонные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4: Монолитный ригель Рм-1 (41 шт)										
1	22	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ригеля высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	5	128431,00 62488,00	13871,00 2444,00	642155,00 312440,00	69355,00 12220,00	260360,00		642155,00	
2	23	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,783	321302,00		251579,00		251579,00		251579,00	
3	24	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	т	0,4	342178,00		136871,00		136871,00		136871,00	
4	25	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,006	379179,00		2275,00		2275,00		2275,00	
5	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,336	363218,00		122041,00		122041,00		122041,00	
			Итого по разделу 4: Монолитный ригель Рм-1 (41 шт)					1154921,00 312440,00	69355,00 12220,00	773126,00 0,00	0,00 0,00	1154921,00	
			Раздел 6: Монолитный ригель Рм-3 (22 шт)										
6	32	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ригеля высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	5	128431,00 62488,00	13871,00 2444,00	642155,00 312440,00	69355,00 12220,00	260360,00		642155,00	
7	33	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,791	321302,00		254150,00		254150,00		254150,00	
8	34	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	т	0,4	342178,00		136871,00		136871,00		136871,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	35	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,006	379179,00		2275,00		2275,00		2275,00	
10	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,336	363218,00		122041,00		122041,00		122041,00	
			Итого по разделу 6: Монолитный ригель Рм-3 (22 шт)					1157492,00	69355,00	775697,00	0,00	1157492,00	
								312440,00	12220,00	0,00	0,00		
			Раздел 7: Монолитный ригель Рм-4 (15 шт)										
11	37	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Ригеля высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	22	128431,00 / 62488,00	13871,00 / 2444,00	2825482,00 / 1374736,00	305162,00 / 53768,00	1145584,00		2825482,00	
12	38	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	3,356	321302,00		1078290,00		1078290,00		1078290,00	
13	39	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	1,6	342178,00		547485,00		547485,00		547485,00	
14	40	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,024	379179,00		9100,00		9100,00		9100,00	
15	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,404	363218,00		509958,00		509958,00		509958,00	
			Итого по разделу 7: Монолитный ригель Рм-4 (15 шт)					4970315,00	305162,00	3290417,00	0,00	4970315,00	
								1374736,00	53768,00	0,00	0,00		
			Раздел 8: Монолитный ригель Рм-5 (8 шт)										
16	42	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Ригеля высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	12	128431,00 / 62488,00	13871,00 / 2444,00	1541172,00 / 749856,00	166452,00 / 29328,00	624864,00		1541172,00	
17	43	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,536	321302,00		493520,00		493520,00		493520,00	
18	44	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более	т	0,896	342178,00		306591,00		306591,00		306591,00	
19	45	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,048	379179,00		18201,00		18201,00		18201,00	
20	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,688	363218,00		249894,00		249894,00		249894,00	
			Итого по разделу 8: Монолитный ригель Рм-5 (8 шт)					2609378,00	166452,00	1693070,00	0,00	2609378,00	
								749856,00	29328,00	0,00	0,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 10: Монолитный ригель Рм-7 (3 шт)										
21	52	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ригеля высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	6	128431,00 62488,00	13871,00 2444,00	770586,00 374928,00	83226,00 14664,00	312432,00		770586,00	
22	53	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,84	321302,00		269894,00		269894,00		269894,00	
23	54	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	т	0,576	342178,00		197095,00		197095,00		197095,00	
24	55	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,018	379179,00		6825,00		6825,00		6825,00	
25	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,435	363218,00		158000,00		158000,00		158000,00	
			Итого по разделу 10: Монолитный ригель Рм-7 (3 шт)					1402400,00 374928,00	83226,00 14664,00	944246,00 0,00	0,00 0,00	1402400,00	
			Раздел 11: Монолитный ригель Рм-8 (5 шт)										
26	57	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Ригеля высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$	7,5	128431,00 62488,00	13871,00 2444,00	963233,00 468660,00	104033,00 18330,00	390540,00		963233,00	
27	58	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,66	321302,00		212059,00		212059,00		212059,00	
28	59	214-210-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 36 мм и более**	т	0,4	342178,00		136871,00		136871,00		136871,00	
29	60	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,03	379179,00		11375,00		11375,00		11375,00	
30	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3	363218,00		108965,00		108965,00		108965,00	
			Итого по разделу 11: Монолитный ригель Рм-8 (5 шт)					1432503,00 468660,00	104033,00 18330,00	859810,00 0,00	0,00 0,00	1432503,00	
			Раздел 15: Плиты перекрытия на отм. 3,800										
31	74	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	58	122554,00 67695,00	4217,00 799,00	7108132,00 3926310,00	244586,00 46342,00	2937236,00		7108132,00	
32	75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**		25	321366,00		8034150,00		8034150,00		8034150,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
33	76	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9	363218,00		326896,00		326896,00		326896,00	
			Итого по разделу 15: Плиты перекрытия на отм. 3,800					15469178,00	244586,00	11298282,00	0,00	15469178,00	
								3926310,00	46342,00	0,00	0,00		
			Раздел 16: Плиты перекрытия на отм. 7,400										
34	77	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	258	122554,00 67695,00	4217,00 799,00	31618932,00 17465310,00	1087986,00 206142,00	13065636,00		31618932,00	
35	78	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	40,685	321366,00		13074776,00		13074776,00		13074776,00	
36	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,902	363218,00		690841,00		690841,00		690841,00	
			Итого по разделу 16: Плиты перекрытия на отм. 7,400					45384549,00	1087986,00	26831253,00	0,00	45384549,00	
								17465310,00	206142,00	0,00	0,00		
			Раздел 17: Плиты перекрытия на отм. 11,000										
37	80	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	300	122554,00 67695,00	4217,00 799,00	36766200,00 20308500,00	1265100,00 239700,00	15192600,00		36766200,00	
38	81	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	44,714	321366,00		14369559,00		14369559,00		14369559,00	
39	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,095	363218,00		760942,00		760942,00		760942,00	
			Итого по разделу 17: Плиты перекрытия на отм. 11,000					51896701,00	1265100,00	30323101,00	0,00	51896701,00	
								20308500,00	239700,00	0,00	0,00		
			Раздел 18: Плиты перекрытия на отм. 12,700										
40	83	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	30	122554,00 67695,00	4217,00 799,00	3676620,00 2030850,00	126510,00 23970,00	1519260,00		3676620,00	
41	84	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,012	321366,00		646588,00		646588,00		646588,00	
42	85	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,167	363218,00		60657,00		60657,00		60657,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге Всего зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге эксплуатация машин зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 18: Плиты перекрытия на отм. 12,700					**4383865,00**	**126510,00**	**2226505,00**	**0,00**	**4383865,00**	
								2030850,00	**23970,00**	**0,00**	**0,00**		
			ИТОГО по акту					**129861302,00**	**3521765,00**	**79015507,00**	**0,00**	**129861302,00**	
								47324030,00	**656684,00**	**0,00**	**0,00**		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,6%**			**8570845,93**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**138432147,93**	
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**6921607,40**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**6921607,40**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**152275362,73**	
			НДС	**%**	**12%**			**18273043,53**				**170548406,25**	
			Итого с НДС									**162 020 985,94**	
			Итого с тендерной скидкой	**%**	**0,95**								

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Зам.генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенженов А.Д.

(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:

ТОО "КазГрандСервис"

_____ Умралиев К.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№472/22-39 от 14.06.2022**

Акт выполненных работ №6

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-03 Архитектурные решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кладка стен и перегородок										
1	1	1108-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий (толщиной 300 мм). Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	776,673	53313,00	1091,00	41406768,00	847350,00	23643480,00		41406768,00	
						21780,00	223,00	16915938,00	173198,00				
2	2	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,745573	664950,00	5660,00	495769,00	4220,00	302080,00		495769,00	
						254125,00	1367,00	189469,00	1019,00				
3	3	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж**	т конструкций	47,055	126951,00	18261,00	5973679,00	859272,00	1105368,00		5973679,00	
						85199,00	4031,00	4009039,00	189679,00				
4	4	261-102-0120 *РСНБ РК 2022*	**Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм**	т	47,055	576228,00		27114409,00		27114409,00		27114409,00	
5	5	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние из кирпича (толщиной 250 мм). Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	352,2225	50486,00	6549,00	17782305,00	2306705,00	7283609,00		17782305,00	
						23258,00	1357,00	8191991,00	477966,00				
6	6	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	1174,8225	11131,00	599,00	13076949,00	703718,00	3412860,00		13076949,00	
						7627,00	122,00	8960371,00	143328,00				
			Итого по разделу 1: Кладка стен и перегородок					105849879,00	4721265,00	62861806,00	0,00	105849879,00	
								38266808,00	985190,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					105849879,00	4721265,00	62861806,00	0,00	105849879,00	
								38266808,00	985190,00	0,00	0,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,6%			6986092,01					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**112835971,01**	
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**5641798,55**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**5641798,55**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**124119568,12**	
			НДС	**%**	**12%**			**14894348,17**					
			Итого с НДС									**139013916,29**	
			Итого с тендерной скидкой	**%**	**0,95**							**132 063 220,47**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А.

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.Б.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Каз Транс сервис"

_____ Умралиев К.Ж.

Подрядчик:

Зам генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенжеев А.Д.
(ответственный за выполнение работ)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание дома культуры**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№472/22-39 от 14.06.2022**

Акт выполненных работ №7

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **04-01-01 Наружное электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: КЛ-10Кв										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	1	9202,00 3848,00	5354,00 1692,00	9202,00 3848,00	5354,00 1692,00			9202,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					9202,00 3848,00	5354,00 1692,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9202,00	
			Раздел 2: Земляные работы										
2	2	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	45,36	402,00 29,00	373,00 79,00	18235,00 1315,00	16919,00 3583,00			18235,00	
3	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	1,3608	7852,00 7852,00	0,00 0,00	10685,00 10685,00	0,00 0,00			10685,00	
4	4	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	793,8	189,00		150028,00				150028,00	
5	5	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	40,824	84,00 0,00	84,00 20,00	3429,00 0,00	3429,00 816,00			3429,00	
6	6	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	4,536	3413,00 3413,00	0,00 0,00	15481,00 15481,00	0,00 0,00			15481,00	
7	7	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		18,4464	3606,00		66518,00		66518,00		66518,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$									
8	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	40,824	541,00 333,00	208,00 66,00	22086,00 13594,00	8491,00 2694,00			22086,00	
9	9	1101-0201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	$м^3$ уплотненного грунта	40,824	190,00 38,00	149,00 31,00	7757,00 1551,00	6083,00 1266,00	123,00		7757,00	
10	10	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,053	2152256,00 565080,00	0,00 0,00	114070,00 29949,00	0,00 0,00	84121,00		114070,00	
			Итого по разделу 2: Земляные работы					408289,00 72575,00	34922,00 8359,00	150762,00 0,00	0,00 0,00	408289,00	
			Раздел 3: Прокладка кабеля										
11	11	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	252	650,00 306,00	344,00 104,00	163800,00 77112,00	86688,00 26208,00			163800,00	
12	12	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	1000 шт.	2,016	42638,00		85958,00		85958,00		85958,00	
13	13	1308-0201-0204 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	199	1728,00 919,00	752,00 203,00	343872,00 182881,00	149648,00 40397,00	11343,00		343872,00	
14	14	1308-0201-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	53	2145,00 1225,00	873,00 232,00	113685,00 64925,00	46269,00 12296,00	2491,00		113685,00	
15	15	243-101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х95(ок)-10**	км	0,252	5238667,00		1320144,00		1320144,00		1320144,00	
16	16	1308-0201-2507 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	88251,00 30617,00	57560,00 18441,00	353004,00 122468,00	230240,00 73764,00	296,00		353004,00	
17	17	243-903-2805 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая внутренней и наружной установки для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, без наконечников, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUST-12/70-120/800**	шт.	4	64497,00		257988,00		257988,00		257988,00	
18	18	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	50	4791,00 3164,00	0,00 0,00	239550,00 158200,00	0,00 0,00	81350,00		239550,00	
			Итого по разделу 3: Прокладка кабеля					2878001,00 605586,00	512845,00 152665,00	1759570,00 0,00	0,00 0,00	2878001,00	
			Раздел 4: Установка опор										
19	19	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**		1	49336,00	21508,00	49336,00	21508,00	935,00		49336,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		26893,00	6798,00	26893,00	6798,00				
20	20	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	75952,00		151904,00		151904,00		151904,00	
21	21	1133-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	52388,00 30496,00	21892,00 6451,00	5239,00 3050,00	2189,00 645,00			5239,00	
22	22	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	5828,00		11656,00		11656,00		11656,00	
23	23	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	12516,00 10206,00	1534,00 445,00	12516,00 10206,00	1534,00 445,00	776,00		12516,00	
24	24	1308-0103-0601 *РСНБ РК 2022*	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	23272,00 20411,00	455,00 123,00	23272,00 20411,00	455,00 123,00	2406,00		23272,00	
25	25	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	185990,00		185990,00		185990,00		185990,00	
26	26	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11523,00		23046,00		23046,00		23046,00	
27	27	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1647,00		3294,00		3294,00		3294,00	
28	28	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2398,00		2398,00		2398,00		2398,00	
29	29	252-207-3916 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2914,00		2914,00		2914,00		2914,00	
30	30	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16858,00		33716,00		33716,00		33716,00	
31	31	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2534,00		2534,00		2534,00		2534,00	
32	32	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3039,00		3039,00		3039,00		3039,00	
33	33	252-207-0528 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26417,00		26417,00		26417,00		26417,00	
34	34	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	32782,00		65564,00		65564,00		65564,00	
35	35	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12287,00		12287,00		12287,00		12287,00	
36	36	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2243,00		4486,00		4486,00		4486,00	
37	37	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143		3	1800,00		5400,00		5400,00		5400,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
38	38	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1800,00		1800,00		1800,00		1800,00	
39	39	252-206-0505 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	1	1738,00		1738,00		1738,00		1738,00	
40	40	252-207-2101 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	9	512,00		4608,00		4608,00		4608,00	
41	41	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	9	67,00		603,00		603,00		603,00	
42	42	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3250,00		9750,00		9750,00		9750,00	
43	43	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	817,00		9804,00		9804,00		9804,00	
44	44	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1341,00		4023,00		4023,00		4023,00	
45	45	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	669,00		1338,00		1338,00		1338,00	
46	46	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	5467,00		32802,00		32802,00		32802,00	
47	47	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	2	1430,00		2860,00		2860,00		2860,00	
48	48	252-201-0109 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16	шт.	1	1232,00		1232,00		1232,00		1232,00	
49	49	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1953,00		5859,00		5859,00		5859,00	
50	50	252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	9	2990,00		26910,00		26910,00		26910,00	
51	51	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	408199,00		294,00		294,00		294,00	
52	52	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,03	349857,00 208182,00	138630,00 35770,00	10496,00 6245,00	4159,00 1073,00	92,00		10496,00	
53	53	243-604-0110 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 95/16 мм2	км	0,03	675650,00		20270,00		20270,00		20270,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 4: Установка опор					**759395,00**	**29845,00**	**476755,00**	**0,00**	**759395,00**	
								66805,00	**9084,00**	**185990,00**	**0,00**		
			Итого по отделу КЛ-10Кв					**4054887,00**	**582966,00**	**2387087,00**	**0,00**	**4054887,00**	
								748814,00	**171800,00**	**185990,00**	**0,00**		
			Отдел 4: Установка КТП										
54	85	**1101-0205-0302** ***РСНБ РК 2022***	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**$м^3$ грунта**	**11,4**	**6543,00** / **6543,00**	**0,00** / **0,00**	**74590,00** / **74590,00**	**0,00** / **0,00**			**74590,00**	
55	86	**1101-0205-1302** ***РСНБ РК 2022***	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**11,4**	**2101,00** / **2101,00**	**0,00** / **0,00**	**23951,00** / **23951,00**	**0,00** / **0,00**			**23951,00**	
56	87	**411-101-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**199,5**	**189,00**		**37706,00**				**37706,00**	
57	88	**1101-0205-0502** ***РСНБ РК 2022***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**4,132**	**3413,00** / **3413,00**	**0,00** / **0,00**	**14103,00** / **14103,00**	**0,00** / **0,00**			**14103,00**	
58	89	**1108-0101-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,16**	**12731,00** / **3319,00**	**4571,00** / **1407,00**	**27499,00** / **7169,00**	**9873,00** / **3039,00**	**10457,00**		**27499,00**	
59	90	**1107-0101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**10**	**6790,00** / **3717,00**	**3073,00** / **875,00**	**67900,00** / **37170,00**	**30730,00** / **8750,00**			**67900,00**	
60	91	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	**$м^3$**	**4,04**	**32692,00**		**132076,00**		**132076,00**		**132076,00**	
61	92	**1108-0101-0307** ***РСНБ РК 2022***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**3,6**	**4644,00** / **1061,00**	**36,00** / **5,00**	**16718,00** / **3820,00**	**130,00** / **18,00**	**12768,00**		**16718,00**	
62	93	**1133-0208-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**102272,00** / **63759,00**	**22963,00** / **6144,00**	**102272,00** / **63759,00**	**22963,00** / **6144,00**	**15550,00**		**102272,00**	
63	94	**515-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Подстанция комплектная двухтрансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки, класс напряжения 10 (6) кВ, типа 2КТПГ 250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	**1**	**9650934,00**		**9650934,00**		**9650934,00**		**9650934,00**	
64	95	**1308-0208-0205** ***РСНБ РК 2022***	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16 мм. Монтаж в подливке пола**	**м**	**90**	**1246,00** / **741,00**	**128,00** / **33,00**	**112140,00** / **66690,00**	**11520,00** / **2970,00**	**33930,00**		**112140,00**	
			Итого по отделу Установка КТП					**10259889,00**	**75216,00**	**204781,00**	**0,00**	**10259889,00**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								291252,00	20921,00	9650934,00	0,00		
			ИТОГО по акту					**14314776,00**	**658182,00**	**2591868,00**	**0,00**	**14314776,00**	
								1040066,00	**192721,00**	**9836924,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**9836924,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,6%**			**295538,23**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**14610314,23**	
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**238669,51**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**238669,51**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15087653,26**	
			НДС	**%**	**12%**			**1810518,39**					
			Итого с НДС									**16898171,65**	
			Итого с тендерной скидкой	**%**	**0,95**							**16 053 263,06**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А.

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "КазГрандСервис"

_____ Умралиев К.Ж.

Подрядчик:

Зам.генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенжеков А.Д.

(ответственный за выполнение работ)