Заказчик : ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Наименование строительства и его адрес: Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Приказ и.о. Министра индустрии инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года №420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан"

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь месяц 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение			Организационно-правовая форма		
			номер	дата	номер	дата		Наименование		код
			№472/22-39	14.06.22	1	19.07.2022				
					2	26.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области	675 300 933,80	91 129 265,26							10 935 511,83	102 064 777,09

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"

Руководитель: _____ Махатов Е.А.

Технический надзор ТОО "TN stroy"

Директор_____Оспанов С..

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
_____
Имашев А.Б.

Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»

Генеральный директор _____ Камибаев О.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное Учреждение "Отдел строительства Илийского района ",Республика Казахстан, Алматинская область,, Илийский р-н,, с.Отеген батыра, ул.Батталханова, дом № 8** — **060140013645**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АК Construction Company",РК, Алматинская область, г. Қонаев, м-н 4, д. 39, кв.4, тел.: 254-76-23** — **040440006426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор Дом Культуры с.Отеген батыр №472/22-39 от 14.06.2022

Номер документа	Дата составления
00000000517	27.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство дома культуры в с.Отеген Батыра Илийского района Алматинской области			Услуга	1	102 064 777,09	102 064 777,09	10 935 511,83
				Итого	1	x	102 064 777,09	10 935 511,83

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Камибаев О. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2023

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Подрядчик: ТОО «АК Construction Company»
Договор: №472/22-39 от 14.06.2022
Наименование строительства: Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области

Реестр по акту выполненных работ за ноябрь 2023

№	Наименование	Примечание
8	Блочно-модульная котельная. КЖ	7 424 421,83
9	Блочно-модульная котельная. ТР	66 088 942,43
10	Наружные сети газоснабжения	21 612 563,75
11	Тепловые сети	6 938 849,08
	Сумма	102 064 777,09

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№472/22-39 от 14.06.2022**

Акт выполненных работ №8

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		49,2195	286,51	272,78	14102,00	13426,00		3293,00	18786,00	
				м³ грунта		13,73	79,19	676,00	3898,00		1391,00		
2	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1,476585	3782,12	0,00	5585,00	0,00		4021,00	10374,00	
				м³ грунта		3782,12	0,00	5585,00	0,00		768,00		
3	3	411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км		861,34125	161,00		138676,00				149770,00	
				т·км							11094,00		
4	4	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		20,0754765	58,68	58,68	1178,00	1178,00		295,00	1591,00	
				м³ грунта		0,00	20,40	0,00	410,00		118,00		
5	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2,2306085	1643,92	0,00	3667,00	0,00		2640,00	6812,00	
				м³ грунта		1643,92	0,00	3667,00	0,00		505,00		
6	6	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20,0754765	291,18	130,92	5846,00	2628,00		3277,00	9853,00	
				м³ уплотненного грунта		160,26	66,45	3217,00	1334,00		730,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	1101-0201-0601 ***РСНБ РК 2022***	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		22,306085	131,24	109,84	2927,00	2450,00	74,00	787,00	4011,00	
				$м^3$ уплотненного грунта		18,10	30,88	404,00	689,00		297,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					171981,00	19682,00	74,00	14313,00	201197,00	
								13549,00	6331,00	0,00	14903,00		
			Раздел 2: Фундамент Фо-1										
8	8	1106-0201-0106 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом более 25 $м^3$. Устройство		25,52	29634,68	789,12	756277,00	20139,00	606088,00	124221,00	950938,00	
				$м^3$		5096,03	252,96	130051,00	6456,00		70440,00		
9	9	1106-0301-0408 ***РСНБ РК 2022***	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,03936	1220423,18	2261,62	48036,00	89,00	42636,00	4871,00	57140,00	
				т		134926,56	1074,00	5311,00	42,00		4233,00		
10	10	214-403-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,2449	405165,00		99225,00		99225,00		107163,00	
				т							7938,00		
11	11	1108-0101-0307 ***РСНБ РК 2022***	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		52,438	4104,02	29,44	215207,00	1543,00	185952,00	26018,00	260523,00	
				$м^2$ поверхности		528,44	5,06	27710,00	265,00		19298,00		
			Итого по разделу 2: Фундамент Фо-1					1118745,00	21771,00	933901,00	155110,00	1375764,00	
								163072,00	6763,00	0,00	101909,00		
			Раздел 3: Фундамент Фм-1										
12	12	1106-0201-0104 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		2,87	35896,55	994,06	103023,00	2853,00	75992,00	23146,00	136263,00	
				$м^3$		8424,32	438,01	24178,00	1257,00		10094,00		
13	13	214-210-0201 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0936	340392,00		31861,00		31861,00		34410,00	
				т							2549,00		
14	14	1106-0301-0408 ***РСНБ РК 2022***	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,07464	1220423,18	2261,62	91092,00	169,00	80853,00	9237,00	108355,00	
				т		134926,56	1074,00	10071,00	80,00		8026,00		
15	15	217-101-0107 ***РСНБ РК 2022***	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,07464	1528659,00		114099,00		114099,00		123227,00	
				т							9128,00		
			Итого по разделу 3: Фундамент Фм-1					340075,00	3022,00	302805,00	32383,00	402255,00	
								34249,00	1337,00	0,00	29797,00		
			Раздел 4: Приямок Пр-1										
16	16	1106-0201-0104 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,51	35896,55	994,06	18307,00	507,00	13504,00	4113,00	24214,00	
				$м^3$		8424,32	438,01	4296,00	223,00		1794,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	1109-0701-0123 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции листовые массой до 0,5 т (крышки.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)		0,01099	636729,72	160412,30	6998,00	1763,00	142,00	3775,00	11635,00	
				т конструкций		463352,40	34506,54	5092,00	379,00		862,00		
18	18	214-107-0112 ***РСНБ РК 2022***	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм		0,00631	452205,00		2853,00		2853,00		3081,00	
				т							228,00		
19	19	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,00468	492887,00		2307,00		2307,00		2492,00	
				т							185,00		
			Итого по разделу 4: Приямок Пр-1					30465,00	2270,00	18806,00	7888,00	41422,00	
								9388,00	602,00	0,00	3069,00		
			Раздел 5: Труба для котельной										
20	20	1109-0607-0102 ***РСНБ РК 2022***	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из. Монтаж		2,6138	189951,59	15028,87	496495,00	39283,00	62521,00	281411,00	840139,00	
				т		151003,12	5031,28	394692,00	13151,00		62233,00		
21	21	222-517-0108 ***РСНБ РК 2022***	Каркасы дымовых труб высотой до 200 м, масса 1 м свыше 600 кг		2,6138	1002019,00		2619077,00		2619077,00		2828603,00	
				т							209526,00		
22	22	1134-0206-0401 ***РСНБ РК 2022***	Молниеотвод. Устройство высотой до 0,7 м		1	1483,27	0,00	1483,00	0,00		1127,00	2819,00	
				молниеотвод		1483,27	0,00	1483,00	0,00		209,00		
23	23	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,28	363218,00		101701,00		101701,00		109837,00	
				т							8136,00		
24	24	1308-0208-0206 ***РСНБ РК 2022***	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям		5,2	851,16	32,94	4426,00	172,00	2253,00	1484,00	6383,00	
				м		384,99	11,46	2002,00	60,00		473,00		
25	25	1113-0601-0207 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Очистка щетками		33,912	693,76	0,00	23527,00	0,00		16233,00	42941,00	
				$м^2$		693,76	0,00	23527,00	0,00		3181,00		
26	26	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		33,912	147,27	3,33	4994,00	113,00	2113,00	1922,00	7469,00	
				$м^2$		81,64	0,49	2769,00	17,00		553,00		
27	27	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза		33,912	255,94	4,95	8679,00	168,00	5275,00	2256,00	11810,00	
				$м^2$		95,43	0,98	3236,00	33,00		875,00		
28	28	1113-0601-0207 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Очистка щетками		33,912	693,76	0,00	23527,00	0,00		16233,00	42941,00	
				$м^2$		693,76	0,00	23527,00	0,00		3181,00		
29	29	1113-0301-0407 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-02 за один раз		33,912	617,28	3,82	20933,00	130,00	18688,00	1477,00	24203,00	
				$м^2$		62,39	0,73	2116,00	25,00		1793,00		
30	30	1113-0301-1402 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773		33,912	332,34	2,47	11270,00	84,00	10146,00	729,00	12959,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		30,69	0,49	1041,00	17,00		960,00		
			Итого по разделу 5: Труба для котельной					3316112,00	39950,00	2821774,00	322872,00	3930104,00	
								454393,00	13303,00	0,00	291120,00		
			ИТОГО по акту					4977378,00	86695,00	4077360,00	532566,00	5950742,00	
								674651,00	28336,00	0,00	440798,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,6%**			**392748,97**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**6343490,97**	
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**317174,55**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**317174,55**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6977840,07**	
			НДС	**%**	**12%**			**837340,81**					
			Итого с НДС									**7815180,88**	
			Итого с тендерной скидкой	**%**	**0,95**							**7 424 421,83**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А.

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Авторский надзор:

ТОО "Казграндсервис"

_____ Умралиев К.Ж.

Подрядчик:

Зам.генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенженов А.Д.
(ответственный за выполнение работ)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочно-модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№472/22-39 от 14.06.2022**

Акт выполненных работ №9

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-2-2 Тепломеханические решения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ПРайс *"BURAN BOILER LLP"*	Поставка и монтаж котельной мобильной (инвентарной) теплопроизводительностью 2,6 МВт в комплекте: Водогрейный котел тепловой мощностью 1300 кВт- 2 шт, CRONOS (Казахстан) , предохранительный клапан ARI ARMATUREN (5 бар)-4 шт, газовая горелка, ECOFLAM (Италия)- 2 шт, насос циркуляции котлового контура, DAB (Италия)- 2 шт, насос сетевой воды G=85 $м^3$/ч, H=20 м, с электродв. N=11 кВт, 3~400V, (Италия)- 2 шт, подпиточный насос, DAB (Италия)- 2 шт, бак расширительный, WESTER (Россия)- 2 шт, водоподготовительная установка, EUROAQUAE (Италия)- 1 шт, бак запаса умягченной воды- 1шт, система сигнализации пожаротушения и загазованности- 1 шт, узел учета тепловой энергии Ду 150- 1 шт, щит электрики и автоматики- 1 шт, дымовая труба Ду 720 H=15 м (самонесущая) в компл. с газоходами, шиберами и взрывными клапанами- 1 шт	компл.	1	59155874,11		59155874,00				59155874,00	
										59155874,00			
			ИТОГО по акту					**59155874,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59155874,00**	
								0,00	**0,00**	**59155874,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**59155874,00**			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,6%**			**0,00**					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**59155874,00**	
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**0,00**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**2957793,70**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**62113667,70**	
			НДС	**%**	**12%**			**7453640,12**					
			Итого с НДС									**69567307,82**	
			Итого с тендерной скидкой	**%**	**0,95**							**66 088 942,43**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А.

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Зам.генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенженов А.Д.

(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:
ТОО "КазГрандСервис"

_____ Умралиев К.Ж.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ №10

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 06-02-01 Наружные сети газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 10.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземный газопровод среднего и низкого давления										
			Подраздел 1: Опоры										
1	1	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		14,25	10309,00	0,00	146903,00	0,00			146903,00	
				$м^3$ грунта		10309,00	0,00	146903,00	0,00				
2	2	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		14,25	3107,00	0,00	44275,00	0,00			44275,00	
				$м^3$ грунта		3107,00	0,00	44275,00	0,00				
3	3	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		14,25	49370,00	2657,00	703523,00	37863,00	368462,00		703523,00	
				$м^3$		20856,00	507,00	297198,00	7225,00				
4	4	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж		2,076866	369574,00	10704,00	767556,00	22231,00	30997,00		767556,00	
				т конструкций		343945,00	803,00	714328,00	1668,00				
5	5	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		2,076866	1089090,00		2261894,00		2261894,00		2261894,00	
				т									
			Итого по подразделу 1: Опоры					3924151,00	60094,00	2661353,00	0,00	3924151,00	
								1202704,00	8893,00	0,00	0,00		
			Подраздел 2: Монтаж трубопровода										
6	6	1312-0101-0310 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		347,56	8793,00	3309,00	3056095,00	1150076,00	5561,00		3056095,00	
				м трубопровода		5468,00	789,00	1900458,00	274225,00				
7	7	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм		340,7	3890,00		1325323,00		1325323,00		1325323,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
8	8	1312-0101-0312 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	72,57	11489,00 / 7366,00	4081,00 / 960,00	833757,00 / 534551,00	296158,00 / 69667,00	3048,00		833757,00	
9	9	241-102-0218 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	68,9	6541,00		450675,00		450675,00		450675,00	
10	10	1312-0101-0313 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16,59	12696,00 / 8450,00	4180,00 / 983,00	210627,00 / 140186,00	69346,00 / 16308,00	1095,00		210627,00	
11	11	241-102-0228 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	14	12447,00		174258,00		174258,00		174258,00	
12	12	241-112-0146 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт.	21	2506,00		52626,00		52626,00		52626,00	
13	13	241-112-0212 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	7	4611,00		32277,00		32277,00		32277,00	
14	14	241-112-0225 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11561,00		46244,00		46244,00		46244,00	
15	15	241-113-0117 ***РСНБ РК 2022***	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	2882,00		5764,00		5764,00		5764,00	
16	16	241-114-0126 ***РСНБ РК 2022***	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм	шт.	2	1079,00		2158,00		2158,00		2158,00	
17	17	241-114-0141 ***РСНБ РК 2022***	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм		4	2900,00		11600,00		11600,00		11600,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
18	18	241-114-0207 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х4,0 мм	шт.	2	2816,00		5632,00		5632,00		5632,00	
19	19	1122-1201-0103 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	4558,00 3728,00	96,00 0,00	18232,00 14912,00	384,00 0,00	2936,00		18232,00	
20	20	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4899,00		19596,00		19596,00		19596,00	
21	21	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	6921,00 5592,00	216,00 25,00	13842,00 11184,00	432,00 50,00	2226,00		13842,00	
22	22	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		17452,00	
23	23	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	11972,00 9875,00	401,00 127,00	23944,00 19750,00	802,00 254,00	3392,00		23944,00	
24	24	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	88331,00		88331,00		88331,00		88331,00	
25	25	242-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	79534,00		79534,00		79534,00		79534,00	
26	26	1122-0901-0203 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	18543,00 11966,00	3848,00 1023,00	18543,00 11966,00	3848,00 1023,00	2729,00		18543,00	
27	27	242-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	141128,00		141128,00		141128,00		141128,00	
			Итого по подразделу 2: Монтаж трубопровода					6627638,00	1521046,00	2473585,00	0,00	6627638,00	
								2633007,00	361527,00	0,00	0,00		
			Подраздел 3: Испытания										
28	28	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3746	2017443,00 530609,00	1451436,00 268395,00	755734,00 198766,00	543708,00 100541,00	13260,00		755734,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	29	1125-0210-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0432	2741143,00	1997767,00	118417,00	86303,00	1630,00		118417,00	
						705656,00	368567,00	30484,00	15922,00				
30	30	1125-0210-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01345	3093112,00	2273264,00	41602,00	30575,00	359,00		41602,00	
						793179,00	419031,00	10668,00	5636,00				
			Итого по подразделу 3: Испытания					915753,00	660586,00	15249,00	0,00	915753,00	
								239918,00	122099,00	0,00	0,00		
			Подраздел 4: Антикоррозийная защита										
31	31	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	319,93	229,00	4,00	73264,00	1280,00	20155,00		73264,00	
						162,00	0,00	51829,00	0,00				
32	32	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	319,93	352,00	6,00	112615,00	1920,00	49908,00		112615,00	
						190,00	1,00	60787,00	320,00				
			Итого по подразделу 4: Антикоррозийная защита					185879,00	3200,00	70063,00	0,00	185879,00	
								112616,00	320,00	0,00	0,00		
			Подраздел 5: Контроль стыков										
33	33	1339-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	80	540,00	0,00	43200,00	0,00			43200,00	
						540,00	0,00	43200,00	0,00				
34	34	1339-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	44	1080,00	0,00	47520,00	0,00			47520,00	
						1080,00	0,00	47520,00	0,00				
35	35	1339-0201-0507 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	16	3831,00	43,00	61296,00	688,00	2160,00		61296,00	
						3653,00	0,00	58448,00	0,00				
36	36	1339-0201-0510 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	8,8	4411,00	51,00	38817,00	449,00	1628,00		38817,00	
						4175,00	0,00	36740,00	0,00				
			Итого по подразделу 5: Контроль стыков					190833,00	1137,00	3788,00	0,00	190833,00	
								185908,00	0,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод среднего и низкого давления					11844254,00	2246063,00	5224038,00	0,00	11844254,00	
								4374153,00	492839,00	0,00	0,00		
			Раздел 2: Монтаж ГРПШ и Узла учета										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1101-0205-0402 ***РСНБ РК 2022***	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	10309,00 10309,00	0,00 0,00	5773,00 5773,00	0,00 0,00			5773,00	
38	38	1101-0205-0501 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,56	3107,00 3107,00	0,00 0,00	1740,00 1740,00	0,00 0,00			1740,00	
39	39	1106-0101-0113 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,56	49370,00 20856,00	2657,00 507,00	27647,00 11679,00	1488,00 284,00	14480,00		27647,00	
40	40	1106-0101-0114 ***РСНБ РК 2022***	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	4,2	27562,00 4129,00	2731,00 515,00	115760,00 17342,00	11470,00 2163,00	86948,00		115760,00	
41	41	1109-0305-0301 ***РСНБ РК 2022***	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01476	369574,00 343945,00	10704,00 803,00	5455,00 5077,00	158,00 12,00	220,00		5455,00	
42	42	222-525-0301 ***РСНБ РК 2022***	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01535	1089090,00		16718,00		16718,00		16718,00	
43	43	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	23,140387	229,00 162,00	4,00 0,00	5299,00 3749,00	93,00 0,00	1457,00		5299,00	
44	44	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	23,140387	352,00 190,00	6,00 1,00	8145,00 4397,00	139,00 23,00	3609,00		8145,00	
45	45	1125-0130-0102 ***РСНБ РК 2022***	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	0,55	89525,00 51700,00	33362,00 8793,00	49239,00 28435,00	18349,00 4836,00	2455,00		49239,00	
46	46		Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	937500,00		948750,00		937500,00		948750,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		937500			937500,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			11250,00					
47	47	1311-0201-0106 ***РСНБ РК 2022***	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	19485,00 19342,00	0,00 0,00	19485,00 19342,00	0,00 0,00	143,00		19485,00	
48	48	1311-0201-0106 ***РСНБ РК 2022***	Прибор, масса до 10 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	19485,00 19342,00	0,00 0,00	19485,00 19342,00	0,00 0,00	143,00		19485,00	
49	49		Счетчик газа ротационный CGR-FX Д50 G100 Pn16	шт	1	875000,00		885500,00		875000,00		885500,00	
			В том числе:										
			- отпускная цена		875000			875000,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			10500,00					
50	50	1311-0201-0104 ***РСНБ РК 2022***	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	9790,00 9671,00	0,00 0,00	9790,00 9671,00	0,00 0,00	119,00		9790,00	
51	51		Электронный корректор mini ELCOR T120 K2G1		1	562500,00		569250,00				569250,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						562500,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		562500			562500,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			6750,00					
52	52	1119-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 100 мм. Установка	фильтр	1	33596,00 22034,00	889,00 171,00	33596,00 22034,00	889,00 171,00	10673,00		33596,00	
53	53		Фильтр для очистки газа Ду 80	шт	1	109285,71		109286,00		109286,00		109286,00	
54	54	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	27852,00 19702,00	8079,00 2285,00	111408,00 78808,00	32316,00 9140,00	284,00		111408,00	
55	55	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	66037,00		264148,00		264148,00		264148,00	
56	56	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	3487,00 2858,00	72,00 0,00	27896,00 22864,00	576,00 0,00	4456,00		27896,00	
57	57	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	4006,00		32048,00		32048,00		32048,00	
58	58	1312-1101-0112 *РСНБ РК 2022*	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	40096,00 26616,00	13345,00 3780,00	40096,00 26616,00	13345,00 3780,00	135,00		40096,00	
59	59	242-203-0105 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	141128,00		141128,00		141128,00		141128,00	
60	60	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	6921,00 5592,00	216,00 25,00	13842,00 11184,00	432,00 50,00	2226,00		13842,00	
61	61	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8726,00		17452,00		17452,00		17452,00	
62	62	1312-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,755	7231,00 4433,00	2788,00 643,00	48845,00 29945,00	18832,00 4343,00	68,00		48845,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	1312-0101-0212 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,9	8856,00 5468,00	3358,00 763,00	7970,00 4921,00	3023,00 687,00	26,00		7970,00	
64	64	1312-0101-0203 ***РСНБ РК 2022***	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	13,2	5834,00 3574,00	2241,00 518,00	77009,00 47177,00	29582,00 6838,00	250,00		77009,00	
65	65	241-102-0160 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	6,2	2712,00		16814,00		16814,00		16814,00	
66	66	241-102-0218 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,45	6541,00		2943,00		2943,00		2943,00	
67	67	241-102-0108 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	13,2	646,00		8527,00		8527,00		8527,00	
68	68	241-112-0140 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	2	1856,00		3712,00		3712,00		3712,00	
69	69	241-112-0212 ***РСНБ РК 2022***	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,0 мм	шт.	2	4611,00		9222,00		9222,00		9222,00	
70	70	241-114-0118 ***РСНБ РК 2022***	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1099,00		1099,00		1099,00		1099,00	
			Итого по разделу 2: Монтаж ГРПШ и Узла учета					**3655077,00**	**130692,00**	**750789,00**	**0,00**	**3655077,00**	
								370096,00	**32327,00**	**2403500,00**	**0,00**		
			Раздел 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			Подраздел 1: Защита газопровода от линии ВЛ										
71	71	1101-0205-0402 ***РСНБ РК 2022***	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,5	10309,00 10309,00	0,00 0,00	5155,00 5155,00	0,00 0,00			5155,00	
72	72	1101-0205-0501 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,5	3107,00 3107,00	0,00 0,00	1554,00 1554,00	0,00 0,00			1554,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	1106-0101-0113 ***РСНБ РК 2022***	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	1,4	49370,00	2657,00	69118,00	3720,00	36200,00		69118,00	
						20856,00	507,00	29198,00	710,00				
74	74	1109-0701-0129 ***РСНБ РК 2022***	Изготовление ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,292	757767,00	41195,00	221268,00	12029,00	1335,00		221268,00	
						712001,00	10270,00	207904,00	2999,00				
75	75	1109-0305-0401 ***РСНБ РК 2022***	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,292	420340,00	3601,00	122739,00	1051,00	7882,00		122739,00	
						389748,00	915,00	113806,00	267,00				
76	76	241-102-0160 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	19,552	2712,00		53025,00		53025,00		53025,00	
77	77	214-201-0102 ***РСНБ РК 2022***	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,16457	492887,00		81114,00		81114,00		81114,00	
78	78	214-210-0101 ***РСНБ РК 2022***	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009256	363218,00		3362,00		3362,00		3362,00	
79	79	214-401-0208 ***РСНБ РК 2022***	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	7	1066,00		7462,00		7462,00		7462,00	
80	80	1113-0301-0406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	18,57678	229,00	4,00	4254,00	74,00	1171,00		4254,00	
						162,00	0,00	3009,00	0,00				
81	81	1113-0301-1406 ***РСНБ РК 2022***	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	18,57678	352,00	6,00	6539,00	112,00	2897,00		6539,00	
						190,00	1,00	3530,00	19,00				
82	82	1308-0208-0101 ***РСНБ РК 2022***	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	14470,00	424,00	57880,00	1696,00	38392,00		57880,00	
						4448,00	115,00	17792,00	460,00				
			Итого по подразделу 1: Защита газопровода от линии ВЛ					633470,00	18682,00	232840,00	0,00	633470,00	
								381948,00	4455,00	0,00	0,00		
			Итого по разделу 3: НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					633470,00	18682,00	232840,00	0,00	633470,00	
								381948,00	4455,00	0,00	0,00		
			Раздел 4: Монтаж ограждения ГРПШ и узла учета										
83	83	1101-0205-0402 ***РСНБ РК 2022***	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	10309,00	0,00	5773,00	0,00			5773,00	
						10309,00	0,00	5773,00	0,00				
84	84	1101-0205-0501 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,56	3107,00	0,00	1740,00	0,00			1740,00	
						3107,00	0,00	1740,00	0,00				
85	85	1108-0101-0202 ***РСНБ РК 2022***	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		2,67	12692,00	4571,00	33888,00	12205,00	12821,00		33888,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ основания		3319,00	1407,00	8862,00	3757,00				
86	86	1106-0101-0113 **РСНБ РК 2022**	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	6,7	49370,00	2657,00	330779,00	17802,00	173242,00		330779,00	
						20856,00	507,00	139735,00	3397,00				
			Итого по разделу 4: Монтаж ограждения ГРПШ и узла учета					372180,00	30007,00	186063,00	0,00	372180,00	
								156110,00	7154,00	0,00	0,00		
			Раздел 5: Ограждение с калиткой										
87	87	1109-0701-0129 **РСНБ РК 2022**	Изготовление ограждения. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,606	757767,00	41195,00	459207,00	24965,00	2769,00		459207,00	
						712001,00	10270,00	431473,00	6224,00				
88	88	1109-0305-0401 **РСНБ РК 2022**	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,606	420340,00	3601,00	254726,00	2182,00	16357,00		254726,00	
						389748,00	915,00	236187,00	554,00				
89	89	241-102-0160 **РСНБ РК 2022**	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	20,592	2712,00		55846,00		55846,00		55846,00	
90	90	241-117-0103 **РСНБ РК 2022**	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	18	1460,00		26280,00		26280,00		26280,00	
91	91	214-201-0102 **РСНБ РК 2022**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,312083	492887,00		153822,00		153822,00		153822,00	
92	92	214-201-0101 **РСНБ РК 2022**	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,06058	527249,00		31941,00		31941,00		31941,00	
93	93	214-210-0101 **РСНБ РК 2022**	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017961	363218,00		6524,00		6524,00		6524,00	
94	94	214-208-0101 **РСНБ РК 2022**	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,003983	491270,00		1957,00		1957,00		1957,00	
95	95	214-401-0208 **РСНБ РК 2022**	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	44,79	1066,00		47746,00		47746,00		47746,00	
96	96	223-502-0701 **РСНБ РК 2022**	Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной навес	шт.	2	2801,00		5602,00		5602,00		5602,00	
97	97	1113-0301-0406 **РСНБ РК 2022**	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	43,6	229,00	4,00	9984,00	174,00	2747,00		9984,00	
						162,00	0,00	7063,00	0,00				
98	98	1113-0301-1406 **РСНБ РК 2022**	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	43,6	352,00	6,00	15347,00	262,00	6801,00		15347,00	
						190,00	1,00	8284,00	44,00				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 5: Ограждение с калиткой					1068982,00	27583,00	358392,00	0,00	1068982,00	
								683007,00	6822,00	0,00	0,00		
			ИТОГО по акту					17573963,00	2453027,00	6752122,00	0,00	17573963,00	
								5965314,00	543597,00	2403500,00	0,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2403500,00			
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	**%**	**6,6%**			**1001250,56**					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									**18575213,56**	
			Сметная прибыль	**%**	**5%**			**808585,68**					
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**5%**			**928760,68**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**20312559,91**	
			НДС	**%**	**12%**			**2437507,19**					
			Итого с НДС									**22750067,10**	
			Итого с тендерной скидкой	**%**	**0,95**							**21 612 563,75**	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А.

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ТОО «TN stroy» Технадзор-эксперт Имашев А.Б.

Подрядчик:

Зам.генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенженов А.Д.

(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:

ТОО "КазГрандСервис"

_____ Умралиев К.Ж.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства Илийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "AK Construction Company"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство дома культуры в с. Отеген батыра Илийского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения, канализации, тепловые сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№472/22-39 от 14.06.2022**

Акт выполненных работ №11

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-2 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 13.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0325 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 (снятие плодородного слоя)	м^3 грунта	186	133,96 8,10	125,86 34,89	24917,00 1507,00	23410,00 6490,00		5757,00 2453,00	33127,00	
2	2	1101-0101-0326 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	95,985	180,75 10,94	169,81 47,08	17349,00 1050,00	16299,00 4519,00		4009,00 1709,00	23067,00	
3	3	1101-0205-0302 ***РСНБ РК 2022***	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,87955	3782,12 3782,12	0,00 0,00	10891,00 10891,00	0,00 0,00		7841,00 1499,00	20231,00	
4	4	1101-0205-1302 ***РСНБ РК 2022***	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м^3 грунта	188,87955	1011,77 1011,77	0,00 0,00	191103,00 191103,00	0,00 0,00		137593,00 26296,00	354992,00	
5	5	411-101-0110 ***РСНБ РК 2022***	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	3305,39213	161,00		532168,00			42573,00	574741,00	
6	6	1123-0101-0101 ***РСНБ РК 2022***	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	6,075	6238,50 1982,88	289,02 88,60	37899,00 12046,00	1756,00 538,00	24097,00	12458,00 4029,00	54386,00	
7	7	1101-0104-0402 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	64,5165	58,68 0,00	58,68 20,40	3786,00 0,00	3786,00 1316,00		948,00 379,00	5113,00	
8	8	1101-0205-0502 ***РСНБ РК 2022***	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	7,1685	1643,92 1643,92	0,00 0,00	11784,00 11784,00	0,00 0,00		8485,00 1622,00	21891,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	211-401-0101 ***РСНБ РК 2022***	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	18,225	3606,00		65719,00		65719,00		70977,00	
											5258,00		
10	10	1101-0201-0501 ***РСНБ РК 2022***	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	64,5165	291,18	130,92	18786,00	8446,00		10531,00	31662,00	
						160,26	66,45	10339,00	4287,00		2345,00		
11	11	1101-0201-0601 ***РСНБ РК 2022***	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	71,685	131,24	109,84	9408,00	7874,00	237,00	2528,00	12891,00	
						18,10	30,88	1297,00	2214,00		955,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					**923810,00**	**61571,00**	**90053,00**	**190150,00**	**1203078,00**	
								240017,00	**19364,00**	**0,00**	**89118,00**		
			Раздел 2: Прокладка трубопроводов										
12	12	1124-0101-0601 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 2,5 МПа, температуре до 300°С диаметром труб до 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,135	4903234,49	2094982,65	661937,00	282823,00	15755,00	444708,00	1195177,00	
						2691549,00	635857,13	363359,00	85841,00		88532,00		
13	13	241-102-0229 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	103,0104	15423,00		1588729,00		1588729,00		1715827,00	
											127098,00		
14	14	241-102-0210 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	0,0324	6093,00		197,00		197,00		213,00	
											16,00		
15	15	222-519-0201 ***РСНБ РК 2022***	Опоры скользящие	т	0,078036	1044650,00		81520,00		81520,00		88042,00	
											6522,00		
16	16	222-519-0202 ***РСНБ РК 2022***	Опоры неподвижные	т	0,0063	1044650,00		6581,00		6581,00		7108,00	
											527,00		
17	17	242-103-0304 ***РСНБ РК 2022***	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 125	шт.	1,2	178702,00		214442,00		214442,00		231597,00	
											17155,00		
18	18	242-302-0408 ***РСНБ РК 2022***	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1,2	79689,00		95627,00		95627,00		103277,00	
											7650,00		
19	19	242-302-0505 ***РСНБ РК 2022***	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для воды, пара,Т до +425°С, PN 63, марки 15с52нж,15с27нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1,2	78397,00		94076,00		94076,00		101602,00	
											7526,00		
20	20	1107-0201-0201 ***РСНБ РК 2022***	Опорные подушки. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,294	23704,83	11561,22	6969,00	3399,00	256,00	5653,00	13632,00	
						11273,29	5022,03	3314,00	1476,00		1010,00		
21	21	225-205-0103 ***РСНБ РК 2022***	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	18	3580,00		64440,00		64440,00		69595,00	
											5155,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	8,4	1460,00		12264,00		12264,00		13245,00	
											981,00		
23	23	1124-0202-0106 *РСНБ РК 2022*	Гермитичный ввод теплосети д.219х6	врезка	1,2	57033,87	9084,23	68441,00	10901,00	15326,00	41792,00	119052,00	
						35178,30	0,00	42214,00	0,00		8819,00		
24	26	1124-0202-0104 *РСНБ РК 2022*	Гермитичный ввод теплосети д.133х4,5	врезка	1,2	29610,62	4925,72	35533,00	5911,00	6481,00	22910,00	63118,00	
						19284,48	0,00	23141,00	0,00		4675,00		
25	28	1113-0301-1705 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	58,2	249,46	4,31	14519,00	251,00	12430,00	1308,00	17093,00	
						31,58	0,98	1838,00	57,00		1266,00		
26	29	1126-0101-0801 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	$м^3$ изоляции	3,9	116044,04	1939,29	452572,00	7564,00	289016,00	121405,00	619895,00	
						39998,02	961,98	155992,00	3752,00		45918,00		
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопроводов					3397847,00	310849,00	2497140,00	637776,00	4358473,00	
								589858,00	91126,00	0,00	322850,00		
			ИТОГО по акту					4321657,00	372420,00	2587193,00	827926,00	5561551,00	
								829875,00	110490,00	0,00	411968,00		
			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР	%	6,6%			367062,37					
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									5928613,37	
			Сметная прибыль	%	5%			296430,67					
			Непредвиденные работы и затраты	%	5%			296430,67					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6521474,70	
			НДС	%	12%			782576,96					
			Итого с НДС									7304051,67	
			Итого с тендерной скидкой	%	0,95							6 938 849,08	

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Илийского района"
Руководитель

_____ Махатов Е.А.

Технический надзор:

ТОО "TN stroy"

_____ Имашев А.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Подрядчик:

Зам.генерального директора ТОО «АК Construction Company»

_____ Божимов М.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка ТОО «АК Construction Company»

_____ Кенженов А.Д.

(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:

ТОО "КазГрантСервис"

_____ Умралиев К.Ж.