Приказ и.о. Министра индустрии и инфраструкурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года №420 "О внесении изменений в некоторые приказы Министра национальной экономики Республики Казахстан

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гунн Строй сервис"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GSS group"

Наименование строительства и его адрес: Спортивный комплекс на 70 зрительских мест в с.Сумбе, Раймбекского района Алматинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	Код
		№02	05.04.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	из графы 1									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчётном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Спортивный комплекс на 70 зрительских мест в с.Сумбе, Раймбекского района Алматинской области	6 720 000,00	6 000 000							720 000	6 720 000,00
ИТОГО К ОПЛАТЕ	6 720 000,00	6 000 000							720 000	6 720 000,00

Заказчик:
ТОО "Гунн Строй сервис" БИН 060240002985
Директор _____ **Амиргалиев Е.Н.**

Субподрядчик:
ТОО "GSS group" БИН 010540008371
Директор _____ **Калимолдаев С.Н.**

Заказчик ТОО "Гунн Строй сервис"
Субподрядчик ТОО "GSS group"
Договор субподряда № 02 от 05.04.2023г.
Наименование объекта Спортивный комплекс на 70 зрительских мест в с.Сумбе, Раймбекского района Алматинской области

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2023 года

на 2-1-3 Архитектурные решения, АР

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2021 г.

№ п/п	№ поз.по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА АР-16,17									
			Внутренняя отделка тех.подполье									
			Потолки									
1	126	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,6	777,46	7,66	54889	541	8536	36881	99111
			НР - 80%; СП - 8%			648,90	4,09	45812	289		7342	
			Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя									
2	127	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	70,6	922,39	5,31	65121	375	19175	36562	109818
			НР - 80%; СП - 8%			645,48	1,87	45571	132		8135	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности									
3	128	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	70,6	435,00	0,91	30711	64	5686	19995	54763
			НР - 80%; СП - 8%			353,56	0,46	24961	32		4056	
			Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	129	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	70,6	225,94	0,38	15951	26	2217	10977	29082
			НР - 80%; СП - 8%			194,16	0,19	13708	13		2154	
			Состав работ: 1. Окраска поверхности									
5	130	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	20,3	272,80	1,82	5538	37	836	3747	10028
			НР - 80%; СП - 8%			229,82	0,92	4665	19		743	
			Стены									
6	131	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	100,5	1162,74	70,24	116855	7059	24756	72773	204799
			НР - 80%; СП - 8%			846,17	58,97	85040	5926		15170	
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
7	132	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	100,5	687,89	5,31	69133	534	27296	33193	110512
			НР - 80%; СП - 8%			410,98	1,87	41303	188		8186	
			Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную 5. Шлифование поверхности каждого слоя									
8	133	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	100,5	377,70	0,91	37959	91	8094	23856	66760
			НР - 80%; СП - 8%			296,26	0,46	29774	46		4945	
			Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз									
9	134	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	100,5	187,39	0,38	18833	38	3156	12526	33868
			НР - 80%; СП - 8%			155,61	0,19	15639	19		2509	
			Состав работ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1. Окраска поверхности									
10	135	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	40,3	1589,70	95,23	64065	3838	13257	40008	112399
			НР - 80%; СП - 8%			1165,50	75,45	46970	3041		8326	
			Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов									
11	136	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	40,3	272,80	1,82	10994	73	1659	7439	19908
			НР - 80%; СП - 8%			229,82	0,92	9262	37		1475	
			Внутренняя отделка 1-го этажа на отм.0,000									
			Потолки									
12	137	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	159,5	1785,02	170,65	284711	27219	--	216823	541657
			НР - 80%; СП - 8%			1614,37	84,87	257492	13537		40123	
			Состав работ: 1. Распаковка плит и сортировка 2. Разметка потолка 3. Крепление подвесок к несущему элементу 4. Установка деталей крепления 5. Выверка установленного каркаса 6. Установка плит с подрезкой по месту									
13	138	232-401-0101 РСНБ РК 2015	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	м2	159,5	3122,00	--	497959	--	497959	--	537796
			СП - 8%			--	--	--	--		39837	
14	139	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	226,2	3512,07	15,99	794430	3617	454146	304368	1186702
			НР - 90%; СП - 8%			1488,36	6,72	336667	1520		87904	
			Состав работ: 1. Разметка проектного положения направляющего профиля 2. Наклейка уплотнительной ленты на направляющий профиль 3. Установка и выверка направляющего профиля на стену с креплением дюбелями 4. Установка прямого подвеса с наклейкой уплотнительными лентами и креплением дюбелями к потолку 5. Наращивание основного профиля удлинителем									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6. Установка одноуровневого соединителя на основной профиль 7. Установка основного потолочного профиля 8. Крепление прямого подвеса к основному профилю шурупами 9. Установка несущего потолочного профиля с креплением одноуровневыми соединителями 10. Наклейка разделительной ленты по периметру помещения в местах примыкания потолка к стенам 11. Обшивка каркаса гипсокартонными листами с креплением шурупами 12. Заделка швов шпаклевкой с применением армирующей ленты									
15	140	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение грунтовки 2. Приготовление шпатлевочного раствора 3. Нанесение раствора на поверхность вручную 4. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	226,2	898,09 637,26	2,08 0,67	203148 144148	471 152	58529	115440 25487	344075
16	141	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	226,2	435,00 353,56	0,91 0,46	98397 79975	206 104	18216	64063 12997	175457
17	145	1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Окраска поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	226,2	225,94 194,16	0,38 0,19	51108 43919	86 43	7103	35170 6902	93180
			Стены									
18	143	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором** *НР - 80%, СП - 8%* Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 2. Оштукатуривание откосов ниш отопления 3. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	319,38	633,56 523,55	6,38 3,40	202346 167211	2038 1086	33097	134638 26959	363943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	144	1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности	м2 отделываемой поверхности	387,24	713,10 466,14	5,31 1,87	276141 180508	2056 724	93577	144986 33690	454817
20	145	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение финишного слоя за 2 раза на поверхность вручную 5. Шлифование поверхности каждого слоя	м2 отделываемой поверхности	387,24	630,38 410,98	5,31 1,87	244108 159148	2056 724	82904	127898 29760	401766
21	146	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности 2. Нанесение грунтовки 3. Окраска за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	180,81	377,70 296,26	0,91 0,46	68292 53567	164 83	14561	42920 8897	120109
22	147	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Окраска поверхности	м2 окрашиваемой поверхности	180,81	187,39 155,61	0,38 0,19	33882 28136	68 34	5678	22536 4513	60932
23	148	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Набивка полос штукатурной сетки в местах примыканий 2. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя 3. Оштукатуривание откосов ниш отопления 4. Обмазка раствором коробок, наличников и плинтусов	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,86	1589,70 1165,50	95,23 75,45	107877 79091	6462 5120	22324	67369 14020	189265

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	149	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	206,429	672,88	1,57	138902	324	42908	76666	232814
			НР - 80%; СП - 8%			463,45	0,79	95670	163		17245	
25	150	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	26,998	4337,98	18,27	117117	494	56397	48362	178718
			НР - 80%; СП - 8%			2230,77	8,39	60226	227		13238	
			Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				3608467	57937	1502067	1699196	5732279
								2048463	33259	--	424613	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3608467				
		Материалы		Тенге				1004105				
		Всего заработная плата		Тенге					2081722			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				497959				
			Накладные расходы	Тенге				1699196				
			Сметная прибыль	Тенге				424613				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5732276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1370
			Сметная заработная плата	Тенге					2081722			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5732276				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1370
			Сметная заработная плата	Тенге					2081722			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5732276
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2048463				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57937			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33259			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1502064		
			- Накладные расходы	Тенге							1699196	
			- Сметная прибыль	Тенге							424613	
			Итого с временными зданиями и сооружения	**1,5%**								5 818 260
			Итого с дополнительными затратами при производстве работ в зимнее время	**1.35%**								5 896 807
			Итого с непредвиденными работами и затраты	**2%**								6 014 743
			Итого в текущих ценах 2022 года, к =	**1,0500514**								6 315 789
			Итого с НДС	**12 %**								7 073 684
			Итого с учетом тендерной скидки	**5%**								6 720 000

Заказчик: **Директор ТОО "Гунн Строй Сервис"** **Амиргалиев Е.Н.**

Субподрядчик: **Директор ТОО "GSS group"** **Калимолдаев С.Н.**