Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019 г, от 08.02.2021 г)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» марта 2022 г.

Заказчик: Биданов Олжас Джахибович, г.Шымкент, р-н Каратау, мкр. Тассай зд.301/3

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «15» марта 2022 г. в лице директора Нурпиисова Н. ТОО «КАЙРАТ ЭК», Павлодарская область, Экибастуз г.а., г.Экибастуз, улица Абая, 35, кв 91, 15-ГСЛ №002189 от 14.06.2006 года.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключение о качестве строительно-монтажных работ «15» марта 2022 г., *ТОО "Орда Курылыс Инжиниринг", директор Еламан А.Ә., г.Шымкент, мкр.Самал-3 №6541А, эксперт технического надзораӘбілхаймулы Нургали, аттестат эксперта №KZ27VJE00056948 от 01.09.2020 г.;*

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключение о соответствии выполненных работ проекту «15» марта 2022 г., ТОО «МАКсог», 16014259, 13.02.2020 г., г.Шымкент, Енбекшинский район, ул. Кызылсу, 25, в лице директора Исаханов М.И.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию: **Строительство школы**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **г.Шымкент, р-н Каратау, мкр. Тассай зд.301/3**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "_____" "_____" 20____ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **Выписка из постановление №291 от 13.05.2021**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов,

правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

Государственное учреждение «Управление контроля и качества городской среды города Шымкент» Акимата города Шымкент, от 07.02.2022 года, № KZ27REA00597210.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «МАКсог», №16014259, 13.02.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Биданов Олжас Джахибович**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08 2018 г.**
месяц, год

окончание работ **03 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 43 месяц

по норме или по проекту организации строительства месяца: 43 месяц

фактически 43 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
лит.А контрольно-пропускной пункт	$м^2$	47,8		47,8	
лит.Б Адм.-бытовое здание	$м^2$	102,6		102,6	

лит.В операторская	$м^2$	5,3		5,3	
лит.Д операторская	$м^2$	13,4		13,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	метр в квадрате (далее – м2)	лит.А-47,8 лит.Б-102,6 лит.В-5,3 лит.Д-13,4
Число этажей	этаж	Этажность	лит.А-2 лит.Б-2 лит.В-1 лит.Д-1
Общий строительный объем	$м^3$	метр в кубе (далее – м3)	лит.А-181 лит.Б-404 лит.В-19 лит.Д-43
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Лит-А: общая площадь – 47,8м2, фундамент-бетон; стены-шлакоблок,; кровля-профлист;

Лит-Б: общая площадь – 102,6 м2, фундамент-бетон; стены-шлакоблок,; кровля-профлист;
Лит-В: общая площадь – 5,3 м2, фундамент-бетон; стены-шлакоблок,; кровля-профлист;
Лит-Д: общая площадь – 13,4м2, фундамент-бетон; стены-шлакоблок,; кровля-профлист;
земельном участке: S- 1,0000 га, земельном участке: S- 0,3805 га,
Благоустройство: площадь озеленией – 50 м^2
Водоснабжение: водопродов запроектирован из стальных электросварных труб диаметром 57х3,0 мм в веьма усиленной изоляции по ГОСТ 10704-91. Точка подключения – существующий колодец на существующей водопроводной сети диаметром 110 мм.
Канализация: отвод стоков от запроектированного объекта, на сети предусматриваются колодцы из сборных железобетонных элементов выполненных из бетона марки по водонепроницаемости W4 на портландцементе с примесями и шлакопортландцементе по ТПР 902-09-22.84 диаметром 1000 мм и 1500 мм.
Газопровод: точка подлючения подземная к газопроводу низкого давления, идущего после существующего ШРП. Запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовыч труб ПЭ 100 SDR 11 РК ГОСТ 50838-2011 диаметром 90х8,2 мм с коэффициентом запаса прочности 2,8 и прокладывается на глубине 1,2 до верха газопровода от поверхности земли с выходом.
Электроснабжение: точка подключения объекта – Лит А, Лит Б, Лит В, Лит Д, РУ-0,4 кВ трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ, от РУ-0,4 кВ выполняется прокладка двух кабелей марки АВБбША-1 – 4х150 мм^2 расчетного сечения.Между вводными шкафами, выполняется перемычка сеч.4х120мм2 обеспечивающая при необходимости.
Телефонизация: точка подключения – 2хШРОу-05М, точка врезки – подземное смотровое устройство ККСр-3-10. Предусмотрена прокладка оптико-волоконного кабеля марки ИКСЛ-м4П-А12-2,5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. . Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **150 000 000** тенге, в том числе:

строительно-монтажных работ **100 000 000** тенге,

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **50 000 000** тенге;

прочие расходы _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **150 000 000** тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **100 000 000** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **50 000 000** тенге;

прочие расходы _____ тысяч тенге;

9.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%**

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **2**;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Строительство Школы , по адресу, г.Шымкент, р-н Каратау, мкр. Тассай зд.301/3»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: Биданов Олжас Джахибович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Технический надзор

Аккредитованная организация ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг»
в лице директора – Еламан А.Ә. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата, М.П.

в лице эксперта Әбілхаймұлы Нұрғали, аттестат эксперта №KZ27VJE00056948 от 01.09.2020 г. _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Авторский надзор:

разработчик проекта ТОО «МАКсог»
в лице директор – Исаханов М.И. _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

организация:
ТОО «МАКсог» ответственный за авторский надзор
Исаханов М.И. _____

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик),

Директор ТОО «КАЙРАТ ЭК» Нурпиисова Н.Р. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Форма по приложению 5-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Биданов Олжас Джазибович**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙРАТ ЭК", БИН/ИИН 050540010965, Павлодарская область, Экибастуз г.а., г.Экибастуз, улица Абая, 35, кв 91**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство Школы , по адресу, г.Шымкент, р-н Каратау, мкр. Тассай за.301/3**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство Школы , по адресу, г.Шымкент, р-н Каратау, мкр. Тассай за.301/3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№4** от **19.04.2022 г.**

Акт выполненных работ №2

за **август 2022** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1. Видеонаблюдение									
1	1	С1248-404-0305 248-404-0305 РСНБ РК 2022	**Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб**	шт.	2	83682,00	--	167364	--	167364	--	180753
			СП - 8%			--	--	--	--		13389	
2	5	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06	**Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования**	устройство	1	14916,85	--	14917	--	204	8975	25803
			НР - 61%; СП - 8%			14712,80	--	14713	--		1911	
3	6	С1248-403-0107 248-403-0107 РСНБ РК 2022	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S2-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)**	шт.	1	168842,00	--	168842	--	168842	--	182349
			СП - 8%			--	--	--	--		13507	
4	7	Ц13-100302-0101 1310-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06	**Коммутатор междугородной связной или управления и наблюдения. Монтаж оборудования**	шт.	1	61137,02	8722,19	61137	8722	496	33403	102103
			НР - 61%; СП - 8%			51918,80	2840,31	51919	2840		7563	
5	8	Прайс лист	**Коммутатор PFS4218-16ET-190**	шт	1	132600,00	--	132600	--	132600	--	143208
			СП - 8%			--	--	--	--		10608	
6	9	С1248-404-0203 248-404-0203 РСНБ РК 2022	**Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"**	шт.	1	213748,00	--	213748	--	213748	--	230848
			СП - 8%			--	--	--	--		17100	
7	10	Ц13-100902-1205 1310-0902-1205 РСНБ РК 2022 Кутр и Кзм=1,06	**Источники бесперебойного питания, размер до 640х840 мм. Монтаж оборудования**	шт.	1	5501,78	101,31	5502	101	1723	2268	8392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 61%; СП - 8%			3678,28	40,00	3678	40		622	
8	11	Прайс лист	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения SVC RTO-1.5K-LCD	шт	1	79687,50	--	79688	--	79688	--	86063
			СП - 8%			--	--	--	--		6375	
9	19	С1243-304-0201 243-304-0201 РСНБ РК 2022	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,060589409	322908,00	--	19565	--	19565	--	21130
			СП - 8%			--	--	--	--		1565	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге								980649
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				70310				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8823			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2880			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						784230		
			- Накладные расходы	Тенге							44646	
			- Сметная прибыль	Тенге							72640	
			Локальная смета 3-1-1. Углярка архитектурно-строительная часть									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	35,85	279,45	279,45	10018	10018	--	2874	13923
			НР - 72%; СП - 8%			--	111,35	--	3992		1031	
2	2	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,1	4901,47	--	5392	--	--	3882	10016
			НР - 72%; СП - 8%			4901,47	--	5392	--		742	
3	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,69	1323,75	--	14151	--	--	10189	26287
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	--	14151	--		1947	
4	4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Подпор водой	м3 уплотненного грунта	23,83	115,51	97,84	2753	2331	75	677	3704
			НР - 72%; СП - 8%			14,57	24,86	347	592		274	
5	5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,83	54,62	54,62	1028	1028	--	223	1351
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,43	--	309		100	
6	6	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	5	63,84	63,84	319	319	--	69	419
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,20	--	96		31	
7	7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	18,83	246,46	117,45	4641	2211	--	2474	7685
			НР - 72%; СП - 8%			129,01	53,50	2429	1007		569	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5	293,91	139,83	1470	699	–	784	2434
			НР - 72%; СП - 8%			154,08	63,69	770	318		180	
9	9	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Перемещение грунта в место временное хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2,43	77,94	77,94	189	189	–	41	248
			НР - 72%; СП - 8%			–	23,44	–	57		18	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39961	16795	75	21213	66867
								23089	6371	–	4892	
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
10	10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,95	5860,87	1651,33	5568	1569	2168	1986	8158
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1831	351		604	
11	11	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,969	33094,00	–	32068	–	32068	–	34633
			СП - 8%			–	–	–	–		2565	
12	12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	4,56	12826,68	2983,17	58490	13603	15226	29628	95167
			НР - 91%; СП - 8%			6504,62	635,35	29661	2897		7049	
13	13	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,6284	33998,00	–	157356	–	157356	–	169945
			СП - 8%			–	–	–	–		12589	
14	14	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	5,75	1802,56	17,44	10365	100	6517	3529	15006
			НР - 93%; СП - 8%			651,84	8,15	3748	47		1112	
15	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	56	1208,66	28,22	67685	1580	42282	22368	97257
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	23823	228		7204	
16	16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00916	434300,00	–	3978	–	3978	–	4296
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
17	17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04828	431408,00	–	20828	–	20828	–	22494
			СП - 8%			–	–	–	–		1666	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				356338	16852	280423	57511	446956
								59063	3523	–	33107	
			РАЗДЕЛ 3. Сердечники									
18	18	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сердечник Мс-1. Устройство	м3	0,96	54486,33	6971,04	52307	6692	37018	9171	66396
			НР - 91%; СП - 8%			8955,47	1541,93	8597	1480		4918	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03552	434300,00	–	15426	–	15426	–	16660
			СП - 8%			–	–	–	–		1234	
20	20	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05328	431408,00	–	22985	–	22985	–	24824
			СП - 8%			–	–	–	–		1839	
21	21	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сердечник Мс-2. Устройство	м3	0,64	54486,33	6971,04	34871	4462	24677	6114	44263
			НР - 91%; СП - 8%			8955,47	1541,93	5732	987		3279	
22	22	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,014	434300,00	–	6080	–	6080	–	6566
			СП - 8%			–	–	–	–		486	
23	23	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03552	431408,00	–	15324	–	15324	–	16550
			СП - 8%			–	–	–	–		1226	
24	24	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сердечник Мс-3. Устройство	м3	0,24	54486,33	6971,04	13077	1673	9255	2293	16599
			НР - 91%; СП - 8%			8955,47	1541,93	2149	370		1230	
25	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00615	434300,00	–	2671	–	2671	–	2885
			СП - 8%			–	–	–	–		214	
26	26	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01332	431408,00	–	5746	–	5746	–	6206
			СП - 8%			–	–	–	–		460	
27	27	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Перемычки. Устройство	м3	0,32	88994,82	6491,54	28478	2077	19107	7838	38357
			НР - 91%; СП - 8%			22792,43	1375,71	7294	440		2841	
28	28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00724	434300,00	–	3144	–	3144	–	3396
			СП - 8%			–	–	–	–		252	
29	29	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02072	431408,00	–	8939	–	8939	–	9654
			СП - 8%			–	–	–	–		715	
30	30	Е11-080201-0103 1108-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены наружные средней сложности из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10,6	22718,46	4387,77	240816	46510	84759	112647	381740
			НР - 93%; СП - 8%			10334,58	1092,35	109547	11579		28277	
31	31	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,0704	59834,00	–	243548	–	243548	–	363032
			СП - 8%			–	–	–	–		19484	
32	32	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,05152	105344,92	3439,14	5427	177	–	4935	11191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 93%; СП - 8%			101905,78	1100,50	5250	57		829	
33	33	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03752	331233,00	–	12428	–	12428	–	13422
			СП - 8%			–	–	–	–		994	
34	34	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,014	567060,00	–	7939	–	7939	–	8574
			СП - 8%			–	–	–	–		635	
35	35	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1	26971,56	7032,54	26972	7033	4756	15164	45507
			НР - 91%; СП - 8%			15182,64	1480,99	15183	1481		3371	
36	36	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	33998,00	–	34508	–	34508	–	37269
			СП - 8%			–	–	–	–		2761	
37	37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01687	434300,00	–	7327	–	7327	–	7913
			СП - 8%			–	–	–	–		586	
38	38	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0469	431408,00	–	20233	–	20233	–	21852
			СП - 8%			–	–	–	–		1619	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				808246	68624	585870	157362	1042856
								153752	16394	–	77250	
			РАЗДЕЛ 4. Отмостка									
39	39	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,69	3956,96	2622,13	2730	1809	3	1580	4655
			НР - 93%; СП - 8%			1330,18	1132,38	918	781		345	
40	40	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	0,7935	9432,00	–	7484	–	7484	–	8083
			СП - 8%			–	–	–	–		599	
41	41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Отмостки. Устройство	м3	0,97	5860,87	1651,33	5685	1601	2214	2028	8330
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	1870	358		617	
42	42	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,9894	33094,00	–	32743	–	32743	–	35362
			СП - 8%			–	–	–	–		2619	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				48642	3410	42444	3608	56430
								2788	1139	–	4180	
			РАЗДЕЛ 5. Внутренняя отделка									
43	43	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	54,22	147,88	1,10	8018	59	442	6038	15180
			НР - 80%; СП - 8%			138,64	0,56	7517	30		1125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	44	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,41	4253,24	54,10	1744	22	351	1108	3080
			НР - 80%; СП - 8%			3343,43	33,85	1371	14		228	
45	45	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	54,63	1385,00	83,18	75663	4544	15326	47744	133280
			НР - 80%; СП - 8%			1021,29	71,15	55793	3887		9873	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85425	4625	16119	54890	151540
								64681	3931	–	11226	
			РАЗДЕЛ 6. Полы									
					тип 1							
46	46	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,56	152,21	44,14	1151	334	1	890	2204
			НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	816	131		163	
47	47	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,38556	8652,00	–	3336	–	3336	–	3603
			СП - 8%			–	–	–	–		267	
48	48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,756	10695,54	11,48	8086	9	3907	3920	12966
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	–	4170	–		960	
49	49	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,77112	33094,00	–	25519	–	25519	–	27561
			СП - 8%			–	–	–	–		2042	
50	50	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,021168	23034,30	2074,96	488	44	–	421	982
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	444	19		73	
51	51	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,021168	567060,00	–	12004	–	12004	–	12964
			СП - 8%			–	–	–	–		960	
52	52	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	7,56	922,70	129,27	6976	977	2102	4040	11898
			НР - 94%; СП - 8%			515,48	53,08	3897	401		881	
53	53	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,231336	35510,00	–	8215	–	8215	–	8872
			СП - 8%			–	–	–	–		657	
54	54	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	7,56	-40,07	-10,37	-303	-78	–	-255	-603
			НР - 94%; СП - 8%			-29,70	-6,24	-225	-47		-45	
55	55	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,038556	-35510,00	–	-1369	–	-1369	–	-1479
			СП - 8%			–	–	–	–		-110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					тип 2							
56	56	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	4,81	152,21	44,14	732	212	1	566	1402
			НР - 94%; СП - 8%			108,00	17,27	519	83		104	
57	57	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,24531	8652,00	–	2122	–	2122	–	2292
			СП - 8%			–	–	–	–		170	
58	58	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,481	10695,54	11,48	5145	6	2486	2494	8250
			НР - 94%; СП - 8%			5515,47	–	2653	–		611	
59	59	С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,49062	33094,00	–	16237	–	16237	–	17536
			СП - 8%			–	–	–	–		1299	
60	60	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,013468	23034,30	2074,96	310	28	–	268	624
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	282	12		46	
61	61	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,013468	567060,00	–	7637	–	7637	–	8248
			СП - 8%			–	–	–	–		611	
62	62	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	4,81	922,70	129,27	4438	621	1338	2571	7569
			НР - 94%; СП - 8%			515,48	53,08	2479	255		561	
63	63	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,147186	35510,00	–	5227	–	5227	–	5645
			СП - 8%			–	–	–	–		418	
64	64	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,04 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	4,81	-40,07	-10,37	-193	-50	–	-162	-384
			НР - 94%; СП - 8%			-29,70	-6,24	-143	-30		-28	
65	65	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,024531	-35510,00	–	-871	–	-871	–	-941
			СП - 8%			–	–	–	–		-70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				104887	2103	87892	14753	129209
								14892	824	–	9570	
			РАЗДЕЛ 7. Окна. Двери									
66	66	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	1	4834,95	242,69	4835	242	2142	2318	7725
			НР - 90%; СП - 8%			2451,14	124,29	2451	124		572	
67	67	С1223-102-0101 223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	1	21807,00	–	21807	–	21807	–	23552

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		1745	
68	68	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	4294,45	67,85	18037	285	2768	10428	30742
			НР - 69%; СП - 8%			3567,65	30,65	14984	129		2277	
69	69	С1223-207-0103 223-207-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	4,2	27378,00	–	114988	–	114988	–	124187
			СП - 8%			–	–	–	–		9199	
70	70	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	1	1617,90	45,49	1618	45	374	991	2818
			НР - 80%; СП - 8%			1199,08	39,44	1199	39		209	
71	71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие оконные отливы из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,5	5308,18	21,20	2654	11	1814	765	3693
			НР - 92%; СП - 8%			1658,62	5,50	829	3		274	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				163939	583	143893	14502	192717
								19463	295	–	14276	
			РАЗДЕЛ 8. Кровля									
72	72	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Болты анкерные. Установка и готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00556	834363,34	3356,58	4639	18	1718	2650	7872
			НР - 91%; СП - 8%			522176,76	1481,97	2903	8		583	
73	73	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,34	207596,32	1150,80	70583	391	57782	11306	88440
			НР - 90%; СП - 8%			36500,98	446,53	12410	152		6551	
74	74	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00883	1133244,89	9861,06	10007	88	9091	999	11886
			НР - 118%; СП - 8%			93753,83	2099,10	828	19		880	
75	75	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,34	11842,70	87,19	4027	29	3537	427	4811
			НР - 90%; СП - 8%			1357,11	39,01	461	13		356	
76	76	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	23	413,14	4,05	9502	94	8225	1102	11452
			НР - 90%; СП - 8%			51,43	1,81	1183	42		848	
77	77	Е11-120101-0711 1112-0101-0711 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Кровли из профилированного листа. Устройство без настенных желобов	м2 кровли	23	4407,98	49,37	101384	1135	65599	32165	144233
			НР - 92%; СП - 8%			1506,54	13,54	34650	311		10684	
78	78	С1224-102-0108 224-102-0108 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	23	3704,00	–	85192	–	85192	–	92007
			СП - 8%			–	–	–	–		6815	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				285334	1755	231144	48649	360701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								52435	545	–	26717	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:	Тенге								2446478
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				390163				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					114747			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33022			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1387846		
			- Накладные расходы	Тенге							372488	
			- Сметная прибыль	Тенге							181218	
			Локальная смета 3-2-1. Навес архитектурно-строительная часть									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,1	3997,73	–	4398	–	–	3166	8169
			НР - 72%; СП - 8%			3997,73	–	4398	–		605	
2	2	**Е11-010205-0403 1101-0205-0403 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	0,2	5868,09	–	1174	–	–	845	2188
			НР - 72%; СП - 8%			5868,09	–	1174	–		161	
3	3	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	1323,75	–	794	–	–	572	1475
			НР - 72%; СП - 8%			1323,75	–	794	–		109	
4	4	**Е11-010203-0105 1101-0203-0105 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	7	209,89	–	1469	–	–	1058	2729
			НР - 72%; СП - 8%			209,89	–	1469	–		202	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7835	–	–	5641	14553
								7835	–	–	1077	
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
5	5	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,2	5860,87	1651,33	1172	330	457	418	1717
			НР - 91%; СП - 8%			1927,48	369,48	385	74		127	
6	6	**С1212-101-0301 212-101-0301 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,204	33094,00	–	6751	–	6751	–	7291
			СП - 8%			–	–	–	–		540	
7	7	**Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,5	14079,72	1729,62	7040	865	1994	3990	11912
			НР - 91%; СП - 8%			8361,36	407,94	4181	204		882	
8	8	**С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,51	33998,00	–	17339	–	17339	–	18726
			СП - 8%			–	–	–	–		1387	
9	9	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,08**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02065	372974,03	1961,63	7702	41	–	6988	15865
			НР - 91%; СП - 8%			371012,40	864,72	7661	18		1175	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	С1222-509-1003 222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,02065	1012806,00	–	20914	–	20914	–	22587
			СП - 8%			–	–	–	–		1673	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				60918	1236	47455	11396	78098
								12227	296	–	5784	
			РАЗДЕЛ 3. Каркас									
11	11	Е11-090101-0101 1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Каркас навеса. Монтаж	т конструкций	0,40257	66259,80	22659,54	26674	9122	1144	13327	43201
			НР - 69%, СП - 8%			40759,20	7218,93	16408	2906		3200	
12	12	С1222-507-0101 222-507-0101 РСНБ РК 2022	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии СТ РК EN 1090-1-2011 расход стали на 1 м2 до 70 кг	т	0,40257	931442,00	–	374971	–	374971	–	404969
			СП - 8%			–	–	–	–		29998	
13	13	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,2107546	96,58	2,21	20	–	12	6	28
			НР - 69%, СП - 8%			38,44	0,39	8	–		2	
14	14	Е11-090401-0201 1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте зданий до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	13,5	940,54	219,53	12697	2963	2145	5937	20125
			НР - 69%, СП - 8%			562,15	75,22	7589	1015		1491	
15	15	С1224-102-0109 224-102-0109 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	13,5	4341,00	–	58604	–	58604	–	63292
			СП - 8%			–	–	–	–		4688	
16	16	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Облицовка стальным профилированным листом	м2	24,9	576,05	17,33	14344	432	460	9409	25653
			НР - 69%, СП - 8%			540,25	7,37	13452	184		1900	
17	17	С1224-102-0109 224-102-0109 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	24,9	4341,00	–	108091	–	108091	–	116738
			СП - 8%			–	–	–	–		8647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				595401	12517	545427	28679	674006
								37457	4185	–	49926	
			РАЗДЕЛ 4. Полы									
18	18	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	9	152,21	44,14	1370	397	1	1060	2624
			НР - 94%, СП - 8%			108,00	17,27	972	155		194	
19	19	С1211-201-0507 211-201-0507 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 40-80 (70) мм	м3	0,459	8652,00	–	3971	–	3971	–	4289
			СП - 8%			–	–	–	–		318	
20	20	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	11,6	922,70	129,27	10703	1500	3223	6200	18255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 94%; СП - 8%			515,48	53,08	5980	616		1352	
21	21	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,35496	33998,00	–	12068	–	12068	–	13033
			СП - 8%			–	–	–	–		965	
22	22	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=14	Покрытия бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	11,6	280,48	72,56	3254	842	–	2744	6478
			НР - 94%; СП - 8%			207,92	43,71	2412	507		480	
23	23	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,82824	33998,00	–	28159	–	28159	–	30412
			СП - 8%			–	–	–	–		2253	
24	24	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01998	23076,30	2074,96	461	41	1	398	927
			НР - 91%; СП - 8%			20959,34	914,22	419	18		69	
25	25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01998	434300,00	–	8677	–	8677	–	9371
			СП - 8%			–	–	–	–		694	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				68663	2780	56100	10402	85389
								9783	1296	–	6325	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-2-1:	Тенге								852047
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				67302				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16533			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5697			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						648982		
			- Накладные расходы	Тенге							56118	
			- Сметная прибыль	Тенге							63112	
			Локальная смета 3-3-1. Надворный туалет архитектурно-строительная часть									
			РАЗДЕЛ 1.									
1	1	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	7,9	279,45	279,45	2208	2208	–	633	3069
			НР - 72%; СП - 8%			–	111,35	–	880		227	
2	2	Е11-010101-0420 1101-0101-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	22	374,24	374,24	8233	8233	–	2362	11443
			НР - 72%; СП - 8%			–	149,11	–	3280		848	
3	3	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,9	4901,47	–	4411	–	–	3176	8194
			НР - 72%; СП - 8%			4901,47	–	4411	–		607	
4	4	Е11-010104-0103 1101-0104-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 3 группы. Перемещение грунта в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21	92,17	92,17	1936	1936	–	419	2544
			НР - 72%; СП - 8%			–	27,72	–	582		188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	4,6	12479,47	2578,89	57406	11863	29	47385	113174
			НР - 93%; СП - 8%			9894,38	1182,02	45514	5437		8383	
6	6	С1211-102-0101 211-102-0101 РСНБ РК 2022	Глина природная	м3	5,29	2616,00	–	13839	–	13839	–	14946
			СП - 8%			–	–	–	–		1107	
7	7	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	5,2	1893,55	–	9846	–	–	7089	18290
			НР - 72%; СП - 8%			1893,55	–	9846	–		1355	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97879	24239	13868	61064	171660
								59771	10179	–	12715	
			РАЗДЕЛ 2.									
8	8	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,79	20333,26	4302,81	178729	37822	27997	116261	318589
			НР - 91%; СП - 8%			12845,27	1689,38	112910	14850		23599	
9	9	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04549	434300,00	–	19756	–	19756	–	21337
			СП - 8%			–	–	–	–		1581	
10	10	С1212-101-0501 212-101-0501 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,92185	33998,00	–	303325	–	303325	–	327591
			СП - 8%			–	–	–	–		24266	
11	11	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	3,6	1956,70	114,16	7044	411	3051	3428	11310
			НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	3582	65		838	
12	12	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,032	405,00	–	1633	–	1633	–	1764
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
13	13	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	3,6	1039,86	56,55	3743	204	1378	2066	6274
			НР - 94%; СП - 8%			600,39	10,26	2161	37		465	
14	14	С1235-102-0101 235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	4,032	405,00	–	1633	–	1633	–	1764
			СП - 8%			–	–	–	–		131	
15	15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,4	1208,66	28,22	28283	660	17668	9347	40640
			НР - 93%; СП - 8%			425,41	4,08	9955	95		3010	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				544146	39097	376441	131102	729269
								128608	15047	–	54021	
			РАЗДЕЛ 3.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	16	Е11-100103-0202 1110-0103-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Надворный туалет. Устройство	м2	21,6	1979,48	96,15	42757	2077	1149	36380	85468
			НР - 90%; СП - 8%			1830,12	41,29	39531	892		6331	
17	17	С1215-202-0103 215-202-0103 РСНБ РК 2022	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,2	138824,00	–	27765	–	27765	–	29986
			СП - 8%			–	–	–	–		2221	
18	18	С1215-202-0703 215-202-0703 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,07	138824,00	–	9718	–	9718	–	10495
			СП - 8%			–	–	–	–		777	
19	19	С1215-202-0603 215-202-0603 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03	138824,00	–	4165	–	4165	–	4498
			СП - 8%			–	–	–	–		333	
20	20	С1215-204-0503 215-204-0503 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,28	125068,00	–	35019	–	35019	–	37821
			СП - 8%			–	–	–	–		2802	
21	21	С1215-204-0303 215-204-0303 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,6	125068,00	–	75041	–	75041	–	81044
			СП - 8%			–	–	–	–		6003	
22	22	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,34	1155,04	30,28	7323	192	524	6150	14550
			НР - 92%; СП - 8%			1042,18	12,14	6607	77		1078	
23	23	С1224-102-0106 224-102-0106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	6,34	3247,00	–	20586	–	20586	–	22233
			СП - 8%			–	–	–	–		1647	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				222374	2269	173967	42530	286095
								46138	969	–	21192	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-3-1:	Тенге								1187023
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				234517				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					65605			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26195			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						564278		
			- Накладные расходы	Тенге							234696	
			- Сметная прибыль	Тенге							87928	
			Локальная смета 7-1-1. Благоустройство территории									
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка плодородного слоя бульдозерами растительного слоя мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	386	77,94	77,94	30085	30085	–	6516	39530
			НР - 72%; СП - 8%			–	23,44	–	9048		2930	
2	2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=3	Грунты 2 группы. Перемещение плодородного слоя в место временного хранения бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	386	200,06	200,06	77223	77223	–	16722	101460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			–	68,16	–	23222		7515	
3	3	С3414-104-0101 414-104-0101 РСНБ РК 2022	**Грунт. Погрузка избытков плодородного грунта**	т	113,616	509,00	–	57831	–		–	62457
			СП - 8%			–	–	–	–		4626	
4	4	С3412-102-0105 412-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т-км	568,082	74,00	–	42038	–		–	45401
			СП - 8%			–	–	–	–		3363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				207177	107308	–	23238	248848
								–	32270	–	18435	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1-1:	Тенге								248848
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				–				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					107308			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32270			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						–		
			- Перевозка грузов	Тенге				99869				
			- Накладные расходы	Тенге							23238	
			- Сметная прибыль	Тенге							18435	
			ИТОГО:					116532266	313016	3385336	731186	5715845
								763297	100064	–	423333	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							–		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							–		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		85726				
			Итого с временными									5800771
			Зимние удорожания			0,7 %		40605				
			Итого с зимними удорожаниями									5841376
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		116828				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5958204
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									6226644,20
			НДС			12 %		747197,30				
			Итого с НДС									6973841,50
			Итого с учетом тендерной скидки			0,949999998						6625149,41

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙРАТ ЭК",
БИН/ИИН 050540018[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Шаймерденова Н.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда Құрылыс Инжиниринг",
БИН 140240018621

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Ойдхаймулы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)