Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"
Подрядчик: ТОО "РеалСтройСнаб"

Типовая межведомственная форма КС-3
Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012года №170

Наименование строительства и его адрес: **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда ул. Акжол, от ул. Коркыт Ата до ул. Достык'**

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за май 2021 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		Договор №545	08.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	строительно-монтажные работы в сметно - ресурсном уровне цен на 2018г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном ресурсном уровне цен 2018г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда ул. Акжол, от ул. Коркыт Ата до ул. Достык'	21 800 406,92	5 393 615,14							647 233,82	6 040 848,96
К ОПЛАТЕ										6 040 848,96

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"

Муратбеков П.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб"

Погайбаев Ж.Ж.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "РеалСтройСнаб"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **Устройство уличного освещения 5-ти улиц г. Кызылорда ул. Акжол, от ул. Коркыт Ата до ул. Достык'**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№545** от 08.12.2020г

Акт №2 приемки выполненных работ за май месяц 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	1		3697,98	107,91	3698	108	982	1901	6047
		НР - 72%; СП - 8%				2608,00	32,15	2608	32		448	
2	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	1		1687,00	--	1687	--	1687	--	1822
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
3	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн**	**шт.**	1		3002,21	1047,67	3002	1048	359	1449	4808
		НР - 72%; СП - 8%				1595,16	417,95	1595	418		356	
4	2307-0506-0110 РСНБ РК 2015	**Шкаф 400х300х250мм**	**шт.**	1		6990,00	--	6990	--	6990	--	7549
		СП - 8%				--	--	--	--		559	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	1		3697,98	107,91	3698	108	982	1901	6047
		НР - 72%; СП - 8%				2608,00	32,15	2608	32		448	
6	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	1		1662,00	--	1662	--	1662	--	1795
		СП - 8%				--	--	--	--		133	
7	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	1		1302,46	80,59	1302	80	26	884	2361

		НР - 72%; СП - 8%			1196,25	32,15	1196	32		175	
8	2307-0501-0705 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	74287,00	--	74287	--	74287	--	80230
		СП - 8%			--	--	--	--		5943	
9	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	1	24147,26	6447,20	24147	6447	488	14244	41463
		НР - 72%; СП - 8%			17212,00	2572,00	17212	2572		3071	
10	5108-0401-0270 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	96149,00	--	96149	--		--	96149
					--	--	--	--	96149	--	
		Установка опоры с одним светильником - 16шт									
11	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	16	663,98	542,54	10624	8681	--	4514	16349
		НР - 72%; СП - 8%			121,44	270,41	1943	4327		1211	
12	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	5,76	4188,94	300,98	24128	1734	19261	3493	29831
		НР - 94%; СП - 8%			543,88	101,22	3133	583		2210	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	51,2	870,31	19,70	44560	1009	29397	13290	62478
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	14154	136		4628	
14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0704	633849,00	--	44623	--	44623	--	48193
		СП - 8%			--	--	--	--		3570	
15	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,44	28466,87	1729,66	154860	9410	118869	26103	195441
		НР - 91%; СП - 8%			4886,28	386,72	26581	2104		14477	
16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 10 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,16	251794,00	--	40287	--	40287	--	43510
		СП - 8%			--	--	--	--		3223	
17	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	4,8	237,54	11,47	1140	55	100	724	2014
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	985	22		149	
18	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм	м	4,896	269,00	--	1317	--	1317	--	1422
		СП - 8%			--	--	--	--		105	
19	1109-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опор (стойка)	т	2,56	62446,36	2612,21	159863	6687	11731	98338	278857
		НР - 64%; СП - 8%			55251,80	419,85	141445	1075		20656	

20	ТТОО"КЫЗЫЛОРДА Абу-Жусуп"	Опора освещения с покрытием "горячее цинкование" круглоконическая с кронштейном 1,5м	шт	16	143710,71	--	2299371	--	2299371	--	2483321
		СП - 8%			--	--	--	--		183950	
21	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	16	3027,20	952,42	48435	15238	197	31141	85942
		НР - 72%; СП - 8%			2062,50	640,71	33000	10251		6366	
22	2307-0106-0324 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "STR Jагуд" 160W, 160 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	16	60246,00	--	963936	--	963936	--	1041051
		СП - 8%			--	--	--	--		77115	
		Кабельная продукция									
23	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	508,305	242,80	17,97	123416	9135	10017	77657	217159
		НР - 72%; СП - 8%			205,12	7,07	104264	3594		16086	
24	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	14	1802,12	--	25230	--	13738	8274	36185
		НР - 72%; СП - 8%			820,88	--	11492	--		2680	
		Заземление									
25	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудовании	м	47	627,59	22,99	29497	1080	19981	6313	38675
		НР - 72%; СП - 8%			179,48	7,07	8436	332		2865	
26	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм (длина 3м). Монтаж оборудования	шт.	47	3280,07	155,50	154163	7308	104677	31891	200939
		НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	42178	2115		14884	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5029634
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				412830				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68128			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27625			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3764965		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						96149		
		- Накладные расходы	Тенге							322117	
		- Сметная прибыль	Тенге							365443	

В том числе строительно монтажные работы	**5 029 634,40**
СМР	**4 933 485,40**
Оборудования	**96 149,00**
Прочие затраты	-
Временные здания и сооружения	51 308,25
Итого с временными зданиями сооружениями	**5 080 942,65**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	85 239,97
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	138 132,69
Итого дополнительные затраты на на строительство	**223 372,66**
Итого с дополнительными затратами на строительство	**5 304 315,31**
Непредвиденные работы и затраты-2%	101 400,67

Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов и обязательных платежей	5 405 715,98
Итого с понижающим коэфициентом к=0,99	5 393 615,14
НДС 12%	647 233,82
ИТОГО ПО АКТУ	6 040 848,96

Заказчик:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХПТ, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Технадзор:

ТОО "Акбозат LTD"

Муратбеков П.

Подрядчик:

ТОО "РеалСтройСнаб'

Ногайбаев Ж.Ж.