Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

Форма № КС-3

Подрядчик :Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Наименование строительства и его адрес: " Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 37, без наружных инженерных сетей) "

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль месяц 2019 года.

Реквизиты подрядчика	Договор	
	номер	Дата
БИН:010240005871	№89-18	от 26.09.2018г
ИИК:№ KZT-KZ776010181000167095		
БИК HSBKKZKX		
Банк;Филиал АО «Народный Банк Казахстана»		

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	257 349 847,35	28 124 866,87							3 374 984,02	31 499 850,89

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"

М.П.

И.о. Руководителя отдела Ибасов А.К.

Подрядчик:

М.П.

Директор ТОО "Лидер"

Дольшаков Г.И.

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области" БИН 060240007552, Западно-Казахстанская область,Бурлинский район, Аксайская г.а., г.Аксай, Советская, 99, Тел.: 87113322425

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер", БИН 010240005871, Западно-Казахстанская область, Уральск Г.А., г.Уральск, Р-Н ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: " Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 37, без наружных инженерных сетей) "

(наименование, адрес)

Объект: " Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 37, без наружных инженерных сетей) "

(наименование)

Договор о государственных закупках работ №89-18 от 26.09.2018г доп. соглашение №1-18 от 5 декабря 2018г, доп. соглашение №1-19 от 19 апреля 2019г

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 8

за июль месяц 2019 года от 25.07. 2019 года.

на " Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр.Карачаганак-1 г. Аксай Бурлинского района ЗКО (пятно 37, без наружных инженерных сетей) "

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛС №2-1-2 на Общестроительные работы ЮК										
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОННЫ										
1	14	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /Бетон кл. П25/	м3	38,616		53047,97 9952,80	5867,51 1121,86	2048500 384337	226580 43322	1437583	389170 195014	2632684
2	18	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17		203889,00 –	– –	238550 –	– –	238550	– 19084	257634
3	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,82		193995,00 –	– –	1129051 –	– –	1129051	– 90324	1219375
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3416102 384337	226580 43322	2805184 –	389170 304422	4109693
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					3416102				
			Материалы	Тенге					98360				
			Всего заработная плата	Тенге						427659			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1367601				
			Местные материалы	Тенге					1339223				
			Накладные расходы	Тенге					389170				
			Сметная прибыль	Тенге					304422				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4109693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									440
			Сметная заработная плата	Тенге						427659			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4109693				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					427659			
		РАЗДЕЛ 3. РИГЕЛИ									
		Отм.+2,700...+19,500									
4	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	9Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Бетон кл. В25/	м3	28,92	62692,26 13521,60	5951,15 1062,99	1813060 391045	172107 30742	1249908	383825 175751	2372636
5	22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	3,7158	16641,34 15119,28	1231,06 314,40	61836 56180	4574 1168	1082	52187 9122	123145
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1874896 447225	176682 31910	1250990 --	436012 184873	2495781
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1874896				
		Материалы		Тенге				248029				
		Всего заработная плата		Тенге					479135			
		Местные материалы		Тенге				1002961				
			Накладные расходы	Тенге				436013				
			Сметная прибыль	Тенге				184873				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2495781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
			Сметная заработная плата	Тенге					479135			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				2495781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500
			Сметная заработная плата	Тенге					479135			
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ									
6	33	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /Бетон кл. В25/	м3	44,36	60100,33 13398,00	6586,90 1160,77	2666051 594335	292195 51492	1779521	587703 260300	3514054
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34		Тенге				2666051 594335	292195 51492	1779521 --	587703 260300	3514054
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2666051				
		Материалы		Тенге				241093				
		Всего заработная плата		Тенге					645827			
		Местные материалы		Тенге				1538428				
			Накладные расходы	Тенге				587703				
			Сметная прибыль	Тенге				260300				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3514054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					645827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4		Тенге				3514054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								668
			Сметная заработная плата	Тенге					645827			
		РАЗДЕЛ 5 ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ)									
		Отм.+2,700...+11,100									
7	64	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /Бетон кл. В25/	м3	196	52864,91 7568,34	1746,61 347,61	10361523 1483395	342336 68131	8535792	1411889 941873	12715284

8	65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,7464	12594,28	1240,68	9400	926	24	8025	18820
						11321,60	493,74	8450	369		1394	
9	66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Прм. и пол. выт. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,41672	16641,34	1231,06	90141	6668	1576	76076	179515
						15119,28	314,40	81897	1703		13297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				10461065	349930	8537392	1495990	12913619
								1573742	70203	–	956564	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10461065				
		Материалы		Тенге				1740810				
		Всего заработная плата		Тенге					1643945			
		Местные материалы		Тенге				6797382				
			Накладные расходы	Тенге				1495990				
			Сметная прибыль	Тенге				956564				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12913619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1732
			Сметная заработная плата	Тенге					1643945			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12913619				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1732
			Сметная заработная плата	Тенге					1643945			
		РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ Л-1 (2 шт.), Л-2 (2 шт.)										
10	105	1106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	7	60372,96	2737,27	422611	19161	318001	80749	543629
						12207,00	469,49	85449	3286		40269	
11	107	2105-0301-3801 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,235	203889,00	–	47914	–	47914	–	51747
						–	–	–	–		3833	
12	108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,406	202055,00	–	82034	–	82034	–	88597
						–	–	–	–		6563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				552559	19161	447949	80749	683973
								85449	3286	–	50665	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				552559				
		Материалы		Тенге				75237				
		Всего заработная плата		Тенге					88735			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				129948				
		Местные материалы		Тенге				242764				
			Накладные расходы	Тенге				80749				
			Сметная прибыль	Тенге				50665				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				683973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					88735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				683973				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
			Сметная заработная плата	Тенге					88735			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				18970672	1061547	14821036	2989624	23717120
								3085088	200213	–	1756824	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18970672				
		Материалы		Тенге				2402729				
		Всего заработная плата		Тенге					3285301			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1497549				
		Местные материалы		Тенге				10920757				

		Накладные расходы	Тенге				2989624					
		Сметная прибыль	Тенге				1756824					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23717120					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3434
		Сметная заработная плата	Тенге					3285301				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				23717120					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3434
		Сметная заработная плата	Тенге					3285301				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		№ 2-1-9 на Внутреннее электроосвещение и силовое электрооборудование										
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
13	33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,87483	176818,00	–	154686	–	154686	–	167061
						–	–	–	–		12375	
14	34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,8888	279695,00	–	248593	–	248593	–	268480
						–	–	–	–		19887	
15	35	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06732	245488,00	–	16526	–	16526	–	17848
						–	–	–	–		1322	
16	38	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	140	29,00	–	4060	–	4060	–	4385
						–	–	–	–		325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					423865	–	423865	–	457774
								–	–	–	33909	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					419805				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					419805				
		Сметная прибыль	Тенге					33584				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					453389				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					4060				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4060				
		Сметная прибыль	Тенге					325				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					4385				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					457774				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС №2-1-5 Внутренние сети канализации										
		РАЗДЕЛ I. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ К1										
17	9	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. изм. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	88,5	672,12	1,26	59482	111	296	57926	126801
						667,51	0,38	59075	33		9393	
18	10	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	88,323	330,00	–	29147	–	29147	–	31478
						–	–	–	–		2332	

19	11	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	90	652,51 640,08	3,10 0,86	58726 57607	279 78	840	56531 9221		124478
20	12	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	м	89,82	606,00 –	– –	54431 –	– –	54431	– 4354		58785
21	13	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	65	60,00 –	– –	3900 –	– –	3900	– 312		4212
22	14	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	23	207,00 –	– –	4761 –	– –	4761	– 381		5142
23	15	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	37	96,00 –	– –	3552 –	– –	3552	– 284		3836
24	16	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	30	320,00 –	– –	9600 –	– –	9600	– 768		10368
25	17	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	4	261,00 –	– –	1044 –	– –	1044	– 84		1128
26	18	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	18	124,00 –	– –	2232 –	– –	2232	– 179		2411
27	19	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	48	69,00 –	– –	3312 –	– –	3312	– 265		3577
28	20	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	86	217,00 –	– –	18662 –	– –	18662	– 1493		20155
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				248849 116682	390 111	131777 –	114457 29066		392371
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				248849					
			Материалы	Тенге				1136					
			Всего заработная плата	Тенге					116793				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				130641					
			Накладные расходы	Тенге				114457					
			Сметная прибыль	Тенге				29064					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				392370					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	Тенге					116793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392370					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									102
			Сметная заработная плата	Тенге					116793				

	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛС №2-1-4 на Внутренние сети водоснабжения										
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В1, В2										
29	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	38		2744,50	63,71	104291	2421	70959	31036	146153
							813,45	19,96	30911	758		10826	
30	5	1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10		2160,56	615,61	21606	6156	274	16452	41102
							1517,60	161,19	15176	1612		3045	
31	6	2301-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-75x6,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,74		2522,00	–	24564	–	24564	–	26529
							–	–	–	–		1965	
32	7	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	85		1834,86	489,14	155963	41577	1975	120838	298946
							1322,48	128,16	112411	10894		22144	
33	8	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80,41		1708,00	–	137340	–	137340	–	148328
							–	–	–	–		10987	
34	9	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	65		1654,16	27,89	107520	1813	149	103478	227878
							1623,98	0,48	105558	31		16880	
35	10	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	64,35		1093,00	–	70335	–	70335	–	75961
							–	–	–	–		5627	
36	11	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24		1525,91	24,25	36622	582	64	35264	77637
							1499,01	0,32	35976	8		5751	
37	12	2301-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	23,76		730,00	–	17345	–	17345	–	18732
							–	–	–	–		1388	
38	22	2302-0401-1207 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1		450,00	–	450	–	450	–	486
							–	–	–	–		36	
39	23	2302-0401-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6		260,00	–	1560	–	1560	–	1685
							–	–	–	–		125	
40	24	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4		137,00	–	548	–	548	–	592
							–	–	–	–		44	

41	29	2302-0401-2407 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	524,00 –	– –	524 –	– –	524	– 42	566
42	30	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	306,00 –	– –	306 –	– –	306	– 24	330
43	33	2302-0401-2520 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x50x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	313,00 –	– –	626 –	– –	626	– 50	676
44	34	2302-0401-2519 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 63x40x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	312,00 –	– –	624 –	– –	624	– 50	674
45	35	2302-0401-2515 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x40x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	166,00 –	– –	664 –	– –	664	– 53	717
46	36	2302-0401-2514 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 50x32x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	165,00 –	– –	165 –	– –	165	– 13	178
47	39	2302-0401-1117 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 75x63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	439,00 –	– –	878 –	– –	878	– 70	948
48	40	2302-0401-1115 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 63x50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	124,00 –	– –	248 –	– –	248	– 20	268
49	41	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	74,00 –	– –	148 –	– –	148	– 12	160
50	45	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	62	107,00 –	– –	6634 –	– –	6634	– 531	7165
51	46	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68	34,00 –	– –	2312 –	– –	2312	– 185	2497
52	56	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	91,00 –	– –	1547 –	– –	1547	– 124	1671
53	57	2302-0401-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	161,00 –	– –	2576 –	– –	2576	– 206	2782
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				695396	52549	342815	307068	1082661
								300033	13303	–	80198	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				695396				
		Материалы		Тенге				73420				
		Всего заработная плата		Тенге					313336			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				269394				
			Накладные расходы	Тенге				307069				
			Сметная прибыль	Тенге				80197				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1082662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288

			Сметная заработная плата	Тенге					313336			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1082662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								288
			Сметная заработная плата	Тенге					313336			
			РАЗДЕЛ 5. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНІЯ Т3									
54	122	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1654,16 1623,98	27,89 0,48	8271 8120	139 2	12	7968 1298	17529
55	123	2301-0602-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4,95	812,00 –	– –	4019 –	– –	4019	– 322	4341
56	124	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	11,2	1525,91 1499,01	24,25 0,32	17099 16789	272 4	29	16457 2684	36231
57	125	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,088	473,00 –	– –	5245 –	– –	5245	– 420	5664
58	135	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	171,00 –	– –	684 –	– –	684	– 55	739
59	147	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	91,00 –	– –	182 –	– –	182	– 15	197
60	149	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	34,00 –	– –	102 –	– –	102	– 8	110
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				35593 24909	411 6	10273 –	24417 4802	64811
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				35593				
		Материалы		Тенге				41				
		Всего заработная плата		Тенге					24915			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10232				
			Накладные расходы	Тенге				24417				
			Сметная прибыль	Тенге				4801				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					24915			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				64810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					24915			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				730989 324941	52960 13309	353088 –	331485 85000	1147472
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				730989				
		Материалы		Тенге				73461				
		Всего заработная плата		Тенге					338250			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				279626				
			Накладные расходы	Тенге				331485				
			Сметная прибыль	Тенге				84998				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1147472				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311

		Сметная заработная плата	Тенге					338250			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1147472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								311
		Сметная заработная плата	Тенге					338250			

ИТОГО	25 714 736
в т.ч. Строительно-монтажных работ	25 714 736
в т.ч. Оборудование	0
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 0,9 %	231 433
итого	25 946 169
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	396 976
Итого	26 343 145
Непредвиденные работы и затраты - 2%	526 863
Итого:	26 870 008
в том числе на 2018 год-36%	9 673 203
в том числе на 2019 год-64%	17 196 805
В текущих ценах 2018 г -36 % к 1	9 673 203
В текущих ценах 2019 г -64% к= 1,0498961 (+доп возврат с Актов: А6- 447400 тг остаток суммы- пересчет на текущие цены от 64 % для 2019 г к =1,0498961 - сумма 447400 тенге)	18 502 259
ИТОГО в текущих ценах 2018г,2019гг	28 175 462
Снижение до суммы по договору к=0,001795716	50 595,13
Итого:	28 124 866,87
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	3 374 984,02
Всего	31 499 850,89

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
И.о. Руководителя отдела
Юсеов Д.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "Лидер"
Большаков Г.С.

Технический надзор :
ТОО "Инженерное бюро "NUR'TAU"
Инженер технического надзора
Бисенбаев Е.К.

Авторский надзор:
ТОО "Сити Инжиниринг"
Бисенгалиев К.М.