Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
Заказчику и финансовому банку

Заказчик: КГУ "Управление строительства акиматаЖамбылской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "Шу-Грандстрой".
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с.ЕнбекШуского района Жамбылской области
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): №186 2021-10-06

Справка

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 г.

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ в тенге							
		сначала строительства за отчетный период	В том числе			За отчетный месяц			Всего отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в отчетный месяц	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в с.ЕнбекШуского района**	70 636 822.7	15 094 585.7	-	1 672 636	15 094 585.7	-	1 672 636	16 767 221.7
2	В т.ч. НДС,12%	7 568 231.00	1 617 277.04	-	179 211	1 617 277.04	-	179 211	1 796 488.04
3	Удержание на завершение строительства 5%	3 531 841.13	3 531 841.13			3 531 841.13			3 531 841.13
4	**Итого к оплате**	67 104 981.57	11 562 744.57	-	1 672 636	11 562 744.57	-	1 672 636	**13 235 380.57**
5	В т.ч. НДС,12%	7 189 819.45	1 238 865.49	-	179 211	1 238 865.49	-	179 211	1 418 076.49

Заказчик

КГУ "Управление строительства акиматаЖамбылской области"
(наименование организации)

Руководитель Орумбаев Е.К.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Подрядчик

ТОО "Шу-Грандстрой"
(наименование организации)

Директор Нурадинов Н.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Принял:

Сдал:

Технический надзор:ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"

Инженер-инспектор:Имашов А.
М.П. (должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

67	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным	м2	2,4360	69784,00	169994
68	223-203-0701 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным	м2	1,1188	54273,00	60718
69	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	5,0000	3337,00	16685
						650049

Полы керамические

86	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	27,8000	3647,55	101402
87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	41,1000	1562,04	64200

Линолеумные полы

96	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство	м2 покрытия	36,0000	3020,74	108747
97	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,5000	291,36	11509

100	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	29,0000	5004,63	145134
101	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	26,8000	1548,53	41501
						472493

Наружняя отделка

115	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	м2 поверхности облицовки	66,0000	4341,47	286537
116	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	м2	34,5000	695,18	23984

117	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	34,5000	-96,82	-3340
118	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 типа АБВ	м2	34,5000	1791,96	61823
119	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3	м2	69,0000	195,30	13476
120	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	30,6000	250,29	7659
121	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит бетонных плоских крыльца	м3	11,2000	17541,16	196461
122	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0990	16836,20	1667
124	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	14,4900	250,29	3627
125	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундаментных плит бетонных плоских крыльца	м3	3,5100	19625,02	68884
126	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,0910	16836,20	1532
127	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром	т	0,0813	296003,00	24065
128	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	29,3600	1325,64	38921
129	255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	29,3600	1767,00	51879
130	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,0014	927760,99	1317
131	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Защита ступеней уголком	т	0,0175	83758,85	1467
132	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125	т	0,0175	273545,00	4793

133	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждения лестниц	т	0,1623	81074,57	13155
134	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения лестниц крыльца	т	0,1688	700962,00	118288
135	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115,за 2 раза	м2	9,4111	82,07	772
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			**916967**

на **БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

РАЗДЕЛ 1.Покрытие						
4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	373,1600	1614,02	602288
5	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602- 0303	м2 покрытия	373,1600	349,30	130345
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	210,0000	1921,03	403416
7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	9,4500	41142,00	388792
8	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	2,6320	6373,86	16776
9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	м2	65,8000	477,31	31407
10	255-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	65,8000	1570,00	103306
11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	84,0000	1921,03	161367
12	255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,3440	41142,00	55295
Бетонное покрытие						
13	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,4500	6373,86	2868
14	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 50 см. Устройство	м2 покрытия	4,5000	10481,25	47166
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**2639709**

		РАЗДЕЛ 2.Озеленение				
15	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	4,0	405,45	1622
16	1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	4,0	1830,37	7321
17	254-103-4102 РСНБ РК 2015	Яблоня Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	4,0	8195,00	32780
18	1147-0112-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли вручную	м2	60,0	179,78	10787
19	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных	м2	60,0	305,55	18333
20	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние. Посадка	м2	4,0	2227,14	8909
21	СТ143012-77	Розы	шт	10,0	243,00	2430
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**119007**

на **Наружные сети водопровода и канализации**

		РАЗДЕЛ 1.Водопровод				
		Земляные работы				
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,7085	2219,45	19328
3	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15,0000	276,94	4154
4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	127,5000	65,00	8288
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,0000	21,94	329
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	208,0000	19,03	3958

7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	208,0000	173,82	36155
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	4,0000	965,20	3861
		Водопровод В1				
9	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0050	496841,58	2484
10	241-102-0116 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	5,0200	492,00	2470
11	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0050	988945,28	4945
12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,0050	65706,64	329
13	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0330	574220,09	18949
14	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0330	1585457,96	52320
15	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км	0,0330	70600,77	2330
16	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	33,1320	2679,00	88761
17	1106-0201-0101	Упор бетонный	м3	0,0800	22002,16	1760
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0063	1441954,94	9084
19	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	1,0000	949,00	949
20	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,0000	2231,06	6693
21	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3,0000	60250,00	180750
22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6,0000	1197,29	7184

23	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6,0000	2590,00	15540
24	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,0000	1345,09	2690
25	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1,0000	1457,00	1457
26	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1,0000	2131,00	2131
27	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	1,0000	2952,69	2953
28	244-404-0105 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1,0000	45678,00	45678
29	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Подставка под гидрант	т	0,0399	81443,89	3250
30	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	2,0000	115395,00	230790
		Колодец диам. 1500 -2 шт Д2000 1 шт				
31	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3	5,3900	24373,07	131371
32	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2,0000	23311,81	46624
33	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15- 1, 2ПП15-1	шт.	2,0000	22200,81	44402
34	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,9а	шт.	4,0000	16025,67	64103
35	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1,0000	10326,24	10326
36	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2,0000	23628,95	47258
37	225-101-0603 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1,0000	38618,36	38618
38	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1,0000	31425,14	31425
39	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3,0000	10662,57	31988
40	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,0000	2024,04	12144

41	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000	18935,00	37870
42	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1,0000	30272,00	30272
43	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	6,0000	595,00	3570
44	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,0609	700962,00	42689
45	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2	1,7052	991,25	1690
46	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	10,7000	869,82	9307
47	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	10,7000	-226,01	-2418
48	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	10,7000	1400,90	14990
49	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1062	684612,99	72706
50	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр.Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,0050	1228026,09	6140
51	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,0050	3148359,20	15742
52	241-102-0229 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 219х6,0 мм	м	5,0200	8687,00	43609
53	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	7,0000	1422,55	9958
54	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000	32198,03	32198
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			1906951

на **РЕЗЕРВУАР ПОЖАРНЫЙ ЕМКОСТЬЮ 50 М3**

РАЗДЕЛ 1.Резервуар

1	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3.	м3 грунта	110,0000	375,01	41251
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,0000	2219,45	6658
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	113,0000	51,75	5848
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	53,0000	36,27	1922
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	131,0000	17,91	2346
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	131,0000	173,82	22770
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,0000	965,20	14478
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	60,0000	244,72	14683
9	412-102-0306 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	525,0000	45,00	23625
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	60,0000	21,94	1316
11	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обсыпка резервуара	м3 грунта	157,0000	51,75	8125
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 обсыпки резервуара	м3 грунта	157,0000	965,20	151536
13	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,0000	965,20	23165
14	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 планировка обсыпки	м2	24,0000	153,01	3672

		Общестроительные работы				
15	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	26,8000	2458,24	65881
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,6000	19378,74	50385
17	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	23,3000	35103,91	817921
18	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия резервуара ПМ1. Устройство	м3	7,7500	37386,50	289745
19	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0966	267997,00	25899
20	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,9979	250492,00	1001429
21	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,0000	3220,71	3221
22	241-101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3000	3155,00	946
23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0020	927760,99	1874
24	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм Хамаст под плитой днища	м2	21,5800	1429,88	30857
25	1141-0105-0102 РСНБ РК 2015	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,0043	96193,47	416
26	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,5800	751,49	16217
27	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	21,5800	1134,31	24478
28	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по уклону перекрытия	м2 стяжки	21,0000	725,28	15231
29	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-	м2 стяжки	21,0000	724,37	15212
30	1112-0101-1301 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	21,0000	640,08	13442
31	234-102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	1,1000	26457,00	29103
32	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство по сетке перекрытия	м2 стяжки	21,0000	725,28	15231

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м3 грунта	2,0000	2219,45	4439
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,0000	965,20	965
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,0000	19,03	894
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	47,0000	173,82	8170
6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обсыпка резервуара	м3 грунта	15,0000	51,75	776
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 обсыпки резервуара	м3 грунта	15,0000	965,20	14478
8	1101-0101-0416 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Подача грунта на перекрытие резервуара	м3 грунта	15,0000	375,01	5625
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,0000	965,20	14478
10	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 планировка обсыпки	м2	15,0000	153,01	2295
11	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2	3,8000	250,29	951
12	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,4000	811,55	2759
13	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме	м2 стяжки	3,4000	-108,59	-369
14	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2	3,4000	754,61	2566
15	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2	3,4000	561,96	1911
16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3400	19088,04	6490
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,4000	811,55	2759

18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подбетонка. Устройство	м3	0,6000	19088,04	11453
19	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3	1,6100	9188,06	14793
20	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	2,0000	23628,95	47258
21	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010	шт.	1,0000	15656,01	15656
22	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000	2024,04	4048
23	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,0000	64843,78	64844
24	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0141	927760,99	13081
25	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкц ий	0,0805	81074,57	6527
26	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестница-стремянка Лм-1	т	0,0805	617091,00	49676
27	1113-0301-0407 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	2,4200	335,57	812
28	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	2,4200	197,44	478
29	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	2,4200	1369,22	3314
30	1106-1301-0201 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной до 400 мм. Строительство	м3	4,0000	27511,74	110047
31	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015	Перекрытия колодца. Устройство	м3	0,8000	35304,73	28244
32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диам. от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0150	267997,00	4020
33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1280	250492,00	32063
34	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,0000	3220,71	3221
35	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	1,0000	7870,38	7870

36	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2000	2020,00	404
37	241-102-0233	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм,	м	0,3000	11197,00	3359
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены наружные и внутренние, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной	м2 поверхности	48,3500	368,87	17835
39	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0025	114281,46	286
40	1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит асбестоцементных в промышленных производственных зданиях. Устройство	м2 покрытия	1,0000	10462,43	10462
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,2230	21238,68	4736
42	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	м2 покрытия	2,2300	1446,10	3225
43	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	0,6420	7319,49	4699
44	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Крышка. Окраска простая масляными составами по дереву	м2	0,6420	511,34	328
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**724008**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция				
45	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2	0,7000	5765,55	4036
46	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	1,0000	1923,34	1923
47	246-302-0504 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК, диаметром 200 мм	шт.	1,0000	5197,00	5197
48	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1,0000	11855,50	11856
49	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки	м2	0,0500	1737,00	87
50	1122-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км	0,0040	3640011,45	14560
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**50095**

		РАЗДЕЛ 3.Оборудование насосной установки				
51	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка	насос	1,0000	31489,66	31490
52	511-102-0102 РСНБ РК 2015	Насос скважинный одноступенчатый, модель SCM 7/S-F, Q 3,0 м3/ч, Н 60 м вод. ст., типа Speroni	шт.	2,0000	184038,00	368076
53	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1,0000	2547,41	2547
54	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,0000	640,07	640
55	244-301-0405 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ 5/20Ч	шт.	1,0000	6224,00	6224
56	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1,0000	2464,59	2465
57	245-405-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 Мпа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	1,0000	58169,00	58169
58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000	2413,17	2413
59	242-106-0102 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 13547- 79	шт.	1,0000	12312,00	12312
60	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2,0000	1406,00	2812
61	242-304-0606 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000	5792,00	11584
62	242-303-0301 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000	13223,00	13223
63	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2,0000	347,00	694
64	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	2,0000	768,00	1536
65	241-114-0107 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,0000	362,00	724
66	241-116-0404 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	2,0000	946,00	1892
67	241-116-0406 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	2,0000	1761,00	3522

68	241-116-0407 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	5,0000	2325,00	11625
69	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,0000	33155,57	33156
70	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Герметизированный оголовок. Установка	т фасонных частей	0,0309	1441954,94	44556
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**685428**
		РАЗДЕЛ 4.БУРОВЫЕ РАБОТЫ				
71	1104-0101-3601 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной 25 м. Бурение перфораторное. Грунты 4 группы	м бурения	25,0000	2532,89	63322
72	1104-0401-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками	м труб	3,0000	1195,05	3585
73	261-403-0146 РСНБ РК 2015	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	1,0000	39814,00	39814
74	1104-0401-0301 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка гравия	м3	5,0000	17869,62	89348
75	1104-0401-0302 РСНБ РК 2015	Пространство межтрубное скважины. Засыпка песка	м3	5,2500	17673,06	92784
76	1104-0201-0319 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами со сварным соединением . Грунты 1 группы по устойчивости	м	25,0000	2548,38	63710
77	241-110-0104 РСНБ РК 2015	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 219х8,9 мм	м	25,0000	19902,00	497550
78	241-102-0174 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 108х3,0 мм	м	23,2000	2020,00	46864
79	1104-0501-0204 РСНБ РК 2015	Скважины. Откачка воды насосом	сутки откачки	0,1250	126742,80	15843
80	217-603-0103 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1200	121,00	15
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**1186237**
ИТОГО по смете:			Тенге			**2645768**

на **Подземная насосная станция п.6**

		Электрооборудование				
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Станция управления и защиты двигателей. Установка	шт.	1,0000	4612,26	4612
2	515-301-0214 РСНБ РК 2015	Станция управления и защиты двигателей, номинальный ток 20 А, СУиЗ "Лацман+"-20	шт.	1,0000	154798,00	154798

3	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9,0000	785,42	7069
4	1308-0206-1705 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,0000	1387,52	4163
5	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12,0000	91,49	1098
6	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	78,0000	45,93	3583
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6,0000	351,26	2108
8	243-142-0407 РСНБ РК 2015 прим.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012(ВПВ)	км	0,0450	103514,00	4658
9	243-142-0405 РСНБ РК 2015 прим.	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ4 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012(ВПВ	км	0,0450	66880,00	3010
10	243-201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,0060	185245,00	1111
11	243-904-0105 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 22	м	4,0000	224,00	896
12	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5,0000	375,00	1875
13	241-101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100*4,5 мм	м	3,0000	3155,00	9465
14	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000	4612,26	4612
15	247-201-0110 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,0000	5706,00	5706
16	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	8,0000	707,98	5664
	ИТОГО по смете:		Тенге			**235702**

на **Телефонизацию+интернет и оповестительную**

РАЗДЕЛ 1.Телефонизация+интернет

1	1310-0902-1207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф телекоммуникации настенный. Монтаж	шт.	1,0000	9284,50	9284
2	СТ123-061708-0301	Шкаф телекоммуникационный настенный, модели TOTEN WM6612.9002 19" 12U	шт.	1,0000	57529,00	57529
3	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования(оптический кросс)	шт.	2,0000	1300,54	2601
4	248-401-0301 РСНБ РК 2015	Оптический кросс на 24 порта FDF-1U-24	шт.	1,0000	14239,00	14239
5	248-401-0604 РСНБ РК 2015	Оптический кросс на 4 порта FTB 104 Mini	шт.	1,0000	5757,00	5757
6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	8138,59	8139
7	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01(LANCHES L200 RM 1500VA)	шт.	1,0000	19116,00	19116
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	1300,54	1301
9	248-401-0604 РСНБ РК 2015	Коммутатор TP-Link TL-SF1008LP	шт.	1,0000	5757,00	5757
10	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Блок розеток. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,0000	570,03	570
11	247-214-0506 РСНБ РК 2015	Блок розеток на 8 гнезд WT-2261A-GER-8WAY	шт.	1,0000	10209,00	10209
12	1310-0105-0508 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	м провода	3,6000	389,10	1401
13	248-401-0501 РСНБ РК 2015	Патчкорд RJ-45 Cat5e L=0,3м	шт.	8,0000	3185,00	25480
14	248-401-0602 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/UPC L=0,3м	шт.	4,0000	1757,00	7028
15	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Органайзер	шт	1,0000	5134,57	5135
16	248-401-0604 РСНБ РК 2015	Органайзер SHIP 5 колец	шт.	1,0000	5757,00	5757
17	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Патч панель 24 порта. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	1300,54	1301
18	248-401-0101 РСНБ РК 2015	Патч панель 24 порта SHIP P197-24LS	шт.	1,0000	10913,00	10913
19	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная сдвоенная. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	570,03	2280
20	247-214-0301 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная+телефон IP20	шт.	4,0000	742,00	2968

21	1310-0902-1209 РСНБ РК 2015	Модем. Монтаж оборудования	шт	1,0000	2608,19	2608
22	243-901-0110 РСНБ РК 2015	WiFi роутер TP-Link TD-W8961N	шт.	1,0000	11544,00	11544
23	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж	м	62,0000	257,59	15971
24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенном кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	62,0000	351,26	21778
25	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,0620	172302,00	10683
26	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	62,0000	84,00	5208
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**327552**
РАЗДЕЛ 2.Оповестительная сигнализация						
27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж	шт.	1,0000	1740,40	1740
28	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1,0000	12891,00	12891
29	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования(светодиодная информационная панель)	шт.	4,0000	1496,89	5988
30	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Светодиодная информационная панель LER ДБА	шт.	4,0000	1961,00	7844
31	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4,0000	463,98	1856
32	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4,0000	345,00	1380
33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	37,0000	405,87	15017
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	37,0000	351,26	12997
35	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КГВВнг(А)-LS 2х1,50	км	0,0370	50713,00	1876
36	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	37,0000	53,00	1961
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**90329**
ИТОГО по смете:			Тенге			**417881**

Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	4797,21	4797
2	248-303-0202 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ВЕРСЕТ-03 на 3 зоны	шт.	1,0000	17779,00	17779
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	8138,59	8139
4	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000	19116,00	19116
5	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	3286,48	6573
6	СТ123-080306-0204	Аккумулятор гелевый 12 В, 7 А/час	шт.	2,0000	3915,00	7830
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	8,0000	3043,32	24347
8	248-302-0205 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М(ИП212-141)	шт.	8,0000	3910,00	31280
9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	10,0000	1559,83	15598
10	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	10,0000	320,00	3200
11	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и	шт.	1,0000	1874,37	1874
12	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1,0000	1052,00	1052
13	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Устройство контроля шлейфа. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	3907,33	7815
14	248-304-0304 РСНБ РК 2015	Устройство контроля шлейфа УКШ-1 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2,0000	5761,00	11522
15	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж	м	60,0000	257,59	15455
16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	м	60,0000	351,26	21076
17	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0600	26765,00	1606
18	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60,0000	84,00	5040
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**285677**

РАЗДЕЛ 2.Оповещение о пожаре

19	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж	шт.	2,0000	3043,32	6087
20	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12- КП(Янтарь-12-КП)	шт.	1,0000	1530,00	1530
21	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12- К(Янтарь-12)	шт.	1,0000	1961,00	1961
22	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2,0000	1496,89	2994
23	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К	шт.	2,0000	1931,00	3862
24	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж	м	20,0000	257,59	5152
25	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	4,0000	405,87	1623
26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели в проложенных трубах и кабель-канале, масса 1 м до 1 кг	м	24,0000	351,26	8430
27	243-802-0107 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП	км	0,0200	108366,00	2167
28	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КГВВнг(А)-LS 2х1,50	км	0,0040	50713,00	203
29	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	20,0000	84,00	1680
30	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	4,0000	53,00	212
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**53160**
ИТОГО по смете:			Тенге			**338837**

КТП-10/0,4 кВ №192, ВЛИ-0,4 кВ, кабельная линия 0,4 кВ и распределительное

на ***Демонтаж и монтаж силового трансформатора, ВЛИ-0,4 кВ, кабельную линию 0,4 кВ и распределительное***

РАЗДЕЛ 1.Демонтаж и монтаж						
1	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Демонтаж	шт.	1,0000	8996,50	8996
2	1308-0103-1101 РСНБ РК 2015	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т. Монтаж оборудования	шт.	1,0000	60147,88	60148
3	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677- 85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1,0000	757833,00	757833
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**864993**

		РАЗДЕЛ 2.ВЛИ-0,4 кВ				
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные. Установка	опора	3,0000	8466,47	25399
5	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2,0000	17278,97	34558
6	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-0,4 кВ одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1,0000	26601,17	26601
7	225-204-0308 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387- 2013 марки СВ105-3,5	шт.	10,0000	47531,00	475310
8	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,0000	8794,00	35176
9	252-207-0703 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа SO279	шт.	1,0000	383,00	383
10	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12,0000	153,00	1836
11	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,0000	402,00	7236
12	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	11,0000	1865,00	20515
13	252-207-1133 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO243	шт.	7,0000	732,00	5124
14	252-202-0510 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	5,0000	3405,00	17025
15	252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 22.1 с прокалыванием изоляции	шт.	7,0000	1434,00	10038
16	252-207-1031 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SLIP 22.12 с прокалыванием изоляции	шт.	3,0000	1390,00	4170
17	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2,0000	842,00	1684
18	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2,0000	359,00	718
19	252-204-0909	Заземляющий проводник типа SH705	шт.	2,0000	765,00	1530
20	1308-0206-1502 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	1,5000	720,00	1080
21	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,0015	651787,00	978

22	252-207-3108 РСНБ РК 2015	Фиксатор дистанционный типа SO76.19 для твердых стен	шт.	6,0000	773,00	4638
		Заземление				
23	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	3,2400	2269,89	7354
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,2400	965,20	3127
25	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8,0000	3592,07	28737
26	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18,0000	654,26	11777
27	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20,0000	566,33	11327
28	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10,0000	153,00	1530
29	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	18,0000	402,00	7236
30	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-0,4 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2600	128624,26	33442
31	243-701-0718 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794 2015, марки СИП-4 4х35-0,6/1,0	км	0,2600	651787,00	169465
32	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,0000	1657,34	6629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1121838**
		РАЗДЕЛ 3.Кабельная линия 0,4 кВ				
33	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	17,9400	382,85	6868
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,5600	2219,45	1243
35	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,3000	36,27	446
36	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м	м3 грунта	12,3000	17,91	220

37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	12,3000	173,82	2138
38	1101-0102-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с	м3 грунта	6,2000	360,49	2235
39	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние	т·км	54,2500	66,00	3580
40	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	78,0000	378,13	29494
41	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	98,0000	525,19	51469
42	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	10,0000	154,67	1547
43	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,2000	2628,00	16294
44	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,0170	31403,20	534
45	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	17,0000	38,00	646
46	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	8,0000	792,54	6340
47	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	2,0000	792,54	1585
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,0000	351,26	1405
49	243-113-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,0260	289990,00	7540
50	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0660	250191,00	16513
51	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	шт.	6,0000	1657,34	9944
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**221710**
РАЗДЕЛ 4.Распределительное оборудование 0,4 кВ						
52	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000	5233,85	5234

53	247-204-3407 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 63А 25кА(АЕ2046-100)	шт.	1,0000	13716,00	13716
54	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000	4612,26	4612
55	247-201-0505 РСНБ РК 2015	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1,0000	16925,00	16925
56	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000	5233,85	5234
57	247-204-2418 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 50А 30 мА	шт.	1,0000	4915,00	4915
58	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1,0000	1457,57	1458
59	247-301-0355 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 TX RS OP IP, 5(7,5) А, 3х57,7/100 В,	шт.	1,0000	56720,00	56720
60	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,0000	5233,85	5234
61	247-204-1829 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1,0000	8610,00	8610
62	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автоматический выключатель однополюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3,0000	2835,31	8506
63	247-204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1,0000	558,00	558
64	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2,0000	527,00	1054
65	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1,0000	4612,26	4612
66	515-301-0104 РСНБ РК 2015	Ящик уличного освещения типа ЯУО9601-3474	шт.	1,0000	212718,00	212718
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**378201**
ИТОГО по смете:			Тенге			**2586742**

на **Наружное освещение**

1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание ям для осветительных опор в грунтах 2 группы	м3	0,4000	2914,80	1166
2	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под опоры освещения	м3	0,4000	26106,37	10443
3	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	3,5000	66,00	231

4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0500	6238,42	312
5	1133-0109-0112 РСНБ РК 2015	Установка металлических опор под светильники	1000кг	0,1500	51251,36	7688
6	247-105-0809 РСНБ РК 2015	Опора граненная коническая Н=6 м, типа ОГК-6	шт.	2,0000	95408,00	190816
7	1308-0206-1713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	3,0000	1336,02	4008
8	241-102-0133 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,0000	856,00	2568
9	217-101-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,0880	314,00	28
10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(фланец приварной)	т	0,0181	271911,99	4922
11	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535- 2005 (стальная пластина 250х250х16 мм)	т	0,0157	340919,00	5352
12	214-201-0301 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,0024	280227,00	673
13	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильни к	2,0000	5637,20	11274
14	247-103-0306 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный типа GEMERA-100, мощность 100 Вт, IP67	шт.	2,0000	44082,00	88164
15	252-207-3925 РСНБ РК 2015 прим.	Кронштейн однорожковый К7-0,5-1,2-1-1 ГОСТ 23118-2012	шт.	2,0000	8794,00	17588
16	1308-0303-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,0000	7202,38	14405
17	247-202-0415 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	шт.	2,0000	190,00	380
18	247-202-0701 РСНБ РК 2015	Клеммные колодки ЗВИ-5	шт.	2,0000	479,00	958
19	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	6,0000	298,50	1791

20	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	6,0000	90,00	540
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	6,0000	351,26	2108
22	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	8,0000	484,83	3879
23	243-107-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,0140	233523,00	3269
24	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	36,0000	378,13	13613
25	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,0590	31403,20	1853
26	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	59,0000	38,00	2242
27	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по опоре	м кабеля	6,0000	792,54	4755
28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	18,0000	351,26	6323
29	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	2,0000	792,54	1585
30	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	18,0000	308,98	5562
31	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	18,0000	1304,00	23472
32	1308-0201-2301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж	шт.	4,0000	1657,34	6629
33	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,0620	250191,00	15512
	ИТОГО по смете:		Тенге			**540578**

		Глава 2. Основные объекты строительства				
1			15 212,724	1493,425		16 706,149
			15 212,724	1493,425		16 706,149
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	352,935			352,935
		Всего по главе	352,935			352,935
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**15 565,659**	1493,425		17 059,084
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%	140,091			140,091
		Всего по главе	140,091			140,091
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**15 705,750**	1493,425		17 199,175
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	314,115			314,115
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**16 019,865**	1493,425		17 513,290
5	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	2 101,595			2 101,595
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	18 121,460	1493,425		**19 614,885**
		К оплате с понижающим коэффициентом				**16 767,22170**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Шу-Грандстрой"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Нурадинов Н.

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО "Құрылыс - Жоба Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Инженер-эксперт: Имашов А.

Место печати (при наличии)