Генподряд ТОО "Жардем-2007"
Подрядчик ТОО "Stroy Opt"

Проект Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями, (1 очередь), г.Астана, р-н Алматы, пр.Тауелсиздик, дом 21

Акт о приемке выполненных работ за июль месяц 2016 года

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Машины и механизмы		Материалы	Затраты труда рабочих не занятых обслуживанием механизмов, чел-час
				Норма	Цена				в т.ч. зарплата машинистов		Обслуж.мех
1	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
Блок Секция 2											
Этаж 3											
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99				
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75				
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96				
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77				
Этаж 4											
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99				
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75				
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96				
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42				
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77				
Этаж 5											
1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99				
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75				

3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			

Этаж 6

1	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из газоблока высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 10мм ручного и машинного нанесения	м2	457,00		1 116,07	510 043,99	510 043,99			
2	Улучшенная штукатурка поверхностей стен и перегородок из кирпича и монолитных стен высотой более 3м сухой смесью на гипсовой основе толщиной до 15мм ручного и машинного нанесения	м2	137,01		1 116,07	152 912,75	152 912,75			
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсовой смесью толщиной до 2мм	м2	90,50		424,11	38 381,96	38 381,96			
4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (монолитные плиты перекрытия) гипсовой смесью толщиной до 4мм	м2	309,86		502,68	155 760,42	155 760,42			
5	Штукатурка поверхностей стен и перегородок сухой смесью на цементной основе толщиной до 5мм ручного нанесения без маяков	м2	119,40		785,71	93 813,77	93 813,77			

Итого по смете **3 803 651,58** **3 803 651,58**

НДС (от всего по смете с материалами), 12% **456 438,19**

Всего с НДС **4 260 089,77**

Генподряд: **Подрядчик:**