Генподрядчик: ТОО "Регион-Сервис Актобе"
Субподрядчик: ТОО "ТД БизнесСтрой"
Наименование объекта: Строительство 3х 8ми квартирных арендноеkоммунальных жилых домов в мкр Самал1 г Кандыагаш
Договор №4 от 01.02.2020 г.

Акт
выполненных работ за июнь 2020 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 6 Проемы								
		6.1 Оконные								
32	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2 / *м2 проемов*	5,4	427,5 / 185,83	19,32 / 6,39	2309 / 1003	104 / 35	1246 / 120	1,1121 / 0,0312	6 / –
33	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 / *м2*	5,4	5206		28112				
34	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 / *м2 проемов*	1,2	498,08 / 230,97	19,17 / 6,18	598 / 277	23 / 7	341 / 120	1,3822 / 0,0302	2 / –
35	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 / *м2*	1,2	4472		5366				
36	Е10-22-2	Установка ПХВ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м / *м2 проемов*	6,6	110,32	5,58	728	37	762	0,586	4

73	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	4,223	14576,00	--	61554	--	61554	--	66479
					--	--	--	--		4924	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге								914559
84	2109-0201-0101	Стоимость оконного блока ОР12-9	м2	1,08	12627,00	--	13637	--	13637	--	14728
					--	--	--	--		1091	
85	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	1,8	22479,00	--	40462	--	40462	--	43699
					--	--	--	--		3237	
86	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	7,56	17897,00	--	135301	--	135301	--	146125
					--	--	--	--		10824	
88	2109-0205-0105	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	5,1	1452,00	--	7405	--	7405	--	7998
					--	--	--	--		592	
91	2109-0402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с	м2	2	66771,00	--	133542	--	133542	--	144225
					--	--	--	--		10683	
92	2109-0402-0402	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с	м2	3,6	76883,00	--	276779	--	276779	--	298921
					--	--	--	--		22142	
94	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	3,15	17452,00	--	54974	--	54974	--	59372
					--	--	--	--		4398	
95	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	660,00	--	2640	--	2640	--	2851
					--	--	--	--		211	
115	2105-0201-	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из	т	0,0445	219334,00	--	9754	--	9754	--	10535
					--	--	--	--		780	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге								728454

219	1112-0101-1503	**Пароизоляция из полиэтиленовой пленки.Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	904,8	144,26	11,64	130526	10528	59717	57584	203159
					66,62	2,55	60281	2310		15049	
221	1112-0101-1304 РСНБ РК	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	904,8	651,50	47,35	589478	42841	240062	290457	950330
					338,83	10,10	306575	9139		70395	
223	1112-0101-	**Пленка.Укладка** *НР - 92%; СП - 8%*	м2	904,8	513,46	24,53	464576	22194	292601	140645	653638
					165,54	3,42	149781	3094		48418	
225	1112-0101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	904,8	627,81	96,54	568046	87348	310741	174172	801596
					187,84	21,40	169957	19361		59377	
226	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до толщины 40мм** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	22620	19,47	1,43	440421	32315	392369	21364	498728
					0,70	0,33	15737	7485		36943	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3107451
		РАЗДЕЛ Крыльцо с пандусом									
94	1107-0501-	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	24	1460,60	746,25	35054	17910	6177	20313	59797
					456,96	260,31	10967	6247		4429	
95	1107-0501-	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	48	2068,77	1047,18	99301	50265	18255	57088	168900
					641,28	366,62	30781	17598		12511	
96	1107-0501-	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт	28	3125,63	1656,76	87518	46389	14998	50198	148733
					933,25	586,06	26131	16410		11017	
101	1106-0101-	**Местные заделки из бетона В7,5.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,2	23017,77	1277,81	165728	9200	137422	19033	199541
					2653,62	251,23	19106	1809		14781	
102	1106-0101-	**Лестница и площадка из бетона В15.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,8	23230,61	1602,19	111507	7691	95886	8624	129741
					1652,17	322,08	7930	1546		9610	
104	1106-0301-	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,1693	16755,51	884,27	2836	150	49	2441	5700
					15580,24	267,92	2637	45		422	
105	1106-0401-	**Монолитный пандус из бетона В15.Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	1,6	33972,94	2388,39	54357	3821	36727	13251	73017
					8630,40	470,88	13809	753		5409	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге								785429
		РАЗДЕЛ Отмостка									
322	1111-0101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2	307,5	240,81	27,89	74049	8578	46792	20364	101966

Подрядчик: **ТОО "Регион-Сервис-Актобе"**

Субподрядчик: **ТОО "ТД БизнесСтрой"**

Наименовани Строительство трех (3-х) восьми квартирных арендно-коммунальных жилых домов в микрорайоне Самал квартал 1 города Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области

Акт № 9

приемки выполненных работ за август 2019 года

Основание:

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ .Окна										
259	1110-0501-0105 РСНБ РК	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	14,4		3163,92	156,18	45560	2249	27938	14720	62688
		НР - 90%; СП - 8%				1067,62	68,17	15374	982		2407	
260	1110-0501-0106 РСНБ РК	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	84,24		2384,63	153,05	200881	12893	121958	64596	275927
		НР - 90%; СП - 8%				783,84	68,17	66031	5743		10450	
262	1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	69,68		1483,25	8,77	103353	611	121958	12624	118087
		НР - 90%; СП - 8%				197,34	3,96	13751	276		2110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге									456702
		РАЗДЕЛ Перекрытие										
59	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	7		5930,36	1240,98	41512	8687	12604	25867	72770
		НР - 118%; СП - 8%				2888,76	242,88	20221	1700		5390	
60	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	94,5		5612,00	--	530334	--	530334	--	572761
						--	--	--	--		42427	

61	1107-0107-0101	Анкеры диаметром 12AIII.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т	0,011	436271,34	10930,74	4799	120	2457	2637	8031
					201960,00	1180,21	2222	13		595	
62	2105-0301-9918	Металлизация анкеров	т	0,011	109663,00	--	1206	--	1206	--	1303
					--	--	--	--		97	
63	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Монолитные участки мз бетона В15.Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	31149,65	1432,93	21805	1003	17014	3629	27468
					5410,75	285,52	3788	200		2035	
64	2105-0301-3201 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0348	205425,00	--	7149	--	7149	--	7721
					--	--	--	--		572	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,014	207075,00	--	2899	--	2899	--	3131
					--	--	--	--		232	
66	1107-0105-0211	Стаканы опорные для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт	1	3338,56	808,16	3339	808	576	2524	6332
					1954,80	184,31	1955	184		469	
67	2104-0105-9901	Стоимость стакана СБ4А-1	м3	0,15	76729,00	--	11509	--	11509	--	12430
					--	--	--	--		921	
68	1112-0101-1001 РСНБ РК	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	30	2569,78	13,25	77093	398	49780	24844	110092
					897,16	2,98	26915	89		8155	
69	1115-0403-1001 РСНБ РК	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 1 *НР - 80%; СП - 8%*	м2	30	222,94	0,93	6688	28	4078	2076	9465
					86,06	0,42	2582	13		701	
70	1110-0104-0201	Доска обрезная толщиной 20мм.Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м2	3,8	3586,61	19,67	13629	75	11673	1720	16577
					494,97	8,01	1881	30		1228	

		Всего по разделу, тенге				**63861**			
	Раздел 10 Фасад								
75	Е15-80-6	Отделка фасада декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей с добавлением колера							
		м2	134	332,64	1,68	44574	225	15208	0,5713	77
				107,72	0,37	14434	50	105	0,0021	–
		Итого по разделу 10				**44574**				
		Накладные расходы, тенге				15208				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3587				
		Всего по разделу, тенге				**63369**				

Жилой дом

	Раздел 5 Отделочные работы								
	5.1 Внутренняя отделка								
82	Е61-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм							
		м2	374,5	536,29	33,79	200841	12654	125795	2,056	770
				347,96	5,62	130311	2105	95	0,031	12
83	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	717,6	249,77	1,49	179235	1069	85760	0,70265	504
				125,24	0,56	89872	402	95	0,03275	24
84	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм							
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2826,84	244,2	4,29	690314	12127	232108	0,52348	1480
				84,79	1,64	239688	4636	95	0,00788	22
		Итого по разделу 5				**1070390**				
		Накладные расходы, тенге				443663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				90843,18				
		Всего по разделу, тенге				**1604896**				
		Всего по смете				**123512**				
		Всего				**123512**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %), К=0,8				1 779				
		Затраты на строительно-монтажные работы в зимнее время (1,4175 %)				1 776				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1 253				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				501				
		- **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**				**128 821**				
		- **Итого по акту в текущих ценах 2016 года**				**352 553**				

- Итого в договорных ценах	330 170
Налог (2 %)	6 603
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	336 773
НДС (12 %)	40 413
Всего по акту с учетом НДС (12%)	377 187

Генподрядчик

Директор

ТОО "Регион-Сервис Актобе"

Субподрядчик

Директор

ТОО "ТД БизнесСтрой"