Наименование "Строительство гостиничного комплекса и офиса: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул.Желтоксан, зд. 49" (без наружных инженерных сетей и сметной документации

Заказчик: ТОО "AS GROUP BUILDING"

Подрядчик: ТОО "ВИБО-строй"

Договор: №34 от 10 апреля 2023г

Акт
приемки выполненных работ
за октябрь 2023 год

№ п.п. по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНА					
1	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка насыпного грунта/**	**м3 грунта**	**2187,5000**		**23,18**	**50712**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	12,031	1608,00	19346
		Итого оплата труда:				**8,84**	**19346**
1. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	12,031	4215,00	50712
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	12,031	1608,00	19346
		Итого эксплуатация машин:				**23,18**	**50712**
		Накладные расходы	%	72		6,37	13929
		Сметная прибыль	%	8		2,36	5171
		Сметная стоимость:				**31,91**	**69812**
2	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2187,5000**		**60,19**	**131666**
2. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01428	31,238	1608,00	50230
		Итого оплата труда:				**22,96**	**50230**
2. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01428	31,238	4215,00	131666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01428	31,238	1608,00	50231
		Итого эксплуатация машин:				**60,19**	**131666**
		Накладные расходы	%	72		16,53	36166
		Сметная прибыль	%	8		6,14	13427

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**82,86**	**181258**
3	**1101-0102-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**43485,4980**		**114,99**	**5000293**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00419	182,204	788,00	143577
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02032	883,625	1629,43	1439807
		Итого оплата труда:				**36,41**	**1583384**
3. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0029	126,108	4215,00	531545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	126,108	1608,00	202782
3. 4	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,00871	378,759	11414,00	4323152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01742	757,518	1633,00	1237027
		Итого эксплуатация машин:				**111,64**	**4854697**
3. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,86971	2322,00	2019
		Итого материалов:				**0,05**	**2019**
		Накладные расходы	%	72		26,22	1140037
		Сметная прибыль	%	8		11,30	491226
		Сметная стоимость:				**152,50**	**6631556**
4	**4102-0202-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км /во**	**т**	**73925,3466**		**21,00**	**1552432**
		Сметная прибыль	%	8		1,68	124195
		Сметная стоимость:				**22,68**	**1676627**
5	**1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2454,8265**		**23,18**	**56909**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	13,502	1608,00	21710
		Итого оплата труда:				**8,84**	**21710**
5. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	13,502	4215,00	56909
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	13,502	1608,00	21711
		Итого эксплуатация машин:				**23,18**	**56909**
		Накладные расходы	%	72		6,37	15632
		Сметная прибыль	%	8		2,36	5803
		Сметная стоимость:				**31,91**	**78344**
6	**1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2454,8265**		**40,13**	**98504**
6. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00952	23,37	1608,00	37579
		Итого оплата труда:				**15,31**	**37579**

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	23,37	4215,00	98504
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	23,37	1608,00	37579
		Итого эксплуатация машин:				**40,13**	**98504**
		Накладные расходы	%	72		11,02	27057
		Сметная прибыль	%	8		4,09	10045
		Сметная стоимость:				**55,24**	**135606**
7	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**818,2755**		**1288,56**	**1054397**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,416	1158,678	910,00	1054397
		Итого оплата труда:				**1288,56**	**1054397**
		Накладные расходы	%	72		927,76	759166
		Сметная прибыль	%	8		177,31	145085
		Сметная стоимость:				**2393,63**	**1958648**
		Устройство въезда					
8	**1101-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**2717,4000**		**85,62**	**232652**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00349	9,484	788,00	7473
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01452	39,457	1633,00	64433
		Итого оплата труда:				**26,46**	**71906**
8. 3	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,00726	19,728	11414,00	225179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01452	39,456	1633,00	64432
		Итого эксплуатация машин:				**82,87**	**225179**
		Накладные расходы	%	72		19,05	51772
		Сметная прибыль	%	8		8,37	22754
		Сметная стоимость:				**113,04**	**307178**
9	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**2717,4000**		**13,40**	**36423**
9. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	8,641	1608,00	13895
		Итого оплата труда:				**5,11**	**13895**
9. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	8,641	4215,00	36423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	8,641	1608,00	13895
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**36423**
		Накладные расходы	%	72		3,68	10005
		Сметная прибыль	%	8		1,37	3714
		Сметная стоимость:				**18,45**	**50142**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2717,4000**		**59,59**	**161917**
10. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01399	38,016	1584,50	60237
		Итого оплата труда:				**22,17**	**60237**
10. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	34,62	4215,00	145922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	34,62	1608,00	55669
10. 3	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	3,397	723,00	2456
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	3,397	3986,00	13539
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	3,397	1345,00	4569
		Итого эксплуатация машин:				**59,59**	**161917**
		Накладные расходы	%	72		15,96	43371
		Сметная прибыль	%	8		6,04	16423
		Сметная стоимость:				**81,59**	**221711**
11	**1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2717,4000**		**11,77**	**31991**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	6,793	1345,00	9137
		Итого оплата труда:				**3,36**	**9137**
11. 2	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0025	6,793	723,00	4912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 3	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0025	6,793	3986,00	27079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	6,793	1345,00	9137
		Итого эксплуатация машин:				**11,77**	**31991**
		Накладные расходы	%	72		2,42	6579
		Сметная прибыль	%	8		1,14	3086
		Сметная стоимость:				**15,33**	**41655**
12	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**2717,4000**		**77,60**	**210878**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0122	33,152	660,00	21881
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	33,152	1126,00	37329
		Итого оплата труда:				**21,79**	**59210**

1	2	3	4	5	6	7	8
12. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	33,152	5455,00	180846
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	33,152	1126,00	37329
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**180846**
12. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	271,74	30,00	8152
		Итого материалов:				**3,00**	**8152**
		Накладные расходы	%	72		15,69	42631
		Сметная прибыль	%	8		7,46	20281
		Сметная стоимость:				**100,75**	**273790**
		Устройство грунтовой подушки					
13	**1101-0102-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**43485,4980**		**114,99**	**5000293**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,00419	182,204	788,00	143577
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02032	883,625	1629,43	1439807
		Итого оплата труда:				**36,41**	**1583384**
13. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0029	126,108	4215,00	531545
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	126,108	1608,00	202782
13. 4	3101-0201-0106 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1,6 м3	маш.-ч	0,00871	378,759	11414,00	4323152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,01742	757,518	1633,00	1237027
		Итого эксплуатация машин:				**111,64**	**4854697**
13. 5	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,86971	2322,00	2019
		Итого материалов:				**0,05**	**2019**
		Накладные расходы	%	72		26,22	1140037
		Сметная прибыль	%	8		11,30	491226
		Сметная стоимость:				**152,50**	**6631556**
14	**4102-0202-1004 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 0,4 км /из временного отвала для устройства грунтовой подушки и обратной засыпки/**	**т**	**73925,3466**		**21,00**	**1552432**
		Сметная прибыль	%	8		1,68	124195
		Сметная стоимость:				**22,68**	**1676627**
15	**1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**31726,1000**		**404,26**	**12825712**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,4=713)	чел-ч	0,0018	57,107	713,00	40717
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08481	2690,691	1440,49	3875910
		Итого оплата труда:				**123,45**	**3916627**

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 3	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0122	387,058	4215,00	1631451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	387,058	1608,00	622389
15. 4	3201-0102-0201 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,0259	821,706	115,00	94496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0259	821,706	3419,00	2809413
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	821,706	1345,00	1105195
15. 6	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00011	3,49	5455,00	19037
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00011	3,49	1126,00	3930
15. 7	3101-0102-0104 РСНБ РК 2015	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч	0,0196	621,832	7765,00	4828522
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0196	621,832	1608,00	999906
15. 8	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0011	34,899	3523,00	122948
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	34,899	1126,00	39296
15. 9	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0259	821,706	3986,00	3275320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	821,706	1345,00	1105195
		Итого эксплуатация машин:				**402,86**	**12781188**
15.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,004	126,904	30,00	3807
		Итого материалов:				**0,12**	**3807**
		Накладные расходы	%	72		88,88	2819971
		Сметная прибыль	%	8		39,45	1251655
		Сметная стоимость:				**532,60**	**16897338**
		Обратная засыпка					
16	**1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11054,6100**		**13,40**	**148173**
16. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	35,154	1608,00	56527
		Итого оплата труда:				**5,11**	**56527**
16. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	35,154	4215,00	148173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00318	35,154	1608,00	56528
		Итого эксплуатация машин:				**13,40**	**148173**
		Накладные расходы	%	72		3,68	40700
		Сметная прибыль	%	8		1,37	15110
		Сметная стоимость:				**18,45**	**203982**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**11054,6100**		**135,12**	**1493699**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	1193,898	660,00	787973
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	290,184	1126,00	326747
		Итого оплата труда:				**100,84**	**1114719**
17. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	290,184	2376,00	689476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	290,184	1126,00	326747
17. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1160,734	14,00	16250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**705726**
		Накладные расходы	%	72		72,60	802598
		Сметная прибыль	%	8		16,62	183704
		Сметная стоимость:				**224,34**	**2480000**
18	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**11054,6100**		**77,60**	**857871**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0122	134,866	660,00	89012
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	134,866	1126,00	151859
		Итого оплата труда:				**21,79**	**240871**
18. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	134,866	5455,00	735695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	134,866	1126,00	151859
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**735695**
18. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	1105,461	30,00	33164
		Итого материалов:				**3,00**	**33164**
		Накладные расходы	%	72		15,69	173427
		Сметная прибыль	%	8		7,46	82504
		Сметная стоимость:				**100,75**	**1113802**
19	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1228,2900**		**665,52**	**817452**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,885	1087,037	752,00	817452
		Итого оплата труда:				**665,52**	**817452**
		Накладные расходы	%	72		479,17	588565
		Сметная прибыль	%	8		91,58	112481
		Сметная стоимость:				**1236,27**	**1518498**
		Избыток грунта учтен в вертикальной планировке					

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**42148130,00**

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ.

1	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**60,9000**		**17208,47**	**1047996**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	82,215	788,00	64785
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	11,041	1126,00	12432
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**77218**
1. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	29,232	17,00	497
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	10,962	5846,00	64084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	10,962	1126,00	12343
1. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,07917	2503,00	198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,07917	1126,00	89
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**64779**
1. 6	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	62,118	13071,00	811944
1. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	15,225	6994,00	106484
1. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,1218	30,00	4
		Итого материалов:				**15080,98**	**918432**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	70268
		Сметная прибыль	%	8		1468,98	89461
		Сметная стоимость:				**19831,29**	**1207725**
2	**1106-0101-0115 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /бетон кл. В25/**	**м3**	**564,2000**		**20852,33**	**11764887**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	1,79	1009,918	942,00	951343
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	162,377	1142,41	185501
		Итого оплата труда:				**2014,97**	**1136844**
2. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,523	4287,00	6531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,523	1126,00	1715
2. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	60,426	45,00	2719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
2. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	147,031	5846,00	859540
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	147,031	1126,00	165557
2. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	5,529	4383,00	24234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	5,529	1608,00	8891
2. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,5642	89,00	50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	24,261	197,00	4779
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
2. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	8,294	2503,00	20759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	8,294	1126,00	9339
		Итого эксплуатация машин:				**1628,17**	**918613**
2.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	572,663	16979,00	9723245
2.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	57,548	70,00	4028
2.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,22568	58366,00	13172
2.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,05642	24659,00	1391
2.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	11,284	310,00	3498
2.15	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	16,926	6994,00	118380
2.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,02821	212247,00	5987
2.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0073	4,119	30,00	124
2.18	2701-0101-0105 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	20,311	1236,00	25105
		Итого материалов:				**17537,98**	**9894931**
		Накладные расходы	%	91		1833,62	1034528
		Сметная прибыль	%	8		1814,88	1023953
		Сметная стоимость:				**24500,83**	**13823368**
3	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /ФК-1, фрагменты 14...17/**	**т**	**7,2875**		**17006,34**	**123934**

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	108,875	1035,00	112686
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,458	1608,00	2344
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**115030**
3. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,458	4383,00	6388
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,458	1608,00	2344
3. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,2915	32,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	7,295	213,00	1554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	5,968	197,00	1176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**9127**
3. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	21,863	97,00	2121
		Итого материалов:				**291,00**	**2121**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	104677
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	18289
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**246900**
4	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм /фрагменты 14,15,16/**	**т**	**1,5425**		**13870,18**	**21394**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	12,3	18,972	1035,00	19636
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,246794	1608,00	397
		Итого оплата труда:				**12987,78**	**20033**
4. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,246794	4383,00	1082
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,246794	1608,00	397
4. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,061699	32,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	0,602332	213,00	128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
4. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	0,492817	197,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**848,68**	**1309**
4. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	4,627	97,00	449
		Итого материалов:				**291,00**	**449**
		Накладные расходы	%	91		11818,88	18230
		Сметная прибыль	%	8		2055,12	3170
		Сметная стоимость:				**27744,18**	**42794**
5	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1232**		**200098,00**	**24653**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	1972
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**26626**
6	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,1781**		**192860,00**	**1577238**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	126179
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**1703417**
7	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**9,4502**		**187146,00**	**1768572**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	141486
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**1910057**
8	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /К-1...13/**	**т**	**0,1812**		**230995,00**	**41854**
		Сметная прибыль	%	8		18479,60	3348
		Сметная стоимость:				**249474,60**	**45202**
9	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2; К-1...К-13/**	**т**	**13,0586**		**214720,00**	**2803948**
		Сметная прибыль	%	8		17177,60	224316
		Сметная стоимость:				**231897,60**	**3028264**
10	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**251,7480**		**828,67**	**208615**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1108)	чел-ч	0,212	53,371	1108,00	59135
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,503496	1126,00	567
		Итого оплата труда:				**237,15**	**59702**
10. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	4,909	792,00	3888
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,503496	2503,00	1260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,503496	1126,00	567

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,45**	**5148**
10. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	604,195	225,00	135944
10. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,04028	126936,00	5113
10. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,06042	54214,00	3276
		Итого материалов:				**573,32**	**144332**
		Накладные расходы	%	93		220,55	55522
		Сметная прибыль	%	8		83,94	21131
		Сметная стоимость:				**1133,15**	**285269**
11	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная**	**м2 поверхности**	**11,3890**		**759,84**	**8654**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=942)	чел-ч	0,382	4,351	942,00	4098
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,045556	1126,00	51
		Итого оплата труда:				**364,35**	**4150**
11. 3	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,045556	2503,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,045556	1126,00	51
		Итого эксплуатация машин:				**10,01**	**114**
11. 4	2102-0401-2801 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,353059	12578,00	4441
11. 5	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00225	0,025625	30,00	1
		Итого материалов:				**389,99**	**4442**
		Накладные расходы	%	93		338,84	3859
		Сметная прибыль	%	8		87,89	1001
		Сметная стоимость:				**1186,58**	**13514**
		ПРИЯМОК ПР-1,2					
12	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	**т**	**0,9592**		**214720,00**	**205963**
		Сметная прибыль	%	8		17177,60	16477
		Сметная стоимость:				**231897,60**	**222440**
13	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0098**		**224667,08**	**2202**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	58	0,5684	1035,00	588
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003528	1326,84	5
		Итого оплата труда:				**60507,66**	**593**
13. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00147	4383,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00147	1608,00	2
13. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002058	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002058	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1183,08**	**12**
13. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0098	163454,00	1602
		Итого материалов:				**163454,00**	**1602**
		Накладные расходы	%	91		55061,97	540
		Сметная прибыль	%	8		22378,32	219
		Сметная стоимость:				**302107,37**	**2961**
14	**1108-0201-0703 РСНБ РК 2015**	**Решетки приямков металлические. Установка**	**т металлических изделий**	**0,0281**		**524386,45**	**14727**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=998)	чел-ч	42,3	1,188	998,00	1186
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,49	0,069929	1126,00	79
		Итого оплата труда:				**45019,14**	**1264**
14. 3	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,69	0,019378	5846,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,019378	1126,00	22
14. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,8	0,050551	2503,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,8	0,050551	1126,00	57
		Итого эксплуатация машин:				**8539,14**	**240**
14. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,75	0,021063	18927,00	399
14. 6	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,06	0,001685	218211,00	368
14. 7	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1	0,028084	439279,00	12337
14. 8	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	5	0,14042	1413,00	198
		Итого материалов:				**473631,91**	**13301**
		Накладные расходы	%	93		41867,80	1176
		Сметная прибыль	%	8		45300,34	1272
		Сметная стоимость:				**611554,59**	**17175**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**22575712**

РАЗДЕЛ 3. КОЛОННЫ.

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл.В25/**	**м3**	**58,1760**		**35787,26**	**2081960**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,4	605,03	979,00	592325
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	58,572	1139,60	66748
		Итого оплата труда:				**11328,95**	**659073**
15. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,157075	4287,00	673
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,157075	1126,00	177
15. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	35,999	45,00	1620
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	54,278	5846,00	317310
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	54,278	1126,00	61117
15. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	1,652	4383,00	7242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	1,652	1608,00	2656
15. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	1,105	89,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	72,691	197,00	14320
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	2,484	2503,00	6218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	2,484	1126,00	2797
		Итого эксплуатация машин:				**5972,94**	**347482**
15.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	59,049	16979,00	1002587
15.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,14544	51103,00	7432
15.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,988992	33422,00	33054
15.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,048868	24659,00	1205
15.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	26,179	310,00	8116
15.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,087264	212247,00	18522

1	2	3	4	5	6	7	8
15.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,14544	30,00	4
15.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	78,538	907,00	71234
		Итого материалов:				**19632,73**	**1142153**
		Накладные расходы	%	91		10309,34	599756
		Сметная прибыль	%	8		3687,73	214537
		Сметная стоимость:				49784,33	**2896253**
16	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	**м3**	**88,7680**		**36194,53**	**3212916**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,816	960,115	979,00	939952
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	89,372	1139,60	101848
		Итого оплата труда:				**11736,21**	**1041800**
16. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,239674	4287,00	1027
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,239674	1126,00	270
16. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	54,93	45,00	2472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	82,821	5846,00	484169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	82,821	1126,00	93256
16. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	2,521	4383,00	11050
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	2,521	1608,00	4054
16. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	1,687	89,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,25	110,916	197,00	21850
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	3,79	2503,00	9487
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	3,79	1126,00	4268
		Итого эксплуатация машин:				**5972,94**	**530206**
16.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	90,1	16979,00	1529800

1	2	3	4	5	6	7	8
16.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,22192	51103,00	11341
16.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	1,509	33422,00	50436
16.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,074565	24659,00	1839
16.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	39,946	310,00	12383
16.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,133152	212247,00	28261
16.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,22192	30,00	7
16.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	119,837	907,00	108692
		Итого материалов:				**19632,73**	**1742758**
		Накладные расходы	%	91		10679,95	948038
		Сметная прибыль	%	8		3749,96	332876
		Сметная стоимость:				**50624,44**	**4493830**
17	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**13,3082**		**17006,34**	**226323**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	198,824	1035,00	205783
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	2,662	1608,00	4280
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**210063**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	2,662	4383,00	11666
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	2,662	1608,00	4281
17. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,532326	32,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	13,321	213,00	2837
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	10,899	197,00	2147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**16668**
17. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	39,924	97,00	3873
		Итого материалов:				**291,00**	**3873**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	191157

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	33398
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**450878**
18	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**17,4205**		**13870,18**	**241625**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	12,3	214,272	1035,00	221771
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	2,787	1608,00	4482
		Итого оплата труда:				**12987,78**	**226253**
18. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	2,787	4383,00	12217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	2,787	1608,00	4482
18. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,696819	32,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	6,803	213,00	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
18. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	5,566	197,00	1096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**848,68**	**14784**
18. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	52,261	97,00	5069
		Итого материалов:				**291,00**	**5069**
		Накладные расходы	%	91		11818,88	205891
		Сметная прибыль	%	8		2055,12	35801
		Сметная стоимость:				**27744,18**	**483317**
19	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**23,5198**		**187146,00**	**4401644**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	352132
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**4753775**
20	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,2088**		**200098,00**	**1442466**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	115397
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**1557864**
		На отм.+30,200					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /бетон кл.В25/**	**м3**	**11,8400**		**36194,53**	**428543**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	10,816	128,061	979,00	125372
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,007	11,921	1139,60	13585
		Итого оплата труда:				**11736,21**	**138957**
21. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,031968	4287,00	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,031968	1126,00	36
21. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,6188	7,327	45,00	330
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,933	11,047	5846,00	64579
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,933	11,047	1126,00	12439
21. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0284	0,336256	4383,00	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0284	0,336256	1608,00	541
21. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,019	0,22496	89,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,249	14,794	197,00	2914
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0427	0,505568	2503,00	1265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0427	0,505568	1126,00	569
		Итого эксплуатация машин:				**5972,94**	**70720**
21.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,018	16979,00	204047
21.11	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0025	0,0296	51103,00	1513
21.12	2107-0204-0205 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,017	0,20128	33422,00	6727
21.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00084	0,009946	24659,00	245
21.14	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,45	5,328	310,00	1652
21.15	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,01776	212247,00	3770

1	2	3	4	5	6	7	8
21.16	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0025	0,0296	30,00	1
21.17	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,35	15,984	907,00	14497
		Итого материалов:				**19632,73**	**232451**
		Накладные расходы	%	91		10679,95	126451
		Сметная прибыль	%	8		3749,96	44400
		Сметная стоимость:				**50624,44**	**599393**
22	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,4711**		**17006,34**	**59031**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	51,859	1035,00	53674
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,694226	1608,00	1116
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**54790**
22. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,694226	4383,00	3043
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,694226	1608,00	1116
22. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,138845	32,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,475	213,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,843	197,00	560
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**4347**
22. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,413	97,00	1010
		Итого материалов:				**291,00**	**1010**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	49859
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	8711
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**117601**
23	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**6,0423**		**13870,18**	**83808**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	12,3	74,321	1035,00	76922
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,966771	1608,00	1555
		Итого оплата труда:				**12987,78**	**78476**

1	2	3	4	5	6	7	8
23. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,966771	4383,00	4237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,966771	1608,00	1555
23. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,241693	32,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	2,36	213,00	503
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	1,931	197,00	380
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**848,68**	**5128**
23. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	18,127	97,00	1758
		Итого материалов:				**291,00**	**1758**
		Накладные расходы	%	91		11818,88	71413
		Сметная прибыль	%	8		2055,12	12418
		Сметная стоимость:				**27744,18**	**167639**
24	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**8,7595**		**187146,00**	**1639309**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	131145
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**1770454**
25	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7539**		**200098,00**	**150860**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	12069
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**162929**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**17453934**
		РАЗДЕЛ 4. РИГЕЛЬ.					
26	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/**	**м3**	**31,4400**		**45537,88**	**1431711**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	14,4	452,736	961,00	435079
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	30,135	1134,20	34179
		Итого оплата труда:				**14925,53**	**469259**
26. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,084888	4287,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,084888	1126,00	96
26. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	26,938	45,00	1212

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	28,771	5846,00	168194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	28,771	1126,00	32396
26. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,512472	4383,00	2246
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,512472	1608,00	824
26. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	1,974	89,00	176
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	89,044	197,00	17542
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
26. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,767136	2503,00	1920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,767136	1126,00	864
		Итого эксплуатация машин:				**6095,85**	**191654**
26.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	31,912	16979,00	541827
26.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	16,978	70,00	1188
26.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,474744	58262,00	27660
26.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	3,006	40422,00	121495
26.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,638232	58366,00	37251
26.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,024838	24659,00	612
26.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	21,065	310,00	6530
26.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,106896	212247,00	22688
26.18	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,055963	27228,00	1524
26.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,073884	30,00	2
26.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	48,732	907,00	44200
		Итого материалов:				**25603,62**	**804978**
		Накладные расходы	%	91		13582,23	427025
		Сметная прибыль	%	8		4729,61	148699

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**63849,71**	**2007435**
27	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**78,6000**		**46091,41**	**3622785**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	14,976	1177,114	961,00	1131206
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	75,338	1134,20	85448
		Итого оплата труда:				**15479,06**	**1216654**
27. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,21222	4287,00	910
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,21222	1126,00	239
27. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	67,344	45,00	3031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	71,927	5846,00	420484
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	71,927	1126,00	80990
27. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	1,281	4383,00	5615
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	1,281	1608,00	2060
27. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	4,936	89,00	439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	222,611	197,00	43854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	1,918	2503,00	4800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	1,918	1126,00	2160
		Итого эксплуатация машин:				**6095,85**	**479134**
27.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	79,779	16979,00	1354568
27.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	42,444	70,00	2971
27.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	1,187	58262,00	69149
27.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	7,514	40422,00	303737
27.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	1,596	58366,00	93128
27.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,062094	24659,00	1531

1	2	3	4	5	6	7	8
27.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	52,662	310,00	16325
27.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,26724	212247,00	56721
27.18	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,139908	27228,00	3809
27.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,18471	30,00	6
27.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	121,83	907,00	110500
		Итого материалов:				**25603,62**	**2012445**
		Накладные расходы	%	91		14085,95	1107156
		Сметная прибыль	%	8		4814,19	378395
		Сметная стоимость:				**64991,55**	**5108336**
28	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**8,8169**		**17006,34**	**149944**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	131,725	1035,00	136335
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	1,763	1608,00	2836
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**139171**
28. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	1,763	4383,00	7729
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	1,763	1608,00	2835
28. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,352677	32,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	8,826	213,00	1880
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	7,221	197,00	1423
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**11043**
28. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	26,451	97,00	2566
		Итого материалов:				**291,00**	**2566**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	126645
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	22127
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**298716**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**19,8554**		**13870,18**	**275397**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	12,3	244,221	1035,00	252769
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	3,177	1608,00	5108
		Итого оплата труда:				**12987,78**	**257877**
29. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	3,177	4383,00	13924
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	3,177	1608,00	5109
29. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,794214	32,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	7,754	213,00	1651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	6,344	197,00	1250
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**848,68**	**16851**
29. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	59,566	97,00	5778
		Итого материалов:				**291,00**	**5778**
		Накладные расходы	%	91		11818,88	234668
		Сметная прибыль	%	8		2055,12	40805
		Сметная стоимость:				**27744,18**	**550871**
30	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**26,0907**		**187146,00**	**4882766**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	390621
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**5273388**
31	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,9232**		**200098,00**	**584926**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	46794
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**631721**
32	**2113-0210-0102 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1,Ш-2/**	**т**	**0,7661**		**163454,00**	**125219**
		Сметная прибыль	%	8		13076,32	10018
		Сметная стоимость:				**176530,32**	**135236**

Дополнительные арматуры

1	2	3	4	5	6	7	8
33	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ОС-1/**	**т**	**1,5798**		**192860,00**	**304673**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	24374
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**329046**
34	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Хм-1/**	**т**	**0,8408**		**200098,00**	**168250**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	13460
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**181710**
		На отм.+32,200 /тех.этаж/					
35	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**15,7200**		**46091,41**	**724557**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=961)	чел-ч	14,976	235,423	961,00	226241
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9585	15,068	1134,20	17090
		Итого оплата труда:				**15479,06**	**243331**
35. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,042444	4287,00	182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,042444	1126,00	48
35. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,8568	13,469	45,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,9151	14,385	5846,00	84097
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9151	14,385	1126,00	16198
35. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0163	0,256236	4383,00	1123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0163	0,256236	1608,00	412
35. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0628	0,987216	89,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,832	44,522	197,00	8771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
35. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0244	0,383568	2503,00	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,383568	1126,00	432
		Итого эксплуатация машин:				**6095,85**	**95827**
35.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	15,956	16979,00	270914

1	2	3	4	5	6	7	8
35.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,54	8,489	70,00	594
35.12	2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0151	0,237372	58262,00	13830
35.13	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0956	1,503	40422,00	60747
35.14	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0203	0,319116	58366,00	18626
35.15	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00079	0,012419	24659,00	306
35.16	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,67	10,532	310,00	3265
35.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,053448	212247,00	11344
35.18	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,00178	0,027982	27228,00	762
35.19	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00235	0,036942	30,00	1
35.20	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,55	24,366	907,00	22100
		Итого материалов:				**25603,62**	**402489**
		Накладные расходы	%	91		14085,95	221431
		Сметная прибыль	%	8		4814,19	75679
		Сметная стоимость:				**64991,55**	**1021667**
36	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,2596**		**17006,34**	**21421**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	18,818	1035,00	19476
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,251912	1608,00	405
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**19882**
36. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,251912	4383,00	1104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,251912	1608,00	405
36. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,050382	32,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	1,261	213,00	269
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
36. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	1,032	197,00	203

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**1578**
36. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	3,779	97,00	367
		Итого материалов:				**291,00**	**367**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	18092
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	3161
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**42674**
37	**1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	**т**	**2,8365**		**13870,18**	**39342**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	12,3	34,889	1035,00	36110
37. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,16	0,453837	1608,00	730
		Итого оплата труда:				**12987,78**	**36840**
37. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,453837	4383,00	1989
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,453837	1608,00	730
37. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,113459	32,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,3905	1,108	213,00	236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
37. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,3195	0,906255	197,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**848,68**	**2407**
37. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	8,509	97,00	825
		Итого материалов:				**291,00**	**825**
		Накладные расходы	%	91		11818,88	33524
		Сметная прибыль	%	8		2055,12	5829
		Сметная стоимость:				**27744,18**	**78696**
38	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,7272**		**187146,00**	**697538**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	55803
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**753341**
39	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4176**		**200098,00**	**83561**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	6685
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**90246**
40	**2113-0210-0102 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1,Ш-2/**	**т**	**0,1094**		**163454,00**	**17888**
		Сметная прибыль	%	8		13076,32	1431
		Сметная стоимость:				**176530,32**	**19319**
						Дополнительные арматуры	
41	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ОС-1/**	**т**	**0,2257**		**192860,00**	**43525**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	3482
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**47007**
42	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Хм-1/**	**т**	**0,1201**		**200098,00**	**24036**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	1923
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**25959**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**16595367**
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ					
						На отм.+7,100...+30,200	
43	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	**м3**	**63,6900**		**42964,97**	**2736439**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	14	891,66	979,00	872935
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	66,785	1132,11	75609
		Итого оплата труда:				**14893,13**	**948544**
43. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,171963	4287,00	737
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,171963	1126,00	194
43. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,833	53,054	45,00	2387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	64,499	5846,00	377060
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	64,499	1126,00	72626
43. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,847077	4383,00	3713
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,847077	1608,00	1362
43. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	1,656	89,00	147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
43. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	217,52	197,00	42852
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	1,267	2503,00	3172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	1,267	1126,00	1427
		Итого эксплуатация машин:				**6752,54**	**430069**
43.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	64,645	16979,00	1097613
43.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,171963	40422,00	6951
43.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	1,974	58366,00	115237
43.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,065601	24659,00	1618
43.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,114642	404706,00	46396
43.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	81,523	310,00	25272
43.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,261129	212247,00	55424
43.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,196802	30,00	6
43.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	93,624	907,00	84917
		Итого материалов:				**22506,44**	**1433435**
		Накладные расходы	%	91		13552,75	863175
		Сметная прибыль	%	8		4521,42	287969
		Сметная стоимость:				**61039,14**	**3887583**
44	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**155,8100**		**43513,21**	**6779793**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	14,56	2268,594	979,00	2220953
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	163,382	1132,11	184967
		Итого оплата труда:				**15441,37**	**2405921**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,420687	4287,00	1803
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,420687	1126,00	474
44. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,833	129,79	45,00	5841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
44. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	157,789	5846,00	922433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	157,789	1126,00	177670
44. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	2,072	4383,00	9083
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	2,072	1608,00	3332
44. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	4,051	89,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	532,138	197,00	104831
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
44. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	3,101	2503,00	7761
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	3,101	1126,00	3492
		Итого эксплуатация машин:				**6752,54**	**1052113**
44.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	158,147	16979,00	2685180
44.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,420687	40422,00	17005
44.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	4,83	58366,00	281914
44.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,160484	24659,00	3957
44.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,280458	404706,00	113503
44.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	199,437	310,00	61825
44.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,638821	212247,00	135588
44.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,481453	30,00	14
44.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	229,041	907,00	207740
		Итого материалов:				**22506,44**	**3506728**
		Накладные расходы	%	91		14051,65	2189388
		Сметная прибыль	%	8		4605,19	717534
		Сметная стоимость:				**62170,05**	**9686716**
45	**1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,7902**		**17006,34**	**13438**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	14,94	11,805	1035,00	12218
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,158032	1608,00	254
		Итого оплата труда:				**15784,50**	**12472**
45. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,158032	4383,00	693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,158032	1608,00	254
45. 4	3403-0202-0201 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,031606	32,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 5	3401-0105-0101 РСНБ РК 2015	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,79095	213,00	168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	3401-0204-0201 РСНБ РК 2015	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,647141	197,00	127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1252,44**	**990**
45. 7	2105-0307-1008 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	2,37	97,00	230
		Итого материалов:				**291,00**	**230**
		Накладные расходы	%	91		14363,90	11350
		Сметная прибыль	%	8		2509,62	1983
		Сметная стоимость:				**33879,85**	**26771**
46	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,6898**		**200098,00**	**338118**
		Сметная прибыль	%	8		16007,84	27049
		Сметная стоимость:				**216105,84**	**365167**
47	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**20,2112**		**192860,00**	**3897932**
		Сметная прибыль	%	8		15428,80	311835
		Сметная стоимость:				**208288,80**	**4209767**
48	**2105-0301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,7803**		**187146,00**	**520328**
		Сметная прибыль	%	8		14971,68	41626
		Сметная стоимость:				**202117,68**	**561954**
				На отм.+30,200...+34,300			
49	**1106-0601-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04**	**м3**	**25,9200**		**43513,21**	**1127862**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=979)	чел-ч	14,56	377,395	979,00	369470

1	2	3	4	5	6	7	8
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,049	27,18	1132,11	30771
		Итого оплата труда:				**15441,37**	**400240**
49. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,069984	4287,00	300
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,069984	1126,00	79
49. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,833	21,591	45,00	972
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	1,013	26,249	5846,00	153453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,013	26,249	1126,00	29556
49. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0133	0,344736	4383,00	1511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0133	0,344736	1608,00	554
49. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,67392	89,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,415	88,525	197,00	17439
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,515808	2503,00	1291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,515808	1126,00	581
		Итого эксплуатация машин:				**6752,54**	**175026**
49.10	2102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	26,309	16979,00	446697
49.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,069984	40422,00	2829
49.12	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,031	0,80352	58366,00	46898
49.13	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,026698	24659,00	658
49.14	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,046656	404706,00	18882
49.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	33,178	310,00	10285
49.16	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,106272	212247,00	22556
49.17	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00309	0,080093	30,00	2
49.18	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	38,102	907,00	34559