Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительста города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер -СК"
Договор: **№75 от 24.10.2017г.**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат от 11 декабря 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			75	24.10.17				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский	8 196 014									
Акт №1 ЛС 2-2-1 Общестроительные работы.	5 956 335	5 318 156							638 179	5 956 335
Акт №2 ЛС 4-1-1 Комплектная трансформаторная подстанция	1 996 901	1 782 947							213 954	1 996 901
Акт №3 ЛС 6-1-1 Выгреб на 25м3	242 779	216 767							26 012	242 779
ИТОГО	**8 196 014**	**7 317 870**							**878 144**	**8 196 014**
Удержание аванса 30%	2 458 804	2 195 361							263 443	2 458 804
Удержание исполнения договора в размере 5%	409 801	365 894							43 907	409 801
Всего к оплате	**5 327 409**	**4 756 616**							**570 794**	**5 327 409**

Заказчик:
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ **А.К. Омаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Репер -СК"
_____ **А.С. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за 11 декабря 2017 год.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	687,64	23,36	22,08	16063	15183	4562	0,00888	6
		м3 грунта		1,28	5,56	880	3823	97	0,0193	13
2	Е1-163-8	Доработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	33	537,3	–	17731	–	20036	3,552	117
		м3 грунта		537,3	–	17731	–	113	–	–
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	378,9	32,22	30,77	12208	11659	3587	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	538	3160	97	0,02853	11
4	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,750;	663,075	28,6	28,6	18964	18964	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–

Раздел 2 Приямок 0,6х0,6

8	Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	1,3	167,4	–	218	–	246	1,18	2
		м3 грунта		167,4	–	218	–	113	–	–
9	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	1,084	122,18	–	132	–	149	0,885	1
		м3 грунта		122,18	–	132	–	113	–	–
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,02488	62000		1543				
		т								
	Раздел 4 Фундаменты									
27	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	41,32	821,3	97,07	33936	4011	7242	0,78	32
		м3 основания		112,5	36	4649	1488	118	0,18	7
28	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки, В3,5	11,55	5012,77	66,01	57897	762	2676	1,35	16
		м3		195,75	24,93	2261	288	105	0,1218	1
29	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	211	318,74	172,69	67254	36438	40319	0,476	100
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	16095	12704	140	0,2371	50
30	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	137	453,88	243,37	62182	33342	36819	0,668	92
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	14643	11656	140	0,3375	46
31	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	686,13	389,08	5489	3113	3256	0,937	7
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
32	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	120	998,69	598,4	119843	71808	68828	1,18	142
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	23464	25699	140	0,911	109
33	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	56,037	5991		335718				
		м3								
34	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	24,064	5250		126336				
		м3								

35 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	102,144	5152	526246		
	м3					
	Всего прямые затраты			**1401760**	**195280**	**519**
				81842	**59913**	**241**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1124639		
	Накладные расходы, тенге			187720		
	- заработная плата, тенге			28158		
	- трудоемкость, чел-ч			94		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			95369		
	Всего			**1684849**		
	Временные здания и сооружения (1,8 %)			30327		
	- сметная заработная плата, тенге			4276		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			24		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			41507		
	- сметная заработная плата, тенге			19093		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			116		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			17152		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6861		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1780696**		
	Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге			**5213878**		
	- материалы, тенге			3292943		
	- сметная заработная плата, тенге			636240		
	Налог (2 %)			104278		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**5318156**		
	НДС (12 %)			638179		
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**5956335**		

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. руководителя Омаров А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант"
директор Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК"
Директор Ахметов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №2
приемки выполненных работ за 11 декабря 2017 год.
(локальная смета 4-1-1)
Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-250-10/0,4

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Монтаж КТПН									
5	75-4-41	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, тип КТПН-250 кВА; ВК/ВК *шт*	1	307879		307879				
7	75-3-6	Трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1 *шт*	1	289111		289111				
		Всего прямые затраты				**596990**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		оборудования, тенге				596990				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
		Всего				**596990**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				0				
		- сметная заработная плата, тенге				0				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				0				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				0				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**596990**				

Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**1747987**
- материалы, тенге	–
- оборудование, тенге	1747987
- сметная заработная плата, тенге	0
Налог (2 %)	34960
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1782947**
НДС (12 %)	213954
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1996901**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. руководителя Омаров А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант"
директор Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК"
Директор Ахметов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №3
приемки выполненных работ за 11 декабря 2017 год.
(локальная смета 6-1-1)
Выгреб на 25 м3

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 .									
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	460,61	32,22	30,77	14841	14173	4360	0,00984	5
		м3 грунта		1,42	8,34	654	3841	97	0,02853	13
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы-доработка	9,4	218,93	–	2058	–	2326	1,54	14
		м3 грунта		218,93	–	2058	–	113	–	–
3	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,700;	783,037	49,5	49,5	38760	38760	–	–	–
		т		–	–	–	–	100	–	–
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	460,61	3,75	3,24	1727	1492	715	0,00332	2
		м3 грунта		0,48	1,12	221	516	97	0,00371	2
		Всего прямые затраты				**57386**	**54425**			**21**
						2933	**4357**			**15**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				28				
		Накладные расходы, тенге				7401				
		- заработная плата, тенге				1110				
		- трудоемкость, чел-ч				4				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3887
Всего	**68674**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	1236
- сметная заработная плата, тенге	174
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	1692
- сметная заработная плата, тенге	778
- нормативная трудоемкость, чел-ч	5
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	699
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	280
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**72581**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**212517**
- материалы, тенге	82
- сметная заработная плата, тенге	30249
Налог (2 %)	4250
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**216767**
НДС (12 %)	26012
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**242779**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
И.о. руководителя Омаров А.К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант"
директор Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК"
Директор Ахметов А.С.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительста города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО "Репер -СК"**
Договор: **№75 от 24.10.2017г.**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский**

Форма КС-3

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат от 23 февраля 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			75	24.10.17						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский	26 330 570,25									
в том числе февраль 2018г.										
Акт №4 ЛС 2-2-1 Общестроительные работы.	9 055 989,57	8 085 704,97							970 284,60	9 055 989,57
Акт №5 ЛС 2-2-1 Конструкции металлические	9 078 566,68	8 105 863,11							972 703,57	9 078 566,68
ИТОГО	**18 134 556,25**	**16 191 568,08**							**1 942 988,17**	**18 134 556,25**
Удержание аванса 30%	5 440 366,87	4 857 470,42							582 896,45	5 440 366,87
Удержание исполнения договора в размере 5%	906 727,81	809 578,40							97 149,41	906 727,81
Всего к оплате	**11 787 461,56**	**10 524 519,25**							**1 262 942,31**	**11 787 461,56**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ **А.М. Омаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Репер -СК"
_____ **А.С. Ахметов**

Оплачено
2 000 461,56

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №4
приемки выполненных работ за 23 февраля 2018 год.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Стены и перегородки								
		5.1 Стены наружные								
56	Е8-15-3	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 510 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, р-р М75	94,87	2253,74	282,71	213812	26821	112842	5,53	525
		м3 кладки		902,25	105,75	85596	10033	118	0,52	49
57	30-7-2	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	23,7175	11315		268364				
		1000шт								
58	30-7-7	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М100 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	12,3331	13498		166472				
		1000шт								
59	Е26-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125 или плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	148,23	167,6	50,15	24843	7434	16411	0,534	79
		м2 поверхности изоляции		92,03	18,68	13642	2769	100	0,092	14
60	1-3-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	20,75	7070		146703				
		м3								
61	1-1-967	Стеклохолст	148,23	262		38836				

		м2							
62	Е8-12-1	Армирование кладки стен сетками С-3 - С-6	0,42687	8679,65	422,15	3705	180	4239	56,4	24
		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	3525	67	118	0,77	–
63	4-1-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d=4-6 мм	0,42687	64100		27362				
		т								
64	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75 (под модуль)	34,84	6454,74	335,84	224883	11701	33947	4,54	158
		м3 кладки								
				699,75	126	24379	4390	118	0,61	21
65	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	62	100,31	66,43	6219	4119	4141	0,148	9
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	1479	1479	140	0,1051	7
66	Е7-11-2	Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	470,28	306,13	1881	1225	1460	0,947	4
		шт сборных конструкций								
				152,55	108,25	610	433	140	0,4623	2
67	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,62	15661		41032				
		м3								
68	1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,4567	85023		38830				
		т								
69	99-1-1(пл)	Надбавка за сталь С245	0,4567	1860		849				
		т								
70	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий электродами Э46	0,4567	2452,13	545,76	1120	249	506	5,25	2
		т								
				1230,75	–	562	–	90	–	–
71	Е7-53-11	Установка опорных подушек (прим.)	6	328,48	24,15	1971	145	1518	1,03	6
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
72	30-21-29	Опорные подушки (прим.)	0,168	10500		1764				
		м3								
73	Е7-3-1	Укладка балки Б-1	2	1847,33	1043,54	3695	2087	2645	3,64	7
		шт сборных конструкций								
				630	314,33	1260	629	140	1,2767	3

74	30-15-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	1,264	20200		25533				
		м3								
75	Е9-18-1	Монтаж балки Б-2	0,5635	7186,22	3593,45	4049	2025	1702	14,3	8
		т конструкций								
				2385	971,06	1344	547	90	3,51	2
76	2-1-131	Балка Б-2	0,5635	76204		42941				
		т								
77	99-1-1(пл)	Надбавка за сталь С245	0,5635	1860		1048				
		т								
78	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий электродами Э46	0,5635	2452,13	545,76	1382	308	625	5,25	3
		т								
				1230,75	–	694	–	90	–	–
79	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,6	16,36	0,05	484	1	156	0,0295	1
		м2								
				5,81	0,02	172	1	90	0,0001	–
80	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	59,2	16,58	0,02	982	1	221	0,0213	1
		м2								
				4,16	–	246	–	90	–	–
81	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка балки по сетке без устройства каркаса	5	942,26	4,92	4711	25	1146	1,28	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				216,45	1,87	1082	9	105	0,0091	–
	5.2 Перегородки и внутренние стены									
82	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов под перегородки, бетон В12,5	10,7	6980,38	353,46	74690	3782	8073	3,6	39
		м3								
				585	133,52	6260	1429	105	0,6521	7
83	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,262	41200		10794				
		т								
84	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	44,85	51,49	2,62	2309	118	633	0,0681	3
		м2 площади уплотнения								
				10,51	0,99	471	44	123	0,0048	–
85	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича силикатного М75, на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	162,4	849,88	34,73	138021	5640	45611	1,43	232

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	36540	2113	118	0,0635	10
86 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,12	64100		7692				
87 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича керамического М75 на р-ре М50 при высоте этажа до 4 м	39,6	851,67	34,37	33726	1361	9433	1,21	48
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	7484	510	118	0,0629	2
88 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100, на р-ре М75	21,68	6413,56	337,41	139046	7315	20376	4,38	95
	м3 кладки		670,5	126	14536	2732	118	0,62	13
5.3 Пилястры и столбы									
89 Е8-8-1	Кладка прямоугольных армированных столбов и пилястр при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного М100 на р-ре М75	1,77	7220,19	367,45	12780	650	2956	7,46	13
	м3 кладки		1278	137,25	2262	243	118	0,67	1
90 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм *т*	0,1608	41200		6625				
91 Е7-20-3	Установка обоймы на столбах (прим.)	0,11544	147939,1	1826,1	17078	211	1421	42,7	5
	т стальных элементов		8100	690,75	935	80	140	3,37	–
5.4 Деформационный шов									
92 Е12-6-1	Устройство деформационных швов	3,7	506,44	5,72	1874	21	562	0,724	3
	м деформационных швов		125,33	2,14	464	8	119	0,0105	–
93 1-1-892	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,0388	85023		3299				
94 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм *т*	0,00115	475300		547				
Раздел 6 Перекрытие									
6.0 Подраздел без наименования									
95 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	32	1298,96	373,54	41567	11953	26916	2,66	85

	шт сборных конструкций		465,75	135,07	14904	4322	140	0,6052	19
96 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	230,4	2940		677376				
	м2								
97 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг(анкерные крепления)	0,01428	93997,62	304,24	1342	4	498	198	3
	т		33075	114,75	472	2	105	0,56	–
98 Е6-22-1	Устройство монолитных участков МУ 6000х150, бетон В15	0,6	10062,05	241,1	6037	145	866	8,06	5
	м3		1282,5	91,08	770	55	105	0,4448	–
99 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,07899	65000		5134				
	т								

Всего прямые затраты	**2473408**	**87521**	**1364**
	220720	**31948**	**150**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2165168		
Накладные расходы, тенге	298904		
- заработная плата, тенге	44836		
- трудоемкость, чел-ч	149		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	166339		
Всего	**2938651**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	52896		
- сметная заработная плата, тенге	7458		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	42		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	72395		
- сметная заработная плата, тенге	33302		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	203		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	29915		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11966		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3105823**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**9637368,77**		
- материалы, тенге	6718516,30		
- сметная заработная плата, тенге	1179590,40		
Скидка	**-1710207,03**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**7927161,74**		
Налог (2 %)	158543,23		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8085704,97**
НДС (12 %)	970284,60
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9055989,57**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель Омаров А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант" Ташимов М.М.
директор

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК" Ахметов А.С.
Директор

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №5
приемки выполненных работ за 23 февраля 2018 года.
(локальная смета 2-2-1)
Конструкции металлические

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	21,42	127889		2739382				
11	99-1-1(пл)	Надбавка за сталь С245 *т*	21,42	1860		39841				
		Всего прямые затраты				**2779223**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2779223				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				166753				
		Всего				**2945976**				
		Временные здания и сооружения (1,8 %)				53028				
		- сметная заработная плата, тенге				7477				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				42				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				72576				
		- сметная заработная плата, тенге				33385				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				203				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				29990				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	11996
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3113566**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**9661395,30**
- материалы, тенге	8623928,97
- сметная заработная плата, тенге	257077,40
Скидка	**-1714470,68**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**7946924,62**
Налог (2 %)	158938,49
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**8105863,11**
НДС (12 %)	972703,57
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**9078566,68**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель Омаров А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант" Ташимов М.М.
директор

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК" Ахметов А.С.
Директор

Заказчик: **ГУ "Отдел строительста города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО "Репер -СК"**
Договор: **№75 от 24.10.2017г.**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский**

Форма КС-3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат от 28 марта 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
			75	24.10.17				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский	31 124 176,37									
в том числе март2018г.										
Акт №6 ЛС 2-2-1 Общестроительные работы.	1 624 703,88	1 450 628,46							174 075,42	1 624 703,88
Акт №7 ЛС 2-2-1 Конструкции металлические	3 168 902,24	2 829 377,00							339 525,24	3 168 902,24
ИТОГО	**4 793 606,12**	**4 280 005,46**							**513 600,66**	**4 793 606,12**
Удержание аванса 30%	1 438 081,83	1 284 001,64							154 080,20	1 438 081,83
Удержание исполнения договора в размере 5%	239 680,31	214 000,27							25 680,03	239 680,31
Всего к оплате	**3 115 843,98**	**2 782 003,55**							**333 840,43**	**3 115 843,98**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ **А.М. Омаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Репер -СК"
_____ **А.С. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №6
приемки выполненных работ за 28 марта 2018 год.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Приямок 0,6х0,6									
10	Е6-1-1	Устройство бетонного днища приямка, В3,5	0,2	5012,77	66,01	1003	13	46	1,35	–
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,1218	–
11	Е6-13-3	Устройство железобетонных стен приямка, бетон В12,5	0,6	9028,55	360,48	5417	216	993	8,99	5
		м3		1440	136,17	864	82	105	0,6651	–
13	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (МН 719-2)	0,0104	70437,87	304,24	733	3	107	58	1
		т		9675	114,75	101	1	105	0,56	–
17	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,2	245,44	3,82	785	12	148	0,212	1
		м2 поверхности		37,35	1,44	120	5	118	0,007	–
18	Е46-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах	1	91,62	43,92	92	44	65	0,2696	–
		отверстие								

			47,7	16,58	48	17	100	0,081	–
Раздел 3 Подпольные каналы									
20 Е1-164-1	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы	5,88	167,4	–	984	–	1112	1,18	7
	м3 грунта		167,4	–	984	–	113	–	–
21 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,84	122,18	–	103	–	116	0,885	1
	м3 грунта		122,18	–	103	–	113	–	–
22 Е6-1-1	Устройство бетонного днища, В7,5	1,8	5419,75	66,01	9756	119	417	1,35	2
	м3		195,75	24,93	352	45	105	0,1218	–
23 Е6-13-1	Устройство бетонных стен подпольных каналов, В12,5	1,6	6665,66	86,6	10665	139	879	3,06	5
	м3		490,5	32,72	785	52	105	0,1598	–
Раздел 4 Фундаменты									
45 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)	56,56	711,54	11,21	40245	634	2384	0,201	11
	м2 поверхности		31,5	4,21	1782	238	118	0,0205	1
46 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	194,87	245,44	3,82	47829	744	8920	0,212	41
	м2 поверхности		37,35	1,44	7278	281	118	0,007	1
47 Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1а, ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4),бетон В15	12,5	7662,09	112,36	95776	1405	13965	6,34	79
	м3		1021,5	42,44	12769	531	105	0,2073	3
48 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,018	53577		964				
	т								

49	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,085	52241		4440				
		т								
50	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0011	53999		59				
		т								
51	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм(С-8,С-9,С-10)	0,1392	67700		9424				
		т								
52	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм(С-7)	0,0589	68200		4017				
		т								
53	1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	0,32448	57903		18788				
		т								
54	Е8-12-1	Армирование фундаментов в углах сетками	0,12664	8679,65	422,15	1099	53	1258	56,4	7
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1046	20	118	0,77	–
55	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм(С-1,С-2,С-3,С-4,С-5,С-6)	0,12664	73000		9245				
		т								

<u>Раздел 9 Проемы</u>

9.1 Окна

9.2 Двери

9.3 Витражи

9.4 Арка для В-2 - 1 шт.

178	Е9-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	0,10842	7792,87	2765,33	845	300	311	14,2	2
		т конструкций		2587,5	601,25	281	65	90	2,18	–
179	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,09942	134929		13415				
		т								

180 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм(С-1,С-2)	0,009	50800		457				
	т								
9.5 Арка для ОК-5 - 2 шт.									
182 Е9-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	0,1368	7792,87	2765,33	1066	378	392	14,2	2
	т конструкций		2587,5	601,25	354	82	90	2,18	–
183 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,12744	134929		17195				
	т								
184 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм,(С-2, С-3)	0,00936	50800		475				
	т								
Раздел 10 Полы									
10.0 Подраздел без наименования									
186 Е11-8-3	Устройство засыпной теплоизоляции по контуру наружных стен	25,72	761,36	261,86	19582	6735	18933	3,44	88
	м3 изоляции		499,5	99	12847	2546	123	0,48	12
187 30-8-70	ШлакК=1,100;	28,292	400		11317				
	м3								
10.1 Тип 1									
188 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	67,8	51,49	2,62	3491	178	959	0,0681	5
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	713	67	123	0,0048	–
189 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками,толщ.80мм, бетон В12,5	5,42	6171,61	–	33450	–	3780	3,66	20
	м3 подстилающего слоя		567	–	3073	–	123	–	–
10.2 Тип 2									
198 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	96,3	51,49	2,62	4958	252	1362	0,0681	7
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	1012	95	123	0,0048	–

199 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками,толщ.80мм, бетон В12,5	7,7	6171,61	–	47521	–	5370	3,66	28
	м3 подстилающего слоя		567	–	4366	–	123	–	–
10.3 Тип 3									
208 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	33,4	51,49	2,62	1720	88	472	0,0681	2
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	351	33	123	0,0048	–
209 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.80мм, бетон В7,5	2,67	5822,77	–	15547	–	1862	3,66	10
	м3 подстилающего слоя		567	–	1514	–	123	–	–
10.4 Тип 4									
10.5 Тип 5									
218 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	16,1	51,49	2,62	829	42	228	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	169	16	123	0,0048	–
	Всего прямые затраты				**433292**	**11355**			**325**
					50951	**4181**			**17**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				370988				
	Накладные расходы, тенге				64079				
	- заработная плата, тенге				9612				
	- трудоемкость, чел-ч				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				29842				
	Всего				**527213**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				9490				
	- сметная заработная плата, тенге				1338				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				8				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				12988				
	- сметная заработная плата, тенге				5974				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5367				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2147				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**557205**				
	Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге				**1729007,12**				
	- материалы, тенге				1151175,76				

- сметная заработная плата, тенге	246905,752
Скидка	**-306822,35**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**1422184,77**
Налог (2 %)	28443,70
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1450628,46**
НДС (12 %)	174075,42
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1624703,88**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель Омаров А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант" Ташимов М.М.
директор

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК" Ахметов А.С.
Директор

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №7
приемки выполненных работ за 28 марта 2018 года.
(локальная смета 2-2-1)
Конструкции металлические

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	2-1-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса свыше 0,1 до 0,5 т *т*	1,34	121097		162270				
4	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т *т*	3,46	134929		466854				
6	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т *т*	2,37	127889		303097				
11	99-1-1(пл)	Надбавка за сталь С245 *т*	9,81	1860		18247				
12	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	908,5	16,36	0,05	14863	45	4766	0,0295	27
				5,81	0,02	5278	18	90	0,0001	–
		Всего прямые затраты				**965331**	**45**			**27**
						5278	**18**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				960007				
		Накладные расходы, тенге				4766				
		- заработная плата, тенге				715				

- трудоемкость, чел-ч	2
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	58206
Всего	**1028303**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	18509
- сметная заработная плата, тенге	2610
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	25333
- сметная заработная плата, тенге	11653
- нормативная трудоемкость, чел-ч	71
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10468
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4187
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1086800**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**3372340,4**
- материалы, тенге	2978901,72
- сметная заработная плата, тенге	108384,568
Скидка	**-598441,38**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**2773899,02**
Налог (2 %)	55477,98
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2829377,00**
НДС (12 %)	339525,24
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3168902,24**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель Омаров А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СтройСервисГарант"
директор Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Репер -СК"
Директор Ахметов А.С.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительста города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО "Репер -СК"**
Договор: **№75 от 24.10.2017г.**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский**

Форма КС-3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат от 19 апреля 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		75	24.10.17				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский	36 648 819,77									
в том числе март2018г.										
Акт №8 ЛС 2-2-1 Общестроительные работы.	5 524 643,40	4 932 717,33							591 926,08	5 524 643,40
ИТОГО	**5 524 643,40**	**4 932 717,33**							**591 926,08**	**5 524 643,40**
Удержание аванса 30%	1 657 393,02	1 479 815,20							177 577,82	1 657 393,02
Удержание исполнения договора в размере 5%	276 232,17	246 635,87							29 596,30	276 232,17
Всего к оплате	**3 591 018,22**	**3 206 266,26**							**384 751,95**	**3 591 018,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ **А.М. Омаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Репер -СК"
_____ **А.С. Ахметов**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №8
приемки выполненных работ за 19 апреля 2018 год.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Фундаменты									
36	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	15	100,31	66,43	1505	996	1002	0,148	2
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	358	358	140	0,1051	2
37	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,525	15661		8222				
		м3								
40	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,00662	53410		354				
		т								
41	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,1992	70437,87	304,24	14031	61	2048	58	12
		т		9675	114,75	1927	23	105	0,56	–
44	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,46	53999		24840				
		т								
47	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны(ФМ-1а, ФМ-1, ФМ-2, ФМ-3, ФМ-4),бетон В15	31,824	7662,09	112,36	243838	3576	35552	6,34	202

		м3		1021,5	42,44	32508	1351	105	0,2073	7
48	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм *т*	0,0444	53577		2379				
49	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,21566	52241		11266				
50	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,00282	53999		152				
51	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм(С-8,С-9,С-10) *т*	0,3543	67700		23986				
52	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм(С-7) *т*	0,1501	68200		10237				
54	Е8-12-1	Армирование фундаментов в углах сетками *т металлических изделий*	0,12674	8679,65	422,15	1100	54	1259	56,4	7
				8257,5	157,5	1047	20	118	0,77	–
55	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм(С-1,С-2,С-3,С-4,С-5,С-6) *т*	0,12674	73000		9252				
	Раздел 7 Кровля									
100	Е12-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из пергамина в один слой *м2 изолируемой поверхности*	235,2	212,36	1,19	49947	280	7683	0,155	36
				27	0,45	6350	106	119	0,0022	1
101	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	235,2	148,03	4,93	34817	1160	8705	0,186	44
				29,25	1,85	6880	435	119	0,009	2
102	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного толщ.200 ммК=1,030; *м3*	48,4512	8390		406506				
103	Е12-14-1	Утепление покрытий шлаком толщ.100 мм	23,52	1256,79	207,16	29560	4872	16436	3,63	85

	м3 утеплителя								
			508,5	78,75	11960	1852	119	0,38	9
104 30-8-70	Шлак	23,52	400		9408				
	м3								
105 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м	1,2717	5028,01	2020,02	6394	2569	3176	14,1	18
	т конструкций								
			2272,5	502,43	2890	639	90	1,79	2
106 1-1-909	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14	1,2717	57903		73635				
	т								
107 Е9-18-1	Монтаж балки Б-1	2,268	7186,22	3593,45	16298	8150	6850	14,3	32
	т конструкций								
			2385	971,06	5409	2202	90	3,51	8
108 Е9-43-1	Монтаж стоек СТ-1 - СТ-6	0,39828	11462,44	4590,56	4565	1828	1995	25,3	10
	т конструкций								
			4725	840,11	1882	335	90	3,01	1
109 2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	2,66628	122008		325307				
	т								
110 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	0,049	13859,99	4022,39	679	197	448	56,5	3
	т конструкций								
			9090	1071,86	445	53	90	3,81	–
111 1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,049	58910		2887				
	т								
112 99-1-1(пл)	Надбавка за сталь С245	3,987	1860		7416				
	т								
113 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 разаК=2,000;	231,24	16,36	0,05	3783	12	1214	0,0295	7
	м2								
			5,81	0,02	1344	5	90	0,0001	–
114 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	231,24	16,58	0,02	3834	5	866	0,0213	5
	м2								

			4,16	–	962	–	90	–	–
115 Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,364	70437,87	304,24	25639	111	3742	58	21
	т		9675	114,75	3522	42	105	0,56	–
116 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг(кобылка)	0,152	147939,1	1826,1	22487	278	1870	42,7	6
	т стальных элементов		8100	690,75	1231	105	140	3,37	1
117 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 разаК=2,000;	8,8	16,36	0,05	144	–	46	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	51	–	90	0,0001	–
118 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	8,8	16,58	0,02	146	–	33	0,0213	–
	м2		4,16	–	37	–	90	–	–
119 99-1-1(пл)	Надбавка за сталь С245	0,604	1860		1123				
	т								

Раздел 11 Внутренняя отделка

11.0 Подраздел без наименования

225 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	513,54	204,11	1,96	104819	1007	58964	0,611	314
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	55925	231	105	0,0262	13
226 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	212	178,87	2	37920	424	20895	0,566	120
	м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	19843	57	105	0,0423	9
	Всего прямые затраты				**1518476**	**25580**			**924**
					154571	**7814**			**55**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1338327				
	Накладные расходы, тенге				172784				
	- заработная плата, тенге				25918				
	- трудоемкость, чел-ч				86				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				101476				
	Всего				**1792736**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				32269				

- сметная заработная плата, тенге	4550
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	44165
- сметная заработная плата, тенге	20316
- нормативная трудоемкость, чел-ч	124
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18250
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7300
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 894 720,00**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**5 879 316,16**
- материалы, тенге	4 152 828,68
- сметная заработная плата, тенге	740 744,81
Скидка	**-1 043 318,78**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**4 835 997,38**
Налог (2 %)	96 719,95
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4 932 717,33**
НДС (12 %)	591 926,08
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5 524 643,40**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель Омаров А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СтройСервисГарант"
директор Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Репер -СК"
Директор Ахметов А.С.

4644582

Форма КС-3

Заказчик: **ГУ "Отдел строительста города Павлодара"**
Подрядчик: **ТОО "Репер -СК"**
Договор: **№75 от 24.10.2017г.**
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский**

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат от 10 мая 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименование			код	Наименование	код
			75	24.10.17						
Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский	61 557 750,14									
в том числе апрель 2018г.										
Акт №10 ЛС 2-2-1 Общестроительные работы.	994 851,02	888 259,84							106 591,18	994 851,02
Акт №9 ЛС 2-2-1 Конструкции металлические	23 914 079,35	21 351 856,56							2 562 222,79	23 914 079,35
ИТОГО	**24 908 930,37**	**22 240 116,40**							**2 668 813,97**	**24 908 930,37**
Удержание аванса 30%	7 472 679,11	6 672 034,92							800 644,19	7 472 679,11
Удержание исполнения договора в размере 5%	1 245 446,52	1 112 005,82							133 440,70	1 245 446,52
Всего к оплате	**16 190 804,75**	**14 456 075,66**							**1 734 729,08**	**16 190 804,75**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ **А.М. Омаров**

Подрядчик:
Директор ТОО "Репер -СК"
_____ **А.С. Ахметов**

52 93138

ост 10 897 666,75

опл. 10 154 000

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №9
приемки выполненных работ за 10 мая 2018 года.
(локальная смета 2-2-1)
Конструкции металлические

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-43-1	Монтаж фахверка	1,34	11462,44	4590,56	15360	6151	6712	25,3	34
		т конструкций		4725	840,11	6332	1126	90	3,01	4
3	Е9-25-1	Монтаж прогонов	3,46	5028,01	2020,02	17397	6989	8641	14,1	49
		т конструкций		2272,5	502,43	7863	1738	90	1,79	6
5	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	2,37	13859,99	4022,39	32848	9533	21675	56,5	134
		т конструкций		9090	1071,86	21543	2540	90	3,81	9
7	Е9-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката	21,42	7792,87	2765,33	166923	59233	61473	14,2	304
		т конструкций		2587,5	601,25	55424	12879	90	2,18	47
9	Е9-25-1	Монтаж тетивы	7,75	5028,01	2020,02	38967	15655	19355	14,1	109
		т конструкций		2272,5	502,43	17612	3894	90	1,79	14
10	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	7,75	134929		1045700				
		т								
14	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	265	20,14	0,23	5337	61	4770	0,119	32
		болт		19,91	0,09	5276	24	90	0,0004	–

15 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1387	149300		20708				
	т								
16 Е9-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м(2466,64/2=1233,32)	1233,32	226,98	120,76	279939	148936	106892	0,4	493
	м2								
			66,6	29,7	82139	36630	90	0,107	132
17 2-3-16	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 125 кг/м3, толщина 100 мм	1233,32	4120		5081278				
	м2								
18 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами, заклепок, винтов	2940	20,14	0,23	59212	676	52920	0,119	350
	болт								
			19,91	0,09	58535	265	90	0,0004	1
19 1-1-76	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм	0,0857	475300		40733				
	т								
20 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0401	149300		5987				
	т								
21 1-1-2135	Заклепка вытяжная комбинированная (алюминиевая головка, стальной стержень) 4х12 мм	5500	0,63		3465				
	шт								
22 Е7-19-2	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей упругими прокладками	19	292,04	0,82	5549	16	298	0,0651	1
	м шва								
			10,87	0,32	207	6	140	0,0015	–
23 Е7-57-1	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей герметиком	2150	38,15	0,18	82023	387	32117	0,0633	136
	м шва								
			10,6	0,07	22790	151	140	0,0003	1
24 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки	1233,32	37,08	0,99	45732	1221	17568	0,0694	86
	м2 изолируемой поверхности								
			11,59	0,38	14294	469	119	0,0018	2
25 1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=1,100;	1,35665	30400		41242				
	1000м2								
	Всего прямые затраты				**6988400**	**248858**			**1728**
					292015	**59722**			**216**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6447526				
	Накладные расходы, тенге				332421				
	- заработная плата, тенге				49863				
	- трудоемкость, чел-ч				166				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	439249
Всего	**7760070**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	139681
- сметная заработная плата, тенге	19695
- нормативная трудоемкость, чел-ч	112
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	191174
- сметная заработная плата, тенге	87940
- нормативная трудоемкость, чел-ч	535
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	78998
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	31599
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8201522**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**25 449 322,77**
- материалы, тенге	20 006 673,18
- сметная заработная плата, тенге	1 923 338,59
Скидка	**-4 516 130,06**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**20 933 192,71**
Налог (2 %)	418 663,85
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**21 351 856,56**
НДС (12 %)	2 562 222,79
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**23 914 079,35**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Руководитель — Омаров А.М.

глав.спец производтсвенного сектора — Габбасов М.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СтройСервисГарант"
директор — Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Репер -СК"
Директор — Ахметов А.С.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №10
приемки выполненных работ за 10 мая 2018 год.
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
5	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	72	122,18	–	8797	–	9941	0,885	64
		м3 грунта		122,18	–	8797	–	113	–	–
6	Е1-27-4	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	648,6	2,8	2,8	1816	1816	610	–	–
		м3 грунта		–	0,97	–	629	97	0,00318	2
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	648,6	21,55	4,52	13977	2932	10715	0,108	70
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11046	–	97	–	–
		Раздел 4 Фундаменты								
38	Е6-19-2	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	5,1	6323,64	283,24	32251	1445	4440	4,15	21
		м3		722,25	106,99	3683	546	105	0,5226	3
39	Е6-19-2	Устройство монолитных участков из бетона В15	10,4	6853,47	283,24	71276	2946	9055	4,15	43

	м3								
			722,25	106,99	7511	1113	105	0,5226	5
42 Е6-19-2	Устройство арматурного пояса	5,3	1320,7	283,24	7000	1501	4615	4,15	22
	м3								
			722,25	106,99	3828	567	105	0,5226	3
43 30-2-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	5,3	4013		21269				
	м3								
45 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами (гидроизол)	56,56	711,54	11,21	40245	634	2384	0,201	11
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	1782	238	118	0,0205	1
46 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	194,88	245,44	3,82	47831	744	8921	0,212	41
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	7279	281	118	0,007	1
Раздел 8 Вентшахты									
128 Е8-6-1	Кладка вентшахт из керамического кирпича М75, на растворе М50	1,35	5996,5	335,84	8095	453	1316	4,54	6
	м3 кладки								
			699,75	126	945	170	118	0,61	1
	Всего прямые затраты				**252557**	**12471**			**278**
					44871	**3544**			**16**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				195216				
	Накладные расходы, тенге				51997				
	- заработная плата, тенге				7800				
	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18273				
	Всего				**322827**				
	Временные здания и сооружения (1,8 %)				5811				
	- сметная заработная плата, тенге				819				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)				7953				
	- сметная заработная плата, тенге				3658				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	22
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	3286
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1315
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**341192**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**1 058 718,78**
- материалы, тенге	605 755,25
- сметная заработная плата, тенге	202 604,28
Скидка	**-187 875,79**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**870 842,98**
Налог (2 %)	17 416,86
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**888 259,84**
НДС (12 %)	106 591,18
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**994 851,02**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Руководитель Омаров А.М.

глав.спец производственного сектора Габбасов М.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СтройСервисГарант"

директор Ташимов М.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Репер -СК" Ахметов А.С.

Директор

Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительста города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер -СК"
Договор №75 от 24.10.2017г.
Наименование объекта: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат от 10 июля 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику,
генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		75	24.10.17				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период с учетом НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР(в сметных базисных ценах 2001г.)	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский	77 449 580,53									
в том числе апрель 2018г.										
Акт №11 ЛС 2-2-1 Общестроительные работы.	3 990 530,69	3 562 973,83							427 556,86	3 990 530,69
Акт №12 ЛС7-1-2 Покрытие территории	8 323 820,79	7 431 982,85							891 837,94	8 323 820,79
Акт №13 ЛС7-1-5 Футбольное поле	3 577 478,91	3 194 177,60							383 301,31	3 577 478,91
ИТОГО	**15 891 830,39**	**14 189 134,28**							**1 702 696,11**	**15 891 830,39**
Удержание аванса 30%	4 767 549,11	4 256 740,28							510 808,83	4 767 549,11
Удержание исполнения договора в размере 5%	794 591,52	709 456,71							85 134,81	794 591,52
Всего к оплате	**10 329 689,75**	**9 222 937,28**							**1 106 752,47**	**10 329 689,75**

Заказчик:
ИО Руководителя ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
_____ Д.К. Бейсеков

Подрядчик:
Директор ТОО "Репер -СК"
_____ А.С. Ахметов

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Павлодара"
Подрядчик: ТОО "Репер - СК"
Наименование объекта: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Ленинский.
Договор №75 от 24.10.2017г.

Акт №11
приемки выполненных работ за 10 июля 2018 год
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Приямок 0,6х0,6									
14	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали (Щ-1)	0,36	5271,5	221,4	1898	80	325	4,87	2
		м2 настила		812,25	84,38	292	30	101	0,412	–
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 разаК=2,000;	0,72	16,36	0,05	12	–	4	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 разаК=2,000;	0,72	16,58	0,02	12	–	3	0,0213	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
19	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	4,5	748,88	1,43	3370	6	593	0,56	3
		м трубопровода		102,38	0,54	461	2	128	0,0026	–
	Раздел 3 Подпольные каналы									
24	Е7-53-11	Установка ПТ-1	26	328,48	24,15	8540	628	6579	1,03	27
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	4469	230	140	0,0405	1
25	30-17-11	ПТ-1 (размер 800х600 мм)	12,48	1390		17347				
		м2								

26	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	1,8	1292,59	29,74	2327	54	95	0,233	–
		м2		32,85	11,23	59	20	120	0,0549	–

Раздел 10 Полы

10.0 Подраздел без наименования

10.1 Тип 1

190	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	67,8	178,78	9,95	12121	675	4665	0,356	24
		м2 стяжки		52,2	3,74	3539	254	123	0,0182	1
191	Е11-6-1	Грунтовка пола воднодисперсионными составами (прим.)	67,8	242,16	118,3	16418	8021	14015	0,694	47
		м2 поверхности		123,75	44,3	8390	3004	123	0,2164	15
192	1-1-275	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89(расход 150 гр/м2)	10,17	98		997				
		кг								
193	Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм(нивелирующая масса)	67,8	257,03	2,61	17427	177	3978	0,3136	21
		м2 стяжки		46,73	0,97	3168	66	123	0,0035	–
194	Е11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя (до толщ. 3,5 мм)К=-1,500;	-101,7	51,13	0,53	-5200	-54	-390	0,0189	-2
		м2 стяжки		3,1	0,02	-315	-2	123	0,0007	–

10.2 Тип 2

200	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	96,3	178,78	9,95	17217	958	6626	0,356	34
		м2 стяжки		52,2	3,74	5027	360	123	0,0182	2
201	Е11-6-1	Грунтовка пола воднодисперсионными составами (прим.)	96,3	242,16	118,3	23320	11392	19905	0,694	67
		м2 поверхности		123,75	44,3	11917	4266	123	0,2164	21
202	1-1-275	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89(расход 150 гр/м2)	14,445	98		1416				
		кг								

203 Е11-11-9	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований (стяжек) под полы выравнивающими смесями, толщина слоя 5 мм(нивелирующая масса)	96,3	257,03	2,61	24752	251	5649	0,3136	30
	м2 стяжки		46,73	0,97	4500	93	123	0,0035	–
204 Е11-11-10	Добавлять к расценке 11-11-9 или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя (до толщ. 3,5 мм)К=-1,500;	-144,45	51,13	0,53	-7386	-77	-555	0,0189	-3
	м2 стяжки		3,1	0,02	-448	-3	123	0,0007	–
10.3 Тип 3									
210 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм,бетн В15	33,4	251,89	14,76	8413	493	2381	0,361	12
	м2 покрытия		52,43	5,54	1751	185	123	0,027	1
211 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий, до толщ.20ммК=-2,000;	-66,8	30,16	0,67	-2015	-45	-160	0,0104	-1
	м2 покрытия		1,69	0,25	-113	-17	123	0,0012	–
10.4 Тип 4									
10.5 Тип 5									
Раздел 11 Внутренняя отделка									
11.0 Подраздел без наименования									
221 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм	213,6	106,2	3,94	22684	842	23235	0,5535	118
	м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	21811	318	105	0,00729	2
222 30-2-54	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на цементной основеК=2,262;	483,1632	24		11596				
	кг								
223 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	180,2	111,88	2,33	20161	420	8426	0,26	47
	м2 окрашиваемой поверхности		43,65	0,88	7866	159	105	0,0043	1
224 Е15-152-1	Известковая окраска потолков	33,4	16,78	0,12	560	4	484	0,092	3
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	459	2	105	0,0002	–

227	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	524,67	106,6	1,88	55930	986	21843	0,231	121
		м2 окрашиваемой поверхности		38,93	0,72	20425	378	105	0,0035	2
228	Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	123,87	76,52	1,42	9479	176	4022	0,192	24
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	3763	67	105	0,0026	–
229	Е15-17-1	I ладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	77	996,2	2,1	76707	162	26987	2	154
		м2 поверхности облицовки		333	0,79	25641	61	105	0,0039	–
230	Е15-165-10	Улучшенная окраска стен по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, жидкой керамической телоизоляцией	905	54,7	1,61	49504	1457	49974	0,31	281
		м2 окрашиваемой поверхности		51,98	0,61	47042	552	105	0,003	3
231	1-3-4867	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, паропроницаемый, фасадный, температура применения от +5 °С до +120 °С (расход 1л/м2)	905	566		512230				
		л								

Раздел 15 Крыльцо

15.1 Крыльцо №1 и №2

244	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	47,5	51,49	2,62	2446	124	672	0,0681	3
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	499	47	123	0,0048	–
245	Е6-1-16	Устройство ж/б крылец и пандуса из бетона В15	8,4	6214,79	196,62	52204	1652	3057	1,79	15
		м3		272,25	74,27	2287	624	105	0,3628	3
246	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,14652	41200		6037				
		т								
247	Е11-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	33,64	127,03	9,83	4273	331	4919	0,69	23
		м2 покрытия		115,2	3,69	3875	124	123	0,018	1

248 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 ммК=2,000;	13	178,78	9,95	2324	129	895	0,356	5
	м2 стяжки		52,2	3,74	679	49	123	0,0182	–
249 Е6-36-4	Железнение поверхностиК=2,000;	13	55,68	0,23	724	3	701	0,289	4
	м2 поверхности		51,3	0,09	667	1	105	0,0004	–
250 Е6-13-1	Устройство бетонных стен под ограждение, бетон В15	0,7	6849,26	86,6	4794	61	384	3,06	2
	м3		490,5	32,72	343	23	105	0,1598	–
251 Е7-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	25,92	3896,07	7,69	100986	199	11698	1,74	45
	м ограждений		319,5	2,9	8281	75	140	0,0142	–

15.2 Крыльцо №3

15.3 Крыльцо №4

Всего прямые затраты	**1073625**	**29105**	**1106**
	186342	**10968**	**53**
В том числе стоимость: материалов, тенге	858178		
Накладные расходы, тенге	221010		
- заработная плата, тенге	33152		
- трудоемкость, чел-ч	111		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	77678		
Всего	**1372313**		
Временные здания и сооружения (1,8 %)	24702		
- сметная заработная плата, тенге	3483		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	33808		
- сметная заработная плата, тенге	15552		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	95		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	13970		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	5588		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1450381**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**4246716**		
- материалы, тенге	2512745		
- сметная заработная плата, тенге	787793		
Скидка	**-753 604,41**		
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, с учетом скидки	**3 493 111,59**		

Налог (2 %)	69 862,23
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3 562 973,83**
НДС (12 %)	427 556,86
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3 990 530,69**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

Заместитель руководителя — Калиев К.Б.

главный специалист производственного сектора — Габбасов М.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "СтройСервисГарант" — Ташимов М.М.

директор

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Репер -СК" — Ахметов А.С.

Директор